



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 115/2016**

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LOS ARTICULOS 90,172 Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FISICA DE OBRA PÚBLICA

LUGAR Y FECHA: EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, SIENDO LAS DOCE HORAS DEL DÍA SEIS DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, SE PROCEDIÓ AL PRESENTE ACTO.

OBJETO: ENTREGA Y RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OVIEDO BACA ENTRE C. 20 Y AV. INDEPENDENCIA, COL. DESARROLLO URBANO INCLUYE; GUARNICIONES, BANQUETAS, LINEA GENERAL DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y LUMINARIAS. LOS QUE FUERON EJECUTADOS POR LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTORA MART, S.A. DE C.V. REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL ING. MIGUEL ANGEL RUIZ TERRAZAS, Y QUE SE RECIBEN POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE ACUERDO CON LA SOLICITUD REALIZADA POR LA EMPRESA CONTRATISTA MEDIANTE ESCRITO, EN EL QUE SOLICITA LA RECEPCION DE LA OBRA, EN VIRTUD DE HABER CONCLUIDO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

INTERVIENEN: POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LOS CC. ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA EN SU CALIDAD DE JEFA DEL DEPTO DE CONSTRUCCION Y EL ING. SERGIO GARCIA CARDENAS, EN SU CALIDAD DE RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA EL ING. MIGUEL ANGEL RUIZ TERRAZAS, EN SU CALIDAD DE SUPERINTENDENTE DE LA OBRA. QUIEN ENTREGA.

**DATOS
BASICOS:** CONTRATO NÚMERO: 115/2016 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2016.

**MONTO
CONTRATADO:** CONTRATO ORIGINAL: \$4,604,685.62 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 62/100 M.N.) CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

**OFICIO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL:
MUNICIPAL:** 2016-FORTALECE16-A-0042

25 DE ABRIL DE 2016

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 115/2016

PERIODO DE EJECUCION: CONTRATO ORIGINAL 13 JUNIO A 31 AGOSTO DE 2016

PERIODO DE DIFIRIMIENTO: 18 DE JULIO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2016.

CONVENIO ADICIONAL POR PLAZO: TERMINACION AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016

FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 04 DE NOVIEMBRE DE 2016

BITACORA **FECHA DE INICIO** **13/09/2016** **FECHA DE CIERRE** **06/01/2017**

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS:	AFIANZADORA	NO. FIANZA	FECHA	IMPORTE
	ACE FIAZAS MONTERREY, S.A.	1768313	04 DE NOVIEMBRE DE 2016	\$600,968.32

RELACION DE PAGOS DE ESTIMACIONES: **CONTRATO ORIGINAL**

No. de Estim.	Periodo		Monto de estimación (S/IVA)	Amort. (S/IVA)	Factor de Amort.	Retenido (0.11%)	Alcance Líquido (INC IVA)
Anticipo			\$1,381,405.68				\$1,602,430.59
Est. 1	13/06/16	13/07/16	\$337,812.90	\$101,343.87	30%	\$3,715.95	\$270,588.12
EST. 2	14/07/16	14/08/16	\$294,073.03	\$88,221.91	30%	\$3,234.82	\$235,552.48
EST. 3	15/08/16	31/08/16	\$354,428.81	\$106,328.64	30%	\$3,898.72	\$283,897.48
EST. 4	01/09/16	30/09/16	\$948,755.25	\$284,626.58	30%	\$10,436.31	\$759,952.95
EST. 5	01/10/16	09/10/16	\$947,872.76	\$284,361.83	30%	\$10,426.61	\$759,246.07
EST. 6	10/10/16	31/10/16	\$1,721,742.89	\$516,522.86	30%	\$18,939.18	\$1,379,116.05
EST. 7 ULTIMA	01/11/16	04/11/16	576,075.78	0		\$6,336.83	\$661,911.07
TOTAL			\$5,100,885.12	\$1,381,405.68		\$56,988.42	\$5,452,994.81

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 115/2016**

COSTO DE OBRA: \$6,009,683.23 (SEIS MILLONES NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 23/100 M.N.) CANTIDAD QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EN RELACION AL IMPORTE CONTRATADO, MENOS LA CANTIDAD ESTIMADA, NO QUEDA UN SALDO POR CANCELAR.

EN ESTE ACTO EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, HACE ENTREGA AL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, DE LOS PLANOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASI COMO DE LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES INSTALADOS.

ASI COMO TAMBIEN SE HACE CONSTAR QUE EL CONTRATISTA ING. MIGUEL ANGEL RUIZ TERRAZAS HACE ENTREGA DEL ARCHIVO QUE CONTIENE DOCUMENTACION DERIVADA DE LA EJECUCION DE LA OBRA, AL RESIDENTE DE OBRA ING. SERGIO GARCIA CARDENAS.

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, SE RESERVA EL DERECHO DE HACER CUALQUIER RECLAMACIÓN POSTERIOR Y EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS, Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

DESPUÉS DE LEÍDA Y RATIFICADA POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN Y NO HABIENDO OTRA COSA QUE ASENTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA FIRMÁNDOLA DE CONFORMIDAD.

POR LA "DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO"

ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ING. SERGIO GARCIA CARDENAS.
RESIDENTE DE OBRA

POR LA "EMPRESA CONTRATISTA"

ING. MIGUEL ANGEL RUIZ TERRAZAS
REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSTRUCTORA MART, S.A. DE C.V.

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Camino a la Presa Chuvistar #1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6539 Tel. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx