

BITÁCORA DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE BARRA ADOLFO LOPEZ MATEOS N° 2302
UBICADO C. 45 1/2 y C. DE LA ARMADORA S/N CAL. NUEVO TRIUNFO

CONTRATISTA: ALBERTO VIVANCO ARRIAGA

CONTRATO: 121/2016

MONTO: 302 113.81 y IVA

FECHA DE INICIO: 15 JUNIO 2016

FECHA DE TERMINACIÓN: Julio 30 2016

FIRMAS

RESIDENTE DE OBRA POR
PARTE DE LAS D.O.P.M.

RESIDENTE DE OBRA POR
EL CONTRATISTA

ALBERTO VIVANCO A.

NOTA # 1 FECHA 15 JUNIO 2016
 CON ESTA FECHA SE VA INICIO EN LOS TRABAJOS DE
 EXCAVACION EN LATERAL "B" EN EL AREA DEL MURO DE
 CONTENCION, Y LA RETRO DE LALLA CICLOVICA ASI COMO
 LA DEMOLICION DE LA GUARDACION, SE LE INDIKA AL CONTRATISTA
 SACAR PRUEBAS DE LABORATORIO EN ZAPATA Y COMPACTACION,
 PARA AUTORIZARLE EL ESTADO DE PAJOTA.

NOTA # 2 FECHA 20 JUNIO 2016
 SE CONTINUA CON LA COMPACTACION TANTO EN EL
 MURO DE CONTENCION, SE REVISAS EL AVANCE DE
 LA ZAPATA DE MURO, QUE LLEVA 2 PERFILES DE
 ACUERDO AL PROYECTO.

NOTA 3

22 JUNIO 16

SE TIENE COMO LA ZAPATA DEL MURO Y SE COLOCA EL CUBRE HUELO COMO EL MURO Y SE REvisa EL ANILLO DEL MISMO PRESENTANDO LAS IDENTIFICACIONES DEL TUBO.
SE TERMINA DE CLAR EL CUBRE (CUBRE) SE LE INDICA AL CONTRATISTA QUE LOS CUBRE, LE INDICAN QUE NO DEBE HACER NADA A UNA CASTILLA Y LA EXCAVACION DE CUBRE SE VAN A EJECUTAR LO QUE LA DIRECTORA ES DEBE HACER LAS BARRAS PARA EVITAR QUE SE LIFTAN A LA FUELA H. VERANISIMO.

NOTA 4

27 JUNIO 2016

SE LLEVA CON EL RODA DE DE BLOK DE 15X20X40CM RELENO (O) MEDIO DE CHINA. SI NADHO SE LE INDICA QUE LA ALTURA LA TUBO VA A REDUCIRSE, HARE HACER LAS BARRAS

NOTA # 5

29 JUNIO 16

SE TERMINA DE CLAR EL MURO DE CONTENCION EL CUBRE QUE TIENE LAS ALTURA DEL PROYECTO, Y SE CONTINUA CON LA COLOCACION DE BLOK DE 15X20X40CM EN MUROS, Y SE APUNTA POR LOS ANULOS POR LOS ENTORROSOS TRAFI Y PRESEPCION HUNES, SE TURBO QUE AUMENTAR LA ALTURA DE LA EXCAVACIONES DEBIDO A QUE SE ENCONTRE MATERIAL COLANUNO, Y REALIZAR UNA COMPACTACION DE 40

NOTA # 6

01 JULIO 2016

SE CONTINUA CON MUROS Y COLADO DE CASTILLO X DE 15X20CM DE ACORDO AL PROYECTO, SE LE INDICA QUE DEBE PARTE DEL ANILLO DE CASTILLO EN A FUTURO AUMENTAR ALTURA PARA.

Nota #

Julio 6/2016

000004

SE CONTINUA CON LA OBRAS EN EL TRAMO (1) LARGO Y LA COLOCACION DELA CIMENTACION POR EL LADO DE ACCESO A LA ESCUELA, Y SE CONTINUA RESEALANDO ELOR. EN LA OBRAS, SE LE INDICA RETENIR EL ESCOLERO Y LA LIMPIEZA GENERAL.

Nota 8

Julio 14/16

SE TERMINA EN SU TOTALIDAD LAS OBRAS Y CIMENTACIONES, TACHANDO POR CONTA DE LA OBRAS LA CIMENTACION.

Nota # 1

18/JUNIO/16

000005

SE TERMINA EL CANTO DE LA RECONSTRUCCION Y SE LE INFORMA AL CONTRASTA, QUE FALTA RETENIR EL ESCOLERO Y LIMPIEZA, PARA LA OBRAS TERMINADA LA OBRAS.

Nota # 10

Julio 30 de 2016

CON ESTA FECHA SE DA COMO TERMINADO LA OBRAS.

Y EL CIERRE DE LA OBRAS.