

JUCA
CONSTRUCCIONES
CIVILES Y MECANICAS

Folio Fiscal
0634765F-840B-11E6-AF5B-00155D014007

Factura Número
563


No. de serie del CSD del emisor
00001000000202702217

Fecha y Hora de emisión
2016-09-27T12:57:06

Fecha y hora de certificación
2016-09-27T12:58:53

No. de serie del CSD del SAT
00001000000409557578

Forma de Pago
Pago en una sola exhibición



Tipo de Cambio: 0.00

Lugar de expedición: Chihuahua

Emisor

Razón Social: JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV

Calle y Número: BAHIA DE SAN QUINTIN 9303-C **Ciudad:** Chihuahua

Delegación: Chihuahua **Estado:** Chihuahua

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RFC: JCC000222K64

Colonia: RINCONADAS DE LA SIERRA

CP: 31124

País: MEXICO

Receptor

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Calle y Número: MINA 408 **Ciudad:** CHIHUAHUA

Delegación: CHIHUAHUA **Estado:** Chihuahua

RFC: MC1651010V22

Colonia: CENTRO

CP: 31000

País: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida Concepto	Precio	Importe
1.00	NA AMPLIACION DE CASA DE SALUD EJIDO EL CHARCO	12,298.46	12,298.46

ESTIMACION 2 (ULTIMA) DEL CONTRATO NUMERO 125/2016

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 12,298.46

AMORTIZACION ANTICIPO \$ 0.00

RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO:

0.2% ICIC \$ 24.60

0.2% INSTITUTO \$ 24.60

0.2% DIF \$ 24.60

SUMA \$ 73.80

NETO A RECIBIR \$ 14,192.41

Subtotal 12,298.46 MXP

IVA 16.00% 1,967.75 MXP

Total 14,266.21 MXP

TOTAL EN LETRA CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO 02

CONDICIONES DE PAGO

Número de Cuenta:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11:0:0634765F-840B-11E6-AF5B-00155D014007:2016-09-27T12:58:53:CVB7gkLwZSGW6T8vms22664H1sg5mskK0Q0Z2z21neCHY2NFXTX7620L0XF7C1CaKuaT4KUMYqXN6K183X2RBUjyVHCQNLx14WY6A7RyAve4KvLz-BNMlyGGZ3wJRqj-RVsc2n7h3rR66yR3RBMW000310C0009403557576I

Sello digital del emisor

CY6mgz7unAGW6T6vms22664H1sg5mskK0Q0Z2z21neCHY2NFXTX7620L0XF7C1CaKuaT4KUMYqXN6K183X2RBUjyVHCQNLx14WY6A7RyAve4KvLz-BNMlyGGZ3wJRqj-RVsc2n7h3rR66yR3RBMW000310C0009403557576I


Sello digital del SAT

WderJH7mUN34nLW6-mHDEG7PHZapRQWYqXN6K183X2RBUjyVHCQNLx14WY6A7RyAve4KvLz-BNMlyGGZ3wJRqj-RVsc2n7h3rR66yR3RBMW000310C0009403557576I

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.digifact.com.mx>

Página 1 de 1



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT


Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Número de control



RFC del Emisor

JCC000222K64

Folio Fiscal

C634765F-84DB-11E6-AF5B-
00155D014007

Total del CFDI

\$14,266.21

Nombre o Razón Social del Emisor

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y
MECANICAS SA DE CV

Fecha de Expedición

2016-09-27T12:57:06

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

MCI651010V22

Fecha Certificación SAT

2016-09-27T12:56:53

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del
Receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PAC que Certificó

TBN040609RKA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: MUNICIPAL	CONTRATO No. 125-2016	CONTRATADOS
OBRA: AMPUACION DE CASA DE JARDIN EJIDO EL CHARCO	ESTIMACION No. 2 (ULTIMA)	\$ 234,689.65 (CON IVA)
	PERIODO EJEC. 31-JULIO-2016 AL 29-AGOSTO-2016	
UBICACION: EJIDO EL CHARCO	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 14,266.21 (CON IVA)
CONTRATISTA: JULIA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS S.A DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 214,321.79
RFC: JCC000222K64	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 228,588.00 (CON IVA)

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 12,298.46	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ -	
<u>EXTRAS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 12,298.46	

DESCUENTOS		
0.2% I.C.I.C.	\$	24.60
0.2% C.M.I.C.	\$	24.60
0.2% D.I.F.	\$	24.60
SUMA DESCUENTOS	\$	73.80
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	12,298.46
AMORTE ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	12,298.46
I.V.A.	\$	1,967.75
TOTAL	\$	14,266.21
(CON LETRA)		
(CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	73.80
SALDO NETO A RECIBIR	\$	14,192.41

 RESIDENTE D.O.P.M.	 CONTRATISTA
V.O. BO	REVISO
 SUBDIRECTOR DE OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA	 JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCION
 INSPECCION DE OBRAS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANUTENCION	



CHIHUAHUA, CHH

19 de agosto de 2016

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO LA CANTIDAD DE \$ 14,192.41
(CATORCE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACION NUM. 2 (ULTIMA) CONTRATO No. 125/2016 POR LA CANTIDAD DE \$ 234,689.65
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
AMPLIACION DE CASA DE SALUD EJDO EL CHARCO

ALCANJE DE LA ESTIMACION	\$	12,298.46
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	-
SUBTOTAL		\$ 12,298.46
IVA		\$ 1,967.75
TOTAL		\$ 14,266.21
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO		
I.C.I.C. DEL 0.2%	24.60	
C.M.I.C. 0.2%	24.60	
D.I.F. 0.2%	24.60	
SUMA	73.80	

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA**1.- CONTRATO**

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 234,689.65
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 214,321.79
ESTA ESTIMACION	\$ 14,266.21
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 228,588.00
POR EJERCER	\$ 5,101.65

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	I.C.I.C. DEL 0.2%	C.M.I.C. 0.2%	D.I.F. 0.2%	INSPECCION Y VIGILANCIA 0.5%
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 369.52	\$ 369.52	\$ 369.52	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 24.60	\$ 24.60	\$ 24.60	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ 394.12	\$ 394.12	\$ 394.12	\$ -

RECIBIMOS

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS S.A DE C.V
JCC000222K64



OBRA: AMPLIACIÓN DE CASA DE SALUD EJIDO EL CHARCO
MUNICIPIO: EJIDO EL CHARCO
CONTRATISTA: JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS S.A DE C.V
PERÍODO: 31-JULIO-2016 AL 29-AGOSTO-2016
ESTIMACIÓN No. 2 (ULTIMA)
No. CONTRATO: 125/2016

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS

No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
	<u>NORMALES</u>	\$ 12,298.46
	<u>EXCEDENTES</u>	\$ -
	<u>EXTRAS</u>	\$ -

SUBTOTAL \$ 12,298.46

I.V.A. \$ 1,967.75

TOTAL \$ 14,266.21

POR EL CONTRATISTA

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS S.A DE C.V

SUPERVISION

ING. MANUEL ESCOBEDO H.



OBRA:	AMpliación del Edificio de la Secretaría de Salud
MUNICIPIO:	EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CONTRATISTA:	JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS S.A DE CV
PERIODO:	31 DE MARZO DE 2016 AL 31 DE AGOSTO DE 2016
ESTIMACIÓN No.:	2.000.000
No. CONTRATO:	125/2016

No	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO			
OBRA NORMAL								5	12,298.46

ALBANILERIA

17	Suministro y Colocación de Puerta de Madera Tipo Tambor, de 3.5 cm x 80 cm x 203 cms. Incluye: Fletes y Maniobras de carga y descarga. Marco tubular (metálico) de perfil comercial rodado en frío cal. 20 (M-225) y Pintura anticorrosiva y de esmalte con 3 Visagras latonadas de 3". Pintura de esmalte. Chapa con llave la herramienta, el equipo, la mano de obra para su correcta instalación y operación.	PIEZA	2.00	2.00		2.00	\$ 1,259.60	\$ 2,519.20
18	Suministro y Colocación de Puerta Tipo Multipanel Estampada de 0.90 x 2.03 mts. Incluye: Fletes y Maniobras de carga y descarga. Marco tubular (metálico) de perfil comercial rodado en frío cal. 20 (M-600). 3 Visagras latonadas de 3". Pintura anticorrosiva y de esmalte. Chapa de cerradura cilíndrica y cerrojo Marca Phillips la herramienta, el equipo, la mano de obra para su correcta instalación y operación.	PIEZA	1.00	1.00		1.00	\$ 2,209.10	\$ 2,209.10
19	Suministro y Colocación de Ventana de 1.22 x 1.22 a base de herrera tubular (Metálica), de perfiles Comerciales Rolados en frío, Cal. 20. Incluye: El Suministro de la herrera tubular. Reja (varilla cuadrada de 1/2") Soldadura. Pintura Anticorrosiva y de esmalte. Vidrio de 3mm. Porta vidrio. Sello de silicon. Mosquitero. La herramienta. El equipo. La mano de obra para su fabricación. Los gastos del Taller y todo lo necesario para su correcta fabricación. Los gastos del Taller y todo lo necesario para su correcta fabricación, colocación y operación.	PIEZA	1.00	1.00		1.00	\$ 1,500.06	\$ 1,500.06
20	Suministro y Colocación de Ventana de 1.50 x 1.00 a base de herrera tubular (Metálica), de perfiles Comerciales Rolados en frío, Cal. 20. Incluye: El Suministro de la herrera tubular. Reja (varilla cuadrada de 1/2") Soldadura. Pintura Anticorrosiva y de esmalte. Vidrio de 3mm. Porta vidrio. Sello de silicon. Mosquitero. La herramienta. El equipo. La mano de obra para su fabricación. Los gastos del Taller y todo lo necesario para su correcta fabricación. Los gastos del Taller y todo lo necesario para su correcta fabricación, colocación y operación.	PIEZA	3.00	3.00		3.00	\$ 441.27	\$ 1,323.81
25	Suministro y Colocación de Ventana de 0.60 x 0.40 a base de herrera tubular (Metálica), de perfiles Comerciales Rolados en frío, Cal. 20. Incluye: El Suministro de la herrera tubular. Reja (varilla cuadrada de 1/2") Soldadura. Pintura Anticorrosiva y de esmalte. Vidrio de 3mm. Porta vidrio. Sello de silicon. Mosquitero. La herramienta. El equipo. La mano de obra para su fabricación. Los gastos del Taller y todo lo necesario para su correcta fabricación. Los gastos del Taller y todo lo necesario para su correcta fabricación, colocación y operación.	PIEZA	2.00	2.00		2.00	\$ 223.69	\$ 447.38

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS S.A
DE CV


RODRIGO ALFONSO GARCIA H.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	125/2016	TRAMO:	
OBRA:	"AMPLIACIÓN DE CASA DE SALUD EJIDO EL CHARCO"	CONTRATISTA	JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS S.A D C.V


No. DE ESTIMACION:	2 (ULTIMA)	PERIODO	31-JULIO-2016 AL 29 -AGOSTO-2016
--------------------	------------	---------	----------------------------------


CONCEPTO	ALBANILERIA	OPERACIONES ARITMETICAS		CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
17 Suministro y Colocacion de Puerta de Madera Tipo Tambor, de 3.5 cm. x 80 cm. x 203 cms., Incluye: Fletes y Maniobras de carga y descarga, Marco tubular (metalico) de perfil comercial rodado en frio cal. 20 (M-225) y Pintura anticorrosiva y de esmalte , con 3 Visagras latonadas de 3", Pintura de esmalte , Chapa con lleve, la herramienta, el equipo, la mano de obra para su correcta instalacion y operacion.	RECAMARA BAÑO	PIEZA TOTAL	TOTAL TOTAL		2.0 PIEZA

Edgar Vaz

Manuel De la Cruz



	CONCEPTO	ALBANILERIA	OPERACIONES ARITMETICAS		CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
18	Suministro y Colocacion de Puerta Tipo Multipanel Estampada de 0.90 x 2.03 mts., Incluye. Fletes y Maniobras de carga y descarga. Marco tubular (metalico) de perfil comercial rodado en frio cal. 20 (M-600), 3 Visagras latonados de 3", Pintura anticorrosiva y de esmalte, Chapa de cerradura cilindrica y cerrojo Marca Phillips, la herramienta, el equipo, la mano de obra para su correcta instalacion y operacion.		PIEZA	TOTAL		
			PUERTA PRINCIPAL	1.0		1.0
				1.0		PIEZA







Jose Ruiz

Samuel Garcia

	CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
19	Suministro y Colocacion de Ventana de 1.22 x 1.22 a base de herreria tubular (Metalica), de perfiles Comerciales Rolados en frio, Cal 20. Incluye: El Suministro de la herreria tubular, Reja (varilla cuadrada de 1/2") Soldadura, Pintura Anticorrosiva y de esmalte, Vidrio de 3mm, Porta vidrio, Sello de silicon, Mosquitero, La herramienta, El equipo, La mano deObra para su fabricacion, Los gastos del Taller y todo lo necesario para su correcta fabricacion, Los gastos del Taller y todo lo necesario para su correcta fabricacion, colocacion y operacion.	PIEZA TOTAL 1 1 		1.00 PIEZA


Enric Diaz

Stewart B. Ford

CONCEPTO	ALBANILERIA	OPERACIONES ARITMETICAS		CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
20	Suministro y Colocacion de Ventana de 1.50 x 1.00 a base de herreria tubular (Metalica), de perfiles Comerciales Rolados en frio. Cal 20. Incluye: El Suministro de la herreria tubular, Reja (varilla cuadrada de 1/2") Soldadura, Pintura Anticorrosiva y de esmalte, Vidrio de 3mm. Porta vidrio, Sello de silicon, Mosquitero, La herramienta, El equipo, La mano deObra para su fabricacion, Los gastos del Taller y todo lo necesario para su correcta fabricacion, Los gastos del Taller y todo lo necesario para su correcta fabricacion, colocacion y operacion.	PIEZA TOTAL COCINA 2 2 RECAMARA 1 1 TOTAL 3 			3.00 PIEZA





Ernesto Diaz

Manuel G. G. G.

CONCEPTO	ALBANILERIA	OPERACIONES ARITMETICAS		CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR	
25	Suministro y Colocacion de Ventana de 0.60 x 0.40 a base de herreria tubular (Metalica), de perfiles Comerciales Rolados en frio, Cal: 20. Incluye: El Suministro de la herreria tubular, Reja (varilla cuadrada de 1/2") Soldadura, Pintura Anticorrosiva y de esmalte, Vidrio de 3mm, Porta vidrio, Sello de silicon, Mosquitero, La herramienta, El equipo, La mano deObra para su fabricacion, Los gastos del Taller y todo lo necesario para su correcta fabricacion, Los gastos del Taller y todo lo necesario para su correcta fabricacion, colocacion y operacion.	BAÑO	PIEZA 2	TOTAL 2		2.00 PIEZA


Handwritten signature

Handwritten signature



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]