

BITÁCORA DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE ESCUELA TELEBACHILLATO LABRILLERAS NOTTE

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A DE C.V.

CONTRATO: 127/2016

MONTO: \$ 1,355,395.11

FECHA DE INICIO: 19 DE JUNIO DEL 2016

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE ABRIL DEL 2016

FIRMAS


RESIDENTE DE OBRA POR
PARTE DE LAS D.O.P.M.


RESIDENTE DE OBRA POR
EL CONTRATISTA

NOTA 4	17/JUNIO/2016	000001
CON ESTA FECHA SE DA APERTURA A LA PRESENTE BITACORA, CON EL FIN DE ANOTAR TODOS LOS ASUNTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE SE GENEREN DURANTE LA OBRA Y CONSTRUCCION DE ESCUELA TIEBACHILLEPATO LADILLERAS NORTE, QUE AL AMPARO DEL CONTRATO No. 123/2016 SERA EJECUTADO POR LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A. DE C.V. CON UN IMPORTE DE \$1,355,195.11 IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCION DE 76 DIAS NATURALES INICIANDO EL DIA 19 DE JUNIO DEL 2016, EL DOMICILIO QUE DECLARA EL CONTRATISTA ES CALLE HUANCUNE No. 1808 COL. ARBOLEDAS DE LA CD. DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. LOS TRABAJOS CONSISTIRAN EN CONSTRUCCION DE DOS AULAS AMENADAS DE 6.00 X 8.00 MTS. CADA UNA, BAÑOS DE 5.00 X 8.00 MTS., CON EXCAVACIONES DE PROFUNDIDAD VARIABLE, PLANTILLA DE 4 CMS. DE ESPESOR, ZAPATA CORTEADA DE 60X15 CMS., PODANTE DE BLOQUE DE 15 CMS. DE ESPESOR, CORDENA DE DESPLANTE DE 14X30 CMS. MOLDES DE TABIQUE DE 14 CMS. DE ESPESOR, CORDENA CD-3, TRABE DE 40 X 40 CMS. CADENA DE CEMENTAMENTO DE 14X30 CMS, FIRMES DE 40 CMS. DE ESPESOR, LOTA SOLIDA DE 40 CMS. DE ESPESOR A DOS AGUAS, TORRE EN CUMBRE DE 50 CMS. DE ANCHO, PREPARACION PARA AIRE ACONDICIONADO, APLAMADOS CON MOLLEZO CEMENTO-ARENA 1:4, IMPERMEABILIZACION, GOTERON.		

[Handwritten signature]

ENTREPIÑOS DE MADERA EN AVILA, SALIDAS PARA LAMPARAS, 000002
CONTACTOS, TOMACORRIENTES, REGISTRO ELECTICO E HIDRAULICO, SALIDAS
PARA SANITARIOS, LAVABOS, MINGITORIO EN BAÑO DE HOMBRERES, MAMPARAS
METALICAS, POZO DE ABSORCION, BEBEDEROS, CERAMICA Y CERCO DE MALLA
DE 4.00 MTS. DE ALTURA CON GUARNICION.

LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES NOMBRA COMO RESIDENTE
DE OBRA EN OFICIO No. D/2266/2006 AL ING. HONORATO CHAVEZ SALDIVAR,
AUTORIZANDO A REALIZAR LAS ANOTACIONES Y SUSCRIBIR LAS
MISMAS, LA EMPRESA CONTRATISTA NOMBRA COMO RESIDENTE AL
ING. PEDRO NOE JARAMERA OLIVAS AUTORIZANDO A REALIZAR LAS
ANOTACIONES Y SUSCRIBIR LAS MISMAS EN ESTA BITACORA, PARA
TAL EFECTO LOS RESIDENTES DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES Y
EL RESIDENTE DE LA COMPAÑIA CONTRATISTA REGISTRAN SUS
NOMBRES Y FIRMAS AL CALCE
POR LA DEPENDENCIA: POR LA CONTRATISTA

ING. HONORATO CHAVEZ SALDIVAR
RESIDENTE DE OBRA

ING. PEDRO NOE JARAMERA OLIVAS

MCIA 2

17 ENVELOPE

00003

CON ESTA FECHA Y NOTA SE ESTABLECE LO SIGUIENTE:

1.-	LA PRESIDENTE BITRICORA DEMANDEBA EN EL SITIO DE LA ORCA PARA CONSULTA Y ASISTENCIA NOTAS, DIFERENCIAMENTE EN UN HORARIO DE LAS 8:00 AM A LAS 4:00 P.M.
-----	---

2. UNA VEZ PRESENTADA UNA NOTA LA CONTRATANTE TESTA OBLIGADA A
LIMPIAR EN UN PLAZO NO MAYOR A 90 DIAS EN CASO CONTRARIO SE DARA
POR ASIENTADO EL CONTENIDO DE LA MISMA.

3. UNA VEZ ASENTADA Y FIRMADA LA NOTA, ESTA NO PODIA SER MODIFICADA NI POR EL RESPONSABLE QUE LA REALIZO.

LA ORIENTACION DE AMBOS PARTES ES ASENTAR EN LA RITMICA LOS
ASPECTOS RELATIVOS A LA REVISION Y AUTOPROTECCION DE ESTIMACIONES,
VINDICAR GENERALIDADES (AUTORIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO
RELEVANTES EN EL CONTRATO, ASI COMO LO NECESARIO A LAS NORMAS
DE SEGURIDAD E HIGIENE Y PROTECCION AL AMBIENTE QUE DEBERAN
IMPLEMENTARSE.

[illegible]

NOTA 5

28/JUNIO/2016

000005

LA REALTA COLADO DE ZAPATAS CORRIAS, SE VE EMBUTIDA CON UNAS
DU DOTAR DE SERVICIO DE AGUA POTABLE AL PEDIDO, NO SIENDO
INCUBIE POR LA DISTANCIA QUE EXISTE ENTRE LAS LINEAS DEL
CALLEJONES DE LA ZONA HASTA EL TERRENO, NO CONTANDO EL PEDIDO
CON SERVICIO DE AGUA POTABLE NI ENERGIA ELECTRICA.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

NOTA 6

21/JUNIO/2016

LA HACEN DEMOLICIONES DE MUROS PERIMETRICOS EXISTENTES PARA
PARA REALIZAR TRABAJOS DE MAQUA CICLONADA Y PROTEGER TERRENO.

[Handwritten signature]

NOTA 7

28/JUNIO/2016

CONSIDERA PROYECTO DE CISTERNA CON EQUIPO HIDROPONUMATICO PARA
SOLAR LAS NECESIDADES DE SUMINISTRO DE AGUA EN BAÑOS Y VEREDEROS

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

NOIA 8	11/ JULIO/2016	000006
RENTA COLADO DE LOSA Y TAPES T-1 EN ROLLOS, SE COLARÁ		
AL CONTRATISTA PRESENTE ANALISTAS DE PRECIOS EXTRANJEROS DE		
LOS PRECIOS CONVIERTE PARA LOS TRABAJOS DE COSTEROS Y ALIQUID		
EN CERRO PERIMETRAL		
PRECIO: 1- ALAMBRE JAVATA		
2- DEMOLITION DE CONCRETO SIMPLE		
3- RETIRO DE ASFUMERO		
ALTERNATIVA:		
4- EXCAVATION HASTA 2000 MTS. DE PROFUNDIDAD		
5- PISO DE CONCRETO Fc=150 kg/cm ² DE 10 CM. DE ESPESURA		
6- MORDO DE BLOCK DE 15X20X40 CM. RELLENO DE CONCRETO Fc=150 kg/cm ²		
7- CASTILLOS DE 15X15 CM, Fc=150 kg/cm ² . ARM. 4#3 Y C-1. 2.20 CM.		
8- CADENA DE 15X20 CM, Fc=150 kg/cm ² . ARM. 4#3 Y C-1. 2.20 CM.		
9- LOSA DE CONCRETO Fc=200 kg/cm ² DE 10 CM. ESP. ARM. 7#3 Y C-1. 2.20 CM.		
10- REGISTRO HOMBRES PARA TANQUE 090 X 090 MTS.		
11- SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE MATERIAL DE SIVRA. ARM.		
12- SUM. Y COL. HIDROFONAMICO DE 26 GAL. Y BOMBA C.S. HP.		
13- SUM. Y COL. SISTEMA DE 4000 LTS. DE CAPACIDAD.		

7/1/15

1/1/15

NOTA 9

16/JULIO/2016

SE REALIZA COLADO DE LOSA Y TUBO T-1 EN BAÑOS

000007

[Signature]

NOTA 10

18/JULIO/2016

SE PRESENTAN GENERADORES DE ESTIMACION #1 PARA REVISION

[Signature]

NOTA 11

19/JULIO/2016

CON ESTA FECHA SE REALIZAN CORRECCIONES A GENERADORES PRESENTADOS DE LA NOTA ANTERIOR.

[Signature]

NOTA 12

20/JULIO/2016

SE APRUEBA NOMINATURA DE LOS GENERADORES DE ESTIMACION #1 (LINO)

[Signature]

NOTA 13 04/AGOSTO/2016 000008
CON ESTA FECHA SE PRESENTAN ANALISIS DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS
MENCIONADOS Y SOLICITADOS EN NOTA 8 DE LA PRESENTE RITMO
PARA SU REVISION Y APROBACION.

NOTA 14 08/AGOSTO/2016
SE HACE LA AUTORIZACION DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS PRESENTADOS
POR CONTABILISTA CON ESTA FECHA DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS EN

NOTA 8.

NOTA 15 08/AGOSTO/2016
DIRECTOR / EXEQUENTES DE DEBITO SOLICITADOS AL CONTABILISTA Y
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS Y PRECIOS PARA CONSTRUCCION DE CISTERNAS
MENCIONADOS EN CANTIDAD ORIGINAL MENCIONADOS EN NOTA 4 Y

NOTA 8 DE LA RITMO. EL CONTABILISTA PRESENTA UN ATASO

LISTA LA FECHA DE 30 DIAS NATURALES POR LOS 0000009
CERRADOS ADICIONALES YA DECLARADOS QUE FUERON NECESIDAD
P. CORREIL. PARA SEGURIDAD E EXISTENCIA DEL LUGAR.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

03/Agosto/2016 Nota 16

120 OFICIO NO. D-3224/2016 DE ENTREGA A CONTABILISTA

REPORTE DE PERIODICIDAD DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA

DE POR CASO FORTUITO O CAUSA DE FUERZA MAYOR, CUEDANDO

SEAN FECHAS DE TERMINACION DE OBRA. E INTITO DE OBRA

COM. CIGRE

ENCARGO DE OBRA 13/Julio/2016

ENCARGO DE OBRA 30/SEPTIEMBRE/2016

[Handwritten signature]

0000010

10/Agosto/2016

NOTA 17

SE AUTORIZA A LA CONTRATISTA EXCEDENTES DE OBRA EN
CONCEPTOS DE PISO DE CONCRETO 1'x1.50 m²/m. DE 10 CM. DE
ESPESOR, APLANADO ACABADO RAYADO, LIMPIEZA DE PISOS DE
CONCRETO, MOSAICO Y CERAMICA, PISO DE CONCRETO DE 10 CM. ESPESOR
ACABADO RAYADO, ZOCLO DE VINIL, APLANADO RAYADO, GOTERON,
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA VITRIFICA
(CONCEPTOS 22, 23, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40).

18/Agosto/2016

NOTA 18

SE PRESENTAN GUAYAS DE OBRA PARA REVISION DE
ESTIMACION 2 (DOS).





000011

22/AGOSTO/2016

NOTA 19

SE CONTINUA CON TRABAJOS DE CAMBIO EN PUERTAS DE
6.00 X 8.00 MT

[Signature]

01/SEPTIEMBRE/2016

NOTA 20

SE PRESENTAN GENERADORES DE ESTIMACION 3 TIPOS PARA
REVISION

[Signature]

19/SEPTIEMBRE/2016

NOTA 21

SE CONSTITUYE REGISTROS ELECTRICOS, (CABLEADO DE SALIDAS
ELECTRICAS, TABLEROS DE CONTROL E INSTALACION DE MUEBLES
SANITARIOS.

[Signature]

0000012

30/SEPTIEMBRE/2016 NOTA 22
SE PRESENTAN PARA REVISION GENERALIDADES DE ESTIMACION 4 (CARTON)
PARA REVISION.

[Signature]

[Signature]

01/OCTUBRE/2016 NOTA 23
SE SOLICITA AL CONTRATISTA PRESENTAR ANALISIS DE PRECIO
EXTRAORDINARIO DE MAMPARAS METALICAS Y DE COMPACTACION
DE MATERIAL PRODUCTO DEL LUGAR.



[Signature]

[Signature]

05/OCTUBRE/2016 NOTA 24
SE AUTORIZA PRECIOS EXTRAORDINARIOS SOLICITADOS EN NOTA
ANTERIOR, EXTRAORDINARIOS EXT-14 Y EXT-16.

[Signature]

[Signature]

05/OCTUBRE/2016	NOTA 25	0000013
SE AUTORIZAN TRABAJOS EXCEDENTES DEALIZADOS EN CONCEPTOS DE TRABE T-2 TRAPEZOTDAI, ALIMENTADOR ELCTRICO CM.#8, POLIVICTO DE 32 MM., LOSITA DE CENAMICA 20X30, LIMPIEZA DE PISOS Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA, CONCEPTOS 14, 40, 41, 81, 82 y 85 RESPECTIVAMENTE.		
		
10/OCTUBRE/2016	NOTA 26	
SE RECIBEN GENERALIDADES DE ESTIMACION 5 (CINCO) PARA REVISION		
		
11/OCTUBRE/2016	NOTA 27	
CON ESTA FECHA SE CIERRA LA PRESENTE BITACORA EN ACUERDO COMUN CON LA CONTABILISTA.		
		