

OSCAR SANDOVAL OCHOA
SAOO590801MZ2
Domicilio Fiscal
ARBOL DE LIMA 18939
Col. QUINTAS MONTECARLO 31170
Chihuahua Chihuahua México
Tel. 5434707

Factura No: 67
FOLIO FISCAL (UUID): C3CC5F58-35B3-4E38-BBA4-4C04E307389B
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000304489099
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-10-03T15:22:28
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2016-10-03T15:17:28

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
DIRECCIÓN: MINA 408
CENTRO C.P. 31000
Chihuahua Chihuahua
Mexico

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: Chihuahua, Chihuahua
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 99-Otros
Fecha de Expedición: 03 octubre 2016
Clave de Moneda: MXN
NumCtaPago: NO IDENTIFICADO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	1	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DE 1.8 X 2.5 MTS. EMENDADO LA HACIENDITA ESTIMACIÓN NÚMERO 2 SEGÚN CONTRATO NUM. 128/2016 ALCANCE DE LA ESTIMACIÓN \$2,724.10 AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO \$ - RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO C.M.I.C. DEL 0.2% \$5.44 I.C.I.C. DEL 0.2% \$5.44 D.I.F. DEL 0.2% \$5.44 SUMA \$16.32 NETO A RECIBIR \$3,143.63	\$ 2,724.10	\$ 2,724.10

IMPORTE CON LETRA: TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS, 95/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 2,724.10
IVA(IVA 16.00%): \$ 435.85
TOTAL: \$ 3,159.95

SELLO DIGITAL DEL CFDI

11512rYmmqH7hrrRZT10c8y1BxCAzB803n3VCxgl6n4SL5VZkXopD+k2hvbXuv7Td0XKwL1WlezyEAG1+gX6HyKKuSITmyZhg8J1VKzT6zq7NUL7TCYMdbch6jMLdLrDjPlLZVSA9j3sVhrzGxHAY3BgCy5KYH0=

SELLO DIGITAL DEL SAT

EtwOSTZbwhTDOOqj6RY23mP552q7ksCzy07ReCCluY44yH0glbzPgUBAAbVwz0HgyYNzhncQeM8bVL49gSutkyB80kcz+wrJ+53yLYVA/tUzadMN3b6KS0bN6GwT6DQL6rYWwQhtWG3/nvsU0KV+KH1KAZj+pT4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11512rYmmqH7hrrRZT10c8y1BxCAzB803n3VCxgl6n4SL5VZkXopD+k2hvbXuv7Td0XKwL1WlezyEAG1+gX6HyKKuSITmyZhg8J1VKzT6zq7NUL7TCYMdbch6jMLdLrDjPlLZVSA9j3sVhrzGxHAY3BgCy5KYH0-0000100000203495276



www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son
obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales
Proveedor Autorizado de Certificación
B.O. 001-10-10-10



SHCP



Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet


A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
SAOO590801MZ2	OSCAR SANDOVAL OCHOA	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
C3CC5F58-35B3-4E38-BBA4-4C04E307389B	2016-10-03T15:17:28	2016-10-03T15:22:28	FMD100203JS7
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$3,159.95	ingreso	Vigente	

CHIHUAHUA, CHIH. 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ING. LUIS CARLOS SALAZAR DOMINGUEZ
RESIDENTE LA OBRA

ANEXO ESTIMACION No. 2 CON FACTURA CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA :
CONSTRUCCION DE BAÑO DE 1.8 X 2.5 MTS EN EJIDO LA HACIENDITA

DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERÍODO DE 11 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016
POR UN SALDO NETO FACTURADO DE \$3,159.95 CON IVA INCLUIDO

ACOMPAÑADA DE LOS NÚMEROS GENERADORES, FOTOGRAFÍAS Y CROQUIS ASÍ COMO LA
DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN

ATENTAMENTE

ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA

RECIBE

ING. LUIS CARLOS SALAZAR DOMINGUEZ

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 128/2016	CONTRATADOS INCLUYE CONVENIO
OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑO DE 1.8 X 2.5 MTS EN EJIDO LA HACIENDITA	ESTIMACIÓN No. 2	\$ 44,915.77 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 11 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016	
UBICACIÓN: EJIDO LA HACIENDITA	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 3,159.95 CON IVA
CONTRATISTA: ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 16,040.60 CON IVA
RFC SAOO-590901-MZ2	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 19,200.55 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 2,724.10	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ -	
<u>EXTRAS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 2,724.10	

DESCUENTOS		
0.2% C.M.I.C.		5.44
0.2% I.C.I.C.	\$	5.44
0.2% D.I.F.	\$	5.44
SUMA DESCUENTOS	\$	16.32

RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	2,724.10
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	2,724.10
I.V.A.	\$	435.85
TOTAL	\$	3,159.95

(CON LETRA)

(TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 95/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$	16.32
SALDO NETO A RECIBIR	\$	3,143.63

AUTORIZO

ELABORO

ING. LUIS CARLOS SALAZAR DOMINGUEZ
RESIDENTE D.O.P.M

ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA
CONTRATISTA

Vo. Bo.

REVISO

ING. XOCHITL PEREZ BLANCO
SUBDIRECTOR DE OBRA PUBLICA
E INFRAESTRUCTURA

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN
JEFE DEL DEPTO. CONSTRUCCION

Vo. Bo.

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

CHIHUAHUA, CHIH.,

12 DE SEPTIEMBRE DE 2016

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/ DIR. DE OBRAS PUBLICAS, LA CANTIDAD DE:
(TRES MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 63/100 M.N.)

ESTIMACIÓN NUM. 2 CONTRATO No. 128/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 44,915.77
CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 77/100 M.N.

CONSTRUCCION DE BAÑO DE 1.8 X 2.5 MTS EN EJIDO LA HACIENDITA

\$ 3,143.63
COMO PAGO A LA
INCLUYE CONVENIO
POR TRABAJOS EN LA OBRA:

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 2,724.10

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

SUBTOTAL \$ 2,724.10

IVA \$ 435.85

TOTAL \$ 3,159.95

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

C.M.I.C. DEL 0.2% 5.44

I.C.I.C. DEL 0.2% 5.44

D.I.F. DEL 0.2% 5.44

SUMA 16.32

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 44,915.77
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 16,040.60
ESTA ESTIMACION	\$ 3,159.95
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 19,200.55
POR EJERCER	\$ 25,715.22

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

0.2% D.I.F. 0.2% C.M.I.C. 0.2% IC.I.C.

ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 5.44	\$ 5.44	\$ 5.44
ACUMULADO ACTUAL	\$ 5.44	\$ 5.44	\$ 5.44

R E C I B I M O S

ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA
SAOG-590901-MZ2

OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑO DE 1.8 X 2.5 MTS EN EJIDO LA HACIENDITA

MUNICIPIO: EJIDO LA HACIENDA No. CONTRATO: 128/2016

ESTIMACIÓN No. 2

CONTRATISTA: ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA

PERÍODO: 11 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS

No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
-----	-----------------------------	---------

NORMALES

2,724.10

TECHUMBRE

2,724.10

EXCEDENTES

0.00

EXTRAS

0.00

SUBTOTAL

2,724.10

I.V.A.

435.85

TOTAL

3,159.95

POR EL CONTRATISTA

ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA

POR EL RESIDENTE

ING. LUIS CARLOS SALAZAR DOMINGUEZ

CONTRATISTA:

ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA

PERIODO: 11 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO		IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO	UNITARIO		
<u>OBRA NORMAL</u>									2,724.10
<u>ALBAÑILERIA</u>									
22	Enrase de muros de block 15x20x40 cm.a base de concreto f'c= 50 kg/cm2 altura promrdio de 11 cms, Incluye :cimbra y descimbra por ambas caras,, colado, vibrado, curado,la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion de los trabajos.	ML	8	2.50	0.00	2.50	\$ 24.54	\$ 61.35	
23	Losa de cubierta de 12 cm. De espesor aligerada con caseton de poliestireno de 40x40x7 cm.Con concreto premezclado y/o hecho en obra f'c=200 kg/cm2 de 12 cm. Armada con dos varillas de acero # 3 a 10 cm en ambos sentidos, Incluye: cimbrado, descimbrado, habilitado de acero, bastones, colado y curado del concreto con curafest o similar en calidad.	M2	5.5	5.00	0.00	5.00	\$ 532.55	\$ 2,662.75	

EXCEDENTES

0.00

EXTRAS

0.00


POR EL CONTRATISTA

ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA

POR EL RESIDENTE

ING. LUIS CARLOS SALAZAR DOMINGUEZ

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO: 128/2016									
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DE 1.8 X 2.5 MTS EN EJIDO LA HACIENDITA		CONTRATISTA: ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA							
NO. DE ESTIMACIÓN: 2		PERIODO: 11 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016							
CLAVE	CONCEPTO	TOTAL	UNIDAD						
22	Enrase de muros de block 15x20x40 cm.a base de concreto f'c= 50 kg/cm2 altura promrdio de 11 cms, Incluye :cimbra y descimbra por ambas caras, colado, vibrado, curado, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion de los trabajos.	2.5	ML						
OPERACIONES ARITMETICAS									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Ejes</td> <td style="width: 33%;">Largo</td> <td style="width: 33%;">Unidad</td> </tr> <tr> <td>1. Entre A y B</td> <td>2.5</td> <td>ml</td> </tr> </table>				Ejes	Largo	Unidad	1. Entre A y B	2.5	ml
Ejes	Largo	Unidad							
1. Entre A y B	2.5	ml							
 22. Enrase									

RESIDENTE

CONTRATISTA

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO: 128/2016				
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DE 1.8 X 2.5 MTS EN EJIDO LA HACIENDITA		CONTRATISTA: ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA		
NO. DE ESTIMACIÓN: 2		PERIODO: 11 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016		
CLAVE	CONCEPTO	TOTAL	UNIDAD	
23	Losa de cubierta de 12 cm. De espesor aligerada con caseton de poliestireno de 40x40x7 cm. Con concreto premezclado y/o hecho en obra $f'c=200$ kg/cm ² de 12 cm. Armada con dos varillas de acero # 3 a 10 cm en ambos sentidos, Incluye: cimbrado, descimbrado, habilitado de acero, bastones, colado y curado del concreto con curafest o similar en calidad.	5	m ²	
OPERACIONES ARITMETICAS				
	Largo (L) (entre ejes A y B)	Ancho (A) (entre ejes 1 y 2)	Área (L x A)	Unidad
	2.5	2	5	m ²

RESIDENTE

CONTRATISTA

