

OSCAR SANDOVAL OCHOA
SAOO590801MZ2
Domicilio Fiscal
ARBOL DE LIMA 18939
Col. QUINTAS MONTECARLO 31170
Chihuahua Chihuahua México
Tel. 5434707

Factura No: 88
FOLIO FISCAL (UUID):
5CD1819B-4B94-4E38-8E7E-D8B081B99FB0
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000304489099
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-03-08T12:15:39
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-03-08T12:10:38

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
DIRECCIÓN: MINA 408
CENTRO C.P. 31000
Chihuahua Chihuahua
Mexico

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: Chihuahua, Chihuahua
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 99-Otros
Fecha de Expedición: 08 marzo 2017
Clave de Moneda: MXN
NumCtaPago: NO IDENTIFICADO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	1	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DE 1.8 X 2.5 MTS., EN EJIDO NUEVO SACRAMENTO ESTIMACIÓN NÚMERO 3 (TRES) SEGÚN CONTRATO NUM. 130/2016 ALCANCE DE LA ESTIMACIÓN \$ 3,450.71 AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO \$ - RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO C.M.I.C. DEL 0.2% \$ 6.90 I.C.I.C. DEL 0.2% \$ 6.90 D.I.F. DEL 0.2% \$ 6.90 SANCIÓN POR RETENCIÓN DEL 1% MES \$ 801.53 SUMA \$ 822.23 NETO A RECIBIR \$ 3,180.59	\$ 3,450.71	\$ 3,450.71

IMPORTE CON LETRA: CUATRO MIL DOS PESOS, 82/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 3,450.71
IVA(IVA 16.00%): \$ 552.11
TOTAL: \$ 4,002.82

SELLO DIGITAL DEL CFDI

UtrPIScJcZuBgVWmPILwCibHZSRi56J8fRqB6nG6QjuraEozqimwHA53bQB601FLi8F#F2yOeweYdriLXjygr5eiQJo3MRz6iLYbGyAC2jW9jTbzYw4CICR62d3JEFZisvruD+ScRCqZ5jLMSA+RPmJXR9YIKQJ8i=



SELLO DIGITAL DEL SAT

UtrPIScJcZuBgVWmPILwCibHZSRi56J8fRqB6nG6QjuraEozqimwHA53bQB601FLi8F#F2yOeweYdriLXjygr5eiQJo3MRz6iLYbGyAC2jW9jTbzYw4CICR62d3JEFZisvruD+ScRCqZ5jLMSA+RPmJXR9YIKQJ8i=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

UtrPIScJcZuBgVWmPILwCibHZSRi56J8fRqB6nG6QjuraEozqimwHA53bQB601FLi8F#F2yOeweYdriLXjygr5eiQJo3MRz6iLYbGyAC2jW9jTbzYw4CICR62d3JEFZisvruD+ScRCqZ5jLMSA+RPmJXR9YIKQJ8i=



Servicio de Administración Tributaria

gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT



Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
SAOO590801MZ2	OSCAR SANDOVAL OCHOA	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
5CD1819B-4B94-4E38-8E7E-D8B081B99FB0	2017-03-08T12:10:38	2017-03-08T12:15:39	FMD100203JS7
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$4,002.82	ingreso	Vigente	



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION SOCIAL

CONTRATO

130/2016

IMPORTE CONTRATO

\$44,915.77

CON IVA

CONTRATISTA

OSCAR SANDOVAL OCHOA

PERIODO DE EJECUCION

18 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

OBRA/ SERVICIO

CONSTRUCCION DE BANO DE 1.8 X 2.5 MTS" EJIDO NUEVO SACRAMENTO

MONTO PROGRAMADO DE CONTRATO

\$38,720.49 SIN IVA

IMPORTE PENDIENTE

\$20,038.44 SIN IVA

FUERA DE PROGRAMA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

CALCULO DE RETENCION/SANCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA
DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMA QUINTA DEL CONTRATO

CONCEPTO	IMPORTE FUERA DE PROGRAMA	SANCION / RETENCION DEL 1.0%/MES	NUMERO DE MESES DE RETRASO	IMPORTE DE SANCION	IMPORTE DE REINTEGRO	ESTIMACION No. 3 (PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016)
INCISO B	\$20,038.44	\$200.38	4.00	\$801.53		

[Signature]

ELABORO:

ING. ROFOLFO RUIZ MARTINEZ

REVISO:

[Signature]
ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA ROSARIO

TOTAL

\$801.53 SIN I.V.A.

Vo.Bo.

[Signature]
ING. JAVIER VILLARREAL ROSADA

CHIHUAHUA, CHIH., DICIEMBRE 2016

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 130/2016	CONTRATADOS
OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑO DE 1.8 X2.5 MTS, EN EJIDO NUEVO SACRAMENTO	ESTIMACIÓN No. 3 (TRES)	\$ 44,915.77 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	
UBICACIÓN: EJIDO NUEVO SACRAMENTO	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 4,002.82 CON IVA
CONTRATISTA: C. OSCAR SANDOVAL OCHOA	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 17,668.36 CON IVA
RFC SAOO-590901-MZ2	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 21,671.18 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 3,397.29	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ 53.42	
<u>OBRA EXTRAORDINARIA</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 3,450.71	

DESCUENTOS

0.2% C.M.I.C.	6.90
0.2% I.C.I.C.	\$ 6.90
0.2% D.I.F.	\$ 6.90
SANCION POR RETENCION DEL 1% I	801.53
SUMA DESCUENTOS	\$ 822.23

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 3,450.71
AMORT ANTICIPO	\$ 0.00
SUB-TOTAL	\$ 3,450.71
I.V.A.	\$ 552.11
TOTAL	\$ 4,002.82

(CON LETRA)

(CUATRO MIL DOS PESOS 82/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$ 822.23
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 3,180.59

AUTORIZO

ELABORO

ING. RODOLFO ORTIZ
RESIDENTE D.O.P.M

C. OSCAR SANDOVAL OCHOA
CONTRATISTA

Vo. Bo.

REVISO

ING. JAVIER VILLARREAL POSADA
SUBDIRECTOR DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO
JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCION SOCIAL

Vo. Bo.

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CHIHUAHUA, CHIH.,

08 DE DICIEMBRE DE 2016

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/ DIR. DE OBRAS PUBLICAS, LA CANTIDAD DE:
(TRES MIL CIENTO OCHENTA PESOS 59/100 M.N.)

ESTIMACIÓN NUM. 3 (TRES) CONTRATO No. 130/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 44,915.77
0.00

\$ 3,180.59
COMO PAGO A LA

POR TRABAJOS EN LA OBRA:

CONSTRUCCION DE BAÑO DE 1.8 X2.5 MTS, EN EJIDO NUEVO SACRAMENTO

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 3,450.71

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

SUBTOTAL	\$ 3,450.71
IVA	\$ 552.11
TOTAL	\$ 4,002.82

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

C.M.I.C. DEL 0.2%	6.90
I.C.I.C. DEL 0.2%	6.90
D.I.F. DEL 0.2%	6.90
SANCION POR RETENCION DEL 1% MES	801.53
SUMA	822.23

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO	\$ 44,915.77
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 17,668.36
ESTA ESTIMACION	\$ 4,002.82
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 21,671.18
POR EJERCER	\$ 23,244.59

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	
ESTA ESTIMACION	\$ 0.01
ACUMULADO ACTUAL	\$ 0.01
POR AMORTIZAR	\$ (0.01)

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

0.2% D.I.F. 0.2% C.M.I.C. 0.2% IC.I.C.

ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 6.90	\$ 6.90	\$ 6.90
ACUMULADO ACTUAL	\$ 6.90	\$ 6.90	\$ 6.90

R E C I B I M O S

C. OSCAR SANDOVAL OCHOA
SAOO-580901-MZ2

OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑO DE 1.8 X2.5 MTS, EN EJIDO NUEVO SACRAMENTO


MUNICIPIO: EJIDO NUEVO SACR/No. CONTRATO: 130/2016


ESTIMACIÓN No. 3 (TRES)

CONTRATISTA: C. OSCAR SANDOVAL OCHOA

PERÍODO: 1 DE SEPTIEMBRE 2016 AL 31 DICIEMBRE 2016

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
<u>NORMALES</u>		
		3,397.29
<u>EXCEDENTES</u>		
		53.42
<u>OBRA EXTRAORDINARIA</u>		
		0.00
SUBTOTAL		3,450.71
I.V.A.		552.11
TOTAL		4,002.82

POR EL CONTRATISTA

C. OSCAR SANDOVAL OCHOA

POR EL RESIDENTE

ING. RODOLFO ORTIZ

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	FUM. ANTERIOR	OL. ESTIMADO	

OBRA NORMAL

Piso de concreto $f'c=150$ kg./cm² de 10 cm. De espesor acabado pulido o rallado, en losa de 2.00 x 3.00 mts., con juntas frías con volteador, incluye: El suministro de los materiales y sus desperdicios, la herramienta, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución

Losa cubierta de 12 cms de espesor aligerada con casetón de poliestireno de 40x40x7 cms con concreto premezclado y/o hecho en obra $f'c=200$ kg/cm² de 12 cm. Armada con dos varillas de acero #3 a 10 cms en ambos sentidos. Inc. Cimbrado, descimbrado, habilitado de acero, bastones, colado y curado del concreto con curafest o 23 similar en calidad.

EXCEDENTES

Piso de concreto $f'c=150$ kg./cm² de 10 cm. De espesor acabado pulido o rallado, en losa de 2.00 x 3.00 mts., con juntas frías con volteador, incluye: El suministro de los materiales y sus desperdicios, la herramienta, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución

OBRA EXTRAORDINARIA

POR EL CONTRATISTA

C. OSCAR SANDOVAL OCHOA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION SOCIAL

ING. RODOLFO ORTIZ

POR EL CONTRATISTA

C. OSCAR SANDOVAL OCHOA

POR EL RESIDENTE

ING. RODOLFO ORTIZ

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 130/2016	TRAMO: EJIDO NUEVO SACRAMENTO
OBRA : Construcción de baño de 1.80 x 2.50 mts. En ejido Nuevo Sacramento	CONTRATISTA: C. OSCAR SANDOVAL OCHOA


No DE ESTIMACION: 3 (TRES)	PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE 2016 AL 31 DE DIC. 2016
----------------------------	--

Losas de cubierta de 12 cm de espesor. Aligerada con casetón de polipropilenoexpandido de 40x40x7 cm. Con concreto premexclado y/o hecho en obra fc=200 kg/cm2 armada con 2 varillas de acero # 3 a 10 cm. En ambos sentidos. Incluye simbrado, descimbrado, habilitado de acero, bastones, Colado y curado de concreto con curafest rojo de Fester o similar en calidad.

CLAVE 21 CONCEPTO

OPERACIONES ARITMETICAS			
largo	ancho	area	unidad
2.70	1.83	4.941	m2
TOTAL			4.941 m2

2.70 mts.



1.83 mts

[Signature]

RESIDENTE

[Signature]

CONTRATISTA

GENERADOR DE ESTIMACION


CONTRATO : 130/2016	TRAMO: EJIDO NUEVO SACRAMENTO
Obra : Construcción de baño de 1.80 x 2.50 mts. En ejido Nuevo Sacramento	CONTRATISTA: C. OSCAR SANDOVAL OCHOA

NO DE ESTIMACION: 3 (TRES)	PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE 2016 AL 31 DE OCTUBRE 2016
----------------------------	---

Piso de concreto T c=150 kg/cm2 de 10 cm. De espesor, acabado pulido o rallado, en losa de 2.00 x 3.00 mts., con juntas tras con volteador, Incluye: El suministro de los materiales y sus desperdicios, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Nota: el piso debiera colarse despues de colocar los muros y antes de cimbrar la losa. b) Considerar en la nivelacion, altura de la puerta de acceso mas las tolerancias entre la parte baja de la puerta y el piso.

CLAVE 22 CONCEPTO

2.15 m



1.64 m

OPERACIONES ARITMETICAS

largo	ancho	area	unidad
2.15	1.64	3.53	m2
Total		3.53	m2

NORMALES
 EXCEDENTES

3.30
 0.23

Handwritten signature

RESIDENTE
 RODOLFO ORTIZ MARTINEZ

Handwritten signature

CONTRATISTA

