

BITÁCORA DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE
Nº 23, UBICADO EN LA CALLE 47 Y CALLE TAMBOREL, COL. LEALTAD I
CLAVE: 08DML00231

CONTRATISTA: ARQ. MARIA ROSA BARRON LWAN

CONTRATO: 133/2016

MONTO: \$79,272.50 + IVA


FECHA DE INICIO: 1 / JULIO / 2016

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 / AGOSTO / 2016

FIRMAS

ING. PERLA AGUIRRE MARQUEZ

RESIDENTE DE OBRA POR
PARTE DE LAS D.O.P.M.



RESIDENTE DE OBRA POR
EL CONTRATISTA

NOTA 1 1 JULIO 2016


CON ESTA NOTA Y FECHA SE ABRE BITACORA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE
BANQUETAS EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE A.23, UBICADO EN LA CALLE 47 Y
CALLE TAMBOREL, COL. LEALTAD L, CLAVE 08DML0023

NOTA 2 1 JULIO 2016

SE ASIENTAN EN ESTA NOTA LAS FIRMAS AUTORIZADAS PARA FIRMAR ESTA BITACORA



POR LA DIRECCION
ING. PERLA AGUIRRE MARQUEZ
RESIDENTE DE OBRA





POR EL CONTRATISTA
ARQ. MARIA ROSA BARRON LUJAN

NOTA 3 1 JULIO 2010

CON ESTA FECHA Y NOTA SE ESTABLECE LO SIGUIENTE

1. LA PRESENTE BITACORA PERMANECERA EN LA OBRA PARA CONSULTAR ASENTAR NOTAS DIARIAMENTE EN UN HORARIO DE 8:00 AM A 6:00 PM
2. UNA VEZ ASENTADA UNA NOTA LA CONTRAPARTE ESTA OBLIGADA A FIRMARLA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 72 HRS, EN CASO CONTRARIO SE DARA POR ASENTADO EL CONTENIDO DE LA MISMA
3. UNA VEZ ASENTADA Y FIRMADA LA NOTA, ESTA NO PODRA SER MODIFICADA NI POR EL RESPONSABLE QUE LA REALIZO
4. ES OBLIGACION DE AMBAS PARTES ASENTAR EN LA BITACORA LOS ASPECTOS RELATIVOS A LAS REVISIONES Y AUTORIZACION DE ESTIMACIONES, NUM GENERADORES, CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CONTRATO, ASI COMO LO RELACIONADO A LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE Y PROTECCION AL AMBIENTE QUE DEBERAN IMPLEMENTARSE.
5. SE ASIENTA EN ESTA BITACORA QUE NO SE PAGARAN CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, NI CANTIDADES ADICIONALES A LO CONTRATADO SI NO ESTAN AUTORIZADOS



NOTA 4 9 JULIO 2016

SE HACE EL ACOMODO DEL MATERIAL SOBRE LA CALLE TAMBORREL

Cpl

25

NOTA 5 6 JULIO 2016

SE HACE DEMOLICION DE BANQUETA EN MAL ESTADO, LOCALIZADA SOBRE LA CALLE TAMBORREL.

Cpl

25

NOTA 6 7 JULIO 2016

SE HACE ACOMODO DEL MATERIA SOBRE LA CALLE 47

Cpl

25

NOTA 7 11 JULIO 2016

SE HACE ACOMODO Y CORTE DE MATERIAL EN LA PARTE FINAL DE LA CALLE 47.

Ch

RS

NOTA 8 14 JULIO 2016

SE REALIZA EL COLADO DE BANQUETA SOBRE LA CALLE TAMBORREL

Ch

RS

NOTA 9 16 JULIO 2016



SE REALIZA EL COLADO DE LA PRIMERA PARTE DE LA BANQUETA, SOBRE LA CALLE 47.

Ch

RS



NOTA 10 18 JULIO 2016

SE REALIZA EL SEGUNDO COLADO, PARA TERMINAR EL TRAMO DE LA BANQUETA, SOBRE LA CAJE 47.



NOTA 11 19 JULIO 2016.

SE HACE EL RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, FUERA DE LA OBRA.



NOTA 12 20 JULIO 2016

SE ELABORAN NUMEROS GENERADORES PARA ELABORAR ESTIMACION, ASI PARA DAR TERMINADOS LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO.

