



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

Finiquito de Obra

Siendo las 12:00 Hrs en Chihuahua, Chih., del día 08 de Agosto de 2016 se elabora el presente finiquito.

MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN PRIMARIA "CHIHUAHUA" 2757 CON CLAVE 08EPR0819E, C. EUCALIPTO ENTRE 1A Y 2A DE LA COL. GRANJAS CERRO GRANDE.

Ejecutada por: ARQ. MARÍA ROSA BARRÓN LUJÁN

R.F.C. BALR821217K64

Contrato No. 134/2016	Monto con IVA \$ 14,871.64	Periodo Contratado: 01 de Julio al 31 de Agosto de 2016	Elaborado: Junio 28 del 2016
Anticipo del 0%	\$0.00	Periodo Diferido:	Acuerdo elaborado:
Suspensión apartir:	Elaborado:	Levantamiento de Suspensión apartir:	Elaborado:

OFICIO AUTORIZACION 2016-PDM-FISM-OP-072 \$ 14,871.64

Recursos 2016

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2016 \$ 14,871.64

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 0.00

Nº	TRAMITE	DESCRIPCION	FACTURA	IMPORTE	IMPUESTO	ESTIMADO	SANCION REINTEGR	AMORTIZACION	IVA	RETENCIONES	SALDO	EJERCIDO	PERIODO DE EJECUCION	
													FINANC.	TERMINACION
Anticipo				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Estimación 1		Normales	Nº 58	12,820.36	2,051.28	2,051.28	0.00	0.00	0.00	25.64	14,794.70	14,871.62		Jul 1 del 2016
TOTALES				12,820.36	2,051.28	2,051.28	0.00	0.00	0.00	25.64	14,794.70	14,871.62		Ago 4 del 2016

COSTO DE OBRA:	14,871.64	AMORTIZACIÓN:	0.00	EJERCIDO:	14,871.64	PERÍODO REAL:	Jul 1 del 2016	Ago 4 del 2016
POR CANCELAR:	0.00	POR AMORTIZAR:	0.00	POR EJERCER:	0.00	RET 0.2% C.M.I.C.	25.64	RET 0.2% D.I.F.
						RET 0.2% I.C.I.C.	25.64	25.64

CONTRATISTA

RESIDENTE D.O.P.M

JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCION

ARQ. MARIA ROSA BARRÓN LUJÁN

ING. EVER GARFIO ALMA

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN

SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN PRIMARIA "CHIHUAHUA" 2757 CON CLAVE 08EPR0819E, C. EUCALIPTO ENTRE 1A Y 2A DE LA COL. GRANJAS CERRO GRANDE.

Finiquito de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES CONTRATO	P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	POR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUTADO
0	SANITARIOS	0	0	\$ -	\$ -	0.00	0.00	0.00
0	INSTALACION HIDRAULICO SANITARIA	0	0	\$ -	\$ -	0.00	0.00	0.00
0	INSTALACION Y SUMINISTRO DE LLAVES MEZCLADORAS EN LAVABOS INC., M. DE OBRA ACCESORIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	8	\$ 429.00	\$ 3,432.00	8.00	0.00	8.00
0	INSTALACION DE ALIMENTADORES PARA LAVABO DE 50 CMS DE LARGO INC. MATERIAL, M. DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	8	\$ 215.60	\$ 1,724.80	8.00	0.00	8.00
0	INSTALACION Y SUMINISTRO DE TRAMPAS PARA LAVABO INC. MATERIAL, M. DE OBRA, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	8	\$ 219.50	\$ 1,756.00	8.00	0.00	8.00
0	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA SANITARIOS (ASIENTOS) INC. MATERIAL, M. DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	9	\$ 219.80	\$ 1,978.20	9.00	0.00	9.00
0	INSTALACION DE VALVULA DE TANQUE PARA SANITARIO INC. MATERIAL, M. DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	9	\$ 219.80	\$ 1,978.20	9.00	0.00	9.00
0	INSTALACION Y SUMINISTRO DE LLA VE DE RESORTE PARA MINGITORIO INC. INSTALACION, MATERIAL, M. DE OBRA, ACCESORIOS PARA INSTALACION, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	4	\$ 487.79	\$ 1,951.16	4.00	0.00	4.00
				SUBTOTAL	\$ 12,820.38	\$ 12,820.38		\$ 12,820.38
				IVA	\$ 2,051.26	\$ 2,051.26		\$ 2,051.26
				TOTAL	\$ 14,871.64	\$ 14,871.64		\$ 14,871.64

Se levanta el presente finiquito, a las 12:00 hrs. en Chihuahua, Chih., el día 08 de Agosto de 2016 según contrato de obra pública 134/2016.

POR EL CONTRATISTA

ARQ. MARIA ROSA BARRÓN LUJÁN

POR EL CONTRATANTE

ING. EVER GARFIO PALMA