

BITÁCORA DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE CRUCERO EN CALLE
HIDALGO Y CALLE 15, COLONIA PLAN DE AYALA

CONTRATISTA: ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA

CONTRATO: 139/2016

MONTO: \$354,018.97 + IVA

FECHA DE INICIO: 1 / JULIO / 2016

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 / AGOSTO / 2016

FIRMAS

ING. PEBU AGUIRRE MARQUEZ.

RESIDENTE DE OBRA POR
PARTE DE LAS D.O.P.M.

FERNANDO CARRASCO

RESIDENTE DE OBRA POR
EL CONTRATISTA

NOTA 1 1 JULIO 2016

CON ESTA NOTA Y FECHA SE ABRE BITACORA DE LA OBRA, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE CRUCERO EN CALLE HIDALGO Y CALLE 15, COLONIA PLAN DE AYALA.

FERNANDO CARRASCO

NOTA 2 1 JULIO 2016

SE ASIENTAN EN ESTA NOTA LAS FIRMAS AUTORIZADAS PARA FIRMAS EN ESTA BITACORA.

FERNANDO CARRASCO

POR LA DIRECCION DE D.O.P.M
ING. PERLA AGUIRRE MARQUEZ
RESIDENTE DE OBRA.

FERNANDO CARRASCO


POR EL CONTRATISTA
ING. FERNANDO CARRASCO
ORTIZ.
RESIDENTE DE OBRA

NOTA 3 1 JULIO 2016

CON ESTA NOTA Y FECHA, SE ESTABLECEN LO SIGUIENTE:

1. LA PRESENTE BITACORA PERMANECERA EN LA OBRA PARA CONSULTAR, ASENTAR NOTAS DIARIAMENTE EN UN HORARIO DE 8:00 AM A 4:00 PM
2. UNA VEZ ASENTADA UNA NOTA LA CONTRAPARTE ESTA OBLIGADA A FIRMARLA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 72 HRS, EN CASO CONTRARIO SE DARA POR ASENTADO EL CONTENIDO DE LA MISMA.
3. UNA VEZ ASENTADA Y FIRMADA LA NOTA ESTA NO PODRA SER MODIFICADA NI POR EL RESPONSABLE QUE LA REALIZO.
4. ES OBLIGACION DE AMBAS PARTES ASENTAR EN LA BITACORA LOS ASPECTOS RELATIVOS A LAS REVISIONES Y AUTORIZACION DE ESTIMACIONES, NUMEROS GENERADORES, CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CONTRATO, ASI COMO LO RELACIONADO A LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE Y PROTECCION AL AMBIENTE, QUE DEBERAN IMPLEMENTARSE. SE ASENTAN EN ESTA BITACORA QUE NO SE PAGARAN CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, NI CANTIDADES ADICIONALES A LO CONTRATADO SI NO ESTAN AUTORIZADOS.

FIRMA DEL CONTRATISTA



NOTA 4 1 JULIO 2016

INICIO DE OBRA CON TRABAJOS DE DEMOLICION DE BANQUETAS
EN AREA DE CAMELLON.

Ch

Fernando Camacho

NOTA 5 4 JULIO 2016

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE DEMOLICIONES.

Ch

Fernando Camacho

NOTA 6 5 JULIO 2016

SE REALIZA EL CORTE DE CASON EN AREA DE CAMELLON Y
RETIRO DE MATERIAL.

Ch

Fernando Camacho

NOTA 7 6 JULIO 2016

INICIAN LOS TRABAJOS DE COLADO EN RISO DE CANAL

Fernando Camacho

Ch

NOTA 8 9 JULIO 2016

SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE REVESTIMIENTO DE TALUD EN AREA DE CANAL.

Fernando Camacho

Ch

NOTA 9 11 JULIO 2016

INICIAN LOS TRABAJOS DE DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y 15, AFINE DEL AREA DEMOLIDA Y PREPARACION PARA COLADO.

Fernando Camacho

Ch

NOTA 10 12 JULIO 2016

SE REALIZA EL COLADO DE CONCRETO EN EL PRIMER TRAMO DE LA CALLE 15.

Ch

Fernando Canasca O

NOTA 11 13 JULIO 2016

SE HACE EL SEGUNDO COLADO PARA COMPLETAR EL TRAMO DE LA CALLE 15.

Ch

Fernando Canasca O

A 12 14 JULIO 2016

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE REVESTIMIENTO DE LA ZONA EN AREA DE CANAL.


Ch

Fernando Canasca O

NOTA 13 18 JULIO 2016

SE REALIZA EL COLADO DE GUARNICIONES EN AREA DE
CANAL

FERNANDO CHAVEZ C



NOTA 14 19 JULIO 2016

CONTINUAN LOS TRABAJOS DE CORTE EN AREA DE CALLE
DEL HIDALGO PARA BAJAR NIVELES DE CALLE Y DEMOLICION
DE GUARNICIONES.


FERNANDO CHAVEZ C



NOTA 15 22 JULIO 2016

RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE SE REALIZA CON
APOYO DEL AREA DE MAQUINARIA PESADA DEL MUNICIPIO.

FERNANDO CHAVEZ C



NOTA 16 25 JULIO 2016

SE TRABAJA EN LA DEMOLICION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE ESQUINAS DE CALLE M. HIDALGO Y 15, PARA ANSTE DE NIVELES.

Chl

FERNANDO CAMERO

NOTA 17 27 JULIO 2016.

REALIZA EL COLADO DE BANQUETAS,

Chl

FERNANDO CAMERO

NOTA 18 29 JULIO 2016.

REALIZAN NUMEROS GENERADOS PARA ELABORACION ESTIMACIONES:

Chl.

FERNANDO CAMERO