





NOTA 22 30 JUL 2016

SE ELABORAN NUMEROS GENERADORES PARA ELA-
BORAR ESTIMACION, ASI PARA DAR TERMINADOS LOS
TRABAJO DEL PRESENTE CONTRATO.





NOTA 16 22 JULIO 2016

SE COLOCA LA ESTRUCTURA PARA LA COLOCACION
DE LA MALLA CICLONICA PARTE FRONTAL.





NOTA 17 23 JULIO 2016.

SE COLOCO LA MALLA CICLONICA. Y SE EMPIEZA
CON LA COLOCACION DE LA DALA DE CERRAMIENTO



NOTA 18 25 JULIO 2016

SE SIGUE COLOCANDO LA MALLA EN LA PARTE POSTERIOR
DEL JARDIN DE NIÑOS.



NOTA 10 13 JULIO 2016

SE REALIZA LA EXCAVACION DE LA QUE SURA LA BARRA POSTERIOR, SE RETIRA PARTE DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.

CPH

CPH

NOTA 11 14 JULIO 2016

SE COLOCA LA PLANTILLA EN LA PARTE POSTERIOR DEL JARDIN DE NIÑOS.

CPH

CPH

NOTA 12 15 JULIO 2016


SE COLOCA LA ZAPATA EN LA PRIMERA SECCION DE LA BARRA POSTERIOR.

CPH

CPH


000000005
NOTA 4 4 JULIO 2016
SE REALIZA EL TRAZO Y SE COMIENZA CON EXCAVACION
EN LA PARTE FRONTAL DE LA ESCUELA, PRIMERA SECCION

Chil




NOTA 5 5 JULIO 2016
SE COLOCO LA PLANTILLA EN LA QUE SERA LA BARRA
FRONTAL.

Chil



NOTA 6 7 JULIO 2016
SE HACE LA DEMOLICION DE LA MITAD DEL RODAPIE QUE
ALOJA UNA MALLA EN MAL ESTADO, EN LA PARTE POSTERIOR
AL JARDIN DE NIÑOS.

Chil



NOTA 1 1 JULIO 2016

CON ESTA FECHA Y NOTA SE ABRE BITACORA DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS 24
DE FEBRERO, UBICADO EN CALLE 14 DE NOVIEMBRE Y 17 DE ABRIL
COL. TURIBIO OTEGA

NOTA 2 1 JULIO 2016

SE ASIENTAN EN ESTA NOTA LAS FIRMAS AUTORIZADAS
PARA FIRMAR ESTA BITACORA

POR LA DIRECCION DE O.P.M.
INGE. PERLA AGUIRRE MARQUEZ
RESIDENTE DE OBRA.

POR EL CONTRATISTA
RESIDENTE DE OBRA

BITÁCORA DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS 24
DE FEBRERO, UBICADO EN C. 14 DE NOVIEMBRE Y 17 DE ABRIL, COL.
TORIBIO ORTEGA.

CONTRATISTA: ING. RICARDO VILLALOBOS JAVIERA

CONTRATO: 142/2016

MONTO: \$ 345,134.20 + IVA

FECHA DE INICIO: 1 / Julio / 2016

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 / AGOSTO / 2016

FIRMAS

ING. PERLA AGUIRRE MARQUEZ.



RESIDENTE DE OBRA POR
PARTE DE LAS D.O.P.M.

RESIDENTE DE OBRA POR
EL CONTRATISTA



NOTA 3 1 JULIO 2016

CON ESTA NOTA Y FECHA, SE ESTABLECE LO SIGUIENTE



1. LA PRESENTE BITACORA PERMANECERA EN LA OBRA PARA CONSULTAR ASENTAR NOTAS DIARIAMENTE EN UN HORARIO DE 8:00 AM A 6:00 PM
2. UNA VEZ ASENTADA UNA NOTA LA CONTRAPARTE ESTA OBLIGADA A FIRMARLA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 72 HRS, EN CASO CONTRARIO SE DARA POR ASENTADO EL CONTENIDO DE LA MISMA.
2. UNA VEZ ASENTADA Y FIRMADA LA NOTA, ESTA NO PODRA SER MODIFICADA NI POR EL RESPONSABLE QUE LA REALIZO.
4. ES OBLIGACION DE AMBAS PARTES ASENTAR EN LA BITACORA LOS ASPECTOS RELATIVOS A LAS REVISIONES Y AUTORIZACION DE ESTIMACIONES, NUM. GENERADORES, CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CONTRATO, ASI COMO LO RELACIONADO A LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE Y PROTECCION AL AMBIENTE QUE DEBERAN IMPLEMENTARSE.
5. SE ASIENTA EN ESTA BITACORA QUE NO SE PAGARAN CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, NI CANTIDADES ADICIONALES A LO CONTRATADO SI NO ESTAN AUTORIZADOS





NOTA 7 8 JULIO 2016

SE HACE EL COLADO DE LA ZAPATA DE LA BARRA
FRONTAL.

NOTA 8 9 JULIO 2016

SE EMPLEZA CON LA COLOCACION DEL MURO DE
BLOCK DE LA BARRA FRONTAL


NOTA 9 11 JULIO 2016.

SE HACE EL COLADO EN LOS CASTILLOS EN BARRA
FRONTAL

NOTA 13 16 JULIO 2016

SE EMPIEZA LA COLOCACION DEL MURO DE BLOCK
EN LA PARTE POSTERIOR, ASI COMO SE COLOCA LA
PLANTILLA EN EL TRAMO FALTANTE DE LA BARRA
POSTERIOR.


Cpl



NOTA 14 18 JULIO 2016

SE SIGUE CON EL MURO Y CASTILLOS DE BARRA
POSTERIOR.


Cpl





NOTA 15 21 JULIO 2016

SE DESPLANTA EL MURO FALTANTE EN SECCION 2
DE BARRA FRONTAL



Cpl



NOTA 19 26 JULIO 2016

SE SIGUE CON LA COLOCACION DE LA DALA DE
CERRAMIENTO.

NOTA 20 27 JULIO 2016

SE REALIZA LA COLOCACION DEL PORTON EN LA
PARTE FRONTAL.

NOTA 21 29 JULIO 2016

SE EMPIEZA A PINTAR BARRA FRONTAL

