

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

Construcción de barda perimetral en Jardín de Niños 24 de Febrero con Clave: 08EJN0416V, ubicado en C. 14 de Noviembre y 17 de Abril de la Col. Toribio Ortega.

Finiquito de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES		PUNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	POR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUTADO
			CONTRATO						
1	Capacidad para recepción de concreto para zapatas y columnas que se requiere para la obra.	m3	81.7	\$	192.38	\$	81.70	0.00	81.70
2	Suministro y colocación de planilla de concreto f'c=100kg/cm2 hecha en obra 6cm de espesor.	m2	90.77	\$	126.08	\$	90.77	0.00	90.77
3	Zapata corrida ZC-1 de 0.60 x 0.20 m., a base de concreto f'c=200 kg/cm2, armada con 3 varillas de acero No. 3 en el sentido longitudinal y varillas de acero No. 3 @ 0.25 m. en el sentido transversal. Incluye acero para anclaje, cimbrado, armado, colado, curado, material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	151.3	\$	481.20	\$	151.30	0.00	151.30
4	Rodapié a base de block de concreto de 0.15x0.20x0.40 m., asentado con mezcla cemento-arena 1:4, relleno de concreto f'c=150kg/cm2, acabado con boquilla común en cualquier nivel, armado con 1 vr No.3 @ 80 cms. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P. U. O. T.	m2	63.54	\$	251.36	\$	63.54	0.00	63.54
5	Dala de cerramiento de 15x20cm armada con Armex de 4 puntas y concreto f'c=200 kg/cm2. Acabado aparente. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	ml	150	\$	242.96	\$	150.00	0.00	150.00
6	Dala de despiante de 15x20cm armada con Armex de 4 puntas y concreto f'c=200 kg/cm2. Acabado aparente. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	ml	25	\$	245.59	\$	25.00	0.00	25.00
7	Castillo de 15x20 cm armado con Armex y Concreto f'c=150 kg/cm2. Acabado aparente. Incluye cimbra, armado, colado, curado, material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	99.96	\$	233.13	\$	99.96	0.00	99.96
8	Muro a base de block de concreto 0.15x0.20x0.40m asentado con mezcla cemento-arena 1:4 acabado aparente. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	148.02	\$	294.13	\$	148.02	0.00	148.02
9	Demolición de rodapié de 0.10 x 0.40 de concreto. Incluye la demolición de la cepa de tubo para malla ciclónica de 0.20x0.20x0.40 @ 3.0 mts, así como el retiro de escombros fuera de la obra.	ml	126.3	\$	148.55	\$	126.30	0.00	126.30
10	Suministro y aplicación de pintura vinílica en muros, marca osel o similar, color por definir P.U.O.T. Osel oro o similar en cantidad, color a definir en obra, incluye lijado, resacas, sellador vinílico, dos aplicaciones con rodillo, brocha u otro equipo, andamios, detallado y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	301.14	\$	5'34	\$	183.12	118.02	183.12

[Firma]

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

Construcción de barda perimetral en Jardin de Niños 24 de Febrero con Clave: 08EJN0416V, ubicado en C. 14 de Noviembre y 17 de Abril de la Col. Toribio Ortega.

Finiquito de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES		P. UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	POR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUTADO
			CONTRATO						
11	Dala de desplante de 15x20cm armada con Armex de 4 puntas y concreto f'c=200 kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m ²	126.28		\$ 220.65	\$ 27,863.68	126.28	0.00	126.28
12	Suministro y colocación de Porton, conmarco de perfil 133C/18 anclado a muros con placas de 3" (dos pzas) con refuerzos de PTR de 1" y lamina de tablero cal 20. Incluye: pintura esmalte, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1		\$ 17,929.45	\$ 17,929.45	1.00	0.00	1.00
13	Suministro y colocación de malla ciclónica de 10.5 55 x 55 a 1.00 m de altura sobre barda con poste de base de 3" cal. 18 y poste de línea de 2 1/2" Cal. 18 a cada 2.5 mts c/u, con barra superior de 1 1/2" Cal. 20. Incluye: herrajes, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m ²	149.98		\$ 265.07	\$ 39,755.20	149.98	0.00	149.98
					SUBTOTAL	\$ 345,134.20			\$ 339,074.82
					IVA	\$ 55,221.47			\$ 54,251.97
					TOTAL	\$ 400,355.67			\$ 393,326.79

Se levanta el presente finiquito, a las 12:00 hrs. en Chihuahua, Chih., el día 08 de Agosto de 2016 según contrato de obra pública 142/2016.

POR EL CONTRATISTA

RICARDO VILLALOBOS JAVALERA

POR EL CONTRATANTE

ING. PERLA AGUIRRE MÁRQUEZ