



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: **144/2016**

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 75 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y 177, 186, 190 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

LUGAR Y FECHA: EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, SIENDO LAS **DOCE HORAS DEL DÍA 05 DE OCTUBRE DE 2016**, SE PROCEDIÓ AL PRESENTE ACTO.

OBJETO: ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PECUARIOS, EN EJIDO GUADALUPE, LOS QUE FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA ING. PEDRO NOÉ JAVALERA OLIVAS REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V. Y QUE SE RECIBEN POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO. DE ACUERDO CON LA SOLICITUD REALIZADA POR LA EMPRESA CONTRATISTA MEDIANTE ESCRITO EN EL QUE SOLICITA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA, EN VIRTUD DE HABER CONCLUIDO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

INTERVIENEN: POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, LOS CC. ING. **ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN** EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN Y EL ING. **MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ** EN SU CALIDAD DE **RESIDENTE DE OBRA**, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA EL ING. **PEDRO NOÉ JAVALERA OLIVAS**, EN SU CALIDAD DE **SUPERINTENDENTE DE LA OBRA** QUIEN ENTREGA.

DATOS BASICOS: CONTRATO NÚMERO: **144/2016 P.D.** DE FECHA **29 DE JUNIO DE 2016**.

MONTO CONTRATADO: CONTRATO ORIGINAL: **\$364,551.96 (TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 96/100 M.N.)** CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

OFICIO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL:
MUNICIPAL: 2016-PDM-FISM-DR-061

Camino a la
Presa Chuvistar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 144/2016

PERIODO DE
EJECUCION:

CONTRATO ORIGINAL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2016.

FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2016.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS:	PAGARÉ	No. 1/1	FECHA 31 DE AGOSTO DE 2016	IMPORTE \$40,807.69
---	--------	---------	-------------------------------	------------------------

BITÁCORA

FECHA DE INICIO 01/07/2016

FECHA DE CIERRE 31/08/2016.

RELACIÓN DE PAGOS DE ESTIMACIONES:

CONTRATO ORIGINAL

ESTIMACION	IMPORTE
ESTIMACIÓN 1	\$313,852.13
ESTIMACIÓN 2	\$37,938.35
SUBTOTAL	\$351,790.48
I.V.A	\$56,286.48
TOTAL	\$408,076.96

EN RELACIÓN AL IMPORTE CONTRATADO, MENOS LA CANTIDAD ESTIMADA, QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE **\$14,803.31 C/IVA**

EN ESTE ACTO EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, HACE ENTREGA AL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, DE LOS PLANOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO DE LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS BIENES INSTALADOS.

ASÍ COMO TAMBIÉN SE HACE CONSTAR QUE EL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA ING. PEDRO NOÉ JAVALERA OLIVAS HACE ENTREGA DEL ARCHIVO QUE CONTIENE DOCUMENTACIÓN DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, AL RESIDENTE DE OBRA ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ.

Camino a la
Presa Chuviscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx





AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: **144/2016**

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, SE RESERVA EL DERECHO DE HACER CUALQUIER RECLAMACIÓN POSTERIOR Y EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS, Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

DESPUÉS DE LEÍDA Y RATIFICADA POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN Y NO HABIENDO OTRA COSA QUE ASENTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA FIRMÁNDOLA DE CONFORMIDAD.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO




ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN



ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA



ING. PEDRO NOÉ JAVALERA OLIVAS
REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 144/2016 PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PECUARIOS, EN EJIDO GUADALUPE.

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, POR CONDUCTO DE LOS CC. ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO EN CALIDAD DE SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA, EL ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN COMO JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN Y EL ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ EN SU CALIDAD DE RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA ING. PEDRO NOÉ JAVALERA OLIVAS REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., QUIEN ENTREGA. PARA HACER CONSTAR LA EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 144/2016 RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PECUARIOS, EN EJIDO GUADALUPE.

En Chihuahua, Chih., siendo las **12:00** horas del día **05 de Octubre de 2016**, los suscritos con fundamento en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, el artículo 200, 201 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, emiten la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato referido, para manifestar lo siguiente:

1.- El día **29 de Junio de 2016** se formalizó contrato de Obra Pública no. **144/2016** con el contratista **CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.**, por un monto de **\$364,551.96** (Trescientos sesenta y cuatro mil quinientos cincuenta y un pesos 96/100 M.N.) más el correspondiente



Impuesto al Valor Agregado, para la ejecución de la obra **REHABILITACIÓN DE ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PECUARIOS, EN EJIDO GUADALUPE.**

2.- A la fecha, el importe real ejercido corresponde a la cantidad de **\$351,790.48 (Trescientos cincuenta y un mil setecientos noventa pesos 48/100 M.N.)** más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, a razón de los volúmenes realmente ejecutados consistentes en **VOLUMETRIA SEGÚN ESTIMACIONES.**

3.- Las obligaciones de ambas partes derivadas del Contrato de Obra Pública, antes mencionado en general consisten en la ejecución de la obra conforme a los planos, proyectos, especificaciones y programa de obra, así también de acuerdo a las indicaciones dadas al contratista, para tal efecto el Municipio realizó el pago de la obra, se entregaron los importes correspondiente al anticipo previa entrega de la garantía por parte del contratista, cantidad que fue amortizada con cargo a las estimaciones presentadas por el contratista, así como la garantía de cumplimiento.

Los signantes manifiestan que no existen adeudos y por lo tanto se darán por terminadas las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, con excepción de la garantía para responder de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios que permanecerá vigente por el término establecido en la misma.

Se emite la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes y se firma para constancia en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua a los **05 de Octubre de 2016.**



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. XOCHITL PÉREZ BLANCO
SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

ING. PEDRO NOÉ JAVALERA OLIVAS
REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 144/2016, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA REHABILITACIÓN DE ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PECUARIOS, EN EJIDO GUADALUPE.



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

Finiquito de Obra

Siendo las 12:00 Hrs en Chihuahua, Chih., del día 05 de Octubre de 2016 se elabora el presente finiquito.

REHABILITACIÓN DE ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PECUARIOS, EN EJIDO GUADALUPE.

Ejecutada por: CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.

R.F.C. HCO110712730

Contrato No. 144/2016	Monto con Iva \$ 422,880.27	Periodo Contratado: 01 de Julio al 31 de Agosto de 2016	Elaborado: Junio 29 del 2016
Anticipo del 0%	\$0.00	Periodo Diferido:	Acuerdo elaborado:
Suspensión apartir:	Elaborado:	Levantamiento de Suspensión apartir:	Elaborado:

OFICIO AUTORIZACIÓN 2016-PDM-FISM-DR-061 \$ 422,880.27

Recursos 2016

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2016 \$ 422,880.27

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 14,803.31

TRAMITE		FACTURA	ESTIMADO		SANCION/INTEGR	AMORTIZACION		RETENCIONES		SALDO NETO	EJERCIDO		PERIODO DE EJECUCION
NUMERO	DESCRIPCION		IMPORTE	IMPUESTO		IMPORTE	IVA	0.20%	0.20%		FINANC.	INICIO	
Anticipo													
Estimación 1	Normales y Excedentes	Nº 173	313,852.13	50,216.34		0.00	0.00	0.00	0.00				
			313,852.13			0.00	0.00	627.70	627.70	362,185.37	364,068.47	Jul 1 del 2016	Jul 31 del 2016
Estimación 2	Normales y Excedentes	Nº 190	37,938.35	6,070.13		0.00	0.00	75.87	75.87	43,780.88	44,008.48	Ago 1 del 2016	Ago 31 del 2016
TOTALES			351,790.48	56,286.47	0.00	0.00	703.57	703.57	703.57	405,966.25	408,076.96		

COSTO DE OBRA:	408,076.96	AMORTIZACIÓN:	0.00	EJERCIDO:	408,076.96	PERÍODO REAL:	Jul 1 del 2016	Ago 31 del 2016
POR CANCELAR:	14,803.31	POR AMORTIZAR:	0.00	POR EJERCER:	14,803.31	RET 0.2% C.M.I.C.	703.57	RET 0.2% D.I.F.
							703.57	703.57

CONTRATISTA

RESIDENTE D.O.P.M

JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.

ING. MANUEL ESGOBEDO HERNANDEZ

ING. ENRIQUE V. APARREAL ALEMÁN

SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

REHABILITACIÓN DE ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PECUARIOS, EN EJIDO GUADALUPE.

Finiquito de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES		P. UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	VOLUMEN REAL EJECUTADO
			CONTRATO					
1	REPERECCION DE LOSA DE CONCRETO Y COLOCACION DE LOSETA DE CERAMICA	m2	296		\$ 100.93	\$ 29,875.28	280.69	28,330.04
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA DE CERAMICA INTERCERAMIC DE 60 X 60 CMS. MODELO CATANIA SEMI-BRILLO O SIMILAR EN PISO INCLUYE PEGAZULEJO, BOQUILLA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	m2	282		\$ 318.78	\$ 89,895.96	280.69	89,478.36
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA DE CERAMICA INTERCERAMIC DE 25 X 40 CMS. MODELO CATANIA SEMI-BRILLO O SIMILAR EN BAÑOS INCLUYE PEGAZULEJO, BOQUILLA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	m2	14		\$ 293.92	\$ 4,114.88	10.32	3,033.25
4	APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA DE F/C=60 KG/CM2 EN MURO A PLOMO Y REGLA ACABADO CON PLANA.	m2	459		\$ 111.01	\$ 50,953.59	387.25	42,988.62
5	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE MARCA OSEL PLATA. INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.	m2	63		\$ 81.71	\$ 5,147.73	58.75	4,800.46
6	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA ACRILICA MARCA OSSEL PLATA INC. LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA APLICACION Y SELLADOR.	m2	437		\$ 49.26	\$ 21,526.62	328.50	16,181.91
7	FALSO PLAFON EN TECHO DE TABLAROCA DE 1/2" INC. BASTIDORES, TORNILLERIA, SELLADO DE JUNTAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	m2	257		\$ 259.17	\$ 66,606.69	256.96	66,596.32
8	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA ACRILICA MARCA OSSEL PLATA EN PLAFON INC. LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA APLICACION Y SELLADOR.	m2	257		\$ 49.26	\$ 12,659.82	256.96	12,657.85
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO FLUORESCENTE DE 2X32 WATTS, NL CAT. NLSCE30 2 32T-8 127 E, MODELO CLASICO DE SOBREPONER DIMENSIONES 122X30X10 CMS FABRICADA EN LAMINA CAL. 24, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO POLIESTER BLANCO, CON REFLECTANCIA DEL 94% CON 2 LF, 32W, 4100 OK, 2 JUEGOS DE BASES, 1 BALASTRO ELECTRONICO 2x32 W, 127 W, AFP, E.I. SOLA BASIC Y DIFUSOR ACRILICO ENVOLVENTE. MARCA NEW-LIGHT O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE FOCOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	9		\$ 1,211.93	\$ 10,907.37	9.00	10,907.37
10	RETIRO DE MUEBLES SANITARIOS INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	pieza	6		\$ 130.30	\$ 781.80	6.00	781.80

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

REHABILITACIÓN DE ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PECUARIOS, EN EJIDO GUADALUPE.

Finiquito de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES		P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO		VOLUMEN REAL EJECUTADO	
			CONTRATO							
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO VITROMEX MARATON BLANCO O SIMILAR INC.PIJAS DE SUJECCION,CUELLO DE CERA,ALIMENTADOR, VALVULA FLOTADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	pieza	4		\$ 1,143.53	\$ 4,574.12	4.00	4,574.12	4.00	4,574.12
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO MARATON BLANCO O SIMILAR INC. LLAVE MEZCLADORA, ALIMENTADORES,TRAMPA DE PVC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	pieza	2		\$ 860.35	\$ 1,720.70	2.00	1,720.70	2.00	1,720.70
13	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE MARCA OSEL PLATA EN PUERTAS Y MAMPARAS, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.	m2	28		\$ 76.35	\$ 2,137.80	45.36	3,463.24	45.36	3,463.24
14	REPIJADO DE LAMINA EXISTENTE Y SELLO DE LAS PIJAS EXISTENTES.	m2	264		\$ 16.70	\$ 4,408.80	289.80	4,839.66	289.80	4,839.66
15	SUMINISTRO Y APLICACION DE AISLAMIENTO CON POLIURETANO DE 1" DE ESPESOR EN LAMINA.	m2	264		\$ 168.70	\$ 44,536.80	289.80	48,889.26	289.80	48,889.26
16	IMPERMEABILIZACION A BASE DE 2 CAPAS DE FIBRA DE VIDRIO, 3 CAPAS DE ASFALTO Y PINTURA DE DE ALUMINIO. EN LOSA DE BAÑOS.	m2	60		\$ 152.70	\$ 9,162.00	53.56	8,178.61	53.56	8,178.61
17	ROTULACION DE EMBLEMAS DE INSTANCIAS INVOLUCRADAS Y MUNICIPIO (LOGOTIPO DE 1.5 X 2.5 MTS.) DE ACUERDO A PROYECTO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pieza	2		\$ 1,218.88	\$ 2,437.76	2.00	2,437.76	2.00	2,437.76
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO DE 3 MM DE ESPESOR CLARO INC. MATERIAL DE SELLADO.	m2	4		\$ 266.94	\$ 1,067.76	0.00	0.00	0.00	0.00
19	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA.	m2	296		\$ 6.88	\$ 2,036.48	280.69	1,931.15	280.69	1,931.15
					SUBTOTAL	\$ 364,551.96		\$ 351,790.48		\$ 351,790.48
					IVA	\$ 58,328.31		\$ 56,286.48		\$ 56,286.48
					TOTAL	\$ 422,880.27		\$ 408,076.96		\$ 408,076.96

Se levanta el presente finiquito, a las 12:00 hrs. en Chihuahua, Chih., el día 05 de Octubre de 2016 según contrato de obra pública 144/2016.

POR EL CONTRATISTA

POR EL CONTRATANTE

CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ