



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

Siendo las 12:00 Hrs en Chihuahua, Chih., del día 05 de Octubre de 2016 se elabora el presente finiquito.

Finiquito de Obra

REHABILITACIÓN DE ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PECUARIOS, EN EJIDO GUADALUPE.

Ejecutada por: CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.

R.F.C. HCO110712730

Contrato No. 144/2016	Monto con Iva \$ 422,880.27	Periodo Contratado: 01 de Julio al 31 de Agosto de 2016	Elaborado: Junio 29 del 2016
Anticipo del 0%	\$0.00	Entregado: N° 173	Acuerdo elaborado:
Suspensión apartir:		Elaborado: N° 190	Elaborado:

OFICIO AUTORIZACION 2016-PDM-FISM-DR-061 \$ 422,880.27

Recursos 2016

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2016 \$ 422,880.27

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 14,803.31

NÚMERO	DESCRIPCION	FACTURA	ESTIMADO		SANCION REINTEGR	AMORTIZACION		RETENCIONES		SALDO		PERIODO DE EJECUCION	
			IMPORTE	IMPUESTO		IMPORTE	IVA	0.20%	0.20%	NETO	FINANC.	INICIO	TERMINACION
Anticipo			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Estimación 1	Normales y Excedentes	N° 173	313,852.13	50,216.34		0.00	0.00	627.70	627.70	362,186.37	364,068.47	Jul 1 del 2016	Jul 31 del 2016
Estimación 2	Normales y Excedentes	N° 190	37,938.35	6,070.13		0.00	0.00	75.87	75.87	43,780.88	44,008.48	Ago 1 del 2016	Ago 31 del 2016
TOTALES			351,790.48	56,286.47	0.00	0.00	0.00	703.57	703.57	405,966.25	408,076.96		

COSTO DE OBRA:	408,076.96	AMORTIZACIÓN:	0.00	EJERCIDO:	408,076.96	PERÍODO REAL:	Jul 1 del 2016	Ago 31 del 2016
POR CANCELAR:	14,803.31	POR AMORTIZAR:	0.00	POR EJERCER:	14,803.31	RET 0.2% C.M.I.C.	703.57	RET 0.2% D.I.F.
							703.57	703.57

CONTRATISTA

RESIDENTE D.O.P.M

JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCION

CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN

SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

REHABILITACIÓN DE ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PECUARIOS, EN EJIDO GUADALUPE.

Finiquito de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES CONTRATO	P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	VOLUMEN REAL EJECUTADO
1	REHABILITACION DE ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PECUARIOS, EN EJIDO GUADALUPE. SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA DE CERAMICA INTERCERAMIC DE 60 X 60 CMS. MODELO CATANIA SEMI-BRILLO O SIMILAR EN PISO INCLUYE PEGAZULEJO, BOQUILLA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	m2	296	\$ 100.93	\$ 29,875.28	280.69	28,330.04
2	REHABILITACION DE ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PECUARIOS, EN EJIDO GUADALUPE. SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA DE CERAMICA INTERCERAMIC DE 60 X 60 CMS. MODELO CATANIA SEMI-BRILLO O SIMILAR EN PISO INCLUYE PEGAZULEJO, BOQUILLA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	m2	282	\$ 318.78	\$ 89,895.96	280.69	89,478.36
3	REHABILITACION DE ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PECUARIOS, EN EJIDO GUADALUPE. SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA DE CERAMICA INTERCERAMIC DE 25 X 40 CMS. MODELO CATANIA SEMI-BRILLO O SIMILAR EN BAÑOS INCLUYE PEGAZULEJO, BOQUILLA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	m2	14	\$ 293.92	\$ 4,114.88	10.32	3,033.25
4	REHABILITACION DE ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PECUARIOS, EN EJIDO GUADALUPE. APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA DE F'C=60 KG/CM2 EN MURO A PLOMO Y REGLA ACABADO CON PLANA.	m2	459	\$ 111.01	\$ 50,953.59	387.25	42,988.62
5	REHABILITACION DE ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PECUARIOS, EN EJIDO GUADALUPE. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE MARCA OSEL-PLATA, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.	m2	63	\$ 81.71	\$ 5,147.73	58.75	4,800.46
6	REHABILITACION DE ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PECUARIOS, EN EJIDO GUADALUPE. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA ACRILICA MARCA OSSEL PLATA INC. LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA APLICACION Y SELLADOR.	m2	437	\$ 49.26	\$ 21,526.62	328.50	16,181.91
7	REHABILITACION DE ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PECUARIOS, EN EJIDO GUADALUPE. FALSO PLAFON EN TECHO DE TABLAROCA DE 1/2" INC. BASTIDORES, TORNILLERIA, SELLADO DE JUNTAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	m2	257	\$ 259.17	\$ 66,606.69	256.96	66,596.32
8	REHABILITACION DE ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PECUARIOS, EN EJIDO GUADALUPE. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA ACRILICA MARCA OSSEL PLATA INC. LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA APLICACION Y SELLADOR.	m2	257	\$ 49.26	\$ 12,659.82	256.96	12,657.85
9	REHABILITACION DE ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PECUARIOS, EN EJIDO GUADALUPE. SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO FLUORESCENTE DE 2X32 WATTS, NL CAT. NLSCE30 2 32T-8 127 E, MODELO CLASICO DE SOBREPONER DIMENSIONES 122X30X10 CMS FABRICADA EN LAMINA CAL. 24, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO POLIESTER BLANCO, CON REFLECTANCIA DEL 94% CON 2 LF, 32W, 4100 OK, 2 JUEGOS DE BASES, 1 BALASTRO ELECTRONICO 2X32 W, 127 W, AFP, E.I. SOLA BASIC Y DIFUSOR ACRILICO ENVOLVENTE, MARCA NEW-LIGHT O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE FOCOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	9	\$ 1,211.93	\$ 10,907.37	9.00	10,907.37
10	RETIRO DE MUEBLES SANITARIOS INC. RETIRO FUERA DE OBRA.	pieza	6	\$ 130.30	\$ 781.80	6.00	781.80

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

REHABILITACIÓN DE ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PECUARIOS, EN EJIDO GUADALUPE.

Finiquito de los Trabajos

Nº	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES CONTRATO	P. UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	VOLUMEN REAL EJECUTADO
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO VITROMEX MARATON BLANCO O SIMILAR INC.PIJAS DE SUJECCION,CUELLO DE CERA,ALIMENTADOR, VALVULA FLOTADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	pieza	4	\$ 1,143.53	\$ 4,574.12	4.00	4,574.12
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO MARATON BLANCO O SIMILAR INC. LLAVE MEZCLADORA, ALIMENTADORES TRAMPA DE PVC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	pieza	2	\$ 860.35	\$ 1,720.70	2.00	1,720.70
13	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE MARCA OSEL PLATA EN PUERTAS Y MAMPARAS, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.	m2	28	\$ 76.35	\$ 2,137.80	45.36	3,463.24
14	REPIJADO DE LAMINA EXISTENTE Y SELLO DE LAS PIJAS EXISTENTES.	m2	264	\$ 16.70	\$ 4,408.80	289.80	4,839.66
15	SUMINISTRO Y APLICACION DE AISLAMIENTO CON POLIURETANO DE 1" DE ESPESOR EN LAMINA.	m2	264	\$ 168.70	\$ 44,536.80	289.80	48,889.26
16	IMPERMEABILIZACION A BASE DE 2 CAPAS DE FIBRA DE VIDRIO, 3 CAPAS DE ASFALTO Y PINTURA DE DE ALUMINIO. EN LOSA DE BAÑOS.	m2	60	\$ 152.70	\$ 9,162.00	53.56	8,178.61
17	ROTULACION DE EMBLEMAS DE INSTANCIAS INVOLUCRADAS Y MUNICIPIO (LOGOTIPO DE 1.5 X 2.5 MTS.) DE ACUERDO A PROYECTO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pieza	2	\$ 1,218.88	\$ 2,437.76	2.00	2,437.76
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO DE 3 MM DE ESPESOR CLARO INC. MATERIAL DE SELLADO.	m2	4	\$ 266.94	\$ 1,067.76	0.00	0.00
19	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	296	\$ 6.88	\$ 2,036.48	280.69	1,931.15
SUBTOTAL					\$ 364,551.96	\$ 351,790.48	\$ 351,790.48
IVA					\$ 58,328.31	\$ 56,286.48	\$ 56,286.48
TOTAL					\$ 422,880.27	\$ 408,076.96	\$ 408,076.96

Se levanta el presente finiquito, a las 12:00 hrs. en Chihuahua, Chih., el día 05 de Octubre de 2016 según contrato de obra pública 144/2016.

POR EL CONTRATISTA

POR EL CONTRATANTE

CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ