



MAYRA BERENICE ARRIETA ORTIZ
R.F.C.: A10M830719198
RIO MAYO 2910
COL. JUNTA DE LOS RIOS CHIHUAHUA
CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO C.P. 31300
Rég. Fiscal: PERSONA FISICA CON ACT. EMPRESARIAL

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: CONTADO
Condiciones de Pago: NO INDICADO
Número Cuenta Pago: NO INDICADO

CHIHUAHUA, CHIH., 2016-10-07T15:55:02	00001000000306558398	AURORIAN S.A. DE C.V. No.CERT: 00001000000202809550
MEXICO, DISTRITO FEDERAL, 2016-10-07T16:55:02	df2744d2-5122-4ae1-b697-3743212ca66a	140

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MCI651010V22
CALLE MINA 408
CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000

DESCRIPCION

CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4X6, EN EJIDO GUADALUPE

ESTIMACION NUMERO	3
SEGÚN CONTRATO NUM.	146/2016
FIRMA DEL CONTRATISTA	
ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$9,244.40
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$ -
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO	
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO	
0.2% INSTITUTO	\$18.49
ICIC 0.2%	\$18.49
DIF 0.2%	\$18.49
SUMA	\$55.47
NETO A RECIBIR	\$10,668.03
SUBTOTAL	\$9,244.40
IVA	\$1,479.10
TOTAL	\$10,723.50
CON LETRA:	(DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTITRES-PESOS 50/100 M.N.)

Tipo de Cambio: PESOS



PA749qNP3kwwQDf1f1bpoZja37XZ5keyzkd4D7a4n8b7YxK5nE84c/ASrbVatj3+xBLP8HsUbjB2OpBLtyJWEnSnNIQAHT4OXZmaozuCh5
V4h3VLbumJreodgitNB64yLkXSrbVQNp58eg3D05Vr9ufzjR5etf+Siw0=

MXy7hqv2sK3m3Jsr4JJW+BTcCq2bwUpP/TVvO50TwrLWm5WL55v3mizK6DlnF2/y4eRYFhAMLh0s0DSzDjiUrtvrbD77V6vd8Et9SvvtZ+y
5Ova2k4kCp4cA8bvzQ0PtZKowBgZOuwMLMLITuai3Lg+N4keEk8dz1GMJz0Mbs=

[1.0]df2744d2-5122-4ae1-b697-3743212ca66a[2016-10-07T16:55:02]MXy7hqv2sK3m3Jsr4JJW+BTcCq2bwUpP/TVvO50TwrLWm5WL55v3mizK6DlnF2/y4eRYFh
AMLh0s0DSzDjiUrtvrbD77V6vd8Et9SvvtZ+y5Ova2k4kCp4cA8bvzQ0PtZKowBgZOuwMLMLITuai3Lg+N4keEk8dz1GMJz0Mbs=[00001000000202809550]




Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal		x
RFC Emisor		
RFC Receptor		

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

AIOM830719I98

Folio Fiscal

DF2744D2-5122-4AE1-B697-3743212CA66A

Total del CFDI

\$10,723.50

Nombre o Razón Social del Emisor

MAYRA BERENICE ARRIETA ORTIZ

Fecha de Expedición

2016-10-07T15:55:02

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

MCI651010V22

Fecha Certificación SAT

2016-10-07T16:55:02

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del Receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PAC que Certificó

AUR100128NN3

Imprimir

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: INVERSION MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO No. 146/2016	CONTRATADOS
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4X6 EN EJIDO GUADALUPE (2 CUARTOS)	ESTIMACIÓN No. 3	\$ 186.235,00 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 30 de Agosto de 2016 a 31 de Agosto de 2016	
UBICACIÓN: EJIDO GUADALUPE	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 10.723,50 CON IVA
CONTRATISTA: ING. MAYRA BERENICE ARRIETA ORTIZ	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 163.572,43 CON IVA
RFC AIOM830719I98	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 174.295,93 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 3.668,06	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ -	
<u>EXTRAS</u>	\$ 5.576,34	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 9.244,40	

--

DESCUENTOS	
0.2% I.C.I.C.	\$ 18,49
0.2% DIF.	\$ 18,49
0.2% INSTITUTO	\$ 18,49
SUMA DESCUENTOS	\$ 55,47
RESUMEN	
SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 9.244,40
AMORT ANTICIPO	\$ 0,00
SUB-TOTAL	\$ 9.244,40
I.V.A.	\$ 1.479,10
TOTAL	\$ 10.723,50
(CON LETRA)	
(DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 50/100 M.N.)	
DESCUENTOS	\$ 55,47
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 10.668,03

AUTORIZO	ELABORO
ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ	ING. MAYRA BERENICE ARRIETA ORTIZ
RESIDENTE D.O.P.M	CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ING. XOCHITL PEREZ BLANCO	ING. ENRIQUE VILLAREAL ALEMAN
SUBDIRECTOR DE OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA	JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCIÓN
Vo. Bo.	
ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA	
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	



CHIHUAHUA, CHIH.,

31 de Agosto de 2016

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: \$ 10,668.03
(DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 3/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 3 CONTRATO No. 146/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 186.235.00 INCLUYE CONVENIO
(CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) POR TRABAJOS EN LA OBRA:
CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4X6,EN EJIDO GUADALUPE (2 CUARTOS)

	ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	9,244.40
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	-
	SUBTOTAL	\$	9,244.40
	IVA	\$	1,479.10
	TOTAL	\$	10,723.50
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO			
I.C.I.C. DEL 0.2%	18,49		
DIF 0.2%	18,49		
INSTITUTO 0.2%	18,49		
SUMA	55,47		

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA**1.- CONTRATO**

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 186.235.00
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 163.572.43
ESTA ESTIMACION	\$ 10.723.50
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 174.295.93
POR EJERCER	\$ 11.939.07

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.5% SFP.	0.6% C.M.I.C.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ 181,75
ESTA ESTIMACION	\$ 18,49	\$ 55,47
ACUMULADO ACTUAL	\$ -	\$ 237,22

RECIBIMOS

ING. MAYRA BERENICE ARRIETA ORTIZ
A10M830719196



OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4X6, EN EJIDO GUADALUPE (2 CUARTOS)
MUNICIPIO: EJIDO GUADALUPE
CONTRATISTA: ING. MAYRA BERENICE ARRIETA ORTIZ
PERÍODO: 30 de Agosto de 2016 a 31 de Agosto de 2016
ESTIMACIÓN No. 3
No. CONTRATO: 146/2016

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS

No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
	<u>NORMALES</u>	\$ 3.668,06
	<u>EXCEDENTES</u>	\$ -
	<u>EXTRAS</u>	\$ 5.576,34

SUBTOTAL \$ 9.244,40

I.V.A. \$ 1.479,10

TOTAL \$ 10.723,50

POR EL CONTRATISTA

ING. MAYRA BERENICE ARRIETA ORTIZ

RESIDENTE DE OBRA

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ



OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4X6, EN EJIDO GUADALUPE (2 CUARTOS)
MUNICIPIO:	EJIDO GUADALUPE
CONTRATISTA:	ING. MAYRA BERENICE ARRIETA ORTIZ
PERIODO:	30 de Agosto de 2016 a 31 de Agosto de 2016
ESTIMACIÓN No.	3
No. CONTRATO:	146/2016

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		

OBRA NORMAL

	CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4X6, EN EJIDO GUADALUPE (2 CUARTOS)							\$3,668.06
17	Suministro y colocacion de ventana metalica de 1.50 x 1.0 mts. Inc: Vidrio de 3 mm, portavidrio, sello de silicon, mosquitero, reja y pintura anticorrosiva de esmalte.	PIEZA	2.00	2.00	0.00	2.00	\$1,478.30	\$2,956.60
19	Placa alusiva al programa.	PIEZA	2.00	2.00	0.00	2.00	\$355.73	\$711.46

OBRA EXTRA

								\$5,576.34
EXT-01	Perfilado a base de estuco en puertas y ventanas, incluye: materiales, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	20.2	20.00	0.00	20.00	\$ 76.16	\$1,523.20
EXT-02	Perfilado de Yeso en puertas.	ML	52.4	52.40	0.00	52.40	\$ 77.35	\$4,053.14

CONTRATISTA

ING. M BERENICE ARRIETA ORTIZ

RESIDENTE DE OBRA

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ



CONT ING. MAYRA BERENICE ARRIETA ORTIZ


[illegible]

TOTAL	100
-------	-----

2.00

ING. BERENICE ARRIETA ORTIZ
CONTRATISTA

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ
SUPERVISOR




ING. BERENICE ARRIETA ORTIZ
CONTRATISTA

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ
SUPERVISOR



NO. C 146/2016
 OBRA EJIDO CHUVISQUILLA
 CONT ING. MAYRA BERENICE ARRIETA ORTIZ



CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			NUMERO DE CUARTOS	VOLUMEN
			EJE	ENTRE EJES		LARGO	ANCHO	ALTO		
EXT-01	Perfilado a base de estuco en puertas y ventanas, incluye: materiales, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML		puerta	1.00	2.10 + 2.10 + 0.80 = 5.00			2.00	10.00
				ventana	1.00	1.5 + 1.5 +1.0 + 1.0 = 5			2.00	10.00
										
TOTAL										20.00



ING. BERENICE ARRIETA ORTIZ
 CONTRATISTA




ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ
 SUPERVISOR



NO. C 082/2016
 OBRA EJIDO CHUVISQUILLA
 CONT ING. MAYRA BERENICE ARRIETA ORTIZ



CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			NUMERO DE CUARTOS	VOLUMEN
			EJE	ENTRE EJES		LARGO	ANCHO	ALTO		
EXT-02	Perfilado de yeso en puertas	ML		puerta	1.00	2.10 + 2.10 + 0.80 = 5.00			2.00	10.00
				ventana	1.00	1.5 + 1.5 + 1.0 + 1.0 = 5			2.00	10.00
				trabe	3.00	3.70			2.00	22.20
				puerta baño	1.00	2.1 + 2.1 + 0.80 = 5			2.00	10.00
										
TOTAL										52.20


 ING. BERENICE ARRIETA ORTIZ
 CONTRATISTA


 ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ
 SUPERVISOR



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA

"2016, AÑO DE ELISA GRIENSEN ZAMBRANO"

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
OFICIO No. DG-3785/2016

30 de Agosto de 2016

ING. BERENICE ARRIETA ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL
P R E S E N T E.-

Con relación a su Escrito S/N de fecha 26 de Agosto del presente, en el que solicita la revisión de los precios unitarios por conceptos de obra extraordinarios relativos a la obra: **Construcción de cuarto completo de 4.00 x 6.00, en Ejido Guadalupe**, en esta Ciudad de Chihuahua., que su representada ejecuta para esta Dependencia al amparo del contrato No. **146/2016**, al respecto, me permito comunicar a Ud., la autorización de los mismos, quedando como a continuación se relacionan:

No.	CONCEPTO	VOL	UNI	PRECIO AUTORIZADO
EXT-1	Perfilado a base de estuco en puertas y ventanas, Incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	20.20	ml	\$ 76.16
EXT-2	Perfilado de yeso en puertas, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	52.40	ml	\$ 77.35

ATENTAMENTE

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

C.c.p.- Ing. Xóchitl Pérez Blanco.-Subdirectora de Obra Pública e Infraestructura.
C.c.p.-Ing. Enrique Villarreal Alemán.-Jefe del Departamento de Construcción
C.c.p.-Ing. Manuel Escobedo.-Residente de Obra.
C.c.p.-Archivo.




RDRA/XPB/EVA/pam*

Camino a la
Fasea Chuvicor No. 1100
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Commutador 072
Tel./Fax Directo 418 60-01
Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx





CUARTO EJIDO GAUDALUPE