



MAYRA BERNICE ARRIETA ORTIZ
R.F.C.: A10M830719198
RIO MAYO 2910
COL. JUNTA DE LOS RIOS CHIHUAHUA
CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO C.P. 31300
Rég. Fiscal: PERSONA FISICA CON ACT. EMPRESARIAL

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: CONTADO
Condiciones de Pago: NO INDICADO
Número Cuenta Pago: NO INDICADO

CHIHUAHUA, CHIH., 2016-10-07T15:50:35	00001000000306558386	AURORIAN S.A. DE C.V. No.CERT: 00001000000202806600
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, 2016-10-07T16:50:37	6d872524-d9bc-4198-a87b-b18ad4074f95	130

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MCI651010V22
CALLE MINA 408
CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000

CONSTRUCCION DE BAÑO DE 1.8X2.50 EN EJIDO GUADALUPE (7 BAÑOS)

ESTIMACION NUMERO	3
SEGÚN CONTRATO NUM.	147/2016
FIRMA DEL CONTRATISTA	
ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$8,859.86
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$ -
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO	
0.2% INSTITUTO	\$17.72
ICIC 0.2%	\$17.72
DIF 0.2%	\$17.72
SUMA	\$53.16
NETO A RECIBIR	\$10,224.27
SUB TOTAL	\$8,859.86
IVA	\$1,417.57
TOTAL	\$10,277.43
CON LETRA:	(DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 43/100 M.N.)
Tipo de Cambio: PESOS	



c385reLq5D/BdhMOKAQAOHnkYaAGgEJ9b6dEC00hEgmzzJf8Oig6Lx5fppXoJQ5wEbKgTYUy4Atyiolq7gjOLInWWEwaYKQ/N0ZbGf9VpdK VOxeNz1Z1dh0RBovGeylZ/ZicNyQVq5cOic233ZgzLqUJb36ws1+bsGtikplss=
WHXJK4exW7p/41AYCMrZU9WkxhTVnr5y9d3jID5BzV+1Ho+2OrbyNTziKEHCMv/zddqNwKZ/1HjIR8qCZjI47yCEyfqiejOleYfIs89fp Tubx1/EAeACxHEu0WfmE1nOISxP27mLpk2mJVAPPzQAOKIRp2Jj2p7HBm7y8h4=
1.0 8d872524-d9bc-4198-a87b-b18ad4074f95 2016-10-07T16:50:37 WHXJK4exW7p/41AYCMrZU9WkxhTVnr5y9d3jID5BzV+1Ho+2OrbyNTziKEHCMv/zddqN WkZ/1HjIR8qCZjI47yCEyfqiejOleYfIs89fpTubx1/EAeACxHEu0WfmE1nOISxP27mLpk2mJVAPPzQAOKIRp2Jj2p7HBm7y8h4= 00001000000202809550



Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

AIOM830719I98

Folio Fiscal

8D872524-D9BC-4198-A87B-
B18AD4074F95

Total del CFDI

\$10,277.43

Nombre o Razón Social del Emisor

MAYRA BERENICE ARRIETA ORTIZ

Fecha de Expedición

2016-10-07T15:50:35

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

MCI651010V22

Fecha Certificación SAT

2016-10-07T16:50:37

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del Receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PAC que Certificó

AUR100128NN3

Imprimir

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: INVERSION MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO No. 147/2016	CONTRATADOS
OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑO DE 1.8X2.5, EN EJIDO GUADALUPE (7 BAÑOS)	ESTIMACIÓN No. 3	\$ 314,410.38 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 30 de Agosto de 2016 al 31 de Agosto de 2016	
UBICACIÓN: EJIDO GUADALUPE	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 10,277.43 CON IVA
CONTRATISTA: ING. MAYRA BERENICE ARRIETA ORTIZ	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 293,589.72 CON IVA
RFC AIOM830719198	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 303,867.15 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 4,736.27	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ -	
<u>EXTRAS</u>	\$ 4,123.59	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 8,859.86	

DESCUENTOS 0.2% I.C.I.C. \$ 17.72 0.2% DIF. \$ 17.72 0.2% INSTITUTO \$ 17.72 SUMA DESCUENTOS \$ 53.16 RESUMEN SUMA ESTA ESTIMACION \$ 8,859.86 AMORT ANTICIPO \$ 0.00 SUB-TOTAL \$ 8,859.86 I.V.A. \$ 1,417.58 TOTAL \$ 10,277.44 (CON LETRA) (DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N.) DESCUENTOS \$ 53.16 SALDO NETO A RECIBIR \$ 10,224.28	AUTORIZO <i>[Signature]</i> ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ RESIDENTE D.O.P.M Vo. Bo. <i>[Signature]</i> ING. XOCHITL PEREZ BLANCO SUBDIRECTOR DE OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA Vo. Bo. ELABORO <i>[Signature]</i> ING. MAYRA BERENICE ARRIETA ORTIZ CONTRATISTA REVISO <i>[Signature]</i> ING. ENRIQUE VILLAREAL ALEMAN JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN <i>[Signature]</i> ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO
---	---



CHIHUAHUA, CHIH.,

31 de Agosto de 2016

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: \$ 10,224,27
(DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 27/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 3 CONTRATO No. 147/2016 POR LA CANTIDAD DE: \$ 314,410.38 INCLUYE CONVENIO
(TRESIENTOS CATORCE MIL CUARENTA Y TRES PESOS 43/100 M.N.) POR TRABAJOS EN LA OBRA:
CONSTRUCCION DE BAÑO DE 1.8X2.5, EN EJIDO GUADALUPE (7 BAÑOS)

ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	8,859.86
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	-
	SUBTOTAL	\$ 8,859.86
	IVA	\$ 1,417.57
	TOTAL	\$ 10,277.43
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO		
I.C.I.C. DEL 0.2%	17,72	
DIF 0.2%	17,72	
INSTITUTO 0.2%	17,72	
SUMA	53,16	

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA**1.- CONTRATO**

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 314,410.38
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 293,589.72
ESTA ESTIMACION	\$ 10,277.44
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 303,867.16
POR EJERCER	\$ 10,543.22

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.5% SFP.	0.6% C.M.I.C.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ 251.20
ESTA ESTIMACION	\$ 17,72	\$ 53.16
ACUMULADO ACTUAL	\$ -	\$ 304.36

RECIBIMOS

ING. MAYRA BERNICE ARRIETA ORTIZ
AIOM830719198



OBRA:	CONSTRUCCION DE BAÑO DE 1.8X2.5, EN EJIDO GUADALUPE (7 BAÑOS)
MUNICIPIO:	EJIDO GUADALUPE
CONTRATISTA:	ING. MAYRA BERENICE ARRIETA ORTIZ
PERÍODO:	30 de Agosto de 2016 al 31 de Agosto de 2016
ESTIMACIÓN No.	3
No. CONTRATO:	147/2016

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS

No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
	<u>NORMALES</u>	\$ 4.736,27
	<u>EXCEDENTES</u>	\$ -
	<u>EXTRAS</u>	\$ 4.123,59

SUBTOTAL \$ 8.859,86

I.V.A. \$ 1.417,57

TOTAL \$ 10.277,43

POR EL CONTRATISTA

ING. MAYRA BERENICE ARRIETA ORTIZ

RESIDENTE DE OBRA

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ



OBRA:	CONSTRUCCION DE BAÑO DE 1.8X2.5, EN EJIDO GUADALUPE (7 BAÑOS)
MUNICIPIO:	EJIDO GUADALUPE
CONTRATISTA:	ING. MAYRA BERENICE ARRIETA ORTIZ
PERIODO:	30 de Agosto de 2016 al 31 de Agosto de 2016
ESTIMACIÓN No.	3
No. CONTRATO:	147/2016.

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO	UNITARIO	

OBRA NORMAL

CONSTRUCCION DE BAÑO DE 1.8X2.5, EN EJIDO GUADALUPE (7 BAÑOS)		\$4,736.27						
15	Suministro y colocacion de ventana metalica de 60 x 40 cms.Inc.: Vidrio gota de agua, mosquitero, reja (construida a base de varilla cuadrada de 1/2) y pintura.	PIEZA	7	7.00	0.00	7.00	\$ 676.61	\$4,736.27

OBRA EXTRA

		\$ 4,123.59						
EXT-01	Perfilado a base de estuco en puertas y ventanas, incluye: materiales, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	18.8	18.80	0.00	18.80	\$ 76.16	\$1,431.81
EXT-02	Perfilado de Yeso en puertas.	ML	34.8	34.80	0.00	34.80	\$ 77.35	\$2,691.78

CONTRATISTA

ING. M. BERENICE ARRIETA ORTIZ

RESIDENTE DE OBRA

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ



NO. C 084/2016
OBRA EJIDO CHUVISQUILLA BAÑO
CONT ING. MAYRA BERENICE ARRIETA ORTIZ




CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			NUMERO DE CUARTOS	VOLUMEN
			EJE	ENTRE EJES		LARGO	ANCHO	ALTO		
15	Suministro y colocacion de ventana metalica de 60 x 40 cms.Inc.: Vidrio gota de agua, mosquitero, reja (construida a base de varilla cuadrada de 1/2) y pintura.	PIEZA			7					7.00 ✓



NO. C 146/2016
OBRA EJIDO CHUVISQUILLA
CONT ING. MAYRA BERENICE ARRIETA ORTIZ



CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			NUMERO DE CUARTOS	VOLUMEN
			EJE	ENTRE EJES		LARGO	ANCHO	ALTO		
EXT-01	Perfilado a base de estuco en puertas y ventanas, incluye: materiales, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML		puerta	1.00	2.10 + 2.10 + 0.80 = 5.00			2.00	10.00
				ventana	1.00	1.5 + 1.5 +1.0 + 1.0 = 5			2.00	10.00
										
TOTAL										20.00


ING. BERENICE ARRIETA ORTIZ
CONTRATISTA

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
SUPERVISOR



NO. C 082/2016
 OBRA EJIDO CHUVISQUILLA
 CONT ING. MAYRA BERENICE ARRIETA ORTIZ



CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			NUMERO DE CUARTOS	VOLUMEN
			EJE	ENTRE EJES		LARGO	ANCHO	ALTO		
EXT-02	Perfilado de yeso en puertas	ML		puerta	1.00	2.10 + 2.10 + 0.80 = 5.00			2.00	10.00
				ventana	1.00	1.5 + 1.5 + 1.0 + 1.0 = 5			2.00	10.00
				trabe	3.00	3.70			2.00	22.20
				puerta baño	1.00	2.1 + 2.1 + 0.80 = 5			2.00	10.00
										
TOTAL										52.20

ING. BERENICE ARRIETA ORTIZ
 CONTRATISTA

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ
 SUPERVISOR



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA

"2016, AÑO DE ELISA GRIENSEN ZAMBRANO"

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
OFICIO No. DG-3786/2016

30 de Agosto de 2016

ING. BERENICE ARRIETA ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL
P R E S E N T E.-

Con relación a su Escrito S/N de fecha 26 de Agosto del presente, en el que solicita la revisión de los precios unitarios por conceptos de obra extraordinarios relativos a la obra: **Construcción de Baño de 1.80 x 2.50 mts, en Ejido Guadalupe**, en esta Ciudad de Chihuahua., que su representada ejecuta para esta Dependencia al amparo del contrato **No. 147/2016**, al respecto, me permito comunicar a Ud., la autorización de los mismos, quedando como a continuación se relacionan:

No.	CONCEPTO	VOL	UNI	PRECIO AUTORIZADO
EXT-1	Perfilado a base de estuco en puertas y ventanas, Incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	18.80	ml	\$ 76.16
EXT-2	Perfilado de yeso en puertas, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	34.80	ml	\$ 77.35

ATENTAMENTE

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

C.c.p.- Ing. Xóchitl Pérez Blanco.-Subdirectora de Obra Pública e Infraestructura.
C.c.p.-Ing. Enrique Villarreal Alemán.-Jefe del Departamento de Construcción
C.c.p.-Ing. Manuel Escobedo.-Residente de Obra.
C.c.p.-Archivo.

RDRA/XPB/EVA/pam*

Camino a la
Fresa Chuviscar No. 1106
Col. Campesino Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Commutador 072
Tel./Fax Directo 416 65-51
Largo Distancia
(614) 200 42 00

www.mpiochihuahua.gob.mx





BAÑO EJIDO GAUDALUPE

