

BITÁCORA DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO CON CLAVE OBEJN0416V, UBICADO EN C.H DE NOVIEMBRE Y 17 DE ABRIL DE LA COLOQUIA TORIBIO ORTEGA.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEÑA LARGA, S.A DE C.V

CONTRATO: 118/2016

MONTO: \$292,273.31 SIN IVA

FECHA DE INICIO: 1 JULIO 2016

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 AGOSTO 2016.

FIRMAS

ING. PELA AGUIRRE MARQUEZ



RESIDENTE DE OBRA POR
PARTE DE LAS D.O.P.M.

ARG-EDGAR ORTEGA

RESIDENTE DE OBRA POR
EL CONTRATISTA



NOTA 1 1 JULIO 2016

CON ESTA NOTA Y FECHA SE ABRE BITACORA DE LA OBRA, CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO CON CLAVE OBEJN0412N, UBICADO EN CALLE 14 DE NOVIEMBRE Y 17 DE ABRIL DE LA COLONIA TORIBIO ORTEGA.



NOTA 2 1 JULIO 2016.

SE ASIENTAN EN ESTA NOTA LAS FIRMAS AUTORIZADAS PARA FIRMAR ESTA BITACORA.





POR LA DIRECCION DE D.O.P.M.
ING. PERLA AGUIRRE MARQUEZ.
RESIDENTE DE OBRA.

POR EL COMITADO
ARQ. EDUARDO ORTEGA
RESIDENTE DE OBRA.

NOTA 3 1 JULIO 2016

CON ESTA NOTA Y FECHA, SE ESTABLECEN LO SIGUIENTE:

1. LA PRESENTE BITACORA PERMANECERA EN LA OBRA PARA CONSULTAR, ASENTAR NOTAS DIARIAMENTE EN UN HORARIO DE 8:00 AM A 4:00 PM.
2. UNA VEZ ASENTADA UNA NOTA LA CONTRATANTE ESTA OBLIGADA A FIRMARLA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 72 HRS, EN CASO CONTRARIO SE DARA POR ASENTADO EL CONTENIDO DE LA MISMA.
3. UNA VEZ ASENTADA Y FIRMADA LA NOTA, ESTA NO PODRA SER MODIFICADA NI POR EL RESPONSABLE QUE LA REALIZO.
4. ES OBLIGACION DE AMBAS PARTES ASENTAR EN LA BITACORA LOS ASPECTOS RELATIVOS A LAS REVISIONES Y AUTORIZACION DE ESTIMACIONES, NOM. GENERADORES, CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CONTRATO, ASI COMO LO RELACIONADO A LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE Y PROTECCION AL AMBIENTE, QUE DEBERAN IMPLEMENTARSE.
5. SE ASIENTAN EN ESTA BITACORA QUE NO SE PAGARAN CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, NI CANTIDADES ADICIONALES A LO CONTRATADO SI NO ESTAN AUTORIZADOS.



NOTA 1 4 JULIO 16

SE INICIA LA OBRA CON EL TRAZO, RETIRO DE TANQUE ESTACIONARIO POR
UBICARSE EN ZONA DONDE SE CONSTRUIRAN 2 BAJOS.

NOTA 5 5 JULIO 16

SE REALIZA LA EXCAVACION Y COLOCACION DE PLANTILLA EN BAJOS
1, 2, 3

NOTA 6 6 JULIO 16

SE REALIZA EXCAVACION Y COLADO DE PLANTILLA EN LOS BAJOS 4 Y 6
ASI TAMBIEN COMO COLADO EN ZAPATAS.

NOTA 7 7 JULIO 16

SE CONTINUA CON LA COLOCACION DE MURETE EN CIMENTACION Y DALA DE DESPLANTE EN DAÑOS 1, 2, 3

Chl

NOTA 8 8 JULIO 16

TRABAJOS DE COLOCACION DE MURETE EN CIMENTACION Y DALA DE DESPLANTE EN DAÑOS 4 Y 6

Chl

NOTA 9 9 JULIO 16

CONTINUAN CON TRABAJOS DE COLOCACION DE MURO DE BLOCK Y COLADO DE DALA DE CERRAMIENTO EN DAÑO 1 Y 2.

Chl

NOTA 10 11 JULIO 16

CONTINUAN CON TRABAJOS DE COLOCACION DE MURO DE BLOCK Y COLADO DE
DALA DE CERRAMIENTO EN BAÑOS 3,4 y 6

Cpl

NOTA 11 12 JULIO 16

COLOCACION DE MURO DE ENRASE Y COLADO DE CASTILLOS.

Cpl

NOTA 12 13 JULIO 16

COLADO EN LOSA DE AZOTEA EN BAÑO 1,2 y 3

Cpl

NOTA 13 14 JULIO 16

COLADO DE LOSA DE AZOTEA EN BAÑO 4 Y 6, ASI COMO TRABAJOS DE
RETIRO DE CALENTONES. CORTE EN REJAS Y VENTANAS, PARA DEMOLICION DE
MURETES

Cpl

NOTA 14 15 DE JULIO 16

LOCACION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN BAÑOS, ASI COMO RETIRO
DE COMEDOR FUERA DE LA OBRA.

Cpl

15 16 JULIO 16

LOCACION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN BAÑOS, BARRIZANDO
DE PISOS EN BAÑOS.

Cpl

NOTA 16 18 JULIO 16

TERMINACION DE COLADO DE ANCHOS PISOS, ELABORACION DE GENERADORES DE OBRA PARA ESTIMACION.

Ch

Ch

NOTA 17 19 JUNIO 16

RETIRO DE CEPAS DE ARBOLES PARA REALIZAR TRABAJOS DE CIMENTACION EN BAÑOS.

Ch

Ch

NOTA 18 20 JULIO 16

PLANTACIONES Y COLOCACION DE PLANTILLA EN BAÑOS.

Ch

Ch

NOTA 19 21 JULIO 16.

SE EMPIEZA CON LA COLOCACION DE MURETES PARA LAVABOS EN BAÑOS
1, 2 Y COLADO DE ZAPATA EN BAÑO 5.

Cpl

NOTA 20 22 JULIO 16

CONTINUACION DE MURETES EN BAÑOS 3, 4 Y 6, ASÍ COMO TAMBIÉN SE
HE LA COLOCACION DE MURETE DE CIMENTACION Y COLADO DE VACA DE
SOLANTE EN BAÑO 5.

Cpl

NOTA 21 23 JULIO 16

CONTINUACION DE MURETE EN BAÑO 5 Y COLADO DE VACA DE CERRAMIENTO.

Cpl

NOTA 22 25 JULIO 16

COLOCACION DE MURO DE ENRASE Y COLADO DE LOSA DE AZOTEA.

Cpl

NOTA 23 26 JULIO 16

COLOCACION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN PISO 5 Y COLADO PISO.

Cpl

NOTA 24 27 JULIO 16



TRABAJO CON LA APLICACION DE ESTUCCO EN AREA EXTERIOR DE BAÑOS.

Cpl

NOTA 25

28 JULIO 16


INSTALACION DE VENTANAS EN BAÑOS Y CONTINUACION DE APLICACION DE PUÑO.



NOTA 26

29 JULIO 16



INSTALACION DE CERAMICA EN PISO DE BAÑOS.



NOTA 27

30 JULIO 16

CONTINUACION EN TRABAJOS DE COLOCACION DE CERAMICA EN PISOS.



28

1 AGOSTO 16

REALIZA LA COLOCACION DE CERAMICA EN AREA DE MURETE DE LAVABO

29

3 AGOSTO 16

REALIZAN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS.

30

5 AGOSTO 16

REALIZA DE FALSO PLATON EN TECHO DE BAÑOS.

31

8 AGOSTO 16

REALIZA DE W.C. Y LAVABOS.

32

9 AGOSTO 16

REPARACION DE TAPON REGISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA PARA CONEXION A
EXISTENTE

CH

11 AGOSTO 16

GRAN TRABAJOS DE PINTURA, RETIRO DE ESCOMBRO.

CH

12 AGOSTO 16

TRABAJOS DE MORETE EN PISO 5 Y APLICACION DE ESTUCCO

CH

35

13 AGOSTO 16.

ACION DE CERAMICA EN PISO Y MUROL COLOCACION DE WC Y
EN BAÑOS.

15 AGOSTO 16

DE RETIRO DE CANCELERIA EXISTENTE POR AJUSTE Y COLOCACION
CANCELERIA.

16 AGOSTO 16

EN PUERTAS, PARA COLOCACION DE MARCOS DE PUERTAS Y

18 AGOSTO 16
LA INSTALACION DE PUERTAS.

19 AGOSTO 16
CON EL COLADO DE BANQUETAS PERIMETRALES.

22 AGOSTO 16
CON TRABAJOS DE COLADO DE BANQUETAS PERIMETRALES.

23 AGOSTO 16
DE PINTURA.

24 AGOSTO 16

ACION DE ACCESORIOS EN BAÑOS Y COLOCACION DE PUERTAS EN
USAR

26 AGOSTO 16.


ACION DE PASE DE CONCRETO PARA COLOCACION DE TANQUE
NARIO. REMOVIDO.

29 AGOSTO 16.

S DE CONEXIONES DE INSTALACION DE GAS. ASI COMO
ACION DE CARENTONES.

NOTA 45 30 AGOSTO 16.
DETALLADO DE OBRA, ASI COMO DETIRO DE ESCOMBRO.

Cpl



NOTA 46 31 AGOSTO 16.

TERMINO DE LA OBRA CON LIMPIEZA FINA.

Cpl

