

HORIZONTE CODONOR, S.A. DE C.V.

Avenida Cristobal Colon No. 14301 Int. B Colonia Paseos de Chihuahua,
Chihuahua
Chihuahua, México C.P. 31125
RFC:HCO110712730
Regimen Fiscal:
No Aplica

FACTURA

Folio Fiscal:

42EB92FB-CE53-4F15-AA2D-784E8C7E7AF5

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MINA, No. 408, Colonia CENTRO,
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO. C.P. 31000
RFC:MCI651010V22

No. de Serie del Certificado del Emisor:

00001000000402234727

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301251152

Fecha y hora de certificación:

2017-01-31T18:12:08

Lugar, fecha y hora de emisión:

México, Chihuahua 2017/01/31 T 18:12:08

Serie y Folio:

A268

CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
-------	------------------	-------------	----------	--------	-------

0001	N/A	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA ESTIMACION NUMERO 4(ULTIMA) SEGUN CONTRATO NUM. 153/2016	1.00	\$ 12,535.73	\$ 12,535.73
------	-----	---	------	--------------	--------------

FIRMA DEL CONTRATISTA
ALCANJE DE LA ESTIMACION \$ 12,535.73
AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -
RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO
0.1% sancion por retraso \$ 81.48
0.2% DIF \$ 25.07
0.2% CMIC \$ 25.07
0.2% ICIC \$ 25.07
SUMA \$ 156.69
NETO A RECIBIR \$ 14,384.76



Total con letra:
CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS 45/100.-MXN

Forma de Pago:
Pago en una sola exhibición.

Método de Pago:
NA No Aplica

Número de Cuenta:
No Aplica

SUBTOTAL \$ 12,535.73

IVA 16.00% \$2,005.72

TOTAL \$ 14,541.45

Sello digital del Emisor:

EXpOJF6xFSK++iR6W6osbt9oWWZv20LkrkbnHYxY27csb2UFHm7v5gtaDF6OHchhgFW++r2eKpncypAaX5W0V7PqwHm26us0o6eH5enEJ/TYHsjhgyE5yxjAGdzqFYI2paTBfB3hnlklyBf2kJhtdYEWVRqVjSFja
zWrx6zPMW11NK8UD5IDQkuOh95ZxcBdFnWiiCeuaaE9/Du4kWDuNfYRCJj2OCoyKAWi8VyNGFQLtTlpP8rl37ly9wjht2e4hggdWDF7Y38zaDzW6cbjd7e1PNmn/gD5oHtjbW9yPjW003lsYP+ZGVSiL8Aj5u
yUSLj6+I23KKHXIRg==

Sello digital del SAT:

PMgu6hxDLRQ9943cTQdkICz0oqeaku5/XckCPRbXbcyJ7sCp9ODNYUGRuISHy1SehzqXqN49aVioB9lw1XNhKVIMHqGbgjO0FBa8LkMcI/WxaYdxPVjv3rw5PMXZmTmdn6NB6rYMY+V/KYpjfMuxyMy6GC0
o3FrZelD2aS8E=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|42eb92fb-ce53-4f15-aa2d-784e8c7e7af5|2017-01-31T18:12:08|EXpOJF6xFSK++iR6W6osbt9oWWZv20LkrkbnHYxY27csb2UFHm7v5gtaDF6OHchhgFW++r2eKpncypAaX5W0V7PqwHm26us0o6eH5enEJ/TYHsjhgyE5yxjAGdzqFYI2paTBfB3hnlklyBf2kJhtdY
EWVRqVjSFjaZWRx6zPMW11NK8UD5IDQkuOh95ZxcBdFnWiiCeuaaE9/Du4kWDuNfYRCJj2OCoyKAWi8VyNGFQLtTlpP8rl37ly9wjht2e4hggdWDF7Y38zaDzW6cbjd7e1PNmn/gD5oHtjbW9yPjW003lsYP+
ZGVSiL8Aj5uyUSLj6+I23KKHXIRg==|00001000000301251152||



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal


x

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

Nombre o Razón Social del Emisor

RFC del Receptor

Nombre o Razón Social del Receptor

HCO110712730

HORIZONTE CODONOR, S.A. DE C.V.

MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Folio Fiscal

Fecha de Expedición

Fecha Certificación SAT

PAC que Certificó

42EB92FB-CE53-4F15-AA2D-784E8C7E7AF5

2017-01-31T18:12:08

2017-01-31T18:12:08

CFA110411FW5

Total del CFDI

Efecto del Comprobante

Estado CFDI

\$14,541.45

ingreso

Vigente

Impreso





DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION SOCIAL

CONTRATO

153/2016

IMPORTE CONTRATO \$441,721.43 CON IVA

CONTRATISTA

PERIODO DE EJECUCION

OBRA/SERVICIO

HORIZONTE CODONOR, S.A. DE C.V.

18 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS "ESTEFANIA CASTAÑEDA" CON CLAVE 08EJN0376K,
UBICADA EN C. 1A Y ABETOS DE LA COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE

MONTO PROGRAMADO DE CONTRATO

\$380,794.34 SIN IVA

IMPORTE PENDIENTE

\$12,535.73 SIN IVA

FUERA DE PROGRAMA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

CALCULO DE RETENCION/SANCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA
DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMA QUINTA DEL CONTRATO

CONCEPTO	IMPORTE FUERA DE PROGRAMA	SANCIÓN / RETENCIÓN DEL 1.0%/MES	NUMERO DE MESES DE RETRASO	IMPORTE DE SANCIÓN	IMPORTE DE REINTEGRO	ESTIMACION No.4 (PERIODO 10 AL 31 DE OCTUBRE 2016)
INCISO B	\$12,535.73	\$125.36	0.65	\$81.48		

TOTAL \$81.48 SIN I.V.A.

ELABORO:

ING. EVER GARCIA PALMA

REVISO:

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO

Vo.Bo.

ING. JAVIER VILLARREAL POSADA

CHIHUAHUA, CHIH., OCTUBRE 2016

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 153/2016	CONTRATADOS
OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS "ESTEFANIA CASTAÑEDA"	ESTIMACIÓN No. 4 (ULTIMA)	\$ 441,721.42 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 10 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016	
UBICACIÓN: CALLE 1a Y ABETOS DE LA COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 14,541.45 CON IVA
CONTRATISTA: HORIZONTE CODONOR SA de CV	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	
RFC HCO110712730	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 14,541.45 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ -	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ -	
<u>EXTRAS</u>	\$ 12,535.73	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 12,535.73	

DESCUENTOS

0.1% sancion por retraso	\$ 81.48
0.2% I.C.I.C.	\$ 25.07
0.2% INSTITUTO	\$ 25.07
0.2% D.I.F.	\$ 25.07
SUMA DESCUENTOS	\$ 156.69

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 12,535.73
AMORT ANTICIPO	\$ 0.00
SUB-TOTAL	\$ 12,535.73
I.V.A.	\$ 2,005.72
TOTAL	\$ 14,541.45

(CON LETRA)

(CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 45/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$ 156.69
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 14,384.76

AÚTORIZO

ING. EVER GARRIO PALMA
RESIDENTE D.O.P.M

Vo. Bo.

ELABORO

HORIZONTE CODONOR SA de CV
CONTRATISTA

REVISO

ING. JAVIER VILLARREAL POSADA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO
JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

Vo. Bo.

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



CHIHUAHUA, CHIH.,

31 DE OCTUBRE DE 2016

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: \$ 14,466.24
(CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 4 (ULTIMA) CONTRATO No. 153/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 441,721.42 INCLUYE CONVENIO
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 42/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS "ESTEFANIA CASTAÑEDA"

	ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	12,535.73
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	-
	SUBTOTAL	\$	12,535.73
	IVA	\$	2,005.72
	TOTAL	\$	14,541.45
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO			
I.C.I.C. DEL 0.2%	25.07		
INSTITUTO 0.2%	25.07		
D.I.F. 0.2%	25.07		
SUMA	75.21		

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 441,721.42
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 426,731.94
ESTA ESTIMACION	\$ 14,541.45
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 441,273.39
POR EJERCER	\$ 448.03

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.5% SFP.	0.2% C.M.I.C.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 2,415.77	\$ 735.75
ESTA ESTIMACION	\$ 25.07	\$ 25.07
ACUMULADO ACTUAL	\$ 2,440.84	\$ 760.82

R E C I B I M O S

HORIZONTE COBONOR SA de CV
HCO110712730



OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS "ESTEFANIA CASTAÑEDA"
MUNICIPIO: CALLE 1a Y ABETOS DE LA COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE
CONTRATISTA: HORIZONTE CODONOR SA de CV
PERÍODO: 10 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016
ESTIMACIÓN No. 4 (ULTIMA)
No. CONTRATO: 153/2016

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

NORMALES		\$
EXCEDENTES		\$
EXTRAS		\$
		12,535.73

SUBTOTAL \$	12,535.73
I.V.A. \$	2,005.71
TOTAL \$	14,541.44

POR EL CONTRATISTA

HORIZONTE CODONOR SA DE CV

ING. EVER GARFIO PALMA



OBRA:	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS "ESTEFANIA CASTAÑEDA"						
MUNICIPIO:	CALLE 1a Y ABETOS DE LA COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE						
CONTRATISTA:	HORIZONTE CODONOR SA de CV						
PERIODO:	10 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016						
ESTIMACIÓN No.	4 (ULTIMA)						
No. CONTRATO:	153/2016						
PROYECTO		VOLUMENES				PRECIO UNITARIO	IMPORTE
UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO			

OBRA EXTRAORDINARIA	\$	12,535.73
----------------------------	----	-----------

EXT-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA EN PISO MARCA INTERCERAMIC BOULDER WHITE ESMALTADO DE 33X33 CMS O SIMILAR INCLUYE PEGAZULEJO, BOQUILLA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	0	47.98	0	47.98	✓ 261.27	12535.73
--------	--	----	---	-------	---	-------	----------	----------

POR EL CONTRATISTA:

ARQ. BRIAN JAVIER HIJOS PALMA
HORIZONTE CODONOR SA de CV

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN

ING. EVERARDO PALMA

No DE ESTIMACION:	4 (ULTIMA PERIODO: 10 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016
-------------------	--

[illegible]

RESIDENTE

CONTRATISTA

FOTOGRAFIAS



1

2

AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
OFICIO No. D/3682/2016

26 DE AGOSTO DE 2016

ARQ. BRIAN JAVIER HINOJOS PALMA
REPRESENTANTE LEGAL DE
HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.
PRESENTE.-

Con relación a su solicitud mediante escrito **S/N** de fecha 25 de agosto del presente, en el que presenta a revisión y autorización de precios extraordinarios de la obra: **CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS "ESTEFANIA CASTAÑEDA" CON CLAVE: 08EJN0376K, UBICADA EN CALLE 1ª Y ABETOS DE LA COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE** que al amparo del contrato No. **153/2016** ejecuta su representada; al respecto me permito comunicar que los mismos han sido autorizados tal y como se relacionan a continuación:

No	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO SOLICITADO	PRECIO AUTORIZADO
EXT.-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA EN PISO MARCA INTERSERAMIC BOULDER WHITE ESMALTADO DE 33 X 33 CMS O SIMILAR. INCLUYE; PEGAZULEJO, BOQUILLA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	M2	\$261.27	\$261.27

ATENTAMENTE

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

C.C.P. ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO. SUBDIRECTORA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA
C.C.P. ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN. JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN
C.C.P. ING. EVER GARFIO. RESIDENTE DE OBRA
ARCHIVO/RDRA/XPB/JVA/jlc