

BITÁCORA DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS "ESTEFANIA CASTAÑEDA" CLAVE OBEJN0376K

CONTRATISTA: HORIZONTE CODONOR S.A DE CV.

CONTRATO: 155/2016

MONTO: 483,488 93

FECHA DE INICIO: 18 Julio 2016

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 Agosto 2016

FIRMAS

RESIDENTE DE OBRA POR
PARTE DE LAS D.O.P.M.

RESIDENTE DE OBRA POR
EL CONTRATISTA

000001

Nota No 1.

18/07/2016

Con esta fecha y nota se da apertura a la presente bitacora con el fin de Asentar todos los Asuntos técnicos y administrativos que se generen durante la ejecución de la obra "CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA CLAVE OBEJN0376K" que al amparo del Contrato 155/2016 que ejecutara la Empresa HORIZONTE CODONOR S.A DE CV. y un importe de \$483,488.93 pesos INC. IVA. y un periodo de ejecución de 45 días Naturales, el domicilio que señala el Contratista es el siguiente: AV. Independencia No 209 de la Ciudad de Chihuahua Chih. Los trabajos a realizar consisten en Cimentación de Zapatas aisladas Boxeo, Dala de Desplante, Castillos de 20x20 y Muro de block de Concreto de 15x20x40cms. Dala de Cerámico de 20x20 y Concreto f/c = 200 kg/cm² y se colocara Malla Ciclonica de 1.5 mts de altura asi como Alambre de Navaja en todo el desarrollo; la Direccion de Obras Publicas a traves del C. Ing. Enrique Villarreal Alaman Jefe del Depto de Construcciones nombra como Residente de obra al C. Ing. Ever Garfio Palma Autorizandolo a realizar Anota-

18/07/2016
 y Suscribir las Mismas, la Empresa Contratista Nombra como
 Su representante en la Obra al Eng. Gustavo Garfio y/o Arq.
 Julian Antillon D en Calidad de residente y autorizandolo
 a realizar las Quotaciones y Suscribir las Mismas en esta
 bitacora, para tal efecto los residentes de obra por parte de la
 Direccion de Obras Publicas y el residente de Construcción por
 parte de la Empresa Contratista registren sus nombres y firmas el Cálce
 Por LA DEPENDENCIA. Por la Contratista

Ing. Enrique Villarreal Almona
 Jefe del Opto de Construcción

Arq. Julian Antillon Diaz
 Superintendente de Construcción

Eng. Ever Garfio Palma
 Residente de Obra

Arq. Julian Antillon Diaz
 Residente de Obra

Nota No 2 18/07/2016
 Con esta fecha y nota se establece que la presente bitacora permanecerá
 en la Obra para Consulta y Asentar notas de Manera diario en un horario
 de 8.00 hs Am. a 5.00 hs PM.

Por la DEPENDENCIA.

Por la Contratista

Ing. Ever Garfio Palma
 Residente de Obra

Arq. Julian Antillon Diaz
 Superintendente de Construcción

Nota No 3

18/07/2016
 Con esta fecha y nota se establece que una vez asentada la Nota, la Contraparte
 estará obligada a firmarla en un plazo no mayor a 72hs. en caso
 Contrario se dará por aceptado el Contenido de la Misma

Por LA DEPENDENCIA.

Por LA CONTRATISTA.


Ing. Ever Garfio Palma
 Residente de Obra

Arq. Julian Antillon Diaz
 Superintendente de Construcción

Nota N° 4

18/07/2016

Con esta fecha y nota se establece que una vez asentada y firmada la Nota la Misma no podrá ser modificada ni por el responsable que realice la Nota.
 POR LA DEPENDENCIA POR LA CONTRATISTA



 Ing. Ever Garfio Palma
 Residente de Obra.



 Ing. Julian Justillo Diaz
 Superintendente de Construcción

Nota N° 5

18/07/2016

Con esta fecha y Nota se establece ~~que una vez asentada~~ de Quince Partes, de asentar en la bitarora los aspectos relativos a la revisión y Autorización de estimaciones, N°s generadores, Cantidades Adicionales o Conceptos no previstos en el Catálogo Original de Contrata, así como las Medidas de Seguridad e Higiene y prokcoron al Ambiente que deben Implementarse. Por la Dependencia Por la Contratista


 Ing. Ever Garfio Palma
 Residente de Obra.



 Ing. Julian Justillo Diaz
 Superintendente de Construcción


000005

Nota N° 6

18/07/2016

Con esta fecha se hizo un recorrido por el lugar donde se Ubicará la obra en compañía del Contratista con objeto de hacerle entrega del Inmueble. as. Como también presentarnos ante la Autoridad del Jardín de Niños y darles a conocer los pormenores de la realización de la obra.






Nota N° 7

19/07/2016

Con esta fecha se inician los trabajos de Construcción de la barda iniciando con el fraco de la Misma y se le indica al Contratista que no existe presupuesto para Construir una Zapata Corrida y se le indica inicial con Excavaciones para Colocar solo la plantilla y rigidizando el Tramo a través de la Valla de Desplazamiento y Columnas con Zapata aislada ya que no se tiene contemplado Construir Zapata Corrida.






Nota No 8

20/07/2016

Con esta fecha se continua con la excavacion y se genera una Zapata aislada de 80×80 y un rodapie de 65 cms de altura Coronado con una Dala de Desplante de 20×20 cms de Seccion

[Signature]




Nota No 9

22/07/2016

Con esta fecha y teniendo Actualmente un avance considerable en la excavacion se coloca plantilla de concreto de 6 cms y $f'c = 100 \text{ kg/cm}^2$ y se da inicio al asentado de block de $15 \times 20 \times 40$ y se inicio la colocacion del Armado de la Zapata así como la del Castillo.

[Signature]




Nota No 10

25/07/2016

Con esta fecha se continua con la excavacion de Cepas para Cimentacion así como tambien se le sigue iniciando con las excavaciones de Cepas en la parte posterior para abrir las Bajas ya que ahí se requiera abrir Cortes de Concreto tanto para el rodapie como para la Zapata aislada abriendo solo lo Necesario para no generar Medio escombro por la Dificultad para su retiro posteriormente.

[Signature]




Nota No 11

27/07/2016

Con esta fecha se continua con el asentado de block en la Borda Oriente y se a colado ya el Primer Tramo de dala de Desplante y se Cimbra tambien Castillos en donde se a Megado al Noroeste con la base de la Cadena de Llamamiento

[Signature]



Nota N° 12

29/07/2016

Con esta fecha se continúa con el asentado de block en barda del lado Oriente y se continúa con el cerrado de Castillo en los lugares donde se a llegado al Nivel de base de la obra de Cerramientos así como también se casto el piso de concreto con máquina de Dora Manual y se a iniciado con las excavaciones para cimentación de la Barda en lado poniente.

Nota N° 13

01/08/2016

Con esta fecha se a terminado el Muro de block en barda del lado Oriente y se avanza con el cerrado de Castillo así como se inicia con el Cimentado de la Plata de Cerramientos y se le indica al personal del Contratista que no debe omitir colocar el fieno para quitar los pilos en esquinas

Nota N° 14

03/08/2016

Con esta fecha se coloca plantilla y Armado de Zapata aislada y se inicia con el asentado de block en barda del lado Norte. así como se continúa con la excavación de Zapatas aisladas y Bajas para rodapié en Muro de barda Poniente.

Nota N° 15

05/08/2016

Con esta fecha hemos terminado de Colar la Plata de Cerramiento en barda Oriente y se Termina el Muro de curase en barda Norte y se inicia con la colocación de la Cimbra para la Plata de Desplante para Continuar con el Cerrado del Muro así mismo se continúa con la excavación de Bajas de Cimentación en Muro Poniente.

Nota N° 16

08/08/2016

Con esta fecha se a terminado la excavación de cepas en Muro Sur y Poniente y se inicio con el asentado de block en Muro Sur así como se inicio a colocar Cimbra para Cerrar los primeros Castillos de ese Muro y se continúa asentando block en Muro Norte

[Signature]

[Signature]

Nota N° 17

12/08/2016

Con esta fecha se a terminado en el tramo de Asentar block y se inicio a Cerrar Castillos así como tambien se Cimbra Dala de Cerramientos y se le indica al personal del Contratista no omitir la utilización del torno para Disipar los Filtos en bardo Norte.

[Signature]

[Signature]

Nota N° 18

16/08/2016

Con esta fecha se continúa con el asentado de block en 2º tramo de bardo Norte y se le sugiere al Contratista alinearse con la bardo de la escuela primaria para que se vea la continuidad así mismo se a colado la Dala de Desplante en este mismo tramo de bardo y se coloca Cimbra para Cerrar castillos hasta este nivel

[Signature]

[Signature]

Nota N° 19

22/08/2016

Con esta fecha se continúa con el asentado de block en el Muro Sur y se llega al nivel de cerrarse el 1º Tramo de Muro y se coloca Cimbra para Colar la Dala de Desplante así como los tapones de Castillos a este nivel se continúa con el Muro Norte hasta llegar al nivel de Desplante de Dala de Cerramientos



[Signature]

[Signature]

Nota N° 20

23/08/2016



Con esta fecha se termina el asentado de block en el Muro Sur y Se inicia con el Cerrado de Castillos y se coloca tambien cimbra en dala de Cerramientos asi como se es terminado de colar Cadena de Cerramiento en ultimo tramo de Muro Norte.

Nota N° 21

23/08/2016



Con esta fecha se coloca Muro de Enrase en barda Poniente del jardín y se inicia con la instalacion de Malla y alambre de Navajas en barda Oriente del jardín, y se coloca el tramo de Dala en el Muro del lado Oriente.

Nota N° 22

26/08/2016



Con esta fecha se termina de Colocar la Malla y alambre de Navajas en Muros Oriente y Norte de la barda en el jardín, y se Continúa con la Asentada de block en el ultimo tramo de Muro Oriente y se Continúa con el Cerrado de Castillos y se Cimbra tambien la dala de Cerramientos en Muros de barda Oriente.

Nota N° 23

29/08/2016

Con esta fecha se termina de Colar la Cadena de Cerramientos y se termina de Cerrar Castillos esto en Muro de Barda Oriente y se inicia con la instalacion de Malla y alambre de Navajas en Muro Sur de barda de jardín de Niños.

Nota N° 24

31/08/2016

Con esta nota se a terminado con la instalación
de Malla ciclónica y alambre de púas en More
de barda poniente. Con esto y con todo lo anterior
se han concluido los trabajos del presente contrato.

