


BITÁCORA DE OBRA

OBRA: Agua Potable-Ampliación de red de distribución en la Calle Sierra Pedernales entre C. Sierra del Sagrado Corazón y Lombardo Toledano Col. S.A.
CONTRATISTA: Constructora Loya y Ribero S. A. de C. V.
CONTRATO: 156 / 2016
MONTO: \$ 391,061.36
FECHA DE INICIO: 15 de Julio 2016
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de Agosto 2016


FIRMAS


RESIDENTE DE OBRA POR
PARTE DE LAS D.O.P.M.


RESIDENTE DE OBRA POR
EL CONTRATISTA

Con esta fecha Viernes 15 de Julio 2016.- Se abre la presente bitácora de obra para la Construcción de Agua Potable.- Ampliación de Red de Distribución en la Calle Sierra de Pedernales entre Calle Sierra de Sagrado Corazón y Lombardo Tellez - Col. Sierra Azul con el contrato 156/2016 celebrada con el Municipio de Chihuahua y la Constructora Loya Rubio S.A. de C.V. por \$ 391,661.36 para iniciar el día 15 de Julio del 2016 al 31 de Agosto del 2016.

Nota 1.- Se recorre la obra con la IMAS y los Vecinos, la Construcción y O. P.M. y M. donde se dio trazo, Localización de Tomas, Postes y niveles entregado Proyecto ejecutivo.



Nota 2 - Sábado 16 de Julio 2016. - Se indica ¹⁰²
a la Constructora aplique las normas de
Seguridad e higiene vigentes, principalmente
con los señalizaciones adecuadas, casetas y
Sanitarios.

Refut.
Se dará un Pazo de ocho días calendario para
finar Nota de Notación y contestar, en el
entendido que cumplida la fecha se dará por
aprobada la nota.

Nota 3 - Lunes 18 de Julio 2016. - Se presenta
Hojas, Se recibirá traso y excavaciones.

Refut.
Nota 4. - Lunes 25 Julio. - Excavaciones.

Nota 5- Sabado 30 de Julio 2016 - colocación
de tuberías

Ref/entul

[Signature]

Nota 6- Miércoles 3 de Agosto 2016 - Excavaciones
rellenos, colocación de tuberías

Ref/entul

[Signature]

Nota 7- Sabado 6 de Agosto 2016 - Excavación
colocación de tuberías, rellenos, tomas
Domiciliares

Ref/entul


[Signature]

Nota 8- Lunes 8 de Agosto 2016 -
Excavaciones, tuberías, rellenos, tomas
Domiciliares


Ref/entul

[Signature]


Nota 9 - Mañanas 9 de Agosto 2016 - Excavación
tuberías, rellenar y Tamas Dominicanas
Refertilizantes.



Nota 10 - Miércoles 10 de Agosto 2016 - Excavación
tamas, rellenar
Refertilizantes.




Nota 11 - Se presenta Estimación
Refertilizantes.



Nota 12 - En virtud de falta de tuberías y Tamas
Suministros con esta fecha 10 de Agosto 2016
se aplica suspensión esperando suministros y
a partir de 11 de Agosto (Jueves)

Refertilizantes.



015
Nota 13.- Sábado 1 de Octubre 2016.- JMAS.
Vecinos indican proporciones tuberia de 3" y se
aluce la pesada unidad de suspensión.
Rafael

Nota 14.- Sábado 1 de Octubre 2016.- Con esta fecha
se reinician los trabajos por ejecución de andamios,
así el levantamiento de suspensión.
Rafael

Nota 15 10 de Octubre 2016.- Excavaciones, Planillo
rellenos, Tomas domiciliarias, interconexión de
Tomas Domiciliarias.
Rafael

Nota 16.- Los días 12 de Oct 2016 - Excavaciones, plantilla
tuberías, Rellenos, Tones Domiciliarias, interconexiones.

Nota 17. - Maiores 13 de Oct. 2016. Excavações, plantilla
rellenos compactados, tubos, tomas domiciliares e
interconexões de tomas domiciliares.

Nota 18.- Miércoles 14 de Oct 2016.- Exa. 2da. y 3ra. de las
rellenos, temas Domesticares e intercomunicaciones de T.O

Nota 19. - Jueves 15 de Oct. 2016. - Terminación de la obra, limpieza general y cierre de bitácora