


Con esta fecha 15 de Julio 2016 - Se abre la presente
bitácora de obra para la construcción de
Alcantarillado Sanitario, red de Atarjeas y Jescarga
en Calle Sierra de Perceñales entre calle Sierra de Sagua
Corazon y Lombardo Toledano, Cal. Sierra Azul.
Con el Contrato 157/2016 celebrado con el
Municipio de Chile y la Constructora Coy, Rubio
S. A. de C. V. por un Monto de \$466,218.11 para
iniciar el día 15 de Julio 2016 y terminarse
el día 31 de Agosto 2016, poniendo a disposición
del Residente la planta para las anotaciones
que considere pertinentes.

Reputado



b

Nota 1.- Recorrido de obra con SMAS, Verios,
OPMA y Constructora dando trazo, niveles
Localización de Descargas, Proyecto y entrega
del inmueble

Reputado



157/2016

002
Nota 2.- Sábado 16 de Julio 2016.- la construcción
deberá respetar las normas de Seguridad
e higiene en Vigencia.

Para el uso de la presente bitácora las notas
indicadas en esta su respuesta tendrá un
plazo de 8 días calendario, al transcurrir
se dará por aceptada la nota no contestada
en dicho plazo.

Nota 3.- Miércoles 20 de Julio 2016.-
Excavaciones, plantillas

Nota 4.- Sábado 23 de Julio 2016.- Continúa
con excavaciones y colocación de tubería

003
Nota 5.- Martes 26 de Julio 2016.- Excavaciones
tuberías, plantillas y rollos.

R. Martínez

[Signature]

Nota 6.- Viernes 29 de Julio 2016.- Excavaciones
Plantilla, tuberías y rollos.

R. Martínez

[Signature]

Nota 7.- Martes 2 de Agosto 2016.- Excavación
rollos y tuberías y Plantilla.

R. Martínez

[Signature]

Nota 8.- Sábado 6 de Agosto 2016.- Se revisa
esti manija en obra continúan con rollos

R. Martínez

[Signature]

Nota 9.- Lunes 8 de Agosto 2016.- Excavaciones, tuberías, Descargas, Domicilio, rellenos
Rafael
[Signature]

Nota 10.- 9 de Agosto 2016.- Excavaciones, planilla, tuberías, Descargas, rellenos
Rafael
[Signature]

Nota 11.- Miércoles 10 de Agosto 2016
Excavaciones, tuberías, rellenos, Descargas
Rafael
[Signature]

Se recibe estimación 2, revisada y aprobada
Rafael
[Signature]

005
Nota 12.- Miércoles 10 de Agosto 2016.- 1a
Constructora ingresa oficio de Solicitud de
Suspensión de Obra.

R. M. / [illegible]

Nota 13.- Jueves 11 de Agosto.- La obra se
encuentra suspendida.

Nota 14.- Viernes 30 de Septiembre.- Se ingresa
oficio de autorización de recursos para Suministro
2016-POM-FISMREF/15 OP 070 por un
monto de \$ 234,119.65. Levantada la suspensión
del 10 de Ago. 2016 se solicita.

R. M. / [illegible]

Nota 15.- la nota anterior la fecha de levantamiento
de Sargento Cerrado al 10 de Octubre 2016
Relevantes

Nota 16.- Se procede a los trabajos por terminos
Relevantes

Nota 17.- Lunes 12 de Oct. 2016.- Examen
por de visita, Caida a desahallera
Relevantes

Nota 18.- Martes 14 Oct. 2016.- Por de visita
Brocalos, Caida a desahallera, conciliacion de generador
Relevantes

Nota 19.- Jueves 18 de Oct. 2016.- Descargas
Domicilio yrellanos
ful.

Nota 20.- Viernes 20 de Oct. 2016.- Descargas
Domicilio yrellanos

Nota 21.- Miércoles 26 de Oct. 2016.-rellanos
Compactados, conciliación de generadores,
Limpieza de obra, aceptación de los
trabajos ejecutados y cierre de Bitácora