

|                         |                |                    |
|-------------------------|----------------|--------------------|
|                         | <b>Factura</b> |                    |
|                         | SERIE:         |                    |
|                         | FOLIO:         | 265                |
|                         | FECHA:         | 25/1/2016 12:53:39 |
| <b>Documento Válido</b> |                |                    |

|                                                                               |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ALEJANDRO ROJAS VERA</b>                                                   | C. UNIVERSIDAD DE OKLAHOMA No. 8313<br>COL. LOMAS UNIVERSIDAD, C.P. 31123<br>CHIHUAHUA, CHIH. MEXICO |
| RFC ROVA-720708-TZA<br>PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL |                                                                                                      |

|                   |                        |                 |           |              |        |
|-------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------|--------|
| <b>Cliente:</b>   | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA |                 |           |              |        |
| <b>R.F.C.:</b>    | MC1651010V22           |                 |           |              |        |
| <b>Domicilio:</b> | MINA No. 408           |                 |           |              |        |
| <b>Teléfono:</b>  |                        | <b>Colonia:</b> | CENTRO    | <b>C.P.:</b> | 31000  |
| <b>Ciudad:</b>    |                        | <b>Estado:</b>  | CHIHUAHUA | <b>País:</b> | MEXICO |

| Cantidad | Unidad    | Concepto / Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor Unitario | Importe    |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 1.00     | No aplica | ESTIMACION NUMERO 5 (CINCO)<br>ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE<br>MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PECUARIOS,<br>EN SOLEDAD DE MAJALCA.<br>SEGUN CONTRATO NUM. 163/2015<br><br>ALCANCE DE LA ESTIMACION \$49,593.10<br><br>RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO<br>0.2% DIF \$ 99.19<br>0.2% ICIC \$ 99.19<br>0.2% CEMIC \$ 99.19<br>SUMA \$ 297.57<br><br>NETO A RECIBIR \$ 39,972.03 | 49,593.10      | 49,593.10  |
| 1.00     | No aplica | AMORTIZACION DEL ANTICIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -14,877.93     | -14,877.93 |

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| Importe con letra                                         |
| CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N. |
| <b>FORMA DE PAGO</b>                                      |
| METODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO                           |
| CONDICION DE PAGO: NO IDENTIFICADO                        |
| NUMERO DE CUENTA: NO IDENTIFICADO                         |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| <b>SUBTOTAL:</b> | 34,715.17 |
| <b>I.V.A.:</b>   | 5,554.43  |
| <b>TOTAL:</b>    | 40,269.60 |

FIRMA DE CONFORMIDAD



|                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Este documento es una representación impresa de un CFDI<br>*Efectos fiscales al pago<br>*Pago en una sola exhibición |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor:    | 00001000000302558080                 |
| Folio fiscal:                        | 2CD7CCE1-7627-4F4D-B3EC-F67160E33918 |
| No de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:       | Enero 25 2016 - 13:53:42             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Sello digital del CFDI</b>                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| D1xZt17W9SLBNN/emTuErCPSVa4KU8QysPnovZxVq9iRwN1OLXCEAIwT4Iw5Iow1FtrEO48Vsd98Y1VWyX<br>vDZ/opbCRQoDcAFIbEUXN0JuGaWeLdioApZwr3b/8/3bqy39vdzLvAXs7XMH1EbP8UPLHvF7tsyHmr113IYI=                                                                                             |  |
| <b>Sello del SAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| EwbZA7/nmKS0Ufa+2D+dpV6epkAzkED88BpXIPw3WxGQ2MFD+4FKjOirHYTCK6FFsxw8CCzJjRhfv0<br>BR2fZwOv4Q24L4XzPwXPubKxs+cP1Fz50QKvBcJK+gfo3casNKzur0CtCTP5DLNCLW6fA5yZKgu67Lvc<br>pBkJ2bic5SQ=                                                                                      |  |
| <b>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT</b>                                                                                                                                                                                                 |  |
| 1 1.0 2CD7CCE1-7627-4F4D-B3EC-F67160E33918 2016-01-25T13:53:42 D1xZt17W9SLBNN/<br>emTuErCPSVa4KU8QysPnovZxVq9iRwN1OLXCEAIwT4Iw5Iow1FtrEO48Vsd98Y1VWyXvDZ/opbCRQo<br>DcAFIbEUXN0JuGaWeLdioApZwr3b/8/3bqy39vdzLvAXs7XMH1EbP8UPLHvF7tsyHmr113IYI= 0000<br>1000000202864883 |  |



gob.mx

## Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal


X

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



| RFC del Emisor                       | Nombre o Razón Social del Emisor | RFC del Receptor        | Nombre o Razón Social del Receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| ROVA720708TZA                        | ALEJANDRO ROJAS VERA             | MCI651010V22            | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA             |
| Folio Fiscal                         | Fecha de Expedición              | Fecha Certificación SAT | PAC que Certificó                  |
| 2CD7CCE1-7627-4F4D-B3EC-F67160E33918 | 2016-01-25T12:53:39              | 2016-01-25T13:53:42     | MAS0810247C0                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del Comprobante           | Estado CFDI             |                                    |
| \$40,269.60                          | ingreso                          | Vigente                 |                                    |

Imprimir

# DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



## RESUMEN DE ESTIMACION

|                                                                                                |                                                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL                                                                    | CONTRATO No. 163/2015.                                 | CONTRATADOS           |
| OBRA: ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PECUARIOS, EN SOLEDAD DE MAJALCA | ESTIMACIÓN No. 5 (CINCO)                               | \$ 926,894.56 CON IVA |
| UBICACIÓN: CHIHUAHUA                                                                           | PERÍODO EJEC. 16/OCTUBRE/2015 AL 03 DE NOVIEMBRE/2015. |                       |
| CONTRATISTA: ING. ALEJANDRO ROJAS VERA                                                         | IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)                             | \$ 57,528.00 CON IVA  |
| RFC ROVA-720708-TZA                                                                            | ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)                           | \$ 530,067.29 CON IVA |
|                                                                                                | IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)                            | \$ 587,595.29 CON IVA |

| TIPO DE OBRA                        | IMPORTE      | OBSERVACIONES |
|-------------------------------------|--------------|---------------|
| <u>NORMALES</u>                     | \$ 49,593.10 |               |
| <u>EXCEDENTES</u>                   | \$ -         |               |
| <u>EXTRAS</u>                       | \$ -         |               |
| IMPORTE TOTAL ESTIMACION ( SIN IVA) | \$ 49,593.10 |               |

|  |
|--|
|  |
|--|

|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| DESCUENTOS                                                  |              |
| 0.2% I.C.I.C.                                               | \$ 99.19     |
| 0.2% DIF.                                                   | \$ 99.19     |
| 0.2% CEMIC                                                  | \$ 99.19     |
| SUMA DESCUENTOS                                             | \$ 297.57    |
| RESUMEN                                                     |              |
| SUMA ESTA ESTIMACION                                        | \$ 49,593.10 |
| AMORT ANTICIPO                                              | \$ 14,877.93 |
| SUB-TOTAL                                                   | \$ 34,715.17 |
| I.V.A.                                                      | \$ 5,554.43  |
| TOTAL                                                       | \$ 40,269.60 |
| (CON LETRA)                                                 |              |
| (CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.) |              |
| DESCUENTOS                                                  | \$ 297.57    |
| SALDO NETO A RECIBIR                                        | \$ 39,972.03 |

|                                                                                       |                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTORIZO                                                                              | ELABORO                                                                                                   |
| <br><u>ING. JESUS MANUEL FRANCO</u><br>RESIDENTE D.O.P.M                              | <br><u>ING. ALEJANDRO ROJAS VERA</u><br>CONTRATISTA                                                       |
| Vo. Bo.                                                                               | REVISO                                                                                                    |
| <br><u>ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA</u><br>SUBDIRECTOR DE<br>INFRAESTRUCTURA URBANA | <br><u>ING. EDMUNDO MELENDEZ LOPEZ</u><br>JEFE DEL DEPTO. DE CONSERVACION<br>DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA |
| Vo. Bo.                                                                               |                                                                                                           |
| <br><u>ING. GUILLERMO AMADOR MORALES</u><br>DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES    |                                                                                                           |



CHIHUAHUA, CHIH.,

3 de noviembre de 2015

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: \$ **39,972.03**  
(TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 3/100 M.N.) COMO PAGO A LA  
ESTIMACIÓN NUM. 5 (CINCO) CONTRATO No. 163/2015. POR LA CANTIDAD DE : \$ 926,894.56 INCLUYE CONVENIO  
SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:  
ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PECUARIOS, EN SOLEDAD DE MAJALCA

|                                 |                           |          |              |
|---------------------------------|---------------------------|----------|--------------|
|                                 | ALCANCE DE LA ESTIMACION  | \$       | 49,593.10    |
|                                 | AMORTIZACION DEL ANTICIPO | \$       | 14,877.93    |
|                                 |                           |          |              |
|                                 |                           | SUBTOTAL | \$ 34,715.17 |
|                                 |                           | IVA      | \$ 5,554.43  |
|                                 |                           | TOTAL    | \$ 40,269.60 |
| RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO |                           |          |              |
| I.C.I.C. DEL 0.2%               | 99.19                     |          |              |
| DIF 0.2%                        | 99.19                     |          |              |
| CEMIC 0.2%                      | 99.19                     |          |              |
| SUMA                            | 297.57                    |          |              |

**RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA****1.- CONTRATO**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
|                                | <b>CONTRATO</b> |
| IMPORTE CONTRATADO             | \$ 926,894.56   |
| CONVENIO MODIFICATORIO         | \$ -            |
| ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR  | \$ 530,067.29   |
| ESTA ESTIMACION                | \$ 57,528.00    |
| ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION | \$ 587,595.29   |
| POR EJERCER                    | \$ 339,299.27   |

**2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
|                     | <b>CONTRATO</b> |
| IMPORTE DE ANTICIPO | \$ 278,068.37   |
| ACUMULADO ANTERIOR  | \$ 170,887.68   |
| ESTA ESTIMACION     | \$ 17,258.40    |
| ACUMULADO ACTUAL    | \$ 188,146.08   |
| POR AMORTIZAR       | \$ 89,922.29    |

**3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO**

|                    |                 |                  |                      |
|--------------------|-----------------|------------------|----------------------|
|                    | <b>0.2% DIF</b> | <b>0.2% ICIC</b> | <b>0.2% C.M.I.C.</b> |
| ACUMULADO ANTERIOR | \$ 913.91       | \$ 913.91        | \$ 913.91            |
| ESTA ESTIMACION    | \$ 99.19        | \$ 99.19         | \$ 99.19             |
| ACUMULADO ACTUAL   | \$ 1,013.10     | \$ 1,013.10      | \$ 1,013.10          |

R E C I B I M O S

  
ING. ALEJANDRO ROJAS VERA  
ROVA-720708-TZA



OBRA: ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PECUARIOS, EN SOLEDAD DE MAJALCA  
MUNICIPIO: CHIHUAHUA  
CONTRATISTA: ING. ALEJANDRO ROJAS VERA  
PERÍODO: 16/OCTUBRE/2015 AL 03 DE NOVIEMBRE/2015.  
ESTIMACIÓN No. 5 (CINCO)  
No. CONTRATO: 163/2015.

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS

| No. | DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS | IMPORTE      |
|-----|-----------------------------|--------------|
|     | <b>NORMALES</b>             | \$ 49,593.10 |
|     |                             |              |
|     |                             |              |
|     |                             |              |
|     | <b>EXCEDENTES</b>           | \$ -         |
|     |                             |              |
|     |                             |              |
|     | <b>EXTRAS</b>               | \$ -         |
|     |                             |              |
|     |                             |              |

|          |              |
|----------|--------------|
| SUBTOTAL | \$ 49,593.10 |
| I.V.A.   | \$ 7,934.89  |
| TOTAL    | \$ 57,527.99 |

POR EL CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO ROJAS VERA

POR EL DEPARTAMENTO  
DE CONSTRUCCION.

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ



|                       |                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBRA:</b>          | ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PECUARIOS, EN SOLEDAD DE MAJALCA |
| <b>MUNICIPIO:</b>     | CHIHUAHUA                                                                                |
| <b>CONTRATISTA:</b>   | ING. ALEJANDRO ROJAS VERA                                                                |
| <b>PERIODO:</b>       | 16/OCTUBRE/2015 AL 03 DE NOVIEMBRE/2015.                                                 |
| <b>ESTIMACIÓN No.</b> | 5 (CINCO)                                                                                |
| <b>No. CONTRATO:</b>  | 163/2015.                                                                                |

| CONCEPTOS         |                                                                                                                                                                                                                                                                | PROYECTO |         | VOLUMENES   |                |               |  | PRECIO UNITARIO |                 | IMPORTE             |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|----------------|---------------|--|-----------------|-----------------|---------------------|
| No.               | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDAD   | VOLUMEN | ACUM. TOTAL | ACUM. ANTERIOR | VOL. ESTIMADO |  |                 |                 |                     |
| 3                 | ESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                                                     |          |         |             |                |               |  |                 |                 |                     |
| 3.8               | FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM DE ESPESOR. ACABADO PULIDO. CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE: AFINE DE SUPERFICIE. MEMBRANA DE CURADO. ACABADO. PULIDO Y CORTES EN JUNTAS A CADA 2.70 Y 3.16 MTS RESPECTIVAMENTE. MATERIALES. MANO DE OBRA. | m2       | 170.7   | 128.56      | -              | 128.56        |  | 273.29 \$       |                 | 35,134.16           |
| 4                 | SANITARIA                                                                                                                                                                                                                                                      |          |         |             |                |               |  |                 |                 |                     |
| 4.1               | SALIDA HIDROSANITARIA PARA LAVABO INC. TUBERIA PVC. COBRE. CONEXIONES. MANO DE OBRA. EXCAVACIONES. RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO                                                                                                          | salida   | 2       | 2.00        | -              | 2.00          |  | 1,252.04 \$     |                 | 2,504.08            |
| 4.2               | SALIDA HIDROSANITARIA PARA W.C. INCLUYE TUBERIA PVC. COBRE. CONEXIONES. MANO DE OBRA. EXCAVACIONES. RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO                                                                                                         | salida   | 2       | 2.00        | -              | 2.00          |  | 2,051.89 \$     |                 | 4,103.78            |
| 4.2.1             | SALIDA HIDROSANITARIA PARA ZINC. INCLUYE TUBERIA PVC. COBRE. CONEXIONES. MANO DE OBRA. EXCAVACIONES. RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO                                                                                                        | salida   | 1       | 1.00        | -              | 1.00          |  | 1,252.04 \$     |                 | 1,252.04            |
| 8                 | EXTERIORES                                                                                                                                                                                                                                                     |          |         |             |                |               |  |                 |                 |                     |
| 8.1               | BANQUETA DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR. ACABADO A VUELTA DE PLANA. INCLUYE: CIMBRA. MEMBRANA DE CURADO. MATERIALES. MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.                                                  | m2       | 65.4    | 16.95       | -              | 16.95         |  | 239.06 \$       |                 | 4,052.07            |
| 8.3               | RAMPA DE 2.0 X 3.20 PARA ACCESO A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES CON UNA PENDIENTE MAXIMA DE 10 A BASE DE CONCRETO F'C=200KG/CM2. INCLUYE: PINTURA. ACABADO RALLADO. RODAPIE. REILENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.                | m2       | 6.4     | 8.96        | -              | 8.96          |  | 284.26 \$       |                 | 2,546.97            |
| <b>SUPERVISOR</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                |          |         |             |                |               |  |                 | <b>SUBTOTAL</b> | <b>\$ 49,593.10</b> |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |          |         |             |                |               |  |                 | <b>IVA</b>      | <b>\$ 7,934.89</b>  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |          |         |             |                |               |  |                 | <b>TOTAL</b>    | <b>\$ 57,527.99</b> |

5 (CINCO)

17/OCTUBRE/2015 AL 13 DE NOVIEMBRE/2015.


ING. ALEJANDRO ROJAS VERA

163/2015.

**OBRA:** ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PECUARIOS, EN SOLEDAD DE MALALCA

FECHA ELABORACION:

27/11/2015

[illegible]

MISOR N

Figure 1 is a line graph showing the percentage of total energy expenditure (TEE) for different activities over a 24-hour period. The Y-axis is 'Percentage of TEE' (0-100) and the X-axis is 'Time of Day' (0-24). The activities and their approximate percentages are:

| Time of Day | Sleeping | Resting | Sitting | Standing | Walking | Running |
|-------------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|
| 0           | 85       | 10      | 5       | 0        | 0       | 0       |
| 4           | 85       | 10      | 5       | 0        | 0       | 0       |
| 8           | 75       | 15      | 5       | 0        | 5       | 0       |
| 12          | 65       | 15      | 10      | 5        | 10      | 0       |
| 16          | 65       | 15      | 10      | 5        | 10      | 0       |
| 20          | 65       | 15      | 10      | 5        | 10      | 0       |
| 24          | 85       | 10      | 5       | 0        | 0       | 0       |

CONTRATISTA


CONTRATISTA

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ

一  
 二  
 三  
 四  
 五  
 六  
 七  
 八  
 九  
 十  
 十一  
 十二  
 十三  
 十四  
 十五  
 十六  
 十七  
 十八  
 十九  
 二十  
 二十一  
 二十二  
 二十三  
 二十四  
 二十五  
 二十六  
 二十七  
 二十八  
 二十九  
 三十  
 三十一  
 三十二  
 三十三  
 三十四  
 三十五  
 三十六  
 三十七  
 三十八  
 三十九  
 四十  
 四十一  
 四十二  
 四十三  
 四十四  
 四十五  
 四十六  
 四十七  
 四十八  
 四十九  
 五十  
 五十一  
 五十二  
 五十三  
 五十四  
 五十五  
 五十六  
 五十七  
 五十八  
 五十九  
 六十  
 六十一  
 六十二  
 六十三  
 六十四  
 六十五  
 六十六  
 六十七  
 六十八  
 六十九  
 七十  
 七十一  
 七十二  
 七十三  
 七十四  
 七十五  
 七十六  
 七十七  
 七十八  
 七十九  
 八十  
 八十一  
 八十二  
 八十三  
 八十四  
 八十五  
 八十六  
 八十七  
 八十八  
 八十九  
 九十  
 九十一  
 九十二  
 九十三  
 九十四  
 九十五  
 九十六  
 九十七  
 九十八  
 九十九  
 一百

ESTIMACION No. 5 (CINCO)  
PERIODO: 17/OCTUBRE/2015 AL 13 DE NOVIEMBRE/2015.  
CONTRATISTA: ING. ALEJANDRO ROJAS VERA  
No. CONTRATO: 163/2015.  
OBRA: ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PECUARIOS, EN SOLEDAD DE MAJALCA  
FECHA ELABORACION: 27/11/2015

**GENERADOR**

[illegible]

SUPERVISOR

NG. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ

**CONTRATISTA**

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|


ESTIMACION No. 5 (CINCO)

CONTRATISTA: ING. ALEJANDRO ROJAS VERA

No. CONTRATO: 163/2015.

OBRA: ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PECUARIOS, EN SOLEDAD DE MAJALCA

FOTOS



SUPERVISOR \_\_\_\_\_ ING. JESUS MANUEL FRANCO MONTREZISTA

ING. ALEJANDRO ROJAS VERA