

Finiquito de Obra

* El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 75 párrafo segundo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, Artículos 192 y 196 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua*

TERMINACION DE CENTRO COMUNITARIO MARTIN LOPEZ, UBICADO EN LA C. 2 DE OCTUBRE Y FRANCISCO I. MADERO, COL. MARTIN LOPEZ, C.P. 31414

Contratista: **INGENIERIA CIVIL OBJETIVA S.A. DE C.V.**

Reg. Fed. Cont: **ICO-970409-973**

Contrato No. 165/2016	Monto con Iva \$ 177,585.53	Periodo Contratado: 15 de Julio al 31 de Agosto de 2016	Elaborado: Julio 14 del 2016
Anticipo del 0%	\$0.00	Periodo Diferido: Levantamiento de Suspensión apartir:	Acuerdo elaborado: Elaborado:
Convenio Adicional	Incremento \$ 119,381.11	Fecha de Terminación 07 de Septiembre de 2016	Elaborado: 31 de Agosto de 2016
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:
Fianza Vicios Ocultos No. Pagaré	Monto con Iva \$ 27,004.40	Fecha: 07 de Septiembre de 2016	

OFICIO AUTORIZACION 2016-PDM-33FM-OP-148 \$ 177,686.53
OFICIO AUTORIZACION 2016-PDM-33FM-OP-203 \$ 119,381.25

Recursos 2016

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2016 \$ 297,067.78

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 27,023.80

TRAMITE		FACTURA		ESTIMADO		REINTEGRO		AMORTIZACION		RETENCIONES		SALDO		PERIODO DE EJECUCION	
NUMERO	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPUESTO	SANCION	IMPORTE	IMPORTE	IVA	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	NETO	FINANC.	INICIO	TERMINACION
Anticipo	ANTICIPO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Estimación 1	ORMALES Y EXCEDENTES	83,454.17	13,352.66		0.00	0.00	0.00	166.90	166.90	166.90	166.90	96,308.14	96,308.14	Jul 15 del 2016	Ago 14 del 2016
Estimación 2	EXTRAORDINARIOS	69,723.80	11,155.77		0.00	0.00	0.00	139.44	139.44	139.44	139.44	80,579.37	80,579.37	Ago 15 del 2016	Ago 31 del 2016
Estimación 3	CONVENIO EXTRAORDINARIOS	79,618.78	12,739.00		0.00	0.00	0.00	159.23	159.23	159.23	159.23	91,680.10	92,357.78	Sep 1 del 2016	Sep 7 del 2016
SALDOS 2016														268,647.30	270,043.98
COSTO DE OBRA: 270,043.98														PERIODO REAL:	
POR ESTIMAR: 27,023.80														RET 0.2%	RET 0.2%
														485.57	485.57
														RET 0.2%	485.57

CONTRATISTA

INGENIERIA CIVIL OBJETIVA S.A. DE C.V.

RESIDENTE D.O.P.M.

ING. GERARDO TALAVERA TALAVERA

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION

ING. ENRIQUE VILLAPREAL ALEMAN

SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO

ING. RAMÓN DAVO RAMOS ARMENTA

SIENDO LAS 12:00 HRS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2016, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

Finiquito de los Trabajos

N°	ESPECIFICACION	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES		P. UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	POR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUTADO	VOLUMENES NO EJERCIDOS
				CONTRATO	CONVENIO						

I.- PARTIDA

NOTA ACLARATORIA: El concursante deberá tomar como base para calcular los análisis de precios unitarios de este catálogo, proyecto y especificaciones relativas a cada concepto que se incluyen como anexo y las aplicables del Reglamento Municipal que corresponda

1	1	DEMOLICIONES									
2	1.1	Demolicion de losa de concreto de 15cms de espesor para construccion de escaleras. Incluye: maniobra, material, mano de obra, herramienta, preparacion del espacio, limpieza y todo lo necesario para su correcta demolicion. P.U.O.T	m2	6.5		130.83	850.40	9.72	-3.22	1,271.67	-421.27
3	2	MUROS Y ACABADOS EN MUROS					850.40	1,271.67		1,271.67	-421.27
4	2.1	Muro de tablaroca de 1/2" de esesor, a dos caras standard, postes metalicos de 3 5/8" @ 24", canal de amarre de 3 5/8" cal 26, juntado con compuesto redimix y reforzado con perforita. Incluye: esquinero metalicos, trazo, materiales, mano de obra, herramienta, elevaciones, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalacion. P.U.O.T.	m2	30		388.83	11,664.90	19.14	10.86	7,442.21	4,222.69
5	2.2	Suministro y construccion de muro a base de block de 15x20x40 cms relleno con concreto Fc=150 kg/cm2 asentado con mortero cemento-arena 1:4. en muro de balcon, en puerta de salon de planta baja. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T.	m2	14.09		421.62	5,940.63	23.66	-9.57	9,975.53	-4,034.90
6	2.3	Suministro y colocacion de aplanado sobre muros interiores de block de concreto con mortero cemento-arena prop. 1:5 acabado floreado de 1" de espesor promedio. Incluye: elaboracion, acarreo, colocacion, regleado, curado con agua para recibir acabado de pintura, mano de obra, acarreo horizontales, verticales, limpieza general de la zona afectada, así como todas las acciones y trabajos que garanticen la total integridad fisica de los elementos humanos y materiales que intervengan y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T.	m2	25.89		165.18	4,276.61	2.35	23.54	388.17	3,888.34
7	2.4	Suministro y colocacion de reja de Vanilla cuadrada de 3/8" separacion de .15 mts en ambos sentidos. en puerta de gimnasio que se dirige al balcon. Incluye: primer, materiales, mano de obra, herramientas, acarreo, equipo, elevacion, andamios, maniobras, fletes, cortes, anclajes, soldaduras, proteccion contra intemperismo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P. U. O. T.	pza	1		2,874.87	2,874.87	0.00	1.00	0.00	2,874.87

Finiquito de los Trabajos

N°	ESPECIFICACION	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES		PUNTUARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO		POR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUTADO		VOLUMENES NO EJERCIDOS
				CONTRATO	CONVENIO								
9	2.5	Yeso en muros interiores con un espesor de 1", aplicación en entre losa que quede descubierta por demolición para construcción de escaleras. Incluye: Perfilado, Material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicación. P.U.O.T	m2	3.9		120.13	468.51	42.68	5,127.15	-38.78	42.68	5,127.15	-38.78
10	2.6	Suministro y colocación de plafón retilucado Acuston en parte superior de cubo de escaleras. Incluye: preparación para colocación de lámparas, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m2	11.76		529.70	6,229.27	0.00	0.00	11.76	0.00	0.00	11.76
11	2.7	Suministro y colocación de pintura en muros interiores mca. Osel línea plateada color claro. Incluye: Material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicación. P.U.O.T	m2	24		61.93	1,486.32	91.75	5,682.08	-67.75	91.75	5,682.08	-67.75
12	2.8	Suministro y colocación de pintura en muros exteriores mca. Osel línea plateada color claro. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicación. P.U.O.T	m2	134.74		61.93	8,344.45	134.74	8,344.45	0.00	134.74	8,344.45	0.00
13	2.9	Suministro y colocación de piso de cerámica de 0.33 x 0.33 m, color dubai línea Desert marca Inter ceramic, asentado con adhesivo marca Inter ceramic. Incluye boquilla con arena color light gray de 4 mm de ancho marca Inter ceramic, nivelación, material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P. U. O. T.	m2	95.89		344.91	33,073.42	13.67	4,714.92	82.22	13.67	4,714.92	82.22
14	3	INSTALACION ELECTRICA					74,358.88		41,674.50			41,674.50	
15	3.1	Suministro e instalación de salida para luz de centro y arbolante. Incluye: material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T	Salida	2		853.26	1,706.52	2.00	1,706.52	0.00	2.00	1,706.52	0.00
16	3.2	Suministro e Instalación de apagador doble mca. Leviton, Incluye: Material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T	Salida	1		814.96	814.96	1.00	814.96	0.00	1.00	814.96	0.00
17	3.3	Suministro e Instalación de luminario fluorescente tipo de sobreponer de 2'32w. Cat. Gf. 232 A12 120 Nom Mca. Lithonia Lighting.	Pza	1		2,941.72	2,941.72	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
18	3.4	Cable de cobre desnudo calibre 4/0 AWG. Incluye: material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T	m	8		451.50	3,612.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00
19	3.5	Tubo de conduct pared delgada, alta densidad de 102 mm. Incluye: Material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T	m	8		418.92	3,351.36	26.10	10,933.81	-18.10	26.10	10,933.81	-18.10
20	4	CLIMAS					12,426.56		13,455.29			13,455.29	
21													
22													

Finiquito de los Trabajos

N°	ESPECIFICACION	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES		P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	POR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUTADO	VOLUMENES NO EJERCIDOS
				CONTRATO	CONVENIO						
23		4.1 Instalación de UP-1,2,3 Modelo YSC090E3EMA0000, 7.5 T.R. Con capacidad de enfriamiento de 89,000 BTU/HR y calentamiento de 150,000 MBTU/HR y eficiencia 11.3 EER, 220/360v. Incluye: Cableado, Reinstalación de ductos exteriores, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	2		2,684.19	5,368.38	0.00	2.00	0.00	5,368.38
24		4.2 Desinstalación de termostato Honeywell 2 Etapas modelo. Incluye, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1		1,011.20	1,011.20	1.00	0.00	1,011.20	0.00
25		4.3 Instalación de termostato Honeywell 2 Etapas modelo. Incluye, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1		1,213.44	1,213.44	0.00	1.00	0.00	1,213.44
26		4.4 Suministro e instalación de regillas de retorno modelo A4 en aluminio con acabado de pintura electrostática horneada en color blanco calton. 22"x12"	pza	17		1,152.64	19,594.88	0.00	17.00	0.00	19,594.88
27							27,187.90	1,011.20		1,011.20	26,176.70
28		5 PUERTAS Y VENTANAS									
29		5.1 Suministro y Colocación de puerta de tambor de 90 x 210cm Incluye: Perfilado, Marco, Herramienta, Chapa, Material y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza.	1		2,544.20	2,544.20	2.00	-1.00	5,088.40	-2,544.20
30		5.2 P01 (1.80 x 2.10 m) puerta doble de cristal claro recocido 6m, con perfiles de 1 3/4"x3" anodizado natural marca cuprum. Incluye: suministro, colocación, fletes, anclaje, herrajes, herrera de protección a base de varilla cuadrada lisa de 3/8" (ver detalle), soldadura limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	1		12,026.23	12,026.23	0.00	1.00	0.00	12,026.23
31							14,570.43	5,088.40		5,088.40	9,482.03
32		6 ESCALERA									
33		6.1 Suministro y Fabricación de escaleras con 18 perales de 18 cm y una huella de 100x30cm y un descanso intermedio de 100x20cm, con un espesor de descanso y rampa de 11 cms, de concreto premezclado f'c= 200 kg/cm2 acabado pulido, armado con varilla # 3 a cada 20 cms, en el sentido longitudinal y varillas # 3 a cada 25 cms en el sentido transversal FY=4200 kg/cm2. Incluye: Trazo, nivelación, Cimbrado aparente con triplay de 3/4", frentes con madera de pino de primera, chalfanes de 1", colado, vibrado, curado del concreto con curafest rojo o similar, pruebas de laboratorio a los 7, 14 y 28 días, desimbrado, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	1		12,889.21	12,889.21	1.00	0.00	12,889.21	0.00

Finiquito de los Trabajos

N°	ESPECIFICACION	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES		P. UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO		POR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUTADO		VOLUMENES NO EJERCIDOS
				CONTRATO	CONVENIO								
45	EXT-06	Suministro e instalación de salida para apagador de tres vías en escalera. Incluye cajas panduit de 2x4" canaleta panduit de 1/2", material, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0		856.54	0.00	2.00	1,713.08	-2.00	1,713.08	-2.00	-1,713.08
46	EXT-07	Cableado eléctrico cable THW cal 10 para alimentación en panita alta y planta baja. Incluye materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	0		20.78	0.00	42.00	872.76	-42.00	872.76	-42.00	-872.76
47	EXT-08	Suministro e instalación de I.T.M square D 2 x 30 amperes. Incluye materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0		534.31	0.00	2.00	1,068.62	-2.00	1,068.62	-2.00	-1,068.62
48	EXT-09	Suministro e instalación de desconector S.D 2 x 30 amperes nema 3R. Incluye materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0		981.00	0.00	2.00	1,962.00	-2.00	1,962.00	-2.00	-1,962.00
49	EXT-10	Suministro e instalación de cable multipar 8 x 16. Incluye materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	0		127.85	0.00	20.00	2,557.00	-20.00	2,557.00	-20.00	-2,557.00
50	EXT-11	Suministro e instalación de cable AWG calibre 8. Incluye materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	0		22.67	0.00	64.00	1,450.88	-64.00	1,450.88	-64.00	-1,450.88
51	EXT-12	Suministro e instalación de cable AWG calibre 10. Incluye materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	0		15.69	0.00	20.00	313.80	-20.00	313.80	-20.00	-313.80
52	EXT-13	Suministro e instalación de tubo conduit PG de 3/4". Incluye curvas, coples, conectores, materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	0		150.88	0.00	34.00	5,129.92	-34.00	5,129.92	-34.00	-5,129.92
53	EXT-14	Instalación de paquete acondicionador de aire frío-calor capacidad 5 T.R., incluye base de p.l.r. 2"x2" de 56"x51"x60", tacones anti vibradores de neopreno de 2"x4" (pza 4) conexión del ducto, conexión del dren, arranque prueba y ajuste.	pza	0		8,684.73	0.00	2.00	17,369.46	-2.00	17,369.46	-2.00	-17,369.46
54	EXT-15	Lámina galvanizada lisa para fabricación de ductos cal. 24 y 26	kg	0	589.5318	74.27	43,784.53	590.00	43,819.30	-590.00	43,819.30	-590.00	-34.77
55	EXT-16	Aislamiento térmico a base colcha fibra de vidrio 1 1/2" espesor con papel aluminio, adherida al ducto con pegamento.	m2	0	77.00	260.43	20,053.11	77.00	20,053.11	-77.00	20,053.11	-77.00	0.00
56	EXT-17	Aislamiento térmico colcha fibra de vidrio 1 1/2" con protección para intemperie para ductos exteriores de inyección y retorno.	m2	0	4.00	260.43	1,041.72	4.00	1,041.72	-4.00	1,041.72	-4.00	0.00
57	EXT-18	Difusor para inyección de aire para plafón de 4 vías. 6.1) de 24"x24"x8" mod. DTA	pza	0	5.00	1,071.86	5,359.30	5.00	5,359.30	-5.00	5,359.30	-5.00	0.00
58	EXT-19	Difusor para inyección de aire para plafón de 4 vías. 6.2) de 24"x24"x6" mod. DTA	pza	0	4.00	1,051.66	4,206.64	4.00	4,206.64	-4.00	4,206.64	-4.00	0.00
59	EXT-20	Difusor lineal para inyección de aire c/control de 36"x6"	pza	0	2.00	472.31	944.62	2.00	944.62	-2.00	944.62	-2.00	0.00
60	EXT-21	Rejilla para retorno de aire de 24"x10" mod. RH	pza	0	3.00	511.57	1,534.71	1.00	511.57	-1.00	511.57	-1.00	1,023.14
61	EXT-22	Rejilla para retorno de aire de 14"x8" mod. RH	pza	0	2.00	552.56	1,105.12	2.00	1,105.12	-2.00	1,105.12	-2.00	0.00

Finiquito de los Trabajos

N°	ESPECIFICACION	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES		P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO		POR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUTADO		VOLUMENES NO EJERCIDOS
				CONTRATO	CONVENIO								
62	EXT-23	Difusor para retorno de aire perforado para plafón de 24"x24" mca. RPP	pza	0	4.00	511.57	2,046.28	4.00	2,046.28	-4.00	4.00	2,046.28	-4.00
63	EXT-24	Rejilla de paso en puerta no visión de 14"x8" mod. RHP	pza	0	4.00	552.56	2,210.24	4.00	2,210.24	-4.00	4.00	2,210.24	-4.00
64	EXT-25	Rejilla de paso en puerta no visión de 20"x8" mod. RHP	pza	0	2.00	727.87	1,455.74	2.00	1,455.74	-2.00	2.00	1,455.74	-2.00
65	EXT-26	Cuello flexible de lona ahulada de 22"x14"x6"	pza	0	4.00	418.85	1,675.40	4.00	1,675.40	-4.00	4.00	1,675.40	-4.00
66	EXT-27	Suministro e instalación de termostato para aire acondicionado frío-calor una etapa de refrigeración y una etapa de calefacción de 24 volts digital no programable.	pza	0	2.00	1,824.28	3,648.56	2.00	3,648.56	-2.00	2.00	3,648.56	-2.00
67	EXT-28	Suministro e instalación de: Tubo de cobre rígido tipo I 3/4"	ml	0	12.00	237.70	2,852.40	12.00	2,852.40	-12.00	12.00	2,852.40	-12.00
68	EXT-29	Suministro e instalación de: Tubo de cobre rígido tipo I 1/2"	ml	0	12.00	109.41	1,312.92	12.00	1,312.92	-12.00	12.00	1,312.92	-12.00
69	EXT-30	Suministro e instalación de: Codo de cobre 90"x3/4"	pza	0	4.00	26.91	107.64	4.00	107.64	-4.00	4.00	107.64	-4.00
70	EXT-31	Suministro e instalación de: Codo de cobre 90"x1/2"	pza	0	6.00	33.33	199.98	6.00	199.98	-6.00	6.00	199.98	-6.00
71	EXT-32	Suministro e instalación de: Tee de cobre 3/4"	pza	0	1.00	45.80	45.80	1.00	45.80	-1.00	1.00	45.80	-1.00
72	EXT-33	Suministro e instalación de: Tee de cobre 1/2"	pza	0	2.00	56.64	113.28	2.00	113.28	-2.00	2.00	113.28	-2.00
73	EXT-34	Suministro e instalación de: Reducción bushing de cobre 3/4" x 1/2"	pza	0	4.00	31.41	125.64	4.00	125.64	-4.00	4.00	125.64	-4.00
74	EXT-35	Suministro e instalación de: Reducción bushing de cobre 1" x 3/4"	pza	0	5.00	32.97	164.85	5.00	164.85	-5.00	5.00	164.85	-5.00
75	EXT-36	Suministro e instalación de: Conector de cobre rosca exterior de 1/2"x1/2"	pza	0	4.00	21.99	87.96	4.00	87.96	-4.00	4.00	87.96	-4.00
76	EXT-37	Suministro e instalación de: Conector de cobre rosca exterior de 3/4"x3/4"	pza	0	5.00	38.67	193.35	5.00	193.35	-5.00	5.00	193.35	-5.00
77	EXT-38	Suministro e instalación de: Soldadura de plata y flux	pza	0	1.00	716.29	716.29	1.00	716.29	-1.00	1.00	716.29	-1.00
78	EXT-39	Suministro e instalación de: Manguera flexible metálica para gas Lp 36x1/2"	pza	0	2.00	487.67	975.34	2.00	975.34	-2.00	2.00	975.34	-2.00
79	EXT-40	Suministro e instalación de: Válvula para cierre rápido para gas Lp	pza	0	2.00	380.75	761.50	2.00	761.50	-2.00	2.00	761.50	-2.00
80	EXT-41	Suministro e instalación de soportera tipo cama de hierro	pza	0	12.00	183.19	2,198.28	12.00	2,198.28	-12.00	12.00	2,198.28	-12.00
81	EXT-42	Argulo y unicanal para portar un tubo de 3/4"	pza	0	1.00	1,204.41	1,204.41	1.00	1,204.41	-1.00	1.00	1,204.41	-1.00
82	EXT-43	Suministro e instalación de ventana de aluminio natural 1.38 * 0.60. Incluye materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0	1.00	2,789.28	2,789.28	1.00	2,789.28	-1.00	1.00	2,789.28	-1.00
83							102,914.89		149,342.38			149,342.38	-46,427.49

- DEMOLICIONES
- MUROS Y ACABADOS EN MUROS
- INSTALACION ELECTRICA
- CLIMAS

850.40
74,358.88
12,426.56
27,187.90

1271.67
41,674.50
13,455.29
1,011.20

1271.67
41,674.50
13,455.29
1,011.20

-421.27
32,684.38
-1,028.73
26,176.70

Finiquito de los Trabajos

N°	ESPECIFICACION	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES		P. UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	POR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUTADO	VOLUMENES NO EJERCIDOS
				CONTRATO	CONVENIO						
5.-	PUERTAS Y VENTANAS						14,570.43	5,088.40		5,088.40	9,482.03
6.-	ESCALERA						18,550.73	15,719.97		15,719.97	2,830.76
7.-	LIMPIEZA						5,233.14	5,233.14		5,233.14	0.00
8.-	EXTRAORDINARIOS						102,914.89	149,342.38		149,342.38	-46,427.49
							\$256,092.93	\$232,796.55		\$232,796.55	\$23,296.38

SUBTOTAL	\$256,092.93	\$232,796.55	\$23,296.38
IVA	\$40,974.87	\$37,247.44	\$3,727.42
TOTAL	\$297,067.80	\$270,043.98	\$27,023.80

Se levanta el presente finiquito, según contrato de obra pública No. 165/2016, resultando un saldo por cancelar de \$27,023.80 (veintisiete mil veintitres pesos 80/100 m.n.)

POR EL CONTRATISTA


INGENIERIA CIVIL OBJETIVA S.A. DE C.V.

POR EL CONTRATANTE


ING. GERARDO TALAVERA TALAVERA

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2016, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.


