



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE,
REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA
PÚBLICA NO. **172/2016** PARA LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL EN
ADECUACIÓN DE LÍNEA DE
SUBTRAMISIÓN DE 115 KV. DEL
DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA.

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, POR CONDUCTO DE LA **ING. CARLOS AGUILAR GARCIA**, SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA, LA **ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA**, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION, EL **ING. RODOLFO ARMENDÀRIZ RONQUILLO**, RESIDENTE DE OBRA, EL CONTRATISTA **C. OMAR ULISES MEDINA CHACÒN**, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA **FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, S.A. DE C.V.**, PARA HACER CONSTAR LA EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. **172/2016** RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LA **OBRA CIVIL EN ADECUACIÓN DE LÍNEA DE SUBTRAMISIÓN DE 115 KV. DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA.**

En Chihuahua, Chih., siendo las **10:00** horas del día **16 de DICIEMBRE del 2016**, los suscritos con fundamento en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, el artículo 200, 201 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, emiten la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato referido, para manifestar lo siguiente:

1.- El día **20 de JULIO de 2016** se formalizó contrato de Obra Pública no. **172/2016** con el **C. OMAR ULISES MEDINA CHACÒN**, representante legal de la empresa, **FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, S.A. DE C.V.**, Contratista, por un monto de **\$1,020,358.04 (UN MILLON VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N.)** Cantidad que incluye el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, para la ejecución de la **OBRA CIVIL EN ADECUACIÓN DE LÍNEA DE SUBTRAMISIÓN DE 115 KV. DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA.**

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. **172/2016**, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA **OBRA CIVIL EN ADECUACIÓN DE LÍNEA DE SUBTRAMISIÓN DE 115 KV. DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA.**

"2017. Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE,
REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA
PÚBLICA NO. 172/2016 PARA LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL EN
ADECUACIÓN DE LÍNEA DE
SUBTRASMISIÓN DE 115 KV. DEL
DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECA.

2.- A la fecha, el importe real ejercido corresponde a la cantidad **\$1,020,354.56 (UN MILLON VENTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N.)** cantidad que incluye el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, a razón de los volúmenes realmente ejecutados consistentes enlistados en Anexo A.

3.- Las obligaciones de ambas partes derivadas del Contrato de Obra Pública, antes mencionado en general consisten en la ejecución de la obra conforme a los planos, proyectos, especificaciones y programa de obra.

Los signantes manifiestan que no existen adeudos y por lo tanto se darán por terminadas las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, con excepción de la garantía para responder de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios que permanecerá vigente por el término establecido en la misma.

Se emite la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones a **16 de DICIEMBRE del 2016**.

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA.

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 172/2016, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA OBRA CIVIL EN ADECUACIÓN DE LÍNEA DE SUBTRASMISIÓN DE 115 KV. DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECA.

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE,
REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA
PÚBLICA NO. 172/2016 PARA LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL EN
ADECUACIÓN DE LÍNEA DE
SUBTRASMISIÓN DE 115 KV. DEL
DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA.

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN


ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA.

RESIDENTE DE OBRA


ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO.

CONTRATISTA


FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE EQUIPOS
ELECTROMECÁNICOS, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL
C. OMAR ULISES MEDINA CHACÓN.

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 172/2016, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA OBRA CIVIL EN ADECUACIÓN DE LÍNEA DE SUBTRASMISIÓN DE 115 KV. DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTEKNIA.

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBRA CIVIL EN ADECUACION DE LINEA DE SUBTRASMISION DE 115KV DEL DISTRIBUIDOR VIAL
ANEXO A

Nº	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMEN A
----	-----------	--------	--------------

I.- PARTIDA

1	OBRA CIVIL		
1.1	LOCALIZACION Y TRAZO DE ESTRUCTURAS	EST	1.00
1.2	CONSTRUCCION DE CIMENTACION PARA POSTE DE 90° 1219 DC	PZA	1.00
1.3	CONSTRUCCION DE CIMENTACION PARA POSTE DE ACERO 15° 1211 DCEL	PZA	1.00
1.4	CONSTRUCCION DE CIMENTACION PARA POSTE DE ACERO 60° 1216 DCEL	PZA	2.00
1.5	EXCAVACION PARA POSTE DE MADERA .85M DE DIA Y 2.32M DE PROFUNDIDAD	PZA	3.00
1.6	EXCAVACION PARA PERNO Y ANCLA PARA RETENIDAS 0.85M DE DIA Y 2.0M DE PROFUNDIDAD	PZA	3.00
1.7	RELLENO CON PRODUCTO DE EXCAVACION Y PIEDRA EN UNA PROPORCION DE 70 Y 30% RESPECTIVAMENTE	M3	14.00

2	EXTRAORDINARIOS		0.00
EXT-01	Construcción de cimentación para poste de 90°1219 DMPL (tipo lindero), de 2.50 m de diámetro y longitud total de 8.70 m (7.70 m enterrados y 1.00 m libres), con 72 varillas del No. 8 de 8.50 m de longitud y espiral del armado con varilla del No. 4 y separación entre espiras o anillos de 15 cms y con 12 anclas.	pza	1.00
EXT-02	Construcción de cimentación para poste de acero 15°1211 DC (tipo lindero), de 1.85 m de diámetro y longitud total de 4.35 m (3.85 m enterrados y 0.50 m libres), con 29 varillas del No. 8 de 4.15 m de longitud y espiral del armado con varilla del No. 4 y separación entre espiras o anillos de 15 cms y con 8 anclas.	pza	1.00
EXT-03	Construcción de cimentación para poste de acero 60°1216 DMPL (tipo lindero), de 1.85 m de diámetro y longitud total de 5.90 y 6.90 respectivamente m (5.40 m enterrados y 0.50/1.00 m libres), con 72 varillas del No. 8 de 5.70 y 6.70 m de longitud respectivamente y espiral del armado con varilla del No. 4 y separación entre espiras o anillos de 15 cms y con 12 anclas.	pza	2.00