



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 184/2016

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 75 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y 177, 186, 190 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

LUGAR Y FECHA: EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, SIENDO LAS DOCE HORAS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DE 2016, SE PROCEDIÓ AL PRESENTE ACTO.

OBJETO: ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA DE TRABAJOS DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS EN EL CENTRO DE ACOPIO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, LOS QUE FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA C. RAÚL FERNANDO SIFUENTES RODRÍGUEZ REPRESENTANTE LEGAL DE SIROVIAL, S.A. DE C.V. Y QUE SE RECIBEN POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO. DE ACUERDO CON LA SOLICITUD REALIZADA POR LA EMPRESA CONTRATISTA MEDIANTE ESCRITO EN EL QUE SOLICITA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA, EN VIRTUD DE HABER CONCLUIDO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

INTERVIENEN: POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, LOS CC. ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN Y LA ING. PERLA AGUIRRE MÁRQUEZ EN SU CALIDAD DE RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA EL C. RAÚL FERNANDO SIFUENTES RODRÍGUEZ, EN SU CALIDAD DE SUPERINTENDENTE DE LA OBRA QUIEN ENTREGA.

DATOS BÁSICOS: CONTRATO NÚMERO: 184/2016 P.D. DE FECHA 27 DE JULIO DE 2016.

MONTO CONTRATADO: CONTRATO ORIGINAL: \$86,122.54 (OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIDÓS PESOS 54/100 M.N.) CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

OFICIO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL:
MUNICIPAL: 2016-PDM-33FM-OP-166

Camino a la
Presa Chuviscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 184/2016

PERIODO DE EJECUCION: CONTRATO ORIGINAL 27 DE JULIO AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS:	PAGARÉ	No. 1/1	FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016	IMPORTE \$9,840.71
---	--------	---------	-----------------------------------	-----------------------

BITÁCORA FECHA DE INICIO 27/07/2016 FECHA DE CIERRE 29/09/2016.

RELACIÓN DE PAGOS DE ESTIMACIONES: CONTRATO ORIGINAL

ESTIMACION	IMPORTE
ESTIMACIÓN 1	\$84,833.74
SUBTOTAL	\$84,833.74
I.V.A	\$13,573.40
TOTAL	\$98,407.14

EN RELACIÓN AL IMPORTE CONTRATADO, MENOS LA CANTIDAD ESTIMADA, QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE **\$1,495.01 C/IVA**

EN ESTE ACTO EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, HACE ENTREGA AL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, DE LOS PLANOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO DE LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS BIENES INSTALADOS.

ASÍ COMO TAMBIÉN SE HACE CONSTAR QUE EL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA C. RAÚL FERNANDO SIFUENTES RODRÍGUEZ HACE ENTREGA DEL ARCHIVO QUE CONTIENE DOCUMENTACIÓN DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, AL RESIDENTE DE OBRA ING. PERLA AGUIRRE MÁRQUEZ.



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 184/2016

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, SE RESERVA EL DERECHO DE HACER CUALQUIER RECLAMACIÓN POSTERIOR Y EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS, Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

DESPUÉS DE LEÍDA Y RATIFICADA POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN Y NO HABIENDO OTRA COSA QUE ASENTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA FIRMÁNDOLA DE CONFORMIDAD.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO



ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN



ING. PERLA AGUIRRE MÁRQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA



C. RAÚL FERNANDO SIFUENTES RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE
SIROVIAL, S.A. DE C.V.

Camino a la
Hesa Chuvicari No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx





ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 184/2016 PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA TRABAJOS DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS EN EL CENTRO DE ACOPIO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO.

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, POR CONDUCTO DE LOS CC. ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO EN CALIDAD DE SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA, EL ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN COMO JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN Y LA ING. PERLA AGUIRRE MÁRQUEZ EN SU CALIDAD DE RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA C. RAÚL FERNANDO SIFUENTES RODRÍGUEZ REPRESENTANTE LEGAL DE SIROVIAL, S.A. DE C.V., QUIEN ENTREGA. PARA HACER CONSTAR LA EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 184/2016 RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA TRABAJOS DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS EN EL CENTRO DE ACOPIO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO.

En Chihuahua, Chih., siendo las **12:00** horas del día **03 de Octubre de 2016**, los suscritos con fundamento en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, el artículo 200, 201 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, emiten la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato referido, para manifestar lo siguiente:

1.- El día **27 de Julio de 2016** se formalizó contrato de Obra Pública no. **184/2016** con el contratista **SIROVIAL, S.A. DE C.V.**, por un monto de **\$86,122.54 (Ochenta y seis mil ciento veintidós pesos 54/100 M.N.)** más el correspondiente

Carrilero a la
Presidencia No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51
Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx





AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

Impuesto al Valor Agregado, para la ejecución de la obra **TRABAJOS DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS EN EL CENTRO DE ACOPIO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO.**

2.- A la fecha, el importe real ejercido corresponde a la cantidad de **\$84,833.74 (Ochenta y cuatro mil ochocientos treinta y tres pesos 74/100 M.N.)** más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, a razón de los volúmenes realmente ejecutados consistentes en **VOLUMETRIA SEGÚN ESTIMACIONES.**

3.- Las obligaciones de ambas partes derivadas del Contrato de Obra Pública, antes mencionado en general consisten en la ejecución de la obra conforme a los planos, proyectos, especificaciones y programa de obra, así también de acuerdo a las indicaciones dadas al contratista, para tal efecto el Municipio realizó el pago de la obra, se entregaron los importes correspondiente al anticipo previa entrega de la garantía por parte del contratista, cantidad que fue amortizada con cargo a las estimaciones presentadas por el contratista, así como la garantía de cumplimiento.

Los signantes manifiestan que no existen adeudos y por lo tanto se darán por terminadas las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, con excepción de la garantía para responder de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios que permanecerá vigente por el término establecido en la misma.

Se emite la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes y se firma para constancia en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua a los **03 de Octubre de 2016.**



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. XOCHITL PÉREZ BLANCO
SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. PERLA AGUIRRE MÁRQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

C. RAÚL FERNANDO SIFUENTES RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE
SIROVIAL, S.A. DE C.V.

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 184/2016, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA TRABAJOS DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS EN EL CENTRO DE ACOPIO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

Finiquito de Obra

TRABAJOS DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS EN EL CENTRO DE ACOPIO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO.

Ejecutada por: SIROVIAL, S.A. DE C.V.

R.F.C. SIR-090806-QG9

Siendo las 12:00 Hrs en Chihuahua, Chih., del día 03 de Octubre de 2016 se elabora el presente finiquito.

Contrato No. 184/2016	Monto con Iva \$ 99,902.15	Periodo Contratado: 27 de Julio al 08 de Septiembre de 2016	Elaborado: Julio 27 del 2016
Anticipo del 0%	\$0.00	Periodo Diferido: Levantamiento de Suspensión apartir:	Acuerdo elaborado: Elaborado:
Suspensión apartir:			

OFICIO AUTORIZACION 2016-POM-33FM-OP-166 \$ 99,902.15

Recursos 2016									
TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2016 \$ 99,902.15									
SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 1,495.01									
TRAMITE	DESCRIPCION	FACTURA	IMPORTE	IMPUESTO	ESTIMADO	SANCION INTEGRAL	AMORTIZACION	RETENCIONES	PERIODO DE EJECUCION
NÚMERO									
Estimación 1	Normales	Nº 1252	84,833.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES			84,833.74	13,573.40	0.00	0.00	0.00	169.67	169.67
								97,615.27	98,407.14
								97,615.27	98,407.14

COSTO DE OBRA:	98,407.15	AMORTIZACIÓN:	0.00	EJERCIDO:	98,407.14	PERIODO REAL:	Jul 27 del 2016	Sep 29 del 2016
POR CANCELAR:	1,495.00	POR AMORTIZAR:	0.00	POR EJERCER:	1,495.00	RET 0.2% C.M.I.C.	169.67	RET 0.2% D.I.F.
								169.67

CONTRATISTA

RESIDENTE D.O.P.M

JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN

SIROVIAL S.A. DE C.V.

ING. PERLA AGUIRRE MÁRQUEZ

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN

SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

TRABAJOS DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS EN EL CENTRO DE ACOPIO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

Finiquito de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES		PUNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	POR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUTADO
			CONTRATO						
EXT-22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDUCTOR 1/2" INCLUYE: CORTES, IMPULSO DE 2.00 mts de altura y 2.55 de ancho. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta colocación.	ml	77.2		\$ 178.56	\$ 13,784.83	73.82	3.38	73.82
EXT-19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDUCTOR 1/2" INCLUYE: CORTES, IMPULSO DE 2.00 mts de altura y 2.55 de ancho. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta colocación.	pza	2		\$ 6,250.42	\$ 12,500.84	2.00	0.00	2.00
E-26	EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO "B" SECCIÓN DE 20 MX .40 M RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE DEL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN	ML	18		\$ 32.20	\$ 579.60	18.00	0.00	18.00
E-27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT PD. DE 3/4" INCLUYE: MANO DE OBRA, CONDUIT TIPO "b 3/4", CONECTORES 3/4 COPIES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	ML	34		\$ 28.50	\$ 969.00	28.20	5.80	28.20
E-28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" SERVICIO PESADO INCLUYE: MANO DE OBRA, CURVAS, COPIES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	ML	20		\$ 24.80	\$ 496.00	18.80	1.20	18.80
E-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA FS 3/4 INTERPERIE C/TAPE MARCA BITTINO O SIMILAR INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA.	6		\$ 134.60	\$ 807.60	4.00	2.00	4.00
E-30	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR ELECTRIC MONOPOLAR THW CALIBRE 8. INCLUYE CONECTORES, CINTAS DE AISLAR VULCANIZABLE Y SCOTCH, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN	ML	120		\$ 22.10	\$ 2,652.00	110.00	10.00	110.00
E-31	CONEXIONES HIDROSANITARIAS A RED MUNICIPAL. INCLUYE: EXCAVACIONES, TUBERIA, REPOSICION DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1		\$ 15,212.67	\$ 15,212.67	1.00	0.00	1.00
E-32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA REGADERA Y/O WC. A BASE DE CANCEL DE PERFILES DE ALUMINIO SECCION DE 1.20 A 1.50 MTS X 1.80 MTS DE ALTO. EMPAQUES DE NEOPRENO Y ACRILICO DE 6 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	12		\$ 3,260.00	\$ 39,120.00	12.00	0.00	12.00
			SUBTOTAL		\$ 86,122.64	\$ 86,122.64			\$ 84,833.75
			IVA		\$ 13,779.61	\$ 13,779.61			\$ 13,573.40
			TOTAL		\$ 99,902.15	\$ 99,902.15			\$ 98,407.15

Se levanta el presente finiquito, a las 12:00 hrs. en Chihuahua, Chih., el día 03 de Octubre de 2016 según contrato de obra pública 184/2016.

POR EL CONTRATISTA

SIROVAL S.A. DE CV.

POR EL CONTRATANTE

ING. PERLA AGUIRRE MARQUEZ