

BITÁCORA DE OBRA

OBRA: TRABAJOS DE CONEXIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS
EN EL CENTRO DE ACOPIO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Y MANTENIMIENTO

CONTRATISTA: SIRCOYAL, S.A DE CV

CONTRATO: 184/2016

MONTO: \$ 86,122.54 + IVA

FECHA DE INICIO: 27 JULIO 2016

FECHA DE TERMINACIÓN: 8 SEPTIEMBRE 2016

FIRMAS

ING. PERLA AGUIRRE MARQUEZ

RESIDENTE DE OBRA POR
PARTE DE LAS D.O.P.M.



ING. ROSA LETICIA MENDOZA RAMIREZ

RESIDENTE DE OBRA POR
EL CONTRATISTA

NOTA 1 27. JULIO. 16

CON ESTA NOTA Y FECHA SE ABRE BITACORA DE LA OBRA,
TRABAJOS DE CONEXIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS EN EL
CENTRO DE ACOPIO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


Cpl




NOTA 2 27. JULIO. 16

SE ASIENTAN EN ESTA NOTA LAS FIRMAS AUTORIZADAS PARA
FIRMA DE ESTA BITACORA

Cpl



POR LA DIRECCION DE O.P.M.
ING. PERLA AGUIRRE MARQUEZ.
RESIDENTE DE OBRA.



NOTA 3 22. JULIO. 1964

CON ESTA NOTA Y FECHA SE ESTABLECE LO SIGUIENTE:

1. LA PRESENTE BITACORA DEBERA MANEJARSE EN LA OFICINA PARA CONSULTAR ASISTENTE, NOTAS DIARIAMENTE EN UN HORARIO DE 8:00 AM A 4:00 PM.
2. UNA VEZ ASENTADA UNA NOTA LA CONTRATANTE ESTA OBLIGADA A FIRMARLA EN UN PAZO NO MAYOR DE 72 HRS, EN CASO CONTRARIO SE DARA POR ASENTADO EL CONTENIDO DE LA MISMA.
3. UNA VEZ ASENTADA Y FIRMADA LA NOTA, ESTA NO PODRA SER MODIFICADA NI POR EL RESPONSABLE QUE LA REALIZO.
4. ES OBLIGACION DE AMBAS PARTES ASUNTAR EN LA BITACORA LOS ASPECTOS RELATIVOS A LAS DEVISIONES Y AUTORIZACION DE ESTIMACIONES, NUM. GENERADORES, CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CONTRATO, ASI COMO LO RELACIONADO A LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE Y PROTECCION AL AMBIENTE, QUE DEBERAN IMPLEMENTARSE.
5. SE ASISTIRAN EN ESTA BITACORA QUE NO SE PAGARAN CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, NI CANTIDADES ADICIONALES A LO CONTRATADO SI NO ESTA AUTORIZADOS.

Chil

NOTA 4 29 JULIO 16

SE INICIA OBRA CON INSTALACION DE POLINERIA EN AREA DE BODEGAS.


Chl



NOTA 5 8 AGOSTO 16

CONTINUAN CON TRABAJOS PARA PREPARACION PARA LA INSTALACION DE CORTINAS ENROLLABLES.


Chl



NOTA 6 12 AGOSTO 16


SE REALIZA LA INSTALACION DE LA PRIMERA CORTINA ENROLLABLE.

Chl



DE REVISAR LA INSTALACION DE LA DE GUNDT LOPINITY
BARDOLABLE Y INICIAN LOS TRABAJOS DE INSTALACION
DE ESTRUCTURA PARA MAMPARAS EN BANDOS DE MUJERES
Y HOMBRERES


Chad



NOTA 8 25 AGOSTO - 16

SE INSTALA EL CANAL EN MAMPARAS


Chad



NOTA 9 1. SEPTIEMBRE - 16

SE REALIZA LA EXCAVACION PARA CONEXION A RED DE
AGUA Y DRENAR.


Chad



NOTA 10 5. SEPTIEMBRE. 16.

SE TRABAJA EN LA INSTALACION DE TUBERIA PARA LA CONEXION A RED.


Cpl



NOTA 11 8. SEPTIEMBRE. 16.

SE REALIZAN LOS REGISTROS PARA CONEXION DE AGUA Y DRENAJE, SE LE COMUNICA AL CONTRATISTA QUE EL DIA PROGRAMADO PARA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, ES EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE Y DADO QUE A LA FECHA NO SE HAN CONCLUIDO LOS MISMOS Y NO EXISTIENDO PRORROGA AUTORIZADA, SE LE COMUNICA QUE A PARTIR DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE Y HASTA QUE NO SE CONCLUYAN LOS TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR SE PROCEDERA A APLICAR LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESPECTIVA.

Cpl



NOTA 12 13. SEPTIEMBRE. 16.
CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACIONES PARA
CONEXIONES ELECTRICAS.

Chl

~~Chl~~

NOTA 13 20. SEPTIEMBRE. 16.
SE REALIZA LA INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA
INSTALACIONES ELECTRICAS.

Chl

~~Chl~~

NOTA 14 23. SEPTIEMBRE. 16.
SE CONTINUA CON INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT.

Chl

~~Chl~~

NOTA 15 23. SEPTIEMBRE. 2016

SE TERMINAN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, SE
REALIZAN NUMEROS CENTRADORES.

Chil.

~~Chil.~~

NOT

