


NOTA #1

CON ESTA FECHA Y NOTA SE DA LA APERTURA A 25-JUL-16 LA PRESENTE BITACORA, CON EL FIN DE ASENTAR TODOS LOS ASUNTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE SE GENERAN DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD OCAMPO EN ELIJO OCAMPO LOS HOYOS". QUE AL AMPARO DEL CONTRATO NO 186/2016 EJECUTARA LA EMPRESA CONTRATISTA INGENIERIA CIVIL OBJETIVA S.A. DE C.V., CON UN IMPORTE DE \$5,611,388.57 IVA INCLUIDO, SE ENTREGA ANTECIPADO POR LA CANTIDAD DE 1,683,416.44 INCLUYE I.V.A. Y EL PERIODO CONTRATADO ES DEL 25 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. CON DOMICILIO DE LA EMPRESA CONTRATISTA: EN LA AV. VALLARTA NO 4315-S, COLONIA GRANJAS, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH. TEL (614) 417-98-30 LOS TRABAJOS CONSISTEN EN CIMENTACION, ESTRUCTURA, YESERIA, PLAFONES, ACABADOS, INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA, INSTALACION DE GAS, MUEBLES SANITARIOS, ALUMINIO, HERRERIA, CARPINTERIA, PUERTAS, OBRAS EXTERIOR, JARDINERIA, CLIMA, LETREROS, SEÑALAMIENTO, LIMPIEZA. LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MEDIANTE OFICIO NO D-2925/2016 SUSCRITO POR EL C. SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA NOMBRA COMO RESIDENTE DE LA OBRA AL C. ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS, CUYO NUMERO DEL TELEFONO CEL ES EL SIGUIENTE (614) 343 81 40, AUTORIZANDOLO A REALIZAR LAS ANOTACIONES Y SUSCRIBIR LAS MISMAS; LA EMPRESA CONTRATISTA NOMBRA COMO SU REPRESENTANTE DE LA OBRA EN CALIDAD DE SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION AL C. ING. OSCAR LUIS GONZALEZ VILLALOBOS, CON NUMERO TELEFONICO (614) 427-17-03 Y AUTORIZANDOLO A REALIZAR LAS ANOTACIONES Y SUSCRIBIR LAS MISMAS EN ESTA BITACORA. PARA TAL EFECTO EL RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS Y EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA REGISTRAN SUS NOMBRES Y FIRMAS AL CALCE


POR LA DEPENDENCIA

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALAMAN
JEFE DEL DEPTO CONSTRUCCION




ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
RESIDENTE DE OBRA

POR LA CONTRATISTA



ING. OSCAR LUIS GONZALEZ V.
REPRESENTANTE LEGAL




ING. OSCAR LUIS GONZALEZ VILLALOBOS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

NOTA #7

25-JUL-16


SE TRABAJA CON DESPALME Y RETIRO DEL MATERIAL, SE DA TRATAMIENTO AL TERRENO NATURAL Y SE ACARREA MATERIAL PARA LA PLATAFORMA Y SE HABILITA ACERO PARA LAS ZAPATAS

J. Lopez N.

NOTA #8

26-JUL-16


SE TRABAJA CON ACARREO DE MATERIAL, TRATAMIENTO Y TENDIDO PARA LA PLATAFORMA Y CON HABILITACION DE ACERO.

J. Lopez N.

NOTA #9

27-JUL-16


SE TRABAJA CON LA COMPACTACION EN LA PLATAFORMA Y CON EXCAVACION EN LAS ZAPATAS, COLADO DE PLANTILLA COLOCACION DE ACERO Y COLADO DE ZAPATAS Y SE CONTINUA CON HABILITACION DE ACERO

J. Lopez N.

NOTA #10

28-JUL-16


SE TRABAJA CON EXCAVACIONES, COLADO DE PLANTILLA Y ZAPATAS Y LA HABILITACION DEL ACERO

J. Lopez N.

NOTA #11

29-JUL-16


SE TRABAJA CON HABILITACION DE ACERO, COLADO DE PLANTILLA Y ZAPATAS Y CONSTRUCCION DE RODAPIE

J. Lopez N.

NOTA #12

2-AGO-16

SE TRABAJA CON COLADO DE ZAPATAS Y CONSTRUCCION DE RODAPIE


J. Lopez N.

0004

NOTA #13

4-AGO-16


SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DEL RODAPIE

J. Lopez N.

NOTA #14

6-AGO-16


SE TRABAJA CON LA COLOCACION DE ACERO Y CIMBRADO PARA DALA DE DESPLANTE Y CONSTRUCCION DE RODAPIE

J. Lopez N.

NOTA #15

8-AGO-16


SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DE MUROS Y COLADO DE DALA DE DESPLANTE

J. Lopez N.

NOTA #16

11-AGO-16


SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DE MUROS Y COLADO DE CASTILLO

J. Lopez N.

NOTA #17

16-AGO-16


SE TRABAJA CON COLADO DE CASTILLOS Y DALA DE CERRAMIENTO Y CON LA CONSTRUCCION DE MURO Y CON LA INSTALACION DE TUBERIA PARA AGUA Y DRENAJE

J. Lopez N.

NOTA #18

18-AGO-16

SE TRABAJA CON CONSTRUCCION DE MUROS, COLADO DE CASTILLOS Y DALA DE CERRAMIENTO Y CON INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

J. Lopez N.

NOTA #19 22-AGO-16
SE TRABAJA CON CONSTRUCCION DE MUROS, COLADO DE DALA DE
CERRAMIENTO, TRABES. Y SE CONTINUA CON INSTALACION HIDROSANITARIA

J. Lopez N.

NOTA #20 25-AGO-16
SE CONTINUA CON CONSTRUCCION DE MUROS, ENJARRES, INSTALACION
DE TUBERIA DE AGUA Y DRENAJE Y CON COLADO DE DALA A LA
ALTURA DE LA LAMINA.

J. Lopez N.

NOTA #21 29-AGO-16
SE TRABAJA CON CONSTRUCCION DE MUROS, ENJARRES, INSTALACION
DE TUBERIA HIDROSANITARIA Y CON COLADO DE DALA A LA ALTURA
DE LA LAMINA

J. Lopez N.

NOTA #22 31-AGO-16
SE COLOCAN POLINES PARA LA COLOCACION DE LA LAMINA, SE TRABAJA
CON CIBRADO Y COLOCACION DE ARMADO PARA TRABES

J. Lopez N.

NOTA #23 2-SEPT-16
SE ENTREGA EL ANTICIPO Y SE SOLICITA LA REPROGRAMACION
DEL CONTRATO, SE CONTINUA CON COLOCACION DE POLINES
PARA LA INSTALACION DEL TECHO, SE CONTINUA CON
ENJARRES, COLOCACION DE TUBERIA ELECTRICA

J. Lopez N.

BITÁCORA DE OBRA

FECHA

No 0006

NOTA #24

5-SEPT-16

SE TRABAJA CON NIVELACION DEL PASILLO PARA LA COLOCACION DEL PISO Y SE CONTINUA CON CONSTRUCCION DE PRETIL EN MUROS. INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA Y ENJARRES.

J. Lopez N.

[Signature]

NOTA #25

6-SEPT-16

CON ESTA FECHA SE REALIZA EL ACUERDO DE DIFERIMIENTO DEL PLAZO POR PAGO DEL ANTICIPO QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE INICIO Y TERMINACION DE LA OBRA EL 5 DE SEPT AL 11 DE NOV DEL PRESENTE.

J. Lopez N.

[Signature]

NOTA #26

7-SEPT-16

SE TRABAJA CON CONSTRUCCION DE MUROS, ENJARRES, INSTALACION DE TUBERIA PARA AGUA Y DRENAJE, TUBERIA ELECTRICA, SE CUELLO DALA A LA ALTURA DE LA LAMINA Y SE COLOCAN POLINES.

J. Lopez N.

[Signature]

NOTA #27

12-SEPT-16

SE SOLICITA REVISION DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS QUE NO FUERON CONSIDERADOS EN EL CATALOGO PERO QUE LOS CONCEPTOS SI VENIAN EN PROYECTO ASI COMO CAMBIOS Y NUEVOS CONCEPTOS QUE SE HAN SOLICITADO POR PARTE DE DESARROLLO RURAL Y SERVICIO DE SALUD DE CHIMULAHUA JURISDICCION SANITARIA NO 1 REPRESENTADA POR LAS ARQUITECTAS LAURA VARGAS CHAVIRA Y LA ARQ. LYNETTE SUY CORRAL COMO SON: CUBIERTA MULTIPANEL QUE SE CAMBIO DE 5" DE PROYECTO A 4" DEBIDO A QUE NO SE TENIA EN ALMACEN Y EL TIEMPO DE ENTREGA ERA DE 12 SEMANAS, ASI COMO TAMBIEN EL REMATE Y CONTRAREMATE DE CUBIERTA NO VENIA EN CATALOGO, EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE LA LOSETA, LA CUAL FUE SOLICITADA POR SERVICIO DE SALUD, REJAS, CORTINA ANTIBACTERIANA, LETRERO ACRILICO, TRABE DE CONCRETO QUE SUSTITUYO A LAS CARRILLAS, SALIDAS DE VOZ Y DATOS, LA CHAROLA CABLOFIL, LA SUBESTACION QUE VENIA EN PROYECTO ERA DEMASIADO GRANDE POR LO QUE SE CAMBIO POR UNA MAS CHICA DE 75 KVA, TOMACORRIENTE DE 220 VOLTS, VENTANAS Y PUERTAS QUE SE MODIFICARON SUS MEDIDAS POR PARTE DE SERVICIOS DE SALUD.

J. Lopez N.

[Signature]

FECHA

0007

NOTA # 28

SE TRABAJA CON ENJARRE Y COLADO DE PISO EN EL EXTERIOR Y CON COLOCACION DE TUBERIA ELECTRICA Y HIDRAULICA

13-SEPT-16

J. Lopez

NOTA # 29

SE TRABAJA CON ENJARES TECHUMBRE Y COLADOS DE PISO EN INTERIORES Y CON FABRICACION Y COLOCACION DE DUCTOS Y CON COLOCACION DE TUBERIA ELECTRICA

19-SEPT-16

J. Lopez

NOTA # 30

SE CONTINUA CON ENJARES EN EXTERIORES, ENYESADO DE MUROS INTERIORES, COLADO DE PISOS EN INTERIORES Y EXTERIORES Y CON COLOCACION DE DUCTOS

23-SEPT-16

J. Lopez

NOTA # 31

SE TRABAJA CON ENJARES Y ENYESADO DE MUROS Y FABRICACION Y COLOCACION DE DUCTOS SE REALIZAN LAS CEPAS PARA LA COLOCACION DE POSTES SE CONTINUA CON COLOCACION DE TUBERIA ELECTRICA

27-SEPT-16

J. Lopez

NOTA # 32

SE TRABAJA CON CONSTRUCCION DE REGISTROS HIDRAULICOS EN EL EXTERIOR, COLOCACION DE TUBERIA ELECTRICA, COLOCACION DE DUCTOS Y SE CONTINUA CON ENJARES Y ENYESADO DE MUROS

30-SEPT-16

J. Lopez

NOTA #33

6-OCT-16

SE PRESENTA LA ESTIMACION NO 1 POR LA CANTIDAD DE
\$ 2,406,064.36 INCLUYE EL IVA SE COELAN BANQUETAS EN
EL AREA DE ESTACIONAMIENTO, SE INSTALAN POSTES, SE FORRAN
DUCTOS, SE COLOCA ESTRUCTURA PARA PLAFON.

J. Lopez

[Signature]

NOTA #34

8-OCT-16

SE COLOCAN VENTANAS DUCTOS YESO Y PLAFON Y
ESTRUCTURA PARA EL PLAFON, SE COLOCA LA CHAROLA CABLEA
Y SE CONTINUA CON COLADO DE PISO EN ESTACIONAMIENTO

J. Lopez

[Signature]

NOTA #35

12-OCT-16

SE CONTINUA CON COLADO DE PISO EN ESTACIONAMIENTO,
COLOCACION DE CERAMICA EN PISO Y MURO, COLOCACION
DE PUERTAS Y VENTANAS

J. Lopez

[Signature]

NOTA #36

17-OCT-16

SE TRABAJA CON INSTALACIONES ELECTRICAS, SE FABRICAN
LAS BASES DE LAS UNIDADES PAQUETE, SE TRABAJA CON
PINTURA EN MUROS

J. Lopez

[Signature]

NOTA #37

21-OCT-16

SE INSTALA EL PORTON Y SE CONTINUA CON TRABAJOS
ELECTRICOS Y RESANOS DE MUROS COLOCACION DE
LAMPARAS Y PINTURA EN MUROS

J. Lopez

[Signature]

NOTA # 38

25-OCT-16

EN REUNION CON DESARROLLO RURAL Y REPRESENTANTES DE SALUD NOS SOLICITAN EN FORMA VERBAL QUE SE INSTALEN AREAS VERDES CON ENCEROS, PASTO EN ROLLO, BANCAS METALICAS, EORTINEROS EN BAÑOS, CÁNCER DE ALUMINIO NATURAL Y ACRILICO TRANSPARENTE, REPIST EN VENTANA EN AREA DE FARMACIA, ESTUFA Y REFRIGERADOR DE 19 PIES CUBICOS PARA EL AREA DE RESIDENCIA MEDICA SOLICITANDO REALIEN ESTA SOLICITUD POR ESCRITO PARA QUE SEA AUTORIZADO POR ESTA DEPENDENCIA. SE TRABAJA CON PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES, COLOCACION DE PLAFON Y CERAMICA




NOTA # 39

29-OCT-16



SE TRABAJA CON PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES SE CONTINUA CON TRABAJOS ELECTRICOS Y CARPINTERIA, COLOCACION DE CERAMICA Y MUEBLES PARA BAÑO




NOTA # 40

31-OCT-16

SE AUTORIZAN LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS QUE NO FUERON CONSIDERADOS EN CATALOGO DE LOS CONCEPTOS QUE ESTABAN EN PROYECTO ASI COMO NUEVOS CONCEPTOS QUE HA SOLICITADO SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA COMO LO SON: PISO DE CERAMICA EN BAÑOS, ZOCLO, LAMPARA PARA PARED EXTERIOR, LAMPARAS INDICADORAS DE SALIDA, SOPORTE PARA LAMPARA EN INTERIOR ENTRE EL PLAFON Y EL TECHO, SEÑALAMIENTO EN ACRILICO, EL TANQUE DE GAS QUE SE REDUCE LA CAPACIDAD MUEBLE TIPO ESCRITORIO, LAS BASES PARA LAS UNIDADES PAQUETES, DIFUSORES, REJILLAS, DUCTOS FLEXIBLES, PORTONES, EL ALMACEN DE RPBI, PINTURA DE LINEAS Y GUARNICIONES ASI COMO LOGOTIPO DE DISCAPACITADO, LETRAS DE IDENTIFICACION DEL CENTRO DE SALUD. SE TRABAJA EN PINTURA COLOCACION DE DIFUSORES, LAMPARAS, PUERTA PRINCIPAL Y CERAMICA EN MUROS

NOTA # 41

3-NOV-16

SE COLOCA EL TANQUE DE GAS, SE CONSTRUYE LA CASETA DE RPBI, SE COLOCA CERAMICA EN MUROS, SE INSTALA LAS UNIDADES PAQUETE, SE INSTALA ESPEJOS EN BAÑOS.

J. Lopez

[Signature]

NOTA # 42

7-NOV-16

SE AUTORIZAN LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS DE LOS CONCEPTOS SIGUIENTES: LOGOTIPOS DE VINIL ARENADO PARA VIARIOS, QUE SOLICITO SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA SE COLOCA SEÑALAMIENTO EN EL INTERIOR

J. Lopez

[Signature]

NOTA # 43

8-NOV-16

SE AUTORIZAN LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS POR SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA SIENDO LOS SIGUIENTES: ENCENOS PASTO EN ROLLO, BANCAS METALICAS, CORTINAS AHULADAS, CANCEL DE ALUMINIO NATURAL Y ACULICO TRANSPARENTE, REPSA EN VENTANA DEL AREA DE FARMACIA, BOTES DE BASURA TOPES DE HULE PARA EL ESTACIONAMIENTO. SE TRABAJA CON PINTURA Y CARPINTERIA

J. Lopez

[Signature]

NOTA # 44

9-NOV-16

SE TRABAJA CON PINTURA EN ESTACIONAMIENTO, GUARNICIONES SE COLOCAN LETRAS DE IDENTIFICACION, COLOCACION DE MUEBLES, BANCAS, BOTES DE BASURA Y ARBOLES.

J. Lopez

[Signature]

NOTA # 45

11-NOV-16

CON ESTA NOTA Y FECHA SE HACE CONSTAR LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO N° 186/2016 RELATIVO A LA OBRA: "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD OCAMPO EN EJIDO OCAMPO LOS HOYOS"

J. Lopez

[Signature]