



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 186/2016**

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 75 PRIMER PARRAFO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y 177, 186,190 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FISICA DE OBRA PÚBLICA

LUGAR Y FECHA: EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DÍA OCHO DE DICIEMBRE DOS MIL DIECISÉIS, SE PROCEDIÓ AL PRESENTE ACTO.

OBJETO: ENTREGA Y RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD OCAMPO EN EJIDO OCAMPO LOS HOYOS. LOS QUE FUERON EJECUTADOS POR LA EMPRESA CONTRATISTA INGENIERÍA CIVIL OBJETIVA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL C. ÓSCAR LUIS GONZÁLEZ VILLALOBOS, Y QUE SE RECIBEN POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, DE ACUERDO CON LA SOLICITUD REALIZADA POR LA EMPRESA CONTRATISTA MEDIANTE ESCRITO, EN EL QUE SOLICITA LA RECEPCION DE LA OBRA, EN VIRTUD DE HABER CONCLUIDO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

INTERVIENEN: POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, LOS CC. ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA EN SU CALIDAD DE JEFA DEL DEPTO DE CONSTRUCCION Y EL ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS, EN SU CALIDAD DE RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA EL C. ÓSCAR LUIS GONZÁLEZ VILLALOBOS, EN SU CALIDAD DE SUPERINTENDENTE DE LA OBRA. QUIEN ENTREGA.

DATOS BASICOS: CONTRATO NÚMERO: 186/2016 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2016.

MONTO CONTRATADO: CONTRATO ORIGINAL: \$4,837,403.57 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREITA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 57/100 M.N.) CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

OFICIO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL:
MUNICIPAL: 2016-PDM-FISM-DR-096

04 DE JULIO DE 2016

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Camino a la Presa Chuvíscar #1108 Col. Campesina Nueva. C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6539 Tel. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx





ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 186/2016

PERIODO DE EJECUCION: CONTRATO ORIGINAL 25 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

PERIODO DE DIFERIMIENTO: POR ENTREGA TARDIA DEL ÁREA DE TRABAJO 05 DE SEPTIEMBRE A 11 DE NOVIEMBRE DE 2016.

FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 11 DE NOVIEMBRE DE 2016

BITACORA **FECHA DE INICIO** 25/07/2016 **FECHA DE CIERRE** 11/11/2016

RELACION DE PAGOS DE ESTIMACIONES: **CONTRATO ORIGINAL**

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS:	DE FIANZA	NO. FIANZA	FECHA	IMPORTE
		1792070-0000	11 DE NOVIEMBRE DE 2016	\$534,005.39

No. de Estim.	Periodo		Monto de estimación (C/IVA)	Amort. (C/IVA)	Factor de Amort.	Retenido Conv. CMIC (0.6%)	Alcance Líquido (INC. IVA)
Anticipo			1,451,221.07				1,683,416.44
Est. 1	05/09/16	30/09/16	2,074,193.42	622,258.03	30%	12,445.17	1,671,799.88
Est. 2	01/10/16	31/10/16	2,428,753.12	728,625.94	30%	14,572.53	1,957,575.00
Est. 3	01/11/16	11/11/16	40,819.36	40,608.23	30%	244.92	0.00
Total			4,543,766.90	1,391,492.20		27,262.62	5,312,791.32

COSTO DE OBRA: \$5,270,768.44 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 44/100 M.N.) CANTIDAD QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EN RELACION AL IMPORTE CONTRATADO, MENOS LA CANTIDAD ESTIMADA, QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE \$278,251.46 C/IVA.

EN ESTE ACTO EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, HACE ENTREGA AL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, DE LOS PLANOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO DE LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES INSTALADOS.

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Camino a la Presa Chuvíscar #1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6539 Tel. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx




**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 186/2016**

ASI COMO TAMBIEN SE HACE CONSTAR QUE EL CONTRATISTA C. ÓSCAR LUIS GONZÁLEZ VILLALOBOS HACE ENTREGA DEL ARCHIVO QUE CONTIENE DOCUMENTACION DERIVADA DE LA EJECUCION DE LA OBRA, AL RESIDENTE DE OBRA ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS.


LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, SE RESERVA EL DERECHO DE HACER CUALQUIER RECLAMACIÓN POSTERIOR Y EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS, Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

DESPUÉS DE LEÍDA Y RATIFICADA POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN Y NO HABIENDO OTRA COSA QUE ASENTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA FIRMÁNDOLA DE CONFORMIDAD.

POR LA "DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES"



ING. EDNA LIZETTE DEL RÍO SIGALA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION



ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS.
RESIDENTE DE OBRA

POR LA "EMPRESA CONTRATISTA"



INGENIERÍA CIVIL OBJETIVA, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL
C. ÓSCAR LUIS GONZÁLEZ VILLALOBOS.

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Camino a la Presa Chuvistar #1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6539 Tel. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx