

BITÁCORA DE OBRA

OBRA: Construcción de techumbre
metálica tipo clave en escuela
Santos Laguna
CONTRATISTA: Constructora Nopal del Norte S de RL
CONTRATO: 188 / 15
MONTO: _____
FECHA DE INICIO: 27 de Julio 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 23 de Octubre - 2015

FIRMAS

RESIDENTE DE OBRA POR
PARTE DE LAS D.O.P.M.

RESIDENTE DE OBRA POR
EL CONTRATISTA

Con esta fecha se apostilla la siguiente
Bitácora de obra para llevar todo
lo relativo a los trabajos según
contrato 188 / 2015, consistiendo en
"construcción de techumbre metálica
tipo clave en escuela Santos Laguna
ubicada en C. Parroquia de parroquia
pública No 2008, Colonia San
Luis, clave 08E5N0108P" con un
plazo de 89 días naturales de obra
iniciada el 27 de Julio 2015 y concluida
a más tardar el 23 de Octubre
2015. Dicha Bitácora será llevada por
el Ing. Julio Calderón Tapaal residente
por parte del contratista Constructora Nopal del Norte S de RL
por parte de Obras Públicas. Ing. Ernesto Olguín.

Nota No. 2 29- Julio - 2015
 Con esta fecha se pone a disposición
 el presupuesto para que el contratista
 lleve a cabo los trabajos según
 contrato y catálogo.

~~(*) No se *~~

~~(*) No se *~~

Nota No. 3 3- Agosto - 2015
 El contratista aún no inicia se
 prepara a la vez de otras obras
 que iniciará hasta que salga el
 anteproyecto.

~~(*) No se *~~

~~(*) No se *~~

Nota No. 4 26- Agosto - 2015
 Se le avisa al contratista que desde
 el día 7- Agosto se le avisa el
 recibo para el pago del anticipo
 por lo tanto, no va a proceder
 el adelantamiento por extrínseco tanto
 de anticipo.

~~(*) No se *~~

~~(*) No se *~~

Nota No. 5 3- Octubre - 2015
 Con esta fecha dan inicio los
 trabajos de corte y demolición de
 banquetas.

~~(*) No se *~~

~~(*) No se *~~

00004

8 - Octubre - 2015 Nota No 6
 Se le indica al contratista que el material
 de las zapatas a 4 ejes 1, 2, 3
 esta el material arrollado y flojo
 que no se puede compactar que
 se le recomiendo como solucionar
 este punto.

~~(*) Legal *~~

~~(*) Legal *~~

9 - Octubre - 2015 Nota No 7
 Se le indica al contratista que
 hacer la excavación hasta sufragar
 material hasta para que desbaste
 de zapatas que rellene la excavación
 con material de banco en capas
 de 20 cm compactados con
 rison para de diámetro.

00005

→ Se rellena hasta con los
 muros requeridos.

~~(*) Legal *~~

~~(*) Legal *~~

10 - Octubre - 15 Nota No 8
 Se crea plantilla y se le indica
 al contratista el habilitado
 armado del arco de zapatas.

~~(*) Legal *~~

~~(*) Legal *~~

11 - Octubre - 15 Nota No 9
 Se revisa el habilitado de arco
 en acero.



~~(*) Legal *~~

~~(*) Legal *~~

00006



22- Octubre - 17
Se cubren los datos,
luzpiza de obra.

Nota No 10
+ se hace



30- Octubre - 15
Se inicia trabajos
con de columnas

Nota No 11
de columnas
metallas





3- Noviembre - 15
Se le pasa al contratista que en
las estimaciones realiza la retención
por incumplimiento de programación
de obra



Nota No 12

00007

Alcance la sanción del 1.0%
mensual a 0.03% diario. Los
datos por aplicar el retraso se
consideraron 11 días.



4- Noviembre 2015
Luzpiza al contratista dos P.C.
extra-ordinarios a la oficina de
costos + presupuestos para su
revisión + posterior autorización
P.C. 1 - Contador autosoportado
Bafada Pluma P.C. 2 Poda de
arbol para la colocación de estaca
+ lancha.



6- Noviembre - 15 Nota No 14
 Se reparan las banquetas que se
 demarcaron para los zapatos así
 como las que estaban en mal
 estado. Se realiza limpieza final de
 obra.

(*) ~~Laport~~ *

(*) ~~Laport~~ *

10- Noviembre - 17 Nota No 15
 Con esta fecha se cierra la
 presente obra quedando
 concluidos todos los trabajos
 según catálogo.

(*) ~~Laport~~ *

(*) ~~Laport~~ *