

BITÁCORA DE OBRA

OBRA: Demolición de Guerniceros y Bonguetos,
Colado de lava de rodamiento, Fabricación de
Campos Para minipavimentos en Puente Central y P. Sur.

CONTRATISTA: Constructora North-Sur Ing. Raul Amador B.


CONTRATO: 198 2016

MONTO: 63'165.12 mas IVA


FECHA DE INICIO: 29 Agosto 116

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 Septiembre 116

FIRMAS


Ing. Francisco Morales R.

RESIDENTE DE OBRA POR
PARTE DE LAS D.O.P.M.


Ing. Salvador Corrales B.

RESIDENTE DE OBRA POR
EL CONTRATISTA

29/Agosto 11h

Nota #1

0001

Con esta fecha se habra la obra
para los trabajos, así mismo para dar
seguimiento a los trabajos a realizar y
Supervisor, tambien se entrega proyecto
de la obra para realizarlo. Así mismo
se entrega oficio de incidente de obra
y se entrega el plano por su
correspondencia y físicamente

31/Agosto 11h

Nota #2

Se empezó con las demoliciones de
banquetas, así como con la demolición
del parral de concreto y muro del
mismo material que es para protección
de los peatones.

Nota #3

0002 2 / Sep / 16

Se continua con la demolición del
concreto en piso de las banquetas
con bala para dar paso a los vehículos,
también se le pide al constructor
retirar el material producido en la
operación. Se apoya con agentes de
Vialidad para el mejor funcionamiento
tanto vehicular como peatonal.

Nota #4

4 / Sep / 16

Se prepara para colocar los
piso así como en el de 4 rampas,
también se anota que se renueva
piso de manta para poder colocar
y ampliar la curva norte junto a
de la Vialidad. Se autoriza por
colocar el piso el día del mañana
a las 10:00 AM.

Nota # 5

5/sep/16 0003

Se cubre concreto así como el
resto de rampas (cable de puerco
rodamiento) Se le pide reparar
por medio de enjarcar las superficies
Se demuestran

Nota # 6

6/sep/16

Se le pide hacer limpieza general
de la obra así como sacar los
de tierra que hay así mismo se
anota que este día por instrucciones
del ing. Javier García Se hará otro
recorrido de guarnición y boquete para
ampliar las curvas y con ya estado
terminado para se modifica así
como algunas rampas también en
total serán 41 pza las que
se ejecutaran

NOTA # 7 8/sep/16
SE LE PIDE AL CONTRATISTA HACER 0004
LIMPIEZA GENERAL PARA PODER HACER
LA RECEPCION DE LA OBRA
COMO TERMINO DE INSTALAR LOS
SERVIDORES QUE HABIA RETIRODO
PARA DAR POR TERMINADO LA OBRA

NOTA # 8 10/sep/16
HABINDO TERMINADO CON LOS DETALLES
Y HACER UNA REUNION DE LOS
ALCALDES Y ASESORES Y RECONOCIMIENTO
PARA GERAR ESTA BITACORA
DE OBRAS