



Cobra

Folio Fiscal	
61eb53f0-30b2-4b1a-b871-f5df83853c7a	
Serie: A	Folio: 142
Número de Certificado de Emisión	
00001000000401526865	
Lugar y Fecha de Emisión	
CHIHUAHUA, 2016-12-12T13:38:01	

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA SA DE CV
CPC110621E8A
DEL FORTIN 6805 CAVA
LOS GIRASOLES CHIHUAHUA CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31376
Rég. Fiscal: PERSONA MORAL GENERAL DE LEY

México Distrito Federal, 2016-12-12T14:38:04	
AURORIAN S.A. DE C.V.	
www.konesh.com.mx	
Número Certificado del SAT: 00001000000202809550	

Nombre del Cliente
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC del Cliente
MCI651010V22

Alcance de la Obra
MINA 408
CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA
CHIHUAHUA MEXICO C.P. 31000

CANT/UNIDAD	CLAVE	ZONA	IMPORTE	IMPORTE
1.00 No Aplica		PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1 (UNO) DE LA OBRA RERENTE A: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 2, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., SEGUN CONTRATO No. 201/2016 // ALCANCE DE LA ESTIMACION 1 = \$324,710.19 / AMORTIZACION DEL ANTICIPO = \$77,936.25 / SUBTOTAL = \$246,773.94 // RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO / 0.5% DER. INSP. Y VIGILANCIA SFP = \$1,623.55 / SUMA RETENCIONES = \$1,623.55 // NETO A RECIBIR = \$284,634.22	\$ 246,773.94	\$ 246,773.94

IMPORTE EN LETRAS
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 77/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
YADAO3WNhozTvil21SBlyigNJQxNZfTd00fHyWefyOgfX+r7vMAwoJbhrJFI/RBmUZGqIQqw4AykkLwXO/8ksp9X3jYKxDOTickb8oEA9rs0g
xUuCoBvXw2hr0p11A9d3tEu0LboLwx65FjhQb7zEFx076kijhrdDZfjQxDxqQTDfY4G2P+EzmEdJVIR7egdRrrrLWpWmmbqurlawmK+2dMUVSaurm4FJ+NACbb/UlsZl+HbbC8U2fyfEx3FKQH8

SELLO DIGITAL DEL SAT
aYZABMnYOpGnq9E1HtRtzRkYucf9wlojqwvoM0eoEfKUU+tRnTA/mNSeVFh3GDMba3J7/uOCbFIDLfO0EWmD6npcFoJcOBVY06JW8yl6jwAo
y8lEcec9JQBvYTDvhqygl0j2AQp+5JxA3sVL2fso6lk1T9bJu4DI7ddTOFD0ao=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO ORIGINAL DEL SAT
||1.0|61eb53f0-30b2-4b1a-b871-f5df83853c7a|2016-12-12T14:38:04|YADAO3WNhozTvil21SBlyigNJQxNZfTd00fHyWefyOgfX+r7vMAwoJbhrJFI/RBmUZGqIQqw4AykkLwXO/8ksp9
X3jYKxDOTickb8oEA9rs0gxUuCoBvXw2hr0p11A9d3tEu0LboLwx65FjhQb7zEFx076kijhrdDZfjQxDxqQTDfY4G2P+EzmEdJVIR7egdRrrrLWpWmmbqurlawmK+2dMUVSaurm4FJ+NACbb/UlsZ

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 99
Condiciones de Pago: credito



SUB-TOTAL	\$ 246,773.94
IMPORTE DE IMPORTE	\$ 39,483.83
IMPORTE DE IMPORTE	\$ 0.00
IMPORTE DE IMPORTE	\$ 39,483.83
TOTAL	\$ 286,257.77

Este documento es una representación impresa de un CFDI



gob.mx


Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal	
RFC Emisor	
RFC Receptor	

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
CPC110621E8A	CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA SA DE CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
61EB53F0-30B2-4B1A-B871-F5DF83853C7A	2016-12-12T13:38:01	2016-12-12T14:38:04	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$286,257.77	ingreso	Vigente	

Imprimir

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: 0	CONTRATO No. 201/2016	CONTRATADOS
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 2	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)	\$ 3,278,452.89 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 7 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016.	
UBICACIÓN: DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 376,663.82 CON IVA
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA, S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	
RFC CPC110621E8A	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 376,663.82 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 222,211.01	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ -	
<u>EXTRAS</u>	\$ 102,499.18	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 324,710.19	

DESCUENTOS		
0.5% SFP.	\$	1,623.55
	\$	0.00
	\$	0.00
SUMA DESCUENTOS	\$	1,623.55
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	324,710.19
AMORT ANTICIPO	\$	77,936.25
SUB-TOTAL	\$	246,773.94
I.V.A.	\$	39,483.83
TOTAL	\$	286,257.77
(CON LETRA)		
(DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 77/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	1,623.55
SALDO NETO A RECIBIR	\$	284,634.22

AUTORIZO	ELABORO
ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ	CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA, S.A. DE C.V.
RESIDENTE D.O.P.M	CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ING. XOCHITL PEREZ BLANCO	ING. ENRIQUE V. AREAL ALEMAN
SUBDIRECTOR DE OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA	JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN
Vo. Bo.	
ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA	
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	



CHIHUAHUA, CHIH.,

1/OCTUBRE/2016.

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: \$ 284,634.22
(DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 22/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 1 (UNO) CONTRATO No. 201/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 3,471,233.41 INCLUYE CONVENIO
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 41/100 MN. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 2

ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	324,710.19
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	77,936.25
	SUBTOTAL	\$ 246,773.94
	IVA	\$ 39,483.83
	TOTAL	\$ 286,257.77
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO		
INSP. VIG. Y CONT. DE SERV. 0.5%	1,623.55	
	0.00	
	0.00	
SUMA	1,623.55	

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA**1.- CONTRATO**

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 3,278,452.89
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ 192,780.52
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 192,780.52
ESTA ESTIMACION	\$ 376,663.82
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 569,444.34
POR EJERCER	\$ 2,901,789.07

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ 786,887.28
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 90,406.05
ACUMULADO ACTUAL	\$ 90,406.05
POR AMORTIZAR	\$ 696,481.23

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.5% SFP.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 830.95
ESTA ESTIMACION	\$ 1,623.55
ACUMULADO ACTUAL	\$ 2,454.50

R E C I B I M O S

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA, S.A. DE C.V.
CPC110621E8A



OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 2
MUNICIPIO: DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA, S.A. DE C.V.
PERÍODO: 7 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016.
ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
No. CONTRATO: 201/2016

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS

No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
<u>NORMALES</u>		
	\$	222,211.01
<u>EXCEDENTES</u>		
	\$	-
<u>EXTRAS</u>		
	\$	102,499.18

SUBTOTAL \$ 324,710.19

I.V.A. \$ 51,953.63

TOTAL \$ 376,663.82

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA, S.A. DE C.V.

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ



OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 2									
MUNICIPIO: DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA									
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA, S.A. DE C.V.									
PERIODO: 7 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016									
ESTIMACIÓN No. 1 (JUNO)									
No. CONTRATO: 201/2016									
CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO			
OBRA NORMAL									
								\$ 222,211.01	

1 PRELIMINARES									
Trazo y nivelación de terreno natural con manguera y estableciendo referencias. Incluye: limpiezas del área de trabajo, deshierbe, acarreo de material producido de esta actividad a tiro libre fuera de la obra, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.									
1.1	Excavación con pico y pala para desplantar zapatas aisladas de cimentación en material tipo "B" hasta 2.00 m de profundidad en una sección de 0.65 x 0.65 m y una altura de 0.65 m. Incluye: afine de talud y del fondo de excavación, limpiezas en el área de trabajo, acarreo de sobrantes producido de la excavación a tiro fuera de la obra, mano de obra, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	900.00	556.31	-	556.31	\$ 8.62	\$ 4,795.39	
1.3		m3	82.50	140.22	-	140.22	\$ 121.21	\$ 16,996.07	

2 CIMENTACION									
Dala de desplante de 0.15 x 0.20 m a base de estructura electro soldada 15 x 20-4 armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/2" de diámetro con eslabones lisos de grado 50 con sección 10.1 x 15 cm con una separación a cada 15.8 cm electro soldados de fy= 6,000 kg/cm2 con concreto hidráulico hecho en obra de f'c= 200 kg/cm2 acabado común. Incluye: herramientas, materiales, acarreo, cimbrado, habilitado de acero (cortes, traslapes, dobleces, amarres), preparación del concreto colado, vibrado, descimbrado, curado y todo lo necesario para su correcta ejecución.									
2.3		m	960.00	333.12	-	333.12	\$ 137.30	\$ 45,737.38	

3 ALBANILERIA									
Muro de block macizo de la región con medidas de 0.15 x 0.20 x 0.40 m, juntado con un máximo de 10 mm de espesor, con mortero cemento arena en proporción 1:4 colocado a plomo y regla con un máximo de desplome del 0.40%. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas, materiales, andamiaje, acarreo, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.									
3.1		m2	1,689.00	414.48	-	414.48	\$ 227.63	\$ 94,348.08	

POR EL CONTRATISTA:
ING. VICENTE CAMPOS PUERTAS
CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA S.A. DE C.V.

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN
ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ



OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 2
MUNICIPIO:	DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA, S.A. DE C.V.
PERIODO:	7 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016.
ESTIMACIÓN No.	1 (UNO)
No. CONTRATO:	201/2016

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR		
3.3	Castillos de 0.15 x 0.15 m a base de concreto hidráulico hecho en obra de f'c= 200 kg/cm2 T.M.A. con estructura electro soldada 15 x 15-A, grado 60 de 1/4" de diámetro con estribos lisos de grado 50 con sección 10.1 x 10.1 cm y una separación a cada 15.8 cm de fy = 6,000 kg/cm2, acabado común. Incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreo, andamiaje, cimbrado, habilitado de acero (cortes, traslapes, dobleces, amarres), preparación del concreto, colado, vibrado, descimbrado, curado, limpiezas en el área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	1,015.50	223.80	-	223.80 \$	27,048.47 \$
3.4	Cardena de cerramiento de 0.15 x 0.20 m de concreto hidráulico hecho en obra de f'c= 200 kg/cm2 T.M.A. armado con estructura electro soldada de 15 x 20-4 grado 60 de 1/4" de diámetro con estribos lisos de grado 50 con sección 10.1 x 15 cm con una separación a cada 15.8 cm electro soldados de fy = 6,000 kg/cm2, acabado común. Incluye: acarreo de materiales, andamiaje, cimbrado, habilitado de acero (cortes, traslapes, dobleces, amarres), preparación del concreto, colado, vibrado, descimbrado, curado, limpiezas en el área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	960.00	216.52	-	216.52 \$	33,285.62 \$

8	EXTRAS					\$	102,499.18
EX-03	Colocación de plantilla de concreto simple de 5 centímetros de espesor con concreto f'c= 100 kg/cm2 T.M.A. de 3/4", hecho en obra.	m2	0.00	232.85	-	177.26 \$	41,274.99
EX-04	Construcción de zapala comida de 55 x 15 centímetros con concreto f'c= 200 kg/cm2 hecho en obra, armado con acero de refuerzo fy= 4,200 kg/cm2 de 3/8" de diámetro con 4 varillas longitudinalmente y una varilla de 3/8" transversal a cada 30cm. Incluye: el habilitado, armado, cimbrado, colado, descimbrado, curado con agua y relleno de apaches con material producto de excavación, mano de obra, herramienta, equipo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	0.00	14.38	-	406.12 \$	5,840.01
EX-05	Fabricación de Rodapie de block macizo de la región con medidas de 0.15 x 0.20 x 0.40 m, juntado con un máximo de 10 mm de espesor, con mortero cemento arena en proporción 1:4 colocado a plomo y regla con un máximo de desplome del 0.40%. Relleno de concreto f'c= 150 kg/cm2 hecho en obra. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas, materiales, andamiaje, acarreo, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	0.00	141.72	-	390.80 \$	55,384.18
						SUBTOTAL	\$ 324,710.19
						IVA	\$ 51,953.63
						TOTAL	\$ 376,663.82

ING. SUPLENTE CAMPOS PUERTAS
CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA S.A. DE C.V.

POREL CONTRATISTA:

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN
ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ

TRAZO		4.15	X	3.00	=	12.45 M2	
EXCAVACION							
LONGITUD				ANCHO	ALTURA		
3.30	X	0.55	X	0.85	=	1.54	
3.30	X	0.55	X	0.85	=	1.54	
3.45	X	0.55	X	0.85	=	1.61	
0.00	X	0.55	X	0.00	=	0.00	
ZAPATA CORRIDA						4.70 M3	
3.30	+	3.30	+	3.45	+	0.00	
RODAPIE						10.05 ML	
3.85	X	0.40	=	1.54			
3.85	X	0.40	=	1.54			
2.70	X	0.40	=	1.08			
0.45	X	0.40	=	0.18			
DALA DE DESPLANTE						4.34 M2	
3.00	+	0.60	+	3.85	+	3.85	
CASTILLOS						11.30 ML	
2.50	+	2.50	+	2.50	+	2.50	
MURO						10.00 ML	
3.85	+	3.85	+	2.70	+	0.45	
=		10.85	X	2.10	H		
=				22.79	✓		
-2.10	X	1.00	=	-2.10			
-1.00	X	1.00	=	-1.00			
DALA DE CERRAMIENTO						19.69 M2	
3.00	+	0.60	+	3.85	+	3.85	
						11.80 ML	

GENERADOR

Ing. Manuel Escobedo Hernández

Residente D.O.G.M.

Ing. Vicente Campos Puertas

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA SA DE CV

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 2

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA S.A DE C.V

PROPIEDAD:

UBICACION

Sara Aracely Coronado Toquinto

Mina La Calera

3530

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 201/2016

ACOTACION METROS ESCALAS INDICADAS

FECHA

COLONIA

El Porvenir


NOV.2016

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES

CAVA

2

CUARTO



TRAZO

4.00 X 3.10 = 12.40 M2

EXCAVACION

LONGITUD ANCHO ALTURA

3.30	X	0.55	X	0.55	=	1.00
3.30	X	0.55	X	0.55	=	1.00
3.30	X	0.55	X	0.55	=	1.00
0.00	X	0.55	X	0.00	=	0.00

2.99 M3

ZAPATA CORRIDA

3.20	+	3.20	+	3.30	+	0.00
------	---	------	---	------	---	------

9.70 ML

RODAPIE

2.80	X	0.40	=	1.12		
2.80	X	0.40	=	1.12		
3.70	X	0.40	=	1.48		
0.00	X	0.40	=	0.00		

3.72 M2

DALA DE DESPLANTE

3.10	+	3.10	+	3.70	+	0.00
------	---	------	---	------	---	------

9.90 ML

CASTILLOS

3.05	+	3.05	+	3.05	+	0.00
------	---	------	---	------	---	------

9.15 ML

MURO

2.80	+	2.80	+	3.70	+	0.00
=		9.30	X	2.10	H	
=				19.53		

16.43 M2

-2.10 X 1.00 = -2.10


-1.00 X 1.00 = -1.00

DALA DE CERRAMIENTO

2.80	+	2.80	+	3.70	+	0.00
------	---	------	---	------	---	------

9.30 ML

0 m



3.10

3.10

4.00

GENERADOR

Ing. Manuel Escobedo Hernández

Residente de Obra

Ing. Vicente Campos Puertas

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA SA DE CV

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ZONA 2
CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA S.A DE C.V

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 2017/2016

ACOTACION METROS ESCALAS INDICADAS

PROPIEDAD: Reyna Isabel Favela Castillo

COLONIA

UBICACIÓN: Mina de Dolores

El Porvenir

NOV. 2016



3

CUARTO


TRAZO	3.00	X	4.00	=					12.00 M2
EXCAVACION									
LONGITUD			ANCHO		ALTURA				
4.35	X	0.55	X	=	1.20				
4.20	X	0.55	X	=	1.16				
2.40	X	0.55	X	=	0.66				
0.00	X	0.55	X	=	0.00				3.01 M3
ZAPATA CORRIDA									
4.35	+	4.20	+	2.40	+	0.00	=		10.95 ML
RODAPIE									
3.85	X	0.40	=	1.54					
3.70	X	0.40	=	1.48					
2.70	X	0.40	=	1.08					
0.00	X	0.40	=	0.00					4.10 M2
DALA DE DESPLANTE									
4.15	+	4.00	+	2.70	+	0.00	=		10.85 ML
CASTILLOS									
2.50	+	2.50	+	2.50	+	2.50	=		10.00 ML
MURO									
3.85	+	3.70	+	2.70	+	0.00			
=		10.25	X	2.10	H				
=				21.53					
-2.10	X	1.00	=	-2.10					
-1.00	X	1.00	=	-1.00					18.43 M2
DALA DE CERRAMIENTO									
4.15	+	4.00	+	2.70	+	0.80	=		11.65 ML


PTA.PASILLO

Ing. Vicente Campos Puertas
CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA SA DE CV

GENERADOR

	CONTRATO DE OBRA PUBLICA 201/2016		4
	ACOTACION METROS ESCALAS INDICADAS		
	COLONIA	FECHA	
CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 2 CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA S.A DE C.V		El Porvenir	NOV.2016
Ing. Manuel Escobedo Hernandez Residente de CAVA	Erenira Cristian Holguin Reyes Mina de Moris	3720	CUARTO





TRAZO	4.00	X	3.05			12.20 M2
EXCAVACION						
LONGITUD			ANCHO		ALTURA	
4.40	X	0.70	X	0.70	2.16	
2.85	X	0.70	X	0.70	1.40	
2.85	X	0.70	X	0.70	1.40	
0.00	X	0.70	X	0.00	0.00	4.95 M3
ZAPATA CORRIDA						
3.20	+	3.20	+	3.60	0.00	10.00 ML
RODAPIE						
3.70	X	0.40	=	1.48		
2.75	X	0.40	=	1.10		
2.75	X	0.40	=	1.10		
0.00	X	0.40	=	0.00		3.68 M2
DALA DE DESPLANTE						
4.00	+	2.90	+	2.90	0.00	9.80 ML
CASTILLOS						
2.50	+	2.50	+	2.50	2.50	10.00 ML
MURO						
3.70	+	2.75	+	2.75	0.00	
=			9.20 X	2.10	H	
=				19.32		
-2.10	X	1.00	=	-2.10		
-1.00	X	1.00	=	-1.00		16.22 M2
DALA DE CERRAMIENTO						
4.00	+	2.90	+	2.90	0.00	9.80 ML

GENERAL RADORE


Ing. Manuel Escobedo Hernandez

Ing. Vicente Campos Puertas

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA SA DE CV

	CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 2 CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA S.A DE C.V		CONTRATO DE OBRA PUBLICA 201/2016			5
			ACOTACION METROS ESCALAS INDICADAS			
	PROPIEDAD:	Manuela Mendoza Carmona	COLONIA	FECHA		
	UBICACION	Mina san Carlos	El Porvenir	NOV.2016		
						CUARTO

TRAZO	4.45	X	2.90	=					12.91 M2
EXCAVACION									
LONGITUD			ANCHO		ALTURA				
4.65	X	0.55	X	=	2.23				
2.70	X	0.55	X	=	1.29				
2.70	X	0.55	X	=	1.29				
0.00	X	0.55	X	=	0.00				4.81 M3
ZAPATA CORRIDA									
4.65	+	2.70	+		2.70	+	0.00	=	10.05 ML
RODAPIE									
4.15	X	0.40	=		1.66				
2.60	X	0.40	=		1.04				
2.60	X	0.40	=		1.04				
0.00	X	0.40	=		0.00				3.74 M2
DALA DE DESPLANTE									
4.45	+	2.60	+		2.60	+	0.00	=	9.65 ML
CASTILLOS									
2.50	+	2.50	+		2.50	+	2.50	=	10.00 ML
MURO									
4.15	+	2.60	+		2.60	+	0.00		
=		9.35	X	H	2.10				
=					19.64				
-2.10	X	1.00	=		-2.10				
-1.00	X	1.00	=		-1.00				16.54 M2
DALA DE CERRAMIENTO									
4.45	+	2.60	+		2.60	+	0.00	=	9.65 ML



GENERADOR

Ing. Manuel Escobedo Hernandez

Residente de Obra

Ing. Vicente Campos Puertas

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA SA DE CV

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 2

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA S.A DE C.V

PROPIEDAD:

UBICACIÓN

Virginia Guadalupe Ortiz Marquez

Mina Arroyo Hondo

ACOTACION

METROS ESCALAS INDICADAS

COLONIA

El Porvenir

FECHA

NOV.2016

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 201/2016

6

CUARTO

TRAZO

12.00 M2

4.00 X 3.00 =

EXCAVACION

LONGITUD ANCHO ALTURA

2.30 X 0.55 X 0.60 = 0.76
 4.40 X 0.55 X 0.60 = 1.45
 2.60 X 0.55 X 0.60 = 0.86
 0.00 X 0.55 X 0.00 = 0.00

3.07 M3

ZAPATA CORRIDA

0.00 + 0.00 + 0.00 =

RODAPIE

0.00 X 0.40 = 0.00
 0.00 X 0.40 = 0.00
 0.00 X 0.40 = 0.00
 0.00 X 0.40 = 0.00

0.00 M2

DALA DE DESPLANTE

0.00 + 0.00 + 0.00 =

0.00 ML

CASTILLOS

0.00 + 0.00 + 0.00 =

0.00 ML

MURO

0.00 + 0.00 + 0.00 = 0.00
 = 0.00 X 2.10 H
 = 0.00

-2.10 X 1.00 = -2.10
 -1.00 X 1.00 = -1.00


-3.10 M2

DALA DE CERRAMIENTO

0.00 + 0.00 + 0.00 =

0.00 ML

0 m



3.00

4.00


3.00

GENERADOR

Ing. Manuel Escobedo Hernández
 Residente D.O.P.M.

Ing. Vicente Campos Puertas

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA SA DE CV



CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 2
 CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA S.A DE C.V

PROPIEDAD:

Petra Alicia Ortiz Corral

UBICACIÓN

Mina Moctezuma

COLONIA

El Porvenir

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 201/2016

ACOTACION METROS ESCALAS INDICADAS


FECHA

NOV.2016

7

CUARTO

TRAZO	4.00	X	3.00	=	12.00 M2
EXCAVACION					
LONGITUD					
4.20	X	0.55	X	0.80	= 1.85
2.65	X	0.55	X	0.80	= 1.17
2.65	X	0.55	X	0.80	= 1.17
0.00	X	0.55	X	0.00	= 0.00
ZAPATA CORRIDA					4.18 M3
4.20	+	2.65	+	2.65	+ 0.00 = 9.50 ML
RODAPIE					
3.70	X	0.40	=	1.48	
2.70	X	0.40	=	1.08	
2.70	X	0.40	=	1.08	
0.00	X	0.40	=	0.00	
DALA DE DESPLANTE					3.64 M2
4.00	+	2.85	+	2.85	+ 0.00 = 9.70 ML
CASTILLOS					
0.00	+	0.00	+	0.00	+ 0.00 = 0.00 ML
MURO					
3.70	+	2.70	+	2.70	+ 0.00
=		9.10	X	2.10	H
=				19.11	
-2.10	X	1.00	=	-2.10	
-1.00	X	1.00	=	-1.00	
DALA DE CERRAMIENTO					16.01 M2
0.00	+	0.00	+	0.00	+ 0.00 = 0.00 ML



GENERADOR

Ing. Manuel Escobedo Hernandez

Ing. Vicente Campos Huertas

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA SA DE CV

	CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 2 CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA S.A. DE C.V		CONTRATO DE OBRA PUBLICA 201/2016		 CAVA CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES	8	
			ACOTACION METROS ESCALAS INDICADAS				
			COLONIA				FECHA
			El Porvenir				NOV.2016
PROPIEDAD:		Ruth Yadira Cordova Sierra					
UBICACIÓN		Mina Arroyo Hondo		3720		CUARTO	

TRAZO

12.00 M2

EXCAVACION

LONGITUD

ANCHO

ALTURA

3.20	X	0.55	X	0.42	=	0.74
3.20	X	0.55	X	0.42	=	0.74
3.30	X	0.55	X	0.42	=	0.76
0.00	X	0.55	X	0.00	=	0.00

ZAPATA CORRIDA

2.24 M3

RODAPIE

0.00	+	0.00	+	0.00	+	0.00	=
0.00	X	0.40	=	0.00			
0.00	X	0.40	=	0.00			
0.00	X	0.40	=	0.00			
0.00	X	0.00	=	0.00			

DALA DE DESPLANTE

0.00 M2

CASTILLOS

0.00 ML

MURO

0.00 ML

0.00	+	0.00	+	0.00	+	0.00	
=		0.00	X	2.10	H		
=				0.00			
-2.10	X	1.00	=	-2.10			
-1.00	X	1.00	=	-1.00			

DALA DE CERRAMIENTO

-3.10 M2


0.00 ML


GENERADOR

Ing. Manuel Escobedo Hernandez
Residente DOPM

Ing. Vicente Campos Cortas

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA SA DE CV

	CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 2 CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA S.A DE C.V		CONTRATO DE OBRA PUBLICA 201/2016			9
			ACOTACION METROS ESCALAS INDICADAS			
	PROPIEDAD:	Silvina Chavez Palma	COLONIA	FECHA		
	UBICACION	Mina Arroyo Hondo	El Porvenir	NOV.2016		
						CUARTO



TRAZO

12.00 M2

4.00 X 3.00 =

EXCAVACION

LONGITUD ANCHO ALTURA

3.20 X 0.55 X 1.00 = 1.76
 3.20 X 0.55 X 1.00 = 1.76
 3.30 X 0.55 X 1.00 = 1.82
 3.30 X 0.55 X 0.00 = 0.00

5.34 M3

ZAPATA CORRIDA

4.40 + 4.40 + 2.60 = 14.00 ML

RODAPIE

2.70 X 0.60 = 1.62
 2.70 X 0.60 = 1.62
 3.70 X 0.60 = 2.22
 0.00 X 0.00 = 0.00

5.46 M2

DALA DE DESPLANTE

0.00 + 0.00 + 0.00 = 0.00 ML

CASTILLOS

0.00 + 0.00 + 0.00 = 0.00 ML

MURO

0.00 + 0.00 + 0.00 = 0.00
 = 0.00 X 2.10 H
 = 0.00

-2.10 X 1.00 = -2.10

-1.00 X 1.00 = -1.00

-3.10 M2

DALA DE CERRAMIENTO

0.00 + 0.00 + 0.00 = 0.00 ML

GENERADOR

Ing. Manuel Escobedo Hernandez

Residente

Ing. Vicente Campos Cuertas


CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA SA DE CV

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 2
CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA S.A DE C.V

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 201/2016

ACOTACION METROS ESCALAS INDICADAS


PROPIEDAD: Remedios Ramos Primero
 UBICACIÓN: Mina Agua Caliente 3901

COLONIA
El PorvenirFECHA
NOV.2016

10

CUARTO

0 m



3.00

4.00

3.00

TRAZO

4.00 X 3.00 = **12.00 M2**

EXCAVACION

LONGITUD	ANCHO	ALTURA
3.20	X 0.55	X 0.35 = 0.62
3.20	X 0.55	X 0.35 = 0.62
3.30	X 0.55	X 0.35 = 0.64
0.00	X 0.55	X 0.35 = 0.00

1.87 M3

ZAPATA CORRIDA

0.00	+	0.00	+	0.00	=	0.00 ML
------	---	------	---	------	---	----------------

RODAPIE

0.00	X 0.40	= 0.00
0.00	X 0.40	= 0.00
0.00	X 0.40	= 0.00
0.00	X 0.40	= 0.00

DALA DE DESPLANTE

0.00	+	0.00	+	0.00	=	0.00 ML
------	---	------	---	------	---	----------------

CASTILLOS

0.00	+	0.00	+	0.00	=	0.00 ML
------	---	------	---	------	---	----------------

MURO

0.00	+	0.00	+	0.00	+	0.00
=		0.00	X	2.10	H	
=				0.00		
-2.10	X	1.00	=	-2.10		
-1.00	X	1.00	=	-1.00		

-3.10 M2

DALA DE CERRAMIENTO


0.00	+	0.00	+	0.00	+	0.00	=	0.00 ML
------	---	------	---	------	---	------	---	----------------

GENERADOR


Ing. Manuel Escobedo Hernández
Residente C.A.P.M.

Ing. Vicente Campos Puertas
CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA SA DE CV

	CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 2 CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA S.A DE C.V		CONTRATO DE OBRA PUBLICA 201/2016			11	
	PROPIEDAD:	Lorena Elizabeth Aldaco Ortiz	ACOTACION	METROS ESCALAS INDICADAS			
	UBICACIÓN	Mina la Calera 3714	COLONIA	El Porvenir			
					NOV. 2016		CUARTO



TRAZO		3.00	X	4.00	=		12.00 M2
EXCAVACION							
LONGITUD				ANCHO	ALTURA		
4.40	X	0.55	X	0.80	=	1.94	
2.80	X	0.55	X	0.80	=	1.23	
2.80	X	0.55	X	0.80	=	1.23	
0.00	X	0.55	X	0.80	=	0.00	4.40 M3
ZAPATA CORRIDA							
4.40	+	2.80	+	2.80	+	0.00	10.00 ML
RODAPIE							
3.70	X	0.40	=	1.48			
2.70	X	0.40	=	1.08			
2.70	X	0.40	=	1.08			
0.00	X	0.40	=	0.00			3.64 M2
DALA DE DESPLANTE							
4.00	+	2.80	+	2.80	+	0.00	9.60 ML
CASTILLOS							
2.50	+	2.50	+	2.50	+	2.50	10.00 ML
MURO							
3.70	+	2.70	+	2.70	+	0.00	
=		9.10	X	2.10	H		
=				19.11			
-2.10	X	1.00	=	-2.10			
-1.00	X	1.00	=	-1.00			16.01 M2
DALA DE CERRAMIENTO							
4.00	+	2.80	+	2.80	+	0.00	9.60 ML



GENERADOR

Ing. Manuel Escobedo Hernández

Residente

Ing. Vicente Campos Puertas

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA SA DE CV

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 201/2016

ACOTACION METROS ESCALAS INDICADAS

PROPIEDAD:

UBICACIÓN

COLONIA

El Porvenir

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ZONA 2

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA S.A DE C.V

3714

3714


NOV.2016

NOV.2016

13

CUARTO


TRAZO		3.00	X	4.00	=	12.00 M2
EXCAVACION						
LONGITUD						
3.20	X	0.55	X	0.90	=	1.58
3.20	X	0.55	X	0.90	=	1.58
3.65	X	0.55	X	0.90	=	1.81
0.00	X	0.55	X	0.00	=	0.00
ZAPATA CORRIDA						4.97 M3
3.20	+	3.20	+	3.65	+	2.60 =
RODAPIE						
2.70	X	0.40	=	1.08		
2.70	X	0.40	=	1.08		
3.75	X	0.40	=	1.50		
0.00	X	0.40	=	0.00		
DALA DE DESPLANTE						3.66 M2
4.05	+	2.85	+	2.85	+	0.00 =
CASTILLOS						
2.50	+	2.50	+	2.50	+	2.50 =
MURO						
2.70	+	2.70	+	3.75	+	2.70
=		11.85	X	2.10	H	
=				24.89		
-2.10	X	1.00	=	-2.10		
-1.00	X	1.00	=	-1.00		
DALA DE CERRAMIENTO						21.79 M2
4.05	+	2.85	+	2.85	+	0.00 =
						9.75 ML



GENERADOR


Ing. Manuel Escobedo Hernandez
Residente D. O. P. M. A.
Ing. Vicente Carrillo Puertas
CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA SA DE CV

	CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 2		CONTRATO DE OBRA PUBLICA 201/2016			14
	CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA S.A DE C.V		ACOTACION METROS ESCALAS INDICADAS			
	PROPIEDAD:	Angela Gonzalez Miranda	COLONIA	El Porvenir		
	UBICACION	Mina los Arrieros	3716	NOV.2016		



2.75

4.30



2.75

GENERATION

Ing. Vicente Campos Puertas
CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA SA DE CV

Ing. Manuel Escobedo Hernández

Residente D. G. M. 9000

	CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 2 CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA S.A DE C.V		CONTRATO DE OBRA PUBLICA 2013/2016			15	CUARTO
	ACOTACION METROS ESCALAS INDICADAS						
	PROPIEDAD:	Concepcion Contreras Olivas	COLONIA	FECHA			
	UBICACIÓN	Mina los Arrieros 3307	El Porvenir	NOV.2016			

151

CUARTO

12.00 M2

EXCAVACION

LONGITUD	ANCHO	ALTURA	
4.20	X 0.55	X 0.86	= 1.99
2.65	X 0.55	X 0.86	= 1.25
2.65	X 0.55	X 0.86	= 1.25
0.00	X 0.55	X 0.00	= 0.00

ZAPATA CORRIDA:

$$4.20 + 2.65 + 2.65 + 0.00 =$$

RODAPIE

3.70	X	0.40	=	1.48
2.70	X	0.40	=	1.08
2.70	X	0.40	=	1.08
0.00	X	0.40	=	0.00

DALA DE DESPLANTE

4.00	+	2.70	+	2.70	+	0.00	11
------	---	------	---	------	---	------	----

CASTILLOS

$$2.50 + 2.50 + 2.50 + 2.50 =$$

MURO

$$\begin{array}{rclcl} 3.70 & + & 2.70 & + & 2.70 & + & \\ = & & 9.10 & \times & 2.10 & & \text{H} \\ = & & & & 19.11 & & \end{array}$$

MURO VENTANA PUERTA COMUNICACIÓN
19.23 M2

DA LA DE CERRAMIENTO

$$= 4.00 + 2.70 + 2.70 + 0.00 =$$

Ingeniero Manuel Escobedo Hernandez
Residente D.O.P.M.

Ing. Vicente Campos Puertas

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA SA DE CV

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 2
CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA S.A DE C.V

PROPIEAD:**UBICACIÓN**

Julisa Echeverria Cano

3513

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 201/2016

ACOTACION METROS ESCALAS INDICADAS

COLONIA


NOV.2016



১০

CUARTO

GENERAL BROADBENT



TRAZO

3.375 X 3.77 = 12.72 M2

EXCAVACION

LONGITUD	ANCHO	ALTURA
3.17	X 0.55	X 0.68 = 1.19
3.58	X 0.55	X 0.68 = 1.34
3.37	X 0.55	X 0.68 = 1.26
0.00	X 0.55	X 0.00 = 0.00

3.78 M3

ZAPATA CORRIDA

3.17 + 3.58 = 10.12 ML

RODAPIE

2.87	X 0.40	= 1.15
3.28	X 0.40	= 1.31
3.47	X 0.40	= 1.39
0.00	X 0.40	= 0.00

3.85 M2

DALA DE DESPLANTE

0.00 + 0.00 = 0.00 ML

CASTILLOS

0.00 + 0.00 = 0.00 ML

MURO

0.00	+ 0.00	+ 0.00
=	0.00 X	H
=		0.00

-2.10 X 1.00 = -2.10


-1.00 X 1.00 = -1.00

-3.10 M2

DALA DE CERRAMIENTO

0.00 + 0.00 + 0.00 = 0.00 ML

GENERADOR



Ing. Manuel Escobedo Hernández
Residente

Ing. Vicente Campos Puentes

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA SA DE CV

	CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 2 CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA S.A DE C.V		CONTRATO DE OBRA PUBLICA 201/2016			17
	PROPIEDAD:	Marela Gutierrez Gutierrez	ACOTACION	METROS ESCALAS INDICADAS		
	UBICACION	Desierto de Sonora 3522	COLONIA	FECHA		
			El Porvenir	NOV.2016		CUARTO

TRAZO

0.00 X 3.00 = **0.00 M2**

EXCAVACION

LONGITUD

0.00 X 0.55 X 0.80 = 0.00
 0.00 X 0.55 X 0.80 = 0.00
 0.00 X 0.55 X 0.80 = 0.00
 0.00 X 0.55 X 0.00 = 0.00

ZAPATA CORRIDA

0.00 + 0.00 + 0.00 = **0.00 ML**

RODAPIE

0.00 X 0.40 = 0.00
 0.00 X 0.40 = 0.00
 0.00 X 0.40 = 0.00
 0.00 X 0.40 = 0.00

DALA DE DESPLANTE

0.00 + 0.00 + 0.00 = **0.00 ML**

CASTILLOS

0.00 + 0.00 + 0.00 = **0.00 ML**

MURO

0.00 + 0.00 + 0.00 = 0.00
 = 0.00 X 2.10 H
 = 0.00

-2.10 X 1.00 = -2.10


-1.00 X 1.00 = -1.00

DALA DE CERRAMIENTO

0.00 + 0.00 + 0.00 = **0.00 ML**

-3.10 M2

0 m



3.00

3.00

4.00

GENERADOR

Ing. Rafael Escobedo Hernández
 Residente

Ing. Vicente Campos Puertas

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA SA DE CV

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 2
 CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA SA DE C.V

PROPIEDAD:
 UBICACION

Sonia Graciela Perez Mendez
 Guillermo Prieto Lujan

COLONIA
 El Porvenir

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 201/2016

ACOTACION METROS ESCALAS INDICADAS


FECHA

NOV.2016



18

CUARTO



TRAZO	2.69	X	4.64	=					12.48 M2
EXCAVACION									
LONGITUD									
	4.84	X	0.55	X	0.75	=	2.00		
	4.84	X	0.55	X	0.75	=	2.00		
	1.79	X	0.55	X	0.75	=	0.74		
	0.00	X	0.55	X	0.75	=	0.00		4.73 M3
ZAPATA CORRIDA									
	4.84	+	4.84	+	1.79	+	0.00	=	11.47 ML
RODAPIE									
	4.34	X	0.40	=	1.74				
	4.34	X	0.40	=	1.74				
	2.39	X	0.40	=	0.96				
	0.00	X	0.00	=	0.00				4.43 M2
DALA DE DESPLANTE									
	4.64	+	4.64	+	2.39	+	0.00	=	11.67 ML
CASTILLOS									
	2.50	+	2.50	+	2.50	+	2.50	=	10.00 ML
MURO									
	4.34	+	4.34	+	2.39	+	0.00		
	=		11.07	X	2.10	H			
	=				23.25				
	-2.10	X	1.00	=	-2.10				
	-1.00	X	1.00	=	-1.00				20.15 M2
DALA DE CERRAMIENTO									
	4.64	+	4.64	+	2.39	+	0.00	=	11.67 ML

GENERADOR

Ing. Manuel Escobedo Hernandez

Residente D.O.P.N.

Ing. Vicente Campos Puertas

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA SA DE CV

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 2

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA S.A DE C.V

PROPIEDAD:

UBICACIÓN

Gloria Isela Juanes Mendez

Desierto de Sonora

3526

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 201/2016

ACOTACION METROS ESCALAS INDICADAS

FECHA

NOV.2016

20

CUARTO

TRAZO

0.00 X 3.00 = **0.00 M2**

EXCAVACION

LONGITUD ANCHO ALTURA

0.00 X 0.55 X 0.35 = 0.00
 0.00 X 0.55 X 0.35 = 0.00
 0.00 X 0.55 X 0.35 = 0.00
 0.00 X 0.55 X 0.35 = 0.00

ZAPATA CORRIDA

0.00 + 0.00 + 0.00 = **0.00 ML**

RODAPIE

0.00 X 0.40 = 0.00
 0.00 X 0.40 = 0.00
 0.00 X 0.40 = 0.00
 0.00 X 0.40 = 0.00

DALA DE DESPLANTE

0.00 + 0.00 + 0.00 = **0.00 ML**

CASTILLOS

0.00 + 0.00 + 0.00 = **0.00 ML**

MURO

0.00 + 0.00 + 0.00 = 0.00
 = 0.00 X 2.10 H
 = 0.00

-2.10 X 1.00 = -2.10


-1.00 X 1.00 = -1.00

DALA DE CERRAMIENTO

0.00 + 0.00 + 0.00 = **0.00 ML**

-3.10 M2


GENERADOR



Ing. Manuel Escobedo Hernández
 Residente D.O. Ponce

Ing. Vicente Capriles Puertas

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA SA DE CV



CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 2
 CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA S.A DE C.V

PROPIEDAD:

Melida Madrigal Ponce

Desierto de Sonora

3308

UBICACIÓN

COLONIA

El Porvenir

ACOTACION METROS ESCALAS INDICADAS

FECHA

NOV.2016



21

CUARTO

TRAZO

4.00 X 3.00 = **12.00 M2**

EXCAVACION

LONGITUD	ANCHO	ALTURA
3.20	X 0.55	X 0.70 = 1.23
3.20	X 0.55	X 0.70 = 1.23
3.30	X 0.55	X 0.70 = 1.27
0.00	X 0.55	X 0.00 = 0.00

ZAPATA CORRIDA

4.40 + 4.40 + 2.60 = **14.00 ML**

RODAPIE

0.00	X 0.40	= 0.00
0.00	X 0.40	= 0.00
0.00	X 0.40	= 0.00
0.00	X 0.40	= 0.00

DALA DE DESPLANTE

0.00 + 0.00 + 0.00 = **0.00 ML**

CASTILLOS

0.00 + 0.00 + 0.00 = **0.00 ML**

MURO


0.00	+ 0.00	+ 0.00
=	0.00 X	2.10 H
=		0.00

-2.10 X 1.00 = -2.10
-1.00 X 1.00 = -1.00

DALA DE CERRAMIENTO

0.00 + 0.00 + 0.00 = **0.00 ML**

GENERADOR



Ing. Manuel Escobedo Hernandez
Residente D.O.P.M.

Ing. Vicente Carrascos Puertas

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA SA DE CV

	CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ZONA 2 CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA S.A DE C.V		CONTRATO DE OBRA PUBLICA 201/2016			22
			ACOTACION METROS ESCALAS INDICADAS			
	PROPIEDAD:	Maria del Carmen Fuentes Martinez	COLONIA	FECHA		
	UBICACION	Mina Reforma	3727	NOV.2016		
			El Porvenir			
						CUARTO

TRAZO

12.00 M2

EXCAVACION

LONGITUD ANCHO ALTURA

3.20	X	0.55	X	0.50	=	0.88
3.20	X	0.55	X	0.50	=	0.88
3.30	X	0.55	X	0.50	=	0.91
0.00	X	0.55	X	0.00	=	0.00

2.67 M3

ZAPATA CORRIDA

0.00	+	0.00	+	0.00	+	0.00	=
------	---	------	---	------	---	------	---

3.00

RODAPIE

0.00	X	0.40	=	0.00		
0.00	X	0.40	=	0.00		
0.00	X	0.40	=	0.00		
0.00	X	0.40	=	0.00		

0.00 M2

DALA DE DESPLANTE

0.00	+	0.00	+	0.00	+	0.00	=
------	---	------	---	------	---	------	---

0.00 ML

CASTILLOS

0.00	+	0.00	+	0.00	+	0.00	=
------	---	------	---	------	---	------	---

0.00 ML

MURO

0.00	+	0.00	+	0.00	+	0.00	
=		0.00	X	2.10	H		
=				0.00			

-2.10	X	1.00	=	-2.10		
-1.00	X	1.00	=	-1.00		

-3.10 M2

DALA DE CERRAMIENTO

0.00	+	0.00	+	0.00	+	0.00	=
------	---	------	---	------	---	------	---

0.00 ML

GENERADOR

Ing. Manuel Escobedo Hernández
Residente

Ing. Vicente Campos Puertas

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA SA DE CV

	CONTRATO DE OBRA PUBLICA 201/2016		26	
	ACOTACION METROS ESCALAS INDICADAS		CUARTO	
	PROPIEDAD:	UBICACION	COLONIA	FECHA
CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 2		Enedina Aracely Acosta Villalobos	Villas del Real	NOV.2016
CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA S.A DE C.V		Mina del Oro	15932	

TRAZO

12.00 M2

EXCAVACION

LONGITUD

ANCHO

ALTURA

3.20	X	0.55	X	0.35	=	0.62
3.20	X	0.55	X	0.35	=	0.62
3.30	X	0.55	X	0.35	=	0.64
0.00	X	0.55	X	0.35	=	0.00

1.87 M3

ZAPATA CORRIDA

0.00	+	0.00	+	0.00	=	0.00 ML
------	---	------	---	------	---	---------

RODAPIE

0.00	X	0.40	=	0.00		
0.00	X	0.40	=	0.00		
0.00	X	0.40	=	0.00		
0.00	X	0.40	=	0.00		

0.00 M2

DALA DE DESPLANTE

0.00	+	0.00	+	0.00	=	0.00 ML
------	---	------	---	------	---	---------

CASTILLOS

0.00	+	0.00	+	0.00	=	0.00 ML
------	---	------	---	------	---	---------

MURO

0.00	+	0.00	+	0.00	+	0.00
=		0.00	X	2.10	H	
=				0.00		

-2.10	X	1.00	=	-2.10		
-1.00	X	1.00	=	-1.00		

-3.10 M2

DALA DE CERRAMIENTO

0.00	+	0.00	+	0.00	+	0.00
------	---	------	---	------	---	------

0.00 ML


GENERADOR

Ing. Manuel Escobedo Hernandez

Residente D.O.P.M.

Ing. Vicerrey Camacho Puertas

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA SA DE CV



CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ZONA 2
CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA S.A DE C.V

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 2017/2016

ACOTACION METROS ESCALAS INDICADAS


PROPIEDAD:	Maria Leon Vazquez	COLONIA	Antorcha Popular
UBICACIÓN	Mina Nueve Millas	3724	

28

CUARTO



0 m



3.00

3.00

4.00

TRAZO

12.00 M2

4.00 X 3.00 =

EXCAVACION

LONGITUD ANCHO ALTURA

3.20 X 0.55 X 0.50 = 0.88
 3.20 X 0.55 X 0.50 = 0.88
 3.30 X 0.55 X 0.50 = 0.91
 0.00 X 0.55 X 0.50 = 0.00

2.67 M3

ZAPATA CORRIDA

0.00 + 0.00 + 0.00 =

RODAPIE

0.00 X 0.40 = 0.00
 0.00 X 0.40 = 0.00
 0.00 X 0.40 = 0.00
 0.00 X 0.40 = 0.00

0.00 M2

DALA DE DESPLANTE

0.00 + 0.00 + 0.00 =

0.00 ML

CASTILLOS

0.00 + 0.00 + 0.00 =

0.00 ML

MURO

0.00 + 0.00 + 0.00 = 0.00
 = 0.00 X 2.10 H
 = 0.00

-2.10 X 1.00 = -2.10

-1.00 X 1.00 = -1.00

-3.10 M2

DALA DE CERRAMIENTO

0.00 + 0.00 + 0.00 =

0.00 ML


GENERADOR

Ing. Manuel Escobedo Hernandez

Residente D.O.P.M.

Ing. Vicente Campos Puertas

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA SA DE CV

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 2
CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA S.A DE C.V

PROPIEDAD:

Norma Hernandez Quezada

UBICACION

Mineral Lechuguilla 5133

COLONIA
El Mineral II

ACOTACION METROS ESCALAS INDICADAS

FECHA

NOV.2016




29

CUARTO

29

CASA



TRAZO

0.00 X 3.00 = 0.00 M2

EXCAVACION

LONGITUD ANCHO ALTURA

0.00 X 0.55 X 0.35 = 0.00
 0.00 X 0.55 X 0.35 = 0.00
 0.00 X 0.55 X 0.35 = 0.00
 0.00 X 0.55 X 0.35 = 0.00

ZAPATA CORRIDA

0.00 + 0.00 + 0.00 = 0.00 ML

RODAPIE

0.00 X 0.40 = 0.00
 0.00 X 0.40 = 0.00
 0.00 X 0.40 = 0.00
 0.00 X 0.40 = 0.00

DALA DE DESPLANTE

0.00 + 0.00 + 0.00 = 0.00 ML

CASTILLOS

0.00 + 0.00 + 0.00 = 0.00 ML

MURO


0.00 + 0.00 + 0.00 = 0.00
 = 0.00 X 2.10 H
 = 0.00

-2.10 X 1.00 = -2.10
 -1.00 X 1.00 = -1.00

DALA DE CERRAMIENTO

0.00 + 0.00 + 0.00 = 0.00 ML

-3.10 M2



GENERADOR

Ing. Manuel Estobedo Hernandez
 Residente D.O.P.M.

Ing. Vicente Campos Puertas
 CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA SA DE CV

	CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 2 CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA S.A DE C.V		CONTRATO DE OBRA PUBLICA 201/2016			30
			ACOTACION METROS ESCALAS INDICADAS			
	PROPIEDAD:	Mariela Gastelum Palma	COLONIA	FECHA		
	UBICACION	Mineral Hercules 16339	Mineral	NOV.2016		
	CUARTO					



TRAZO

12.00 M2

EXCAVACION

LONGITUD

ANCHO

ALTURA

3.20	X	0.55	X	0.40	=	0.70
3.20	X	0.55	X	0.40	=	0.70
3.30	X	0.55	X	0.40	=	0.73
0.00	X	0.55	X	0.40	=	0.00

2.13 M3

ZAPATA CORRIDA

4.40	+	4.40	+	2.60	+	2.60	=
------	---	------	---	------	---	------	---

RODAPIE

2.70	X	0.40	=	1.08	
2.70	X	0.40	=	1.08	
3.70	X	0.40	=	1.48	
0.00	X	0.40	=	0.00	

3.64 M2

DALA DE DESPLANTE

3.00	+	3.00	+	3.70	+	0.00	=
------	---	------	---	------	---	------	---

9.70 ML

CASTILLOS

0.00	+	0.00	+	0.00	+	0.00	=
------	---	------	---	------	---	------	---

0.00 ML

MURO

0.00	+	0.00	+	0.00	+	0.00	
=		0.00	X	2.10	H		
=				0.00			

-2.10	X	1.00	=	-2.10	
-1.00	X	1.00	=	-1.00	

-3.10 M2

DALA DE CERRAMIENTO


0.00	+	0.00	+	0.00	+	0.00	=
------	---	------	---	------	---	------	---

0.00 ML

GENERADOR

Ing. Manuel Escobedo Hernandez
Residente D.O.P.M.

Ing. Vicente Carrizosa Puertas
CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA SA DE CV

	CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 2 CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA S.A DE C.V				CONTRATO DE OBRA PUBLICA 201/2016			32
	PROPIEDAD:		Gloria lucero Chavez Chavez		ACOTACION METROS ESCALAS INDICADAS			
	UBICACIÓN		Mineral cerro Prieto		COLONIA			
			16350		FECHA			
			El Mineral II		NOV.2016			
								CUARTO

TRAZO

4.00 X 3.00 = **12.00 M2**

EXCAVACION

LONGITUD ANCHO ALTURA

3.20 X 0.55 X 0.40 = 0.70
 3.20 X 0.55 X 0.40 = 0.70
 3.30 X 0.55 X 0.40 = 0.73
 0.00 X 0.55 X 0.40 = 0.00

2.13 M3

ZAPATA CORRIDA

4.40 + 4.40 + 2.60 + 2.60 = **14.00 ML**

RODAPIE

2.70 X 0.40 = 1.08
 2.70 X 0.40 = 1.08
 3.70 X 0.40 = 1.48
 0.00 X 0.40 = 0.00

3.64 M2

DALA DE DESPLANTE

3.00 + 3.00 + 3.70 + 0.00 = **9.70 ML**

CASTILLOS

0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 = **0.00 ML**

MURO


0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 = 0.00
 = 0.00 X 2.10 H
 = 0.00
 -2.10 X 1.00 = -2.10
 -1.00 X 1.00 = -1.00

-3.10 M2

DALA DE CERRAMIENTO

0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 = **0.00 ML**

GENERADOR



Ing. Manuel Escobedo Hernandez
 Residente D.O.P. (M)

Ing. Vicente Campos Puertas

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA SA DE CV

	CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 2 CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA S.A DE C.V		CONTRATO DE OBRA PUBLICA 201/2016			33
			ACOTACION METROS ESCALAS INDICADAS			
	PROPIEDAD:	Sara Carlota Arzate Gonzalez	COLONIA	FECHA		
	UBICACION	Dolores Pimentel 16309	Pedro Domínguez	NOV.2016		
						
CUARTO						



TRAZO

12.00 M2

EXCAVACION

LONGITUD

ANCHO

ALTURA

3.20	X	0.55	X	0.40	=	0.70
3.20	X	0.55	X	0.40	=	0.70
3.30	X	0.55	X	0.40	=	0.73
0.00	X	0.55	X	0.40	=	0.00

2.13 M3

ZAPATA CORRIDA

4.40	+	4.40	+	2.60	+	2.60	=
------	---	------	---	------	---	------	---

RODAPIE

2.70	X	0.40	=	1.08	
2.70	X	0.40	=	1.08	
3.70	X	0.40	=	1.48	
0.00	X	0.40	=	0.00	

3.64 M2

DALA DE DESPLANTE

3.00	+	3.00	+	3.70	+	0.00	=
------	---	------	---	------	---	------	---

9.70 ML

CASTILLOS

3.05	+	3.05	+	3.05	+	3.05	=
------	---	------	---	------	---	------	---

12.20 ML

MURO

2.70	+	2.70	+	3.70	+	0.00
=		9.10	X	2.10	H	
=				19.11		

19.11

-2.10

-1.00

16.01 M2

DALA DE CERRAMIENTO

3.00	+	3.00	+	3.70	+	0.00	=
------	---	------	---	------	---	------	---

9.70 ML


GENERADOR

Ing. Manuel Escribano Hernandez

Residente D.O.P.M.

Ing. Vicente Campos Puertas

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA SA DE CV



CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 2
CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA S.A DE C.V

PROPIEDAD:

Maria Noelia Palma Muela

UBICACION

Ignacio Rodriguez

COLONIA

ACOTACION METROS ESCALAS INDICADAS

FECHA

Ampliacion Nuevo Triunfo

NOV.2016

CONTRATO DA OBRA PUBLICA 201/2016



34

CUARTO

TRAZO

12.00 M2

EXCAVACION

LONGITUD

ANCHO

ALTURA

3.20 X 0.55 X 0.40 = 0.70
 3.20 X 0.55 X 0.40 = 0.70
 3.30 X 0.55 X 0.40 = 0.73
 0.00 X 0.55 X 0.40 = 0.00

2.13 M3

ZAPATA CORRIDA

14.00 ML

RODAPIE

2.70 X 0.40 = 1.08
 2.70 X 0.40 = 1.08
 3.70 X 0.40 = 1.48
 0.00 X 0.40 = 0.00

3.64 M2

DALA DE DESPLANTE

9.70 ML

CASTILLOS

12.20 ML

MURO

2.70 + 2.70 + 3.70 + 0.00
 = 9.10 X 2.10 H
 = 19.11

-2.10 X 1.00 = -2.10
 -1.00 X 1.00 = -1.00

16.01 M2

DALA DE CERRAMIENTO


9.70 ML

GENERADOR

Ing. Manuel Escobedo Hernandez
 Residente D.O.P.M.

Ing. Vicente Carraspos Puertas

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA SA DE CV



CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD.ZONA 2
 CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA S.A DE C.V

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 201/2016
 ACOTACION METROS ESCALAS INDICADAS

COLONIA

FECHA

NOV.2016

Jose Francisco Ruiz Maseeu

16109

Francisco Martinez

35

CUARTO

TRAZO

12.00 M2

EXCAVACION

LONGITUD

ANCHO

ALTURA

3.20	X	0.55	X	0.40	=	0.70
3.20	X	0.55	X	0.40	=	0.70
3.30	X	0.55	X	0.40	=	0.73
0.00	X	0.55	X	0.40	=	0.00

2.13 M3

ZAPATA CORRIDA

4.40	+	4.40	+	2.60	+	2.60	=
------	---	------	---	------	---	------	---

RODAPIE

2.70	X	0.40	=	1.08	
2.70	X	0.40	=	1.08	
3.70	X	0.40	=	1.48	
0.00	X	0.40	=	0.00	

3.64 M2

DALA DE DESPLANTE

3.00	+	3.00	+	3.70	+	0.00	=
------	---	------	---	------	---	------	---

9.70 ML

CASTILLOS

0.00	+	0.00	+	0.00	+	0.00	=
------	---	------	---	------	---	------	---

0.00 ML

MURO

0.00	+	0.00	+	0.00	+	0.00	
=		0.00	X	2.10	H		
=				0.00			

-2.10	X	1.00	=	-2.10	
-------	---	------	---	-------	--

-1.00	X	1.00	=	-1.00	
-------	---	------	---	-------	--

-3.10 M2

DALA DE CERRAMIENTO

0.00	+	0.00	+	0.00	+	0.00	=
------	---	------	---	------	---	------	---


0.00 ML

GENERADOR

Ing. Manuel Escobedo Hernandez
Residente D.Q.P.M.

Ing. Vicente Carrizosa Puertas

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA SA DE CV

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ZONA 2
CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA S.A DE C.V

PROPIEDAD:

lorena Molina Chaparro

UBICACIÓN

16143



CONTRATO DE OBRA PUBLICA 201/2016

ACOTACION METROS ESCALAS INDICADAS

COLONIA


FECHA

Jose Francisco Ruiz Maseeu
NOV.2016

36

CUARTO

0 m



4.00

4.00

4.00

TRAZO

4.00 X 3.00 = **12.00 M2**

EXCAVACION

LONGITUD ANCHO ALTURA

3.20	X	0.55	X	0.40	=	0.70
3.20	X	0.55	X	0.40	=	0.70
3.30	X	0.55	X	0.40	=	0.73
0.00	X	0.55	X	0.40	=	0.00

2.13 M3

ZAPATA CORRIDA

4.40	+	4.40	+	2.60	+	2.60	=	14.00 ML
------	---	------	---	------	---	------	---	-----------------

RODAPIE

2.70	X	0.40	=	1.08		
2.70	X	0.40	=	1.08		
3.70	X	0.40	=	1.48		
0.00	X	0.40	=	0.00		

3.64 M2

DALA DE DESPLANTE

3.00	+	3.00	+	3.70	+	0.00	=	9.70 ML
------	---	------	---	------	---	------	---	----------------

CASTILLOS

0.00	+	0.00	+	0.00	+	0.00	=	0.00 ML
------	---	------	---	------	---	------	---	----------------

MURO

0.00	+	0.00	+	0.00	+	0.00
=		0.00	X	2.10	H	
=				0.00		
-2.10	X	1.00	=	-2.10		
-1.00	X	1.00	=	-1.00		

-3.10 M2

DALA DE CERRAMIENTO

0.00	+	0.00	+	0.00	+	0.00	=	0.00 ML
------	---	------	---	------	---	------	---	----------------


GENERADOR

Ing. Manuel Escobedo Hernandez
Residente D.O.P.M.

Ing. Vicente Carrizosa Puertas

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA SA DE CV

				37	
 CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD,ZONA 2 CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA S.A DE C.V		CONTRATO DE OBRA PUBLICA 201/ 2016		CUARTO	
		ACOTACION METROS ESCALAS INDICADAS			
		COLONIA		FECHA	
PROPIEDAD:	Gerardo Santiago		16196		NOV.2016
UBICACION	Canada		Ampliacion Nuevo Triunfo		



TRAZO

12.00 M2

EXCAVACION

LONGITUD

ANCHO

ALTURA

3.20	X	0.55	X	0.40	=	0.70
3.20	X	0.55	X	0.40	=	0.70
3.30	X	0.55	X	0.40	=	0.73
0.00	X	0.55	X	0.40	=	0.00

ZAPATA CORRIDA

4.40	+	4.40	+	2.60	+	2.60
------	---	------	---	------	---	------

RODAPIE

2.70	X	0.40	=	1.08		
2.70	X	0.40	=	1.08		
3.70	X	0.40	=	1.48		
0.00	X	0.40	=	0.00		

DALA DE DESPLANTE

3.00	+	3.00	+	3.70	+	0.00
------	---	------	---	------	---	------

CASTILLOS

0.00	+	0.00	+	0.00	+	0.00
------	---	------	---	------	---	------

MURO


0.00	+	0.00	+	0.00	+	0.00
=		0.00	X	2.10	H	
=				0.00		
-2.10	X	1.00	=	-2.10		
-1.00	X	1.00	=	-1.00		

DALA DE CERRAMIENTO

0.00	+	0.00	+	0.00	+	0.00
------	---	------	---	------	---	------

GENERADOR

0 m



3.00

3.00

4.00

3.64 M2

9.70 ML

0.00 ML


-3.10 M2

0.00 ML

Ing. Manuel Escobedo Hernandez
Residente D.O.P. M.

Ing. Vicente Carrizosa Puertas

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA SA DE CV



CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 2
CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA S.A DE C.V

PROPIEDAD:

UBICACION

Guadalupe Castillo Chavez

4701

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 201/2016

ACOTACION METROS ESCALAS INDICADAS

COLONIA

FECHA

NOV.2016

Ampliacion Nuevo Triunfo

38

CUARTO



TRAZO

4.00 X 3.00 = **12.00 M2**

EXCAVACION

LONGITUD	ANCHO	ALTURA
3.20	X 0.55	X 0.40 = 0.70
3.20	X 0.55	X 0.40 = 0.70
3.30	X 0.55	X 0.40 = 0.73
0.00	X 0.55	X 0.40 = 0.00

2.13 M3

ZAPATA CORRIDA

4.40 + 4.40 + 2.60 + 2.60 = **14.00 ML**

RODAPIE

2.70	X 0.40 = 1.08
2.70	X 0.40 = 1.08
3.70	X 0.40 = 1.48
0.00	X 0.40 = 0.00

3.64 M2

DALA DE DESPLANTE

3.00 + 3.00 + 3.70 + 0.00 = **9.70 ML**

CASTILLOS

3.05 + 3.05 + 3.05 + 3.05 = **12.20 ML**

MURO


2.70	+ 2.70 + 3.70 + 0.00
=	9.10 X 2.10 H
=	19.11

-2.10	X 1.00 = -2.10
-1.00	X 1.00 = -1.00

16.01 M2

DALA DE CERRAMIENTO

3.00 + 3.00 + 3.70 + 0.00 = **9.70 ML**



GENERADOR

Ing. Manuel Escobedo Hernandez
Residente D.P.M. *[Firma]*

Ing. Vicente Campos Puertas

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA SA DE CV

	CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ZONA 2 CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA S.A DE C.V		CONTRATO DE OBRA PUBLICA 201/2016			39	
			ACOTACION METROS ESCALAS INDICADAS				CUARTO
	PROPIEDAD:	Lucina Sarabia Baca	COLONIA	FECHA			
	UBICACION	Hacienda de Guayana	16934	Ampliacion Nuevo Triunfo			

TRAZO

12.00 M2

4.00 X 3.00

=

EXCAVACION

LONGITUD

ALTURA

ANCHO

3.20	X	0.55	X	0.40	=	0.70
3.20	X	0.55	X	0.40	=	0.70
3.30	X	0.55	X	0.40	=	0.73
0.00	X	0.55	X	0.40	=	0.00

2.13 M3

ZAPATA CORRIDA

4.40	+	4.40	+	2.60	+	2.60	=
------	---	------	---	------	---	------	---

RODAPIE

2.70	X	0.40	=	1.08
2.70	X	0.40	=	1.08
3.70	X	0.40	=	1.48
0.00	X	0.40	=	0.00

3.64 M2

DALA DE DESPLANTE

3.00	+	3.00	+	3.70	+	0.00	=
------	---	------	---	------	---	------	---

9.70 ML

CASTILLOS

0.00	+	0.00	+	0.00	+	0.00	=
------	---	------	---	------	---	------	---

0.00 ML

MURO

0.00	+	0.00	+	0.00	+	0.00
=		0.00	X	2.10	H	
=				0.00		
-2.10	X	1.00	=	-2.10		
-1.00	X	1.00	=	-1.00		

-3.10 M2

DALA DE CERRAMIENTO

0.00	+	0.00	+	0.00	+	0.00	=
------	---	------	---	------	---	------	---


0.00 ML

GENERADOR

Ing. Manuel Escobedo Hernández
Residente D. P. M.

Ing. Vicente Carreros Puertas

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA SA DE CV



CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 2
CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA S.A DE C.V

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 201/2016

ACOTACION METROS ESCALAS INDICADAS

PROPIEDAD: Margarita Espino Espino

COLONIA

FECHA

NOV.2016

UBICACIÓN: Hacienda de Guayana

4505

Ampliación Nuevo Triunfo

40

CUARTO



PCL XL Error

Subsystem: KERNEL

Error: IllegalTag

File Name: kernel.c

Line Number: 1969

0 m

3.00

3.00

4.00

TRAZO

0.00 M2

EXCAVACION

LONGITUD

ALTURA

ANCHO

0.00	X	3.00	=		
0.00	X	0.55	X	0.40	0.00
0.00	X	0.55	X	0.40	0.00
0.00	X	0.55	X	0.40	0.00
0.00	X	0.55	X	0.40	0.00

ZAPATA CORRIDA

0.00	+	0.00	+	0.00	=
------	---	------	---	------	---

RODAPIE

0.00	X	0.40	=	0.00	
0.00	X	0.40	=	0.00	
0.00	X	0.40	=	0.00	
0.00	X	0.40	=	0.00	

DALA DE DESPLANTE

0.00	+	0.00	+	0.00	=
------	---	------	---	------	---

CASTILLOS

0.00	+	0.00	+	0.00	=
------	---	------	---	------	---

MURO

0.00	+	0.00	+	0.00	
=		0.00	X	2.10	H
=				0.00	
-2.10	X	1.00	=	-2.10	
-1.00	X	1.00	=	-1.00	

DALA DE CERRAMIENTO

0.00	+	0.00	+	0.00	=
------	---	------	---	------	---


-3.10 M2

0.00 ML

GENERADOR

Ing. Manuel Escobedo Hernandez
Residente D.O.P. M.

Ing. Vicente Campos Puertas
CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA SA DE CV



CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ZONA 2
CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA S.A DE C.V

PROPIEDAD:

UBICACION

Norberto Beltra Perez

Santo Domingo

4708

COLONIA

Ampliacion Nuevo Triunfo

ACOTACION METROS ESCALAS INDICADAS

FECHA

NOV.2016



42

CUARTO

TRAZO

12.00 M2

EXCAVACION

LONGITUD

ANCHO

ALTURA

3.20	X	0.55	X	0.40	=	0.70
3.20	X	0.55	X	0.40	=	0.70
3.30	X	0.55	X	0.40	=	0.73
0.00	X	0.55	X	0.40	=	0.00

2.13 M3

ZAPATA CORRIDA

0.00 ML

RODAPIE

0.00	X	0.40	=	0.00
0.00	X	0.40	=	0.00
0.00	X	0.40	=	0.00
0.00	X	0.40	=	0.00

0.00 M2

DALA DE DESPLANTE

0.00 ML

CASTILLOS

0.00 ML

MURO

0.00	+	0.00	+	0.00	=
=		0.00 X		2.10	H
=				0.00	
-2.10	X	1.00	=	-2.10	
-1.00	X	1.00	=	-1.00	

-3.10 M2

DALA DE CERRAMIENTO


0.00 ML

GENERADOR

Ing. Manuel Estobedo Hernandez
Residente D.O. R.M.

Ing. Vicente Campos Puertas

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA SA DE CV



CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ZONA 2
CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA S.A DE C.V

CONTRATO DE OBRAS PUBLICA 2017/2016
ACOTACION METROS ESCALAS INDICADAS

COLONIA

FECHA

NOV.2016

Erendida Yescas Jimenez


Hacienda Cieneguilla

16903

43

CUARTO





TRAZO	4.00	X	3.00	=	12.00 M2
EXCAVACION					
LONGITUD			ANCHO	ALTURA	
4.40	X	0.55	X	0.60	1.45
4.40	X	0.55	X	0.60	1.45
2.30	X	0.55	X	0.60	0.76
2.30	X	0.55	X	0.60	0.76
ZAPATA CORRIDA					
4.40	+	4.40	+	2.30	2.30
RODAPIE					
3.70	X	0.40	=	1.48	
3.70	X	0.40	=	1.48	
2.70	X	0.40	=	1.08	
2.70	X	0.40	=	1.08	
DALA DE DESPLANTE					
4.00	+	4.00	+	2.70	2.70
CASTILLOS					
2.50	+	2.50	+	2.50	2.50
MURO					
3.70	+	3.70	+	2.70	2.70
=		12.80	X	2.10	H
=				26.88	
-2.10	X	1.00	=	-2.10	
-1.00	X	1.00	=	-1.00	
DALA DE CERRAMIENTO					
4.00	+	4.00	+	2.70	2.70
23.78 M2					
13.40 ML					

REDAZEN

Ing. Manuel Escobedo Hernandez

Residente D.O.P.

Ing. Vicente Campos Puertas

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA SA DE CV

	CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD.ZONA 2 CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA S A DE C V		CONTRATO DE OBRA PUBLICA 201/2016			44
	ACOTACION METROS ESCALAS INDICADAS					
	PROPIEDAD:	Alondra Manuela Hernandez Reyes	COLONIA			
	UBICACIÓN	23 de Septiembre 15323	Nuevo Triunfo	NOV.2016		
CUARTO						

TRAZO

4.00 X 3.00 = 12.00 M2

EXCAVACION

LONGITUD ANCHO ALTURA

3.20 X 0.55 X 0.45 = 0.79
 3.20 X 0.55 X 0.45 = 0.79
 3.30 X 0.55 X 0.45 = 0.82
 0.00 X 0.55 X 0.00 = 0.00

2.40 M3

ZAPATA CORRIDA

3.20 + 3.20 + 3.30 + 0.00 = 9.70 ML

RODAPIE

2.70 X 0.60 = 1.62
 2.70 X 0.60 = 1.62
 3.70 X 0.60 = 2.22
 0.00 X 0.00 = 0.00

5.46 M2

DALA DE DESPLANTE

3.00 + 3.00 + 3.70 + 0.00 = 9.70 ML

CASTILLOS

2.70 + 2.70 + 2.70 + 2.70 = 10.80 ML

MURO

2.70 + 2.70 + 3.70 + 0.00
 = 9.10 X 2.10 H
 = 19.11

-2.10 X 1.00 = -2.10
 -1.00 X 1.00 = -1.00

16.01 M2

DALA DE CERRAMIENTO

3.00 + 3.00 + 3.70 + 0.00 = 9.70 ML

GENERADOR


Ing. Manuel Escribano Hernandez
 Residente D.O.P. M.

Ing. Vicente Carreros Puertas

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA SA DE CV

	CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD,ZONA 2 CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA S.A DE C.V		CONTRATO DE OBRA PUBLICA 201/2016			45
	PROPIEDAD: Beenice Montoya Sandoval		ACOTACION METROS ESCALAS INDICADAS			
	UBICACIÓN: Hacienda la Enramada 4304		COLONIA: Nuevo Triunfo			
			FECHA: NOV.2016			

CASA



TRAZO

0.00 X 0.00 = 0.00 M2

EXCAVACION

LONGITUD ANCHO ALTURA

0.00 X 0.55 X 0.40 = 0.00
 0.00 X 0.55 X 0.40 = 0.00
 0.00 X 0.55 X 0.40 = 0.00
 0.00 X 0.55 X 0.40 = 0.00

0.00 M3

ZAPATA CORRIDA

0.00 + 0.00 + 0.00 = 0.00 ML

RODAPIE

0.00 X 0.40 = 0.00
 0.00 X 0.40 = 0.00
 0.00 X 0.40 = 0.00
 0.00 X 0.40 = 0.00

0.00 M2

DALA DE DESPLANTE

0.00 + 0.00 + 0.00 = 0.00 ML

CASTILLOS

0.00 + 0.00 + 0.00 = 0.00 ML

MURO

0.00 + 0.00 + 0.00 = 0.00
 = 0.00 X 2.10 H
 = 0.00

-2.10 X 0.00 = 0.00
 -1.00 X 0.00 = 0.00

0.00 M2

DALA DE CERRAMIENTO


0.00 + 0.00 + 0.00 = 0.00 ML

GENERADOR

Ing. Manuel Escobedo Hernandez
 Residente en O.P.M.

Ing. Vicente Campos Puertas

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA SA DE CV



CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 2
 CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA S.A DE C.V

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 201/2016


ACOTACION METROS ESCALAS INDICADAS

PROPIEDAD: Flora Felix Aguilar
 UBICACION: De la Hacienda

COLONIA: Nuevo Triunfo
 FECHA: NOV.2016

46

CUARTO




TRAZO	4.00	X	3.00	=	12.00 M2
EXCAVACION					
LONGITUD	ANCHO			ALTURA	
4.20	X	0.55	X	0.40	0.92
4.20	X	0.55	X	0.40	0.92
2.30	X	0.55	X	0.40	0.51
2.30	X	0.55	X	0.40	0.51
2.86 M3					
ZAPATA CORRIDA					
4.20	+	4.20	+	2.30	2.30
13.00 ML					
RODAPIE					
3.70	X	0.40	=	1.48	
3.70	X	0.40	=	1.48	
2.70	X	0.40	=	1.08	
2.70	X	0.40	=	1.08	
5.12 M2					
DALA DE DESPLANTE					
4.00	+	4.00	+	2.70	2.70
13.40 ML					
CASTILLOS					
0.00	+	0.00	+	0.00	0.00
0.00 ML					
MURO					
0.00	+	0.00	+	0.00	0.00
=			0.00 X	2.10	H
=				0.00	
-2.10	X	0.00	=	0.00	
-1.00	X	0.00	=	0.00	
0.00 M2					
DALA DE CERRAMIENTO					
0.00	+	0.00	+	0.00	0.00
0.00 ML					

GENERAL PAPER

Ing. Vicente Campos Puertas

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA SA DE CV



Ing. Maquell Escobedo Hernandez
Residente D. O.P.M.

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 2
CONSTRUCCIONES Y PEREFRACCIONES CAVA S.A DE C.V

PROPIEDAD:

Agustina

16715 A

Doroteo Arango

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 201/2016

ACOTACION METROS ESCALAS INDICADAS

COLONIA

NOV.2016



47

CUARTO

TRAZO

12.00 M2

EXCAVACION

LONGITUD

ANCHO

ALTURA

3.20	X	0.55	X	0.40	=	0.70
3.20	X	0.55	X	0.40	=	0.70
3.30	X	0.55	X	0.40	=	0.73
0.00	X	0.55	X	0.40	=	0.00

2.13 M3

ZAPATA CORRIDA

14.00 ML

RODAPIE

2.70	X	0.40	=	1.08	
2.70	X	0.40	=	1.08	
3.70	X	0.40	=	1.48	
0.00	X	0.40	=	0.00	

3.64 M2

DALA DE DESPLANTE

9.70 ML

CASTILLOS

0.00 ML

MURO

0.00	+	0.00	+	0.00	+	0.00
=		0.00	X	2.10	H	
=				0.00		
-2.10	X	1.00	=	-2.10		
-1.00	X	1.00	=	-1.00		

-3.10 M2


DALA DE CERRAMIENTO

0.88 ML

GENERADOR

Ing. Marmel Escobedo Hernández
Residente D.D. P.M.

Ing. Vicente Garza Puertas
CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA SA DE CV



CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ZONA 2
CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA S.A DE C.V


CONTRATO DE OBRA PUBLICA 201/2016
ACOTACION METROS ESCALAS INDICADAS

PROPIEDAD:	Luz Valeria Flores Granillo	COLONIA	Nuevo Triunfo
UBICACIÓN	Doroteo Arango	13300	



48

CUARTO



TRAZO

12.00 M2

EXCAVACION

LONGITUD

ANCHO

ALTURA

3.20	X	0.55	X	0.40	=	0.70
3.20	X	0.55	X	0.40	=	0.70
3.30	X	0.55	X	0.40	=	0.73
0.00	X	0.55	X	0.40	=	0.00

2.13 M3

ZAPATA CORRIDA

4.40 + 4.40 + 2.60 = 2.60

14.00 ML

RODAPIE

2.70	X	0.40	=	1.08
2.70	X	0.40	=	1.08
3.70	X	0.40	=	1.48
0.00	X	0.40	=	0.00

3.64 M2

DALA DE DESPLANTE

3.00 + 3.00 + 3.70 + 0.00 = 0.00

9.70 ML

CASTILLOS

0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 = 0.00

0.00 ML

MURO

0.00	+	0.00	+	0.00	+	0.00
=		0.00	X	2.10	H	
=				0.00		

-2.10 X 1.00 = -2.10

-1.00 X 1.00 = -1.00

-3.10 M2

DALA DE CERRAMIENTO

0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 = 0.00

0.00 ML


GENERADOR

Ing. Manuel Escobedo Hernández

Residente D.O.P.

Ing. Vicente Carreros Puertas

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA SA DE CV



CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 2
CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA S.A DE C.V

PROPIEDAD:

Martha Carolina Barrera Loya

UBICACION

Doroteo Arango 14303

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 201/2016

ACOTACION METROS ESCALAS INDICADAS

COLONIA

Nuevo Triunfo

FECHA

NOV.2016

49

CUARTO



TRAZO

4.00 X 3.00 = 12.00 M2

EXCAVACION

LONGITUD ANCHO ALTURA

3.20 X 0.55 X 0.40 = 0.70
 3.20 X 0.55 X 0.40 = 0.70
 3.30 X 0.55 X 0.40 = 0.73
 0.00 X 0.55 X 0.40 = 0.00

2.13 M3

ZAPATA CORRIDA

4.40 + 4.40 + 2.60 = 14.00 ML

RODAPIE

2.70 X 0.40 = 1.08
 2.70 X 0.40 = 1.08
 3.70 X 0.40 = 1.48
 0.00 X 0.40 = 0.00

3.64 M2

DALA DE DESPLANTE

3.00 + 3.00 + 3.70 = 9.70 ML

CASTILLOS

0.00 + 0.00 + 0.00 = 0.00 ML

MURO

0.00 + 0.00 + 0.00 = 0.00
 = 0.00 X 2.10 H
 = 0.00
 -2.10 X 1.00 = -2.10
 -1.00 X 1.00 = -1.00

-3.10 M2

DALA DE CERRAMIENTO


0.00 + 0.00 + 0.00 = 0.00 ML

GENERADOR

Ing. Manuel Escobedo Hernandez
 Residente D.Q.P.M.

Ing. Vicente Campos Puertas

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA SA DE CV

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ZONA 2
CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA S.A DE C.V

CONVANTO DE OBRA PUBLICA 201/2016

ACOTACION METROS ESCALAS INDICADAS

PROPIEDAD: Leopoldina Lendey Espino

COLONIA

Nuevo Triunfo

23 de Septiembre

14303



50

CUARTO

TRAZO

4.00 X 3.00 = 12.00 M2

EXCAVACION

LONGITUD ANCHO ALTURA

3.20	X	0.55	X	0.40	=	0.70
3.20	X	0.55	X	0.40	=	0.70
3.30	X	0.55	X	0.40	=	0.73
0.00	X	0.55	X	0.40	=	0.00

2.13 M3

ZAPATA CORRIDA

4.40	+	4.40	+	2.60	=	14.00 ML
------	---	------	---	------	---	----------

RODAPIE

2.70	X	0.40	=	1.08	
2.70	X	0.40	=	1.08	
3.70	X	0.40	=	1.48	
0.00	X	0.40	=	0.00	

3.64 M2

DALA DE DESPLANTE

3.00	+	3.00	+	0.00	=	9.70 ML
------	---	------	---	------	---	---------

CASTILLOS

0.00	+	0.00	+	0.00	=	0.00 ML
------	---	------	---	------	---	---------

MURO

0.00	+	0.00	+	0.00	+	0.00
=		0.00	X	2.10	H	
=				0.00		
-2.10	X	1.00	=	-2.10		
-1.00	X	1.00	=	-1.00		

-3.10 M2

DALA DE CERRAMIENTO


0.00	+	0.00	+	0.00	+	0.00 ML
------	---	------	---	------	---	---------

GENERADOR

Ing. Manuel Escobedo Hernandez
Residente D. D. P. M. C. V.

Ing. Vicente Camacho Puertas

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA SA DE CV



CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 2
CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA SA DE CV

PROPIEDAD: Maria Isabel Banda

UBICACIÓN: colegio Militar

38

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 2017/2016

ACOTACION METROS ESCALAS INDICADAS

COLONIA

Nuevo Triunfo

FECHA

NOV.2016

51

CUARTO

TRAZO

4.00 X 3.00 = **12.00 M2**

EXCAVACION

LONGITUD ANCHO ALTURA

3.20 X 0.55 X 0.40 = 0.70

3.20 X 0.55 X 0.40 = 0.70

3.30 X 0.55 X 0.40 = 0.73

0.00 X 0.55 X 0.40 = 0.00

2.13 M3

ZAPATA CORRIDA

4.40 + 4.40 + 2.60 + 2.60 = **14.00 ML**

RODAPIE

2.70 X 0.40 = 1.08

2.70 X 0.40 = 1.08

3.70 X 0.40 = 1.48

0.00 X 0.40 = 0.00

3.64 M2

DALA DE DESPLANTE

3.00 + 3.00 + 3.70 + 0.00 = **9.70 ML**

CASTILLOS

0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 = **0.00 ML**

MURO

0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

= 0.00 X 2.10 H

= 0.00


-2.10 X 1.00 = -2.10

-1.00 X 1.00 = -1.00

-3.10 M2

DALA DE CERRAMIENTO

0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 = **0.00 ML**




GENERADOR

Ing. Manuel Escobedo Hernandez
Residente D.O.P.M.

Ing. Vicente Campos Puertas
CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA SA DE CV

 CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 2 CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA S.A DE C.V	CONTRATO DE OBRA PUBLICA 201/2016				52
	ACOTACION METROS ESCALAS INDICADAS				
	PROPIEDAD:	Melvis Fierro Banda	COLONIA	FECHA	CUARTO
	UBICACION	colegio Militar	Nuevo Triunfo	NOV.2016	
					



TRAZO

12.00 M2

4.00 X 3.00 =

EXCAVACION

LONGITUD

ALTURA

ANCHO

3.20 X 0.55 X 0.40 = 0.70
 3.20 X 0.55 X 0.40 = 0.70
 3.30 X 0.55 X 0.40 = 0.73
 0.00 X 0.55 X 0.40 = 0.00

2.13 M3

ZAPATA CORRIDA

14.00 ML

4.40 + 4.40 + 2.60 =

RODAPIE

2.70 X 0.40 = 1.08
 2.70 X 0.40 = 1.08
 3.70 X 0.40 = 1.48
 0.00 X 0.40 = 0.00

3.64 M2

DALA DE DESPLANTE

9.70 ML

3.00 + 3.00 + 3.70 =

CASTILLOS

0.00 ML

0.00 + 0.00 + 0.00 =

MURO

0.00 + 0.00 + 0.00 = 0.00
 = 0.00 X 2.10 H
 = 0.00

-2.10 X 1.00 = -2.10

-1.00 X 1.00 = -1.00

-3.10 M2

DALA DE CERRAMIENTO


0.00 + 0.00 + 0.00 = 0.00 ML

GENERADOR

Ing. Manuel Ezequiel Hernández
 Residente D.O.P.M.

Ing. Vicente Campuz Puentes

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA SA DE CV



CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 2
 CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA S.A DE C.V

PROPIEDAD:

Maria Luisa Guzman Santoyo

UBICACION

Division del Norte

13300

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 2017/2016

ACOTACION METROS ESCALAS INDICADAS

COLONIA

FECHA

NOV.2016

CUARTO

53



TRAZO

4.00 X 3.00 = **12.00 M2**

EXCAVACION

LONGITUD ANCHO ALTURA

3.20 X 0.55 X 0.40 = 0.70
 3.20 X 0.55 X 0.40 = 0.70
 3.30 X 0.55 X 0.40 = 0.73
 0.00 X 0.55 X 0.40 = 0.00

2.13 M3

ZAPATA CORRIDA

4.40 + 4.40 + 2.60 = **14.00 ML**

RODAPIE

2.70 X 0.40 = 1.08
 2.70 X 0.40 = 1.08
 3.70 X 0.40 = 1.48
 0.00 X 0.40 = 0.00

3.64 M2

DALA DE DESPLANTE

3.00 + 3.00 + 3.70 + 0.00 = **9.70 ML**

CASTILLOS

0.00 + 0.00 + 0.00 = **0.00 ML**

MURO


0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
 = 0.00 X 2.10 H
 = 0.00
 -2.10 X 1.00 = -2.10
 -1.00 X 1.00 = -1.00

-3.10 M2

DALA DE CERRAMIENTO

0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 = **0.00 ML**

GENERADOR



Ing. Manuel Escobar Hernandez
 Residente D.Q.P.M.

Ing. Vicente Campo Puertas

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA SA DE CV

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ZONA 2
 CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA S.A DE C.V

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 201/2016

ACOTACION METROS ESCALAS INDICADAS

PROPIEDAD: Ma. De La Luz Diaz Davila

UBICACIÓN: Heroico Colegio Militar

COLONIA

Nuevo Triunfo



55

CUARTO

TRAZO

3.90 X 3.30 =

12.87 M2

EXCAVACION

LONGITUD

ANCHO

ALTURA

3.50 X 1.07 = 2.06
 3.50 X 0.40 = 0.77
 3.30 X 0.40 = 0.73
 0.00 X 0.40 = 0.00

ZAPATA CORRIDA

3.50 + 3.50 + 3.30 = 0.00

10.30 ML

RODAPIE

3.00 X 0.60 = 1.80
 3.00 X 0.80 = 2.40
 3.60 X 0.80 = 2.88
 0.00 X 0.40 = 0.00

7.08 M2

DALA DE DESPLANTE

3.30 + 3.30 + 3.60 = 0.00

10.20 ML

CASTILLOS

2.90 + 2.90 + 2.70 = 2.70

11.20 ML

MURO

3.00 + 3.00 + 3.60 + 0.00
 = 9.60 X 2.10 H
 = 20.16

-2.10 X 1.00 = -2.10
 -1.00 X 1.00 = -1.00

17.06 M2

DALA DE CERRAMIENTO


3.30 + 3.30 + 3.60 + 0.00 =

10.20 ML

GENERADOR

Ing. Manuel Escobedo Hernandez
 Residente D.O.P. M.

Ing. Vicente Campos Puertas
 CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA SA DE CV



CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 2
 CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA S.A DE C.V

PROPIEDAD:

Lourdes Portillo Espinoza

UBICACIÓN

Ignacio Rodriguez 16904

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 201/2016

ACOTACION METROS ESCALAS INDICADAS

FECHA

NOV.2016

COLONIA

Nuevo Triunfo




57

CUARTO

57

0 m



3.30

3.30

3.90

TRAZO

0.00 X 3.00 = 0.00 M2

EXCAVACION

LONGITUD	ANCHO	ALTURA
0.00	0.55	0.40
0.00	0.55	0.40
0.00	0.55	0.40
0.00	0.55	0.40

ZAPATA CORRIDA

0.00 + 0.00 = 0.00 M3

RODAPIE

0.00	0.40	0.00
0.00	0.40	0.00
0.00	0.40	0.00
0.00	0.40	0.00

DALA DE DESPLANTE

0.00 + 0.00 = 0.00 ML

CASTILLOS

0.00 + 0.00 = 0.00 ML

MURO

0.00	0.00	0.00
=	0.00 X	2.10
=		0.00
-2.10	1.00	-2.10
-1.00	1.00	-1.00


DALA DE CERRAMIENTO


0.00 + 0.00 = 0.00 ML

GENERADOR

Ing. Manuel Esquivel Hernandez
Residente D.O.P.M.

Ing. Vicente Campos Puertas
CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA SA DE CV

	CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD,ZONA 2 CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA S.A DE C.V		CONTRATO DE OBRA PUBLICA 201/2016			59	
	PROPIEDAD: Brenda Isabel Nuñez Beltran		ACOTACION METROS ESCALAS INDICADAS				
	UBICACIÓN Cd. Delicias		COLONIA				NOV.2016
	216-a		Revolucion				
CUARTO							



TRAZO

4.00 X 3.00 = **12.00 M2**

EXCAVACION

LONGITUD ANCHO ALTURA

3.20 X 0.55 X 0.40 = 0.70
 3.20 X 0.55 X 0.40 = 0.70
 3.30 X 0.55 X 0.40 = 0.73
 0.00 X 0.55 X 0.40 = 0.00

2.13 M3

ZAPATA CORRIDA

4.40 + 4.40 + 2.60 + 2.60 = **14.00 ML**

RODAPIE

2.70 X 0.40 = 1.08
 2.70 X 0.40 = 1.08
 3.70 X 0.40 = 1.48
 0.00 X 0.40 = 0.00

3.64 M2

DALA DE DESPLANTE

3.00 + 3.00 + 3.70 + 0.00 = **9.70 ML**

CASTILLOS

0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 = **0.00 ML**

MURO

0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
 = 0.00 X 2.10 H
 = 0.00
 -2.10 X 1.00 = -2.10
 -1.00 X 1.00 = -1.00

-3.10 M2

DALA DE CERRAMIENTO

0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 = **0.00 ML**

GENERADOR

Ing. Manuel Escobedo Hernandez
 Residente

Ing. Vicente Campos Puertas

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA SA DE CV



CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ZONA 2
 CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA S.A DE C.V

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 201/2016

ACOTACION METROS ESCALAS INDICADAS

PROPIEDAD: Arturo Molina Flores

COLONIA

Revolucion

CUARTO

60





ESTIMACION 1

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 2






CONTRATO: 201/2016

FOTOGRAFIAS





A handwritten signature or set of initials, possibly "DGA", written in a stylized, cursive manner.

A handwritten signature or set of initials, possibly "DGA", written in a stylized, cursive manner.



DS

28



[Handwritten signature]

CONTRATISTA

ING. VICENTE CAMPOS PUERTAS

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA SA DE CV

RESIDENTE D.O.P.M.

[Handwritten signature]

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ