

Detalle de la Nota

No. 1

Tipo Nota: Apertura

Referencia:

Contratista

Dependencia

Nombre del Contratista:

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA, S.A. DE C.V.

Nombre:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Domicilio:

CALLE DEL FORTIN NO. 680, COL. GIRASOLES

Centro de Trabajo:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Teléfono:

6142602853

Domicilio:

PRESA CHUVISCAR NO. 1108, COL. CAMPESINA NUEVA

Teléfono:

6142004800

Datos particulares del contrato

Número del Contrato:

201/2016

Proyecto:

CONSTRUCCION DE CUARTOS

Partida Presupuestal:

PI-VIV-16-032

Objeto del contrato:

Construcción de Cuartos en distintos puntos de la ciudad, Zona 2

Plazo:

116 Días naturales.

Fecha de inicio:

07/09/2016

Fecha de Término:

31/12/2016

Monto:

3,278,452.89 MN

Lugar y características del sitio donde se desarrollan los trabajos:

DISTINTOS PUNTOS DE LA CD. DE CHIHUAHUA

Nombre, Datos Particulares y Firma del Personal Autorizado

Superintendente de construcción

Nombre:

CAMPOS PUERTAS VICENTE

Profesión:

INGENIERO CIVIL

Identificación oficial :

0025060276417

Domicilio:

CENTRO CONSTITUCION No. ext.1615

Teléfono:

6142602853

Correo electrónico:

vcampospuertas@gmail.com

Residente

Nombre:

ESCOBEDO HERNANDEZ MANUEL

Profesión:

INGENIERO CIVIL

Identificación oficial :

2867030389502

Domicilio:

CAMPESINA NUEVA CAMINO A LA PRESA CHUVISCAR No. ext.1108

Teléfono:

072

http://beop.funcionpublica.gob.mx/bitacora/notas/listado_notas_bitacora/fichas_notas.cf... 15/09/2016

FIRMA ELECTRÓNICA UNIVERSAL	
PERSONA	MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ
RFC	EOHM630301ST8
ROL	RESIDENTE
CONTRATO	201/2016
ALIAS	201/2016
NOTA FIRMADA	1
CONTENIDO NOTA ENCRIPTADO	FBD54A89FF7A602EC0E84F582B008A55941F81B3
FECHA DE OP. DE FIRMA	MARTES 13 SEPTIEMBRE DE 2016.
TRANSACCION	27980365
FOLIO	13561352
CERTIFICADO	00001000000305036059

IMPRIMIR

SALIR

Detalle de la Nota

Contrato :201/2016

Fecha de creación de nota:
13/Sep/2016

Fecha de formalización de nota:
13/Sep/2016

No. 2

Tipo Nota: Validacion

Referencia:

Horarios para Asentar Notas

Se podran asentar notas en el siguiente horario:
00:01 a 23:59 lunes, martes, miercoles, jueves,viernes, sabado, domingo
La bitácora se podra consultar las 24 horas de los 365 días del año.

Plazo

Plazo máximo para la firma de notas:3 días
Las partes acuerdan que se tendrán por aceptadas las notas una vez vencido este plazo. Así mismo, se establece que por ninguna causa se deberán de modificar las notas ya firmadas, de ser el caso, se deberá de abrir una nota aclaratoria.

Generadores

Los número generadores serán presentados a la Residencia de Obra con una periodicidad : Mensual

Estimaciones

La contratista deberá presentar la estimación a la Residencia de Obra dentro de los seis días naturales siguientes al 31 , establecido como fecha de corte en el contrato. La Residencia de Obra deberá de autorizar la estimación en un plazo no mayor a 15 días, contados a partir de la fecha de recepción de la estimación. Para el trámite y autorización de las estimaciones se establece que:

- Únicamente se deberán adjuntar a las estimaciones los números generadores autorizados y hoja de referencia de la ubicación de la documentación soporte.
- La documentación soporte de los números generadores deberá estar integrada en el archivo derivado de la realización de los trabajos, el cual se debe integrar y mantener de acuerdo a las funciones de la supervisión, en el sitio de la obra.

Cantidades Adicionales o Conceptos no Previstos en el Contrato

La contratista deberá de solicitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato a la Residencia de Obra en forma oportuna.

Seguridad, Higiene y Protección al Ambiente

En el caso de que se deba implementar algo adicionalmente a lo establecido en el contrato, se deberá realizar lo siguiente:

La contratista deberá de solicitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato a la Residencia de Obra en forma oportuna.

http://beop.funcionpublica.gob.mx/bitacora/notas/listado_notas_bitacora/fichas_notas.cf... 15/09/2016

FIRMA ELECTRÓNICA UNIVERSAL	
PERSONA	MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ
RFC	EOHM630301ST8
ROL	RESIDENTE
CONTRATO	201/2016
ALIAS	201/2016
NOTA FIRMADA	2
CONTENIDO NOTA ENCRIPTADO	87195EC8FB340A6E7BFDD035A5D88F487B4C034D
FECHA DE OP. DE FIRMA	MARTES 13 SEPTIEMBRE DE 2016.
TRANSACCION	27980474
FOLIO	13561423
CERTIFICADO	00001000000305036059

IMPRIMIR

SALIR

FIRMA ELECTRÓNICA UNIVERSAL

PERSONA MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ
RFC EOHM630301ST8
ROL RESIDENTE
CONTRATO 201/2016
ALIAS 201/2016
NOTA FIRMADA 4
CONTENIDO NOTA ENCRIPTADO 41589A9341B9506511E01909C1B687BFAF0F7940
FECHA DE OP. DE FIRMA JUEVES 29 DICIEMBRE DE 2016.
TRANSACCIÓN 29341186
FOLIO 14413644
CERTIFICADO 00001000000305036059

IMPRIMIR

SALIR

7/SEP/2016

NOTAS DE BITACORA.

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 2

CONTRATO: 201/2016

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES CAVA, S.A. DE C.V.

CON ESTA FECHA SE DA INICIO A LOS TRABAJOS.

9/SEP/2016

SE ABRE LA BITACORA ELECTRONICA Y SE VALIDACION A LA APERTURA.

COMENTA EL CONTRATISTA QUE NO SE LE HA ENTREGADO EL ANTICIPO.

16/SEP/2016

SE SOLICITAN AL CONTRATISTA PRESENTE PRECIOS EXTRAORDINARIOS DE LOS SIGUIENTES
CONCEPTOS:

- DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE.
- COLOCACION DE PLANTILLA DE CONCRETO.
- CONSTRUCCION DE ZAPATA CORRIDA DE 55 X 15 CM. CON CONCRETO F'C=200KG/CM2 ARMADA CON VARILLA DE 3/8" COMO SE LE INDICO.
- RODAPIE DE BLOCK DE 15X20X40, JUNTEADO CON MORTERO ARENA CEMENTO PROPORCION 1:4, RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2
- GOTERON DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22
- CHAFLAN CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4 DE 10 X 10 CM.
- PRETIL DE BLOCK DE 15 X 20 X 40 CMS. JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:4
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL DE 0.90 X 2.03 MTS.
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL DE 1 X 1 MT. CON CRISTAL CLARO DE 3 MM

21/SEP/2016

SE AUTORIZAN AL CONTRATISTA LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS PRESENTADOS ASI COMO
TAMBIEN SE LE AUTORIZA A EJECUTAR LOS VOLUMENES NECESARIOS DE DICHOS CONCEPTOS

26/SEP/2016

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA CONVENIO No. 201/2016, POR UN MONTO DE \$192,780.52 Y QUE REPRESENTA EL 5.88 %. PARA SOLVENTAR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

EXCAVACION, RODAPIE DE BLOCK, ZAPATAS CORRIDAS DE CONCRETO REFORZADO Y RELLENOS.
PARA COMPLEMETAR LA CIMENTACION DE LOS CUARTOS

12/OCT/2016

PRESENTA CONTRATISTA GENERADORES DE ESTIMACIONNO. 1 PARA REVICION.

17/OCT/2016

SE ENTREGAN A CONTRATISTA GENERADORES REVIZADOS Y APROBADOS PARA ELABORACION DE ESTIMACION No. 1 Y PRESENTA GENERADORES PARA REVICION DE ESTIMACION No. 1 DE CONVENIO.

19/OCT/2016

SE ENTREGAN A CONTRATISTA GENERADORES REVIZADOS Y AUTORIZADOSPARA ELEBORACION DE ESTIMACION No. 1 DE CONVENIO.

8/NOV/2016

SE ENTREGAN AL CONTRATISTA PLANOS DE LOS CUARTO, ASI COMO TAMBIEN SE LE INDICA QUE LA LOSA TENDRA ACABADO APARENTE Y EL ARMADO SERA CON VARILLA DE 3/8" @ 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS CON BALLONETAS EN EL SENTIDO CORTO A 1/4" DEL CLARO, EL CONTRATISTA CONTINUA TRABAJANDO SIN ANTICIPO.

9/NOV/2016

CON ESTA FECHA NO COMENTA EL CONTRATISTA QUE LE FUE ENTREGADO EL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30% DE LA PRIMERA ASIGNACION.

LA CONTRATISTA SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN: EXCAVACIONES. CIMENTACION, CONSTRUCCION DE MUROS EN DIVERSOS CUARTOS.

15/NOV/2016

SE ESTA TRABAJANDO CON UN LISTADO DE 60 BENEFICIARIOS YA QUE PERSONAL DE DESARROOLLO HUMANO Y SEDATU ESTAN VERIFICANDO QUE LA PAPELERIA DE LOS SOLICITANTES ESTE COMPLETA AEMAS DE QUE ALGUNOS DE LOS BENEFICIARIOS ORIGINALES YA NO REQUIEREN O NO SE JUSTIFICA EL APOYO.

29/NOV/2016

SE NO ENTREGA LISTADO FINAL DE BENEFICIARIOS

1/DIC/2016

EN ESTE LISTADO FINAL TODAVIA SE HARAN ALGUNOS CAMBIOS.

LA COMPAÑÍA CONTRATISTA TRABAJA EN:

TRAZO, EXCAVACIONES, CIMENTACION, CONSTRUCCION DE MUROS, CERRAMEINTOS Y COLOCACION DE ACERO PARA COLADO DE LOSAS.

15/DIC/2016

NOS COMENTA EL CONTRATISTA QUE ESTA ESPERANDO EL PAGO DEL ANTICIPO DE LA SEGUNDA ASIGNACION. SE ESTA TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE MUROS, CERRAMIENTO, COLADO DE LOSAS. COLADO DE PISOS Y PLANADOS, TAMBIEN NOS COMENTA QUE SE ENTREGO EL ANTICIPO PARA LA COMPRA DE PUERTAS Y VENTANAS.