

Bitácora Electrónica de Obra Pública

Organismo: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Área: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Contrato: 204/2016 (204/2016)

Obra: Construcción de cuartos en distintos puntos de la ciudad, Zona 5

Lugar: CHIHUAHUA, CHIH

Los número generadores serán presentados a la Residencia de Obra con una periodicidad : Quincenal

Estimaciones

La contratista deberá presentar la estimación a la Residencia de Obra dentro de los seis días naturales siguientes al periodo , establecido como fecha de corte en el contrato. La Residencia de Obra deberá de autorizar la estimación en un plazo no mayor a 15 días, contados a partir de la fecha de recepción de la estimación. Para el trámite y autorización de las estimaciones se establece que:

- Únicamente se deberán adjuntar a las estimaciones los números generadores autorizados y hoja de referencia de la ubicación de la documentación soporte.
- La documentación soporte de los números generadores deberá estar integrada en el archivo derivado de la realización de los trabajos, el cual se debe integrar y mantener de acuerdo a las funciones de la supervisión, en el sitio de la obra.

Cantidades Adicionales o Conceptos no Previstos en el Contrato

La contratista deberá de solicitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato a la Residencia de Obra en forma oportuna.

Seguridad, Higiene y Protección al Ambiente

En el caso de que se deba implementar algo adicionalmente a lo establecido en el contrato, se deberá realizar lo siguiente:
La contratista deberá de solicitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato a la Residencia de Obra en forma oportuna.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: HECTOR IRIGOYEN RASCON (TORTUGA) (RESIDENTE)
Firmada por: JORGE BAROUSSE ZAMUDIO (B.CONVEXA) (CONTRATISTA)
HECTOR IRIGOYEN RASCON (TORTUGA) (RESIDENTE)

No. de nota: 3

Fecha formalización: 2016-09-22
11:04:12.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

A LA FECHA NO SE LE HA ENTREGADO EL ANTICIPO AL CONTRATISTA, POR LO QUE NO HA INICIADO CON LA CONSTRUCCION DE LOS CUARTOS HASTA QUE SE LE HAGA ENTREGA DEL ANTICIPO.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: HECTOR IRIGOYEN RASCON (TORTUGA) (RESIDENTE)
Firmada por: HECTOR IRIGOYEN RASCON (TORTUGA) (RESIDENTE)
Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.

No. de nota: 4

Fecha formalización: 2016-09-29
12:35:14.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

CON FECHA DE 28 DE SEPTIEMBRE SE INICIA LA OBRA CON LA CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS EN LOS SIGUIENTES DOMICILIOS Y PROPIETARIOS: BRENDA RASCON NORIS AVE. LA NORIA S/N, MORALES MORENO ROXANA CALLE NORIA DE JESUS # 8042 VARGAS CONTRERAS MARIA DE JESUS CALLE NORIA DE JESUS # 8006 HERMELINDA GARCIA GONZALEZ CALLE ORILLA NORIA FLORES S/N MARTHA LILIANA HERNANDEZ SANDOVAL NORIA DE LOS CEDROS # 6404 EN TODAS ELLAS INICIARON CON EL TRAZO Y EXCAVACIONES.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: HECTOR IRIGOYEN RASCON (TORTUGA) (RESIDENTE)
Firmada por: HECTOR IRIGOYEN RASCON (TORTUGA) (RESIDENTE)
Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.

No. de nota: 5

Fecha formalización: 2016-10-04
16:31:12.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DE CUARTOS , CON CIMENTACIONES, RODAPIES, DALAS DE CIMENTACION, MUROS, DALAS DE CERRAMIENTO Y CASTILLOS, PISOS DE CONCRETO Y ENRASES. HOY SE INICIARON OTROS TRES CUARTOS: 8.- CHAPARRO LOERA MARIA DE LURDES EN CALLE HIEDRA S/N COL. LAS NUEVAS MARGARITAS, 9.- ACOSTA HOLGUIN ROMANA CALLE ALMAS L02 M-10 S/N COL. LA NORIA 10.- LETICIA SIXTO LUCIO CALLE LOTE 4 S/N COL. LA NORIA. LOS CUALES SE COMENZO CON EL TRAZO Y EXCAVACIONES.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: HECTOR IRIGOYEN RASCON (TORTUGA) (RESIDENTE)
Firmada por: HECTOR IRIGOYEN RASCON (TORTUGA) (RESIDENTE)
Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.

No. de nota: 6

Fecha formalización: 2016-10-04
16:38:40.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

INFORMA EL CONTRATISTA QUE A LA FECHA NO SE LE A ENTREGADO EL ANTICIPO .

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: HECTOR IRIGOYEN RASCON (TORTUGA) (RESIDENTE)

Firmada por:	HECTOR IRIGOYEN RASCON (TORTUGA) (RESIDENTE) Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.		
No. de nota: 13			Fecha formalización: 2016-11-17 14:02:47.0
Tipo Nota: Nota Libre	Referencia:		
SE CONTINUA CON LA COSTRUCCION DE CUARTOS DE LA ZONA 5 EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD SE ANEXA EL AVANCE AL 15 DE NOVIEMBRE .			
			
Nota Creada por:	HECTOR IRIGOYEN RASCON (TORTUGA) (RESIDENTE)		
Firmada por:	HECTOR IRIGOYEN RASCON (TORTUGA) (RESIDENTE) Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.		
No. de nota: 14			Fecha formalización: 2016-11-17 14:26:33.0
Tipo Nota: Nota Libre	Referencia:		
SE AUTORIZA EL ACUERDO DE DIFERIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA POR PAGO TARDIO DEL ANTICIPO. QUEDANDO EL NUEVO PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 5 DE MARZO DEL 2017. OFICIO D- 4835/2016 .			
			
Nota Creada por:	HECTOR IRIGOYEN RASCON (TORTUGA) (RESIDENTE)		
Firmada por:	HECTOR IRIGOYEN RASCON (TORTUGA) (RESIDENTE) Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.		
No. de nota: 15			Fecha formalización: 2016-11-17 14:32:04.0
Tipo Nota: Nota Libre	Referencia:		
SE REVISÓ LA ESTIMACION NÚM. 1 DE CONTRATO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 10 DE NOV. AL 15 DE NOV. DEL 2016. CON UN MONTO DE \$641,250.87 INCLUYENDO EL IVA .			
			
Nota Creada por:	HECTOR IRIGOYEN RASCON (TORTUGA) (RESIDENTE)		
Firmada por:	HECTOR IRIGOYEN RASCON (TORTUGA) (RESIDENTE) Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.		
No. de nota: 16			Fecha formalización: 2016-11-28 14:05:31.0
Tipo Nota: Nota Libre	Referencia:		
SE TRABAJA NORMALMENTE EN LA CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, AL DIA DE HOY ESTAN INICIADOS 49 CUARTOS DE 76 DE LOS CUALES HAY 39 CON LOSAS COLADAS Y ENJARRADOS Y EN PROCESO DE TERMINACION 10..			
			
Nota Creada por:	HECTOR IRIGOYEN RASCON (TORTUGA) (RESIDENTE)		
Firmada por:	HECTOR IRIGOYEN RASCON (TORTUGA) (RESIDENTE) Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.		

***El espacio sobrante de esta hoja se cancela según artículo 123, inciso IX del RLOPSRM publicado el 28 de julio de 2010.

No. de nota: 1

Fecha formalización: 2016-09-13 10:36:17.0

Tipo Nota: Apertura

Referencia:

Contratista	Dependencia
Nombre del Contratista: DISEÑO Y CONSTRUCCION CONVEXA, S.A. DE C.V.	Nombre: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Domicilio: CALLE CARBONEL NO. 2951 COLONIA SAN FELIPE	Centro de Trabajo: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Teléfono: 6144833402	Domicilio: C. CAMINO A LA PRESA CHUVISCAR 1108, COL. CAMPESINA NUEVA
	Teléfono: 072

Datos particulares del contrato

Número del Contrato: 204/2016	Proyecto: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA
Partida Presupuestal: PI-VIV-16-032	
Objeto del contrato: Construcción de cuartos en distintos puntos de la ciudad, Zona 5	
Plazo: 116 Días naturales.	Fecha de inicio: 07/09/2016
Monto: 3,174,773.71 MN	Fecha de Término: 31/12/2016
Lugar y características del sitio donde se desarrollan los trabajos: CHIHUAHUA, CHIH	
Localización de la residencia de la obra: ZONA NORTE CDDE CHIHUAHUA	

Nombre, Datos Particulares y Firma del Personal Autorizado

Superintendente de construcción
Nombre: BAROUSSE ZAMUDIO JORGE
Profesión: INGENIERO CIVIL
Identificación oficial : 0840128960634
Domicilio: CALLE CARBONEL 2951 COL SAN FELIPE
Teléfono: 4833402
Correo electrónico: convexaconstrucciones@hotmail.com

Residente
Nombre: IRIGOYEN RASCON HECTOR
Profesión: INGENIERO CIVIL
Identificación oficial : 0820020339233
Domicilio: SICOMORO SIMON BOLIVAR No. ext.2304
Teléfono: 614 4 15 20 14
Correo electrónico: SUARTSIRIGOYEN@HOTMAIL.COM
Ficha: 90273

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por:

HECTOR IRIGOYEN RASCON (TORTUGA) (RESIDENTE)

Firmada por:

HECTOR IRIGOYEN RASCON (TORTUGA) (RESIDENTE)
JORGE BAROUSSE ZAMUDIO (B.CONVEXA) (CONTRATISTA)

No. de nota: 2

Fecha formalización: 2016-09-13 10:41:00.0

Tipo Nota: Validacion

Referencia:

Horarios para Asentar Notas

Se podran asentar notas en el siguiente horario:
00:01 a 23:59 lunes, martes, miercoles, jueves,viernes, sabado, domingo
La bitácora se podra consultar las 24 horas de los 365 días del año.

Plazo

Plazo máximo para la firma de notas:7 días
Las partes acuerdan que se tendrán por aceptadas las notas una vez vencido este plazo. Así mismo, se establece que por ninguna causa se deberán de modificar las notas ya firmadas, de ser el caso, se deberá de abrir una nota aclaratoria.

Generadores

Firmada por: HECTOR IRIGOYEN RASCON (TORTUGA) (RESIDENTE) Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.	
No. de nota: 7 Tipo Nota: Nota Libre Referencia: EL CONTRATISTA NO HA INICIADO MAS CUARTOS Y LOS INICIADOS VA DESPACIO EN LA CONSTRUCCION YA QUE A LA FECHA NO SE LE HA ENTREGADO EL ANTICIPO.	Fecha formalización: 2016-10-07 14:16:31.0
No tiene ningún archivo adjunto	
Nota Creada por: HECTOR IRIGOYEN RASCON (TORTUGA) (RESIDENTE) Firmada por: HECTOR IRIGOYEN RASCON (TORTUGA) (RESIDENTE) Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.	
No. de nota: 8 Tipo Nota: Nota Libre Referencia: A LA FECHA SE HAN COMENSADO 16 CUARTOS LOS CUALES SE ENCUENTRAN ENRASADOS, EN LOS CUALES NO SE HA INICIADO CON LAS LOSAS PORQUE EL CONTRATISTA ESTA EN ESPERA DE QUE SE LE PAGUE EL ANTICIPO. SE ANEXA LISTA DE CUARTOS INICIADOS.	Fecha formalización: 2016-10-14 15:36:03.0
Archivos Adjuntos: • CUARTOS INICIADOS.xlsx • CUARTOS INICIADOS.xlsx 2 archivo(s) adjunto(s)	
Nota Creada por: HECTOR IRIGOYEN RASCON (TORTUGA) (RESIDENTE) Firmada por: HECTOR IRIGOYEN RASCON (TORTUGA) (RESIDENTE) Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.	
No. de nota: 9 Tipo Nota: Nota Libre Referencia: SE INICIO EL COLADO LOSAS EL SABADO 22 DE OCTUBRE SE COLARON LOSAS EN 5 CUARTOS: 1.- CALLE NORIA DE LOS CEDROS # 6404 2.- CALLE NORIA FLORES S/N 3.- CAALLE NORIA DE JESUS #8042 4.- CALLE NORIA DE JESUS # 8020 5.- CALLE 10A # 9616 DESPUES DE AVISARLES A LOS CONTRATISTAS QUE ESTA SEMANA SE LES PAGARIA EL ANTICIPO.	Fecha formalización: 2016-10-24 14:10:43.0
Archivos Adjuntos: • C. INC. 24 DE OCT.xlsx • C. INC. 24 DE OCT.xlsx • C. INC. 24 DE OCT.xlsx • C. INC. 24 DE OCT.xlsx 4 archivo(s) adjunto(s)	
Nota Creada por: HECTOR IRIGOYEN RASCON (TORTUGA) (RESIDENTE) Firmada por: HECTOR IRIGOYEN RASCON (TORTUGA) (RESIDENTE) Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.	
No. de nota: 10 Tipo Nota: Nota Libre Referencia: HA LA FECHA SE HAN INICIADOS 29 CUARTOS CON 12 LOSAS COLADA, SE ADJUNTA LISTA DE CUARTOS CON LOS AVANCES.	Fecha formalización: 2016-11-01 16:13:22.0
Archivos Adjuntos: • cuartos zona 5 iniciados.pdf 1 archivo(s) adjunto(s)	
Nota Creada por: HECTOR IRIGOYEN RASCON (TORTUGA) (RESIDENTE) Firmada por: HECTOR IRIGOYEN RASCON (TORTUGA) (RESIDENTE) Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.	
No. de nota: 11 Tipo Nota: Nota Libre Referencia: SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS EN LA CONSTRUCCION DE CUARTOS EN LA ZONA 5. HOY SE LE HACE ENTREGA AL CONTRATISTA DEL PAGO DEL ANTICIPO, POR LO QUE SE LE SOLICITO QUE HICIERA LA SOLICITUD DE DIFERIMIENTO, Y A LA BREVEDAD HACER LA PRIMERA ESTIMACION.	Fecha formalización: 2016-11-10 15:21:49.0
No tiene ningún archivo adjunto	
Nota Creada por: HECTOR IRIGOYEN RASCON (TORTUGA) (RESIDENTE) Firmada por: HECTOR IRIGOYEN RASCON (TORTUGA) (RESIDENTE) Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.	
No. de nota: 12 Tipo Nota: Nota Libre Referencia: SE RECIBIO DEL CONTRATISTA LAS GENERADORAS DE LA ESTIMACION NUMERO 1, PARA SU REVISION, MIENTRAS SALE OFICIO DE DIFERIMIENTO.	Fecha formalización: 2016-11-10 15:36:56.0
No tiene ningún archivo adjunto	
Nota Creada por: HECTOR IRIGOYEN RASCON (TORTUGA) (RESIDENTE)	