



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 208/2015

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 75 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y 177, 186, 190 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

LUGAR Y FECHA: EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, SIENDO LAS DOCE HORAS DEL DÍA 06 DE MAYO DE 2016, SE PROCEDIÓ AL PRESENTE ACTO.

OBJETO: ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE ARCO DE BIENVENIDA GUADALUPE, LOS QUE FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA ING. FERMÍN PRIETO PRIETO, REPRESENTANTE LEGAL DE GRUPO CONSTRUCTOR DOS MIL, S.A. DE C.V., Y QUE SE RECIBEN POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO. DE ACUERDO CON LA SOLICITUD REALIZADA POR LA EMPRESA CONTRATISTA MEDIANTE ESCRITO EN EL QUE SOLICITA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA, EN VIRTUD DE HABER CONCLUIDO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

INTERVIENEN: POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, LOS CC. ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN Y EL ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ EN SU CALIDAD DE RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA EL ING. FERMÍN PRIETO PRIETO, EN SU CALIDAD DE SUPERINTENDENTE DE LA OBRA QUIEN ENTREGA.

DATOS BASICOS: CONTRATO NÚMERO: 208/2015 P.D. DE FECHA 29 DE JULIO DE 2015.

MONTO CONTRATADO: CONTRATO ORIGINAL: \$180,851.42 (CIENTO OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 42/100 M.N.) CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

OFICIO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL:
MUNICIPAL:

2015-PDM-DR-155
2016-PDM-ADEFAS/15-DR-001
2016-PDM-REF/15-DR-003

13 DE JULIO DE 2015.
10 DE FEBRERO DE 2016
19 DE FEBRERO DE 2016

Camino a la
Presa Chuviscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Commutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 208/2015

PERIODO DE
EJECUCION:

CONTRATO ORIGINAL 03 DE AGOSTO AL 02 DE OCTUBRE DE 2015.

FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 19 DE ABRIL DE 2016.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS:	PAGARÉ	No. 1/1	FECHA 19 DE ABRIL DE 2016	IMPORTE \$19,580.36
---	--------	---------	------------------------------	------------------------

BITÁCORA FECHA DE INICIO 25/08/2015
RELACIÓN DE PAGOS DE ESTIMACIONES:

FECHA DE CIERRE 19/04/2016.
CONTRATO ORIGINAL

ESTIMACIÓN	IMPORTE
ESTIMACIÓN 1	\$36,342.86
ESTIMACIÓN 2	\$21,479.70
ESTIMACIÓN 3	\$6,957.87
ESTIMACIÓN 4	\$72,077.22
ESTIMACIÓN 5	\$31,938.50
SUBTOTAL	\$168,796.15
I.V.A	\$27,007.39
TOTAL	\$195,803.54

EN RELACIÓN AL IMPORTE CONTRATADO, MENOS LA CANTIDAD ESTIMADA, QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE \$13,984.11 C/IVA


EN ESTE ACTO EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, HACE ENTREGA AL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, DE LOS PLANOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO DE LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS BIENES INSTALADOS.

ASÍ COMO TAMBIÉN SE HACE CONSTAR QUE EL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA ING. FERMÍN PRIETO PRIETO QUEZADA HACE ENTREGA DEL ARCHIVO QUE CONTIENE DOCUMENTACIÓN DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, AL RESIDENTE DE OBRA C. ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ.

Camino a la
Presa Chuviscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00





AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 208/2015

LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO, SE RESERVA EL DERECHO DE HACER CUALQUIER RECLAMACIÓN POSTERIOR Y EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS, Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

DESPUÉS DE LEÍDA Y RATIFICADA POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN Y NO HABIENDO OTRA COSA QUE ASENTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA FIRMÁNDOLA DE CONFORMIDAD.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO




ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN



ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA



ING. FERMÍN PRIETO PRIETO
GRUPO CONSTRUCTOR DOS MIL, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Camino a la
Presa Chuviscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx





ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 208/2015 PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE ARCO DE BIENVENIDA GUADALUPE.

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, POR CONDUCTO DE LOS CC. ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO EN CALIDAD DE SUBDIRECTORA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA, EL ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN COMO JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN Y EL ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ EN SU CALIDAD DE RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA ING. FERMÍN PRIETO PRIETO, REPRESENTANTE LEGAL DE GRUPO CONSTRUCTOR DOS MIL, S.A. DE C.V., QUIEN ENTREGA. PARA HACER CONSTAR LA EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 208/2015 RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE ARCO DE BIENVENIDA GUADALUPE.

En Chihuahua, Chih., siendo las 12:00 horas del día 06 de Mayo de 2016, los suscritos con fundamento en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, el artículo 200, 201 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, emiten la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato referido, para manifestar lo siguiente:

1.- El día 29 de Julio de 2015 se formalizó contrato de Obra Pública no. 208/2015 con el contratista ING. FERMÍN PRIETO PRIETO, por un monto de: \$180,851.42 (Ciento ochenta mil ochocientos cincuenta y un pesos 42/100 M.N.) más el correspondiente impuesto al Valor Agregado, para la ejecución de la obra CONSTRUCCIÓN DE ARCO DE BIENVENIDA GUADALUPE.

Camino a la
Presa Chuvistar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx



2.- A la fecha, el importe real ejercido corresponde a la cantidad de \$168,796.15 (Ciento sesenta y ocho mil setecientos noventa y seis pesos 15/100 M.N.) más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, a razón de los volúmenes realmente ejecutados consistentes en **VOLUMETRIA SEGÚN ESTIMACIONES**.

3.- Las obligaciones de ambas partes derivadas del Contrato de Obra Pública, antes mencionado en general consisten en la ejecución de la obra conforme a los planos, proyectos, especificaciones y programa de obra, así también de acuerdo a las indicaciones dadas al contratista, para tal efecto el Municipio realizó el pago de la obra, se entregaron los importes correspondiente al anticipo previa entrega de la garantía por parte del contratista, cantidad que fue amortizada con cargo a las estimaciones presentadas por el contratista, así como la garantía de cumplimiento.

Los signantes manifiestan que no existen adeudos y por lo tanto se darán por terminadas las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, con excepción de la garantía para responder de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios que permanecerá vigente por el término establecido en la misma.

Se emite la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes y se firma para constancia en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua a los 06 de Mayo de 2016.



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. XOCHITL PÉREZ BLANCO
SUBDIRECTORA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

ING. FERMÍN PRIETO PRIETO
REPRESENTANTE LEGAL DE GRUPO CONSTRUCTOR DOS MIL, S.A. DE C.V.

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 208/2015, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE ARCO DE BIENVENIDA GUADALUPE.



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

Finiquito de Obra

CONSTRUCCIÓN DE ARCO DE BIENVENIDA, RANCHO DE GUADALUPE

Ejecutada por: GRUPO CONSTRUCTOR DOS MIL, S.A. DE C.V.

R.F.C. GCD000630MV6

Contrato No. 208/2015	Monto con Iva \$ 209,787.65	Periodo Contratado: 03-Ago al 02-Oct-15	Elaborado: Julio 29 del 2015
Anticipo del 0%	\$0.00	Periodo Diferido:	Acuerdo elaborado:
Suspensión apartir: Ago 10 del 2015	Entregado: Ago 6 del 2015	Levantamiento de Suspensión apartir: 26/08/2015	Elaborado: Agosto 24 del 2015

OFICIO AUTORIZACIÓN 2016-PDM-DR-165 \$ 209,787.65

Recursos 2015

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2015 \$ 209,787.65

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 142,713.47

TRAMITE		FACTURA	ESTIMADO				AMORTIZACION		RETENCIONES			SALDO NETO	EJERCIDO FINANC.	PERIODO DE EJECUCION	
NÚMERO	DESCRIPCION		IMPORTE	IMPUESTO	SANCION	REINTEGRO	IMPORTE	IVA	0.20%	0.20%	0.20%			INICIO	TERMINACION
Anticipo			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Entimación 1	Normales	Nº 24	38,342.86	5,614.85					72.68	72.68	72.68	41,938.89	42,167.72	Ago 25 del 2015	Sep 15 del 2015
Entimación 2	Normales y Excedentes	Nº 27	21,479.70	3,436.75					42.95	42.95	42.95	24,787.61	24,816.45	Sep 16 del 2015	Sep 30 del 2015
TOTALES			57,822.56	9,251.60	0.00	0.00	0.00	0.00	115.63	115.63	115.63	66,727.30	67,074.17		

OFICIO AUTORIZACIÓN 2016-PDM-ADEFA/16-DR-001 \$1,880.71

2016-PDM-REF/16-DR-003 \$1,032.76

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2016 142,713.47

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO 13,984.11

TRAMITE		FACTURA	ESTIMADO				AMORTIZACION		RETENCIONES			SALDO NETO	EJERCIDO FINANC.	PERIODO DE EJECUCION	
NÚMERO	DESCRIPCION		IMPORTE	IMPUESTO			IMPORTE	IVA	0.20%	0.20%	0.20%			INICIO	TERMINACION
Entimación 3	Normales y Excedentes	Nº 33	6,957.87	1,113.25			0.00	0.00	13.91	13.91	13.91	8,029.40	8,071.12	Sep 16 del 2015	Sep 30 del 2015
Entimación 4	Normales y Extras	Nº 34	72,077.22	11,532.35					144.14	144.14	144.14	83,177.15	83,608.58	Oct 18 del 2015	Dic 4 del 2015
Entimación 5		Nº 43	31,938.50	5,110.16			0.00	0.00	63.87	63.87	63.87	37,043.58	37,043.58	Dic 5 del 2015	Abr 19 del 2016
SALDOS 2011			110,973.59	17,755.76			0.00	0.00	158.05	158.05	158.05	91,206.55	128,729.36		

COSTO DE OBRA: 195,803.54

AMORTIZACIÓN: 0.00

EJERCIDO: 195,803.54

PERIODO REAL: Ago 25 del 2015 Abr 19 del 2016

POR CANCELAR: 13,984.11

POR AMORTIZAR: 0.00

POR EJERCER: 13,984.11

RET 0.2% 273.68

RET 0.2% 273.68

RET 0.2% 273.68

CONTRATISTA

GRUPO CONSTRUCTOR DOS MIL S.A. DE C.V.

SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA

ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO

RESIDENTE D.O.P.M

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA

JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN

ING. ENRIQUE VELARREAL ALEMÁN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Subdirección de Infraestructura Urbana

CONSTRUCCIÓN DE ARCO DE BIENVENIDA, RANCHO DE GUADALUPE

Finiquito de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES	P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	VOLUMEN REAL EJECUTADO		
			CONTRATO						
1	LIMPIA TRAZO Y NIVELACION	m2	28	7.61	\$ 213.08	7.50	57.08	7.50	57.08
2	EXCAVACION SUPERFICIAL EN MATERIAL "B" HASTA 0.2 MTS. DE PROFUNDIDAD INC. ACARREO A UN PUNTO DE LA OBRA.	m3	10	\$ 107.42	\$ 1,074.20	15.14	1,826.34	15.14	1,826.34
3	EXCAVACION EN MATERIAL "C" POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA.	m3	7	\$ 205.00	\$ 1,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	AFINE Y COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE AL 90%	m2	5	\$ 25.52	\$ 127.60	4.80	122.50	4.80	122.50
5	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR	m2	5	\$ 104.74	\$ 523.70	4.80	502.75	4.80	502.75
6	ZAPATA AISLADA DE 2.00 MTS. DE ANCHO POR 1.20 MTS. DE PERALTE, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON PARILLA SUPERIOR E INFERIOR CON VARILLA #3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PRA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	2	\$ 6,654.19	\$ 13,308.38	2.00	13,308.38	2.00	13,308.38
7	COLUMNAS DE BLOCK DE CONCRETO DE 20X20X40 CMS. ARMADO CON 1 VRS. No. 4 @ 40 CMS. RELLENO CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2 EN TODAS SUS CELDAS, SECCION DE COLUMNA 1.66 X 1.0 MTS. INCLUYE APLANADO DE MORTERO CEMENTO- ARENA 1:4, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ml	14	\$ 2,879.31	\$ 40,310.34	14.40	41,462.06	14.40	41,462.06
8	LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON ESP. DE 10 CMS. ARMADA CON VAR. #4 @ 15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INC. CIMBRADO,DESCIMBRADO,BOMBEO DEL CONCRETO, MEMBRANA DE CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	3	\$ 688.63	\$ 2,065.89	3.32	2,286.25	3.32	2,286.25
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE 1.66 X 1.00 X 1/4" ANCLADA EN LOSA CON ANCLAS DE VRS. DE 3/8" (8 PZAS). INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	pza	2	\$ 2,335.81	\$ 4,671.62	2.00	4,671.62	2.00	4,671.62
10	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA A BASE DE 4 PTR DE 4"X4" ROJO PTR 3"X3" ROJO @ 1.0 MTS. EN CARA SUPERIOR E INFERIOR Y ANGULO DE 2 1/2" X 2 1/2" X 3/16" EN CARAS LATERALES, INCLUYE MATERIALES, PRIMER, SOLDADURA 7018, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ml	18	\$ 4,004.29	\$ 72,077.22	16.00	64,068.64	16.00	64,068.64

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Subdirección de Infraestructura Urbana

CONSTRUCCIÓN DE ARCO DE BIENVENIDA, RANCHO DE GUADALUPE

Finiquito de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES	P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	VOLUMEN REAL EJECUTADO		
			CONTRATO						
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA A BASE DE DUROCK DE 1/2" DE ESPESOR CON FIGURAS ALUCIVAS A LA REGION, INCLUYE BASTIDORES, TORNILLERIA, SELLADO DE JUNTAS, ANDAMIOS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.	m2	75	\$ 466.31	\$ 34,973.25	67.40	31,429.29	67.40	31,429.29
12	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA ACRILICA MARCA OSSEL PLATA O SIMILAR EN CALIDAD, EN COLUMNAS INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE SELLADOR VINILICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.	m2	60	\$ 44.03	\$ 2,641.80	57.46	2,529.96	57.46	2,529.96
13	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA ACRILICA MARCA OSSEL PLATA O SIMILAR EN CALIDAD, EN ARCO CON CUBIERTA DE DUROCK INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE SELLADOR VINILICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.	m2	75	\$ 44.03	\$ 3,302.25	67.40	2,967.62	67.40	2,967.62
14	RELLENÓ Y COMPACTACION AL 90% DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	12	\$ 92.24	\$ 1,106.88	8.06	743.45	8.06	743.45
15	RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	m3	7	\$ 133.32	\$ 933.24	7.00	933.24	7.00	933.24
16	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.	lote	1	\$ 2,086.96	\$ 2,086.96	1.00	2,086.96	1.00	2,086.96
					\$ 180,851.42		168,796.15		168,796.15
					\$ 28,936.23		27,007.38		27,007.38
					\$ 209,787.65		195,803.54		195,803.54

Se levanta el presente finiquito, a las 10:00 hrs. en Chihuahua, Chih., el día 06 de mayo de 2016 según contrato de obra publica 208/2016.

POR EL CONTRATISTA

GRUPO CONSTRUCTOR DOS MIL S.A. DE C.V.

POR EL CONTRATANTE

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ