



ING. ARTURO DAVILA DOZAL
CONSTRUCCIONES

Arturo Davila Dozal
DADA650730ERO
Domicilio Fiscal
Cerrada de Ciervo 3907
Col. Lomas del Sol 31114
Chihuahua Chihuahua México
Tel. 4403137,4197398

Agencia

Federal

Factura No: 930

FOLIO FISCAL (UUID):

CA40B9C8-1C6B-4F80-AE17-DEC3DE849753

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000203495276

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000303547987

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2016-11-08T15:46:05

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2016-11-08T15:41:04

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
DIRECCIÓN: MINA 408
CENTRO C.P. 31000
CHIHUAHUA CHIHUAHUA Chihuahua
Mexico

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: Chihuahua, Chihuahua
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 99-Otros
Fecha de Expedición: 08 noviembre 2016
Clave de Moneda: MXN

CHIHUAHUA
JUNTOS, UNA MEJOR CIUDAD
GOBIERNO MUNICIPAL
MAYORALDO
MAYORALDO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NA	ESTIMACION No. 2 (DOS) POR TRABAJOS DE: TECHUMBRE CANCHA ESCUELA MARTIN LOPEZ EN LA COLONIA VILLA VIEJA, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA. SEGUN CONTRATO No. 211/2016 ALCANCE DE LA ESTIMACION \$122,235.04 AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$0.00 RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO SANCION POR RETRASO DEL 0.1% \$0.00 D.I.F. DEL 0.2% \$244.47 I.C.I.C. DEL 0.2% \$244.47 C.M.I.C. DEL 0.2% \$244.47 I.S.P.V. DEL 0.5% \$611.18 SUMA \$1,344.58 FIRMA DEL CONTRATISTA NETO A RECIBIR \$140,448.07	\$ 122,235.04	\$ 122,235.04

IMPORTE CON LETRA: CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS, 65/100
MXN

SUBTOTAL: \$ 122,235.04
IVA(IVA 16.00%): \$ 19,557.61
TOTAL: \$ 141,792.65

SELLO DIGITAL DEL CFDI

o77K2SnmEOhuqXJ2VZsmivUbwABIGi5KwPhW5c7dx3Au1a7HsSNdl6bqWu8ULnupH5FpX2aKcA81y467LYvem+7gGLpFxrY1YnLEKrzpx3k4VIDNNHzhPD87G1WgEDJSPVU0GqJ8usVw9GmiTXtqmiP9gA7x2UcQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

ijxjo3K2RkAdEpEIC3e3fm8uoylrIn2HyQIP5FI0zumb1rGwds0suVPBYwgbRs30adZCImzgZ1bmsLLu3zIMN1BQISAc1mJc41PZsvo8awbvZxMqitEsD7LGgEEMXzHPeKlcQEx8Zvx1gE/Q73rGCGTm+dtGgT0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|CA40B9C8-1C6B-4F80-AE17-DEC3DE849753|2016-11-08T15:46:05||o77K2SnmEOhuqXJ2VZsmivUbwABIGi5KwPhW5c7dx3Au1a7HsSNdl6bqWu8ULnupH5FpX2aKcA81y467LYvem+7gGLpFxrY1YnLEKrzpx3k4VIDNNHzhPD87G1WgEDJSPVU0GqJ8usVw9GmiTXtqmiP9gA7x2UcQ||00001000000203495276||



**"ESTE PROGRAMA ES
PUBLICO, AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLÍTICO.
QUEDA PROHIBIDO EL
USO PARA FINES
DISTINTOS A
LOS ESTABLECIDOS
EN EL PROGRAMA"**

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON
RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"**

www.foliosdigitales.com

Los comprobantes fiscales digitales son
obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet


A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen



RFC del Emisor

Nombre o Razón Social del Emisor

RFC del Receptor

Nombre o Razón Social del Receptor

DADA650730ERO

Arturo Davila Dozal

MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Folio Fiscal

Fecha de Expedición

Fecha Certificación SAT

PAC que Certificó

CA40B9C8-1C6B-4F80-AE17-
DEC3DE849753

2016-11-08T15:41:04

2016-11-08T15:46:05

FMD100203JS7

Total del CFDI

Efecto del Comprobante

Estado CFDI

\$141,792.65

ingreso

Vigente



**"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON
RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"**



**"ESTE PROGRAMA ES
PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLÍTICO.
QUEDA PROHIBIDO EL
USO PARA FINES
DISTINTOS A
LOS ESTABLECIDOS
EN EL PROGRAMA"**



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 211/2016	CONTRATADOS INCLUYE CONVENIO
OBRA: TECHUMBRE CANCHA "ESCUELA MARTÍN LÓPEZ"	ESTIMACIÓN No. 2	\$ 800,000.00 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 01 DE OCTUBRE AL 09 DE OCTUBRE DEL 2016	
UBICACIÓN: COLONIA VILLA VIEJA, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 141,792.65 CON IVA
CONTRATISTA: ING. ARTURO DAVILA DOZAL	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 181,542.49 CON IVA
RFC DADA-650730-ER0	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 323,334.84 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 120,207.55	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ 2,027.49	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 122,235.04

--

DESCUENTOS		
0.1% SANCION POR RETRASO	\$	0.00
0.2% D.I.F	\$	244.47
0.2% I.C.I.C.	\$	244.47
0.2% C.M.I.C.	\$	244.47
0.5% I.S.P.V	\$	611.18
SUMA DESCUENTOS	\$	1,344.58
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	122,235.04
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	122,235.04
I.V.A.	\$	19,557.61
TOTAL	\$	141,792.65
(CON LETRA)		
(CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 65/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	1,344.58
SALDO NETO A RECIBIR	\$	140,448.07

AUTORIZO	ELABORO
ING. FAUSTINO ACOSTA GANDARA	ING. ARTURO DAVILA DOZAL
RESIDENTE D.O.P.M	CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ING. XOCHITL PEREZ BLANCO	ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN
SUBDIRECTOR DE OBR	JEFE DE DEPTO. DE CONSTRUCCION
PUBLICA E INFRAESTRUCTURA	
Vo. Bo.	
ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA	
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	

"ESTE PROGRAMA ES
PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLÍTICO.
QUEDA PROHIBIDO EL
USO PARA FINES
DISTINTOS A
LOS ESTABLECIDOS
EN EL PROGRAMA"

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON
RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

CHIHUAHUA, CHIH.,

10 DE OCTUBRE DE 2016

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: \$ 140,448.07
(CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 7/100 M.N.) COMO PASA LA
ESTIMACIÓN NUM. 2 CONTRATO No. 211/2011 POR LA CANTIDAD DE : \$ 800,000.00 INCLUYE COMO ANEXO
OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 MN POR TRABAJOS EN LA OBRA:

TECHUMBRE CANCHA "ESCUELA MARTÍN LÓPEZ"

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 122,235.04
AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$
SUBTOTAL \$ 122,235.04
IVA \$ 19,557.61
TOTAL \$ 141,792.65

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO
0.1% SANCION POR RETRASO 0.00
D.I.F. DEL 0.2% 244.47
I.C.I.C. DEL 0.2% 244.47
C.M.I.C. DEL 0.2% 244.47
I.S.F.P. DEL 0.5% 611.18
SUMA 1,344.58

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 800,000.00
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 181,542.19
ESTA ESTIMACION	\$ 141,792.65
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 323,334.84
POR EJERCER	\$ 476,665.16

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% I.C.I.C.	0.2% D.I.F.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 313.00	\$ 313.00
ESTA ESTIMACION	\$ 244.47	\$ 244.47
ACUMULADO ACTUAL	\$ 557.47	\$ 557.47

0.2% C.M.I.C.

\$	313.00
\$	244.47
\$	557.47

0.5% I.S.F.P.

\$	782.51
\$	611.18
\$	1,393.69

"ESTE PROGRAMA ES
PUBLICO, AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLÍTICO.
QUEDA PROHIBIDO EL
USO PARA FINES
DISTINTOS A
LOS ESTABLECIDOS
EN EL PROGRAMA"

RECIBIMOS

ING. ARTURO DAVILA DOZAL
DADA-650730-ERO

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON
RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

OBRA: MUNICIPIO: CHIHUAHUA No. CONTRATO: 211/2016


TECHUMBRE CANCHA "ESCUELA MARTÍN LÓPEZ"

ESTIMACIÓN No. 2

CONTRATISTA: ING. ARTURO DAVILA DOZAL PERÍODO: 01 DE OCTUBRE AL 09 DE OCTUBRE DEL 2016

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
<u>NORMALES</u>		
3	ESTRUCTURA	\$ 120,207.55
<u>EXCEDENTES</u>		
3	ESTRUCTURA	\$ 2,027.49
SUBTOTAL		122,235.04
I.V.A.		19,557.61
TOTAL		141,792.65

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

POR EL CONTRATISTA

ING. ARTURO DAVILA DOZAL

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"
CHIHUAHUA DE D.O.P.M.
JUNOS, una mejor Ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2019
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
ING. FAUSTINO ACOSTA GANDARA
DIRECCION

OBRA: TECHUMBRE CANCHA "ESCUELA MARTÍN LÓPEZ"

MUNICIPIO: COLONIA VILLA VIEJA, No. CONTRATO: 211/2016
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA ESTIMACIÓN No. 2

CONTRATISTA:

ING. ARTURO DAVILA DOZAL

PERIODO: 01 DE OCTUBRE AL 09 DE OCTUBRE DEL 2016

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	CUM. ANTERIO		
OBRA NORMAL							
TECHUMBRE TIPO DOMO							\$ 120,207.55
3	ESTRUCTURA						\$ 120,207.55
3.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIGA IPR 10" X 5 3/4" X 32.80 KG/M PARA APOYO DE DOMO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	1,793.07	1,786.94	1,786.94	33.64 \$	60,112.66
3.5	PLACA DE ACERO DE 1/2" PARA CONEXIONES EN ESTRUCTURA EN DIFERENTES DIMENSIONES, INCLUYE: SOLDADURAS, CORTES, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	Kg	273.10	273.01	273.01	40.36 \$	11,018.68
3.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁNGULO DE 3" X 3" X 1/4" SOLDADO EN PARTE SUPERIOR DE LA VIGA PARA FIJACIÓN DE LAMINA, INCLUYE MANIOBRAS, CORTES, SOLDADURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, PINTURA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	56.00	56.00	56.00	223.41 \$	12,510.96
3.8	PLACA DE ACERO DE 3/8" PARA CONEXIONES EN ESTRUCTURA EN DIFERENTES DIMENSIONES, INCLUYE: SOLDADURAS, CORTES, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	kg	925.00	925.00	925.00	39.53 \$	36,565.25
OBRA EXCEDENTES							
3	ESTRUCTURA					\$	2,027.49

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

POR EL CONTRATISTA

ING. ARTURO DAVILA DOZAL

"ESTA OBRA FUE REALIZADA POR RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES" **CHIHUAHUA**
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
POR EL RESIDENTE DE D.O.P.M.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ING. FAUSTINO ACOSTA GANDARA

OBRA: TECHUMBRE CANCHA "ESCUELA MARTÍN LÓPEZ"

MUNICIPIO: COLONIA VILLA VIEJA, No. CONTRATO: 211/2016
MUNICIPIO DE ESTIMACIÓN No. 2
CHIHUAHUA

CONTRATISTA: ING. ARTURO DAVILA DOZAL PERIODO: 01 DE OCTUBRE AL 09 DE OCTUBRE DEL 2016

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	CUM. ANTERIOR/VOL. ESTIMADO		
3.8	PLACA DE ACERO DE 3/8" PARA CONEXIONES EN ESTRUCTURA EN DIFERENTES DIMENSIONES, INCLUYE: SOLDADURAS, CORTES, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	kg	925.00	976.29	51.29	39.53 \$	2,027.49

"ESTE PROGRAMA ES
PUBLICO, AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLITICO,
QUEDA PROHIBIDO EL
USO PARA FINES
DISTINTOS A
LOS ESTABLECIDOS
EN EL PROGRAMA"


POR EL CONTRATISTA

ING. ARTURO DAVILA DOZAL

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON
RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"


CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2019
POR EL PRESIDENTE DE D.O.P.M.
Juntos, una mejor ciudad
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ACOSTA GANDARA
DIRECCION

1 / 5

[illegible]

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON
RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"**

CONTRATISTA
ARTURO DAVILA DOZAL
CHICLAHUA
JUNTOS HACEMOS CIUDAD
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION

2 / 5


1881

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON
RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"**

CONTRATISTA
ARTURO DAMIAN TOZAL HUAY
Junio, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION

3 / 5

[illegible]

**"ESTE PROGRAMA ES
PUBLICO, AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLITICO.
QUEDA PROHIBIDO EL
USO PARA FINES
DISTINTOS A
LOS ESTABLECIDOS
EN EL PROGRAMA"**

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON
RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"**



4 / 5

VOLUMEN[illegible]

RESIDENTE

ESTÁ OBRA FUE REALIZADA CON
RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES





GENERADOR DE ESTIMACION

H.OJA:

5 / 5

CONTRATO: No. 21/12016	TRAMO:	UBICADA EN COLONIA VILLA VIEJA, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OBRA: TECHUMBRE EN CANCHA "ESCUELA MARTIN LOPEZ"	CONTRATISTA:	ARTURO DAVILA DOZAL
No DE ESTIMACION: DOS	PERIODO: 01/10/2016 AL 09/10/2016	

FOTOS



RESIDENTE
ING. FAUSTINO ACOSTA GANDARA

"ESTE PROGRAMA ES
PUBLICO, AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLITICO,
QUEDA PROHIBIDO EL
USO PARA FINES
DISTINTOS A
LOS ESTABLECIDOS
EN EL PROGRAMA"

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON
RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION