



**ING. ARTURO DAVILA DOZAL**  
CONSTRUCCIONES

Arturo Davila Dozal  
DADA650730ERO  
Domicilio Fiscal  
Cerrada de Ciervo 3907  
Col. Lomas del Sol 31114  
Chihuahua Chihuahua México  
Tel. 4403137,4197398

**Factura No: 937**

**FOLIO FISCAL (UUID):**

E870E3B4-62A7-440F-BF2E-1574E5380651

**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:**

00001000000203495276

**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:**

00001000000303547987

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:**

2016-12-01T14:00:37

**FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:**

2016-12-01T13:55:36

**CLIENTE:** MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
**RFC:** MCI651010V22  
**DIRECCIÓN:** MINA 408  
CENTRO C.P. 31000  
CHIHUAHUA CHIHUAHUA Chihuahua  
Mexico

**Régimen Fiscal:** Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
**Lugar de Expedición:** Chihuahua, Chihuahua  
**Forma de Pago:** Pago en una sola exhibición  
**Método de Pago:** 99-Otros  
**Fecha de Expedición:** 01 diciembre 2016  
**Clave de Moneda:** MXN

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PRECIO UNITARIO | IMPORTE       |
|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 1.00     | NA               | <p>ESTIMACION No. 3 (TRES) POR TRABAJOS DE:<br/>TECHUMBRE CANCHA ESCUELA MARTIN LOPEZ EN LA COLONIA VILLA VIEJA, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.</p> <p>SEGUN CONTRATO No. 211/2016</p> <p>ALCANCE DE LA ESTIMACION \$329,299.65</p> <p>AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$0.00</p> <p>RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO<br/>SANCION POR RETRASO DEL 0.1% \$0.00<br/>D.I.F. DEL 0.2% \$658.60<br/>I.C.I.C. DEL 0.2% \$658.60<br/>C.M.I.C. DEL 0.2% \$658.60<br/>I.S.P.V. DEL 0.5% \$1,646.50<br/>SUMA \$3,622.30</p> <p>FIRMA DEL CONTRATISTA</p> <p>NETO A RECIBIR \$378,365.29</p> | \$ 329,299.65   | \$ 329,299.65 |

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS,  
59/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 329,299.65  
IVA(IVA 16.00%): \$ 52,687.94  
TOTAL: \$ 381,987.59

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON  
RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"**

SELLO DIGITAL DEL CFDI

DFkTwIDU+MWSeCI+UZFYGL0dJb7yR/QIASuzjH341pwH89P8ISQYBmx8kKAIlllOELOvDWIOWzdujdj6wIBBurlJTPqWSIE1mfnjRBqg9dJVMKqVhexT5B/W+hOjuZ+akUUw1akg/WHmO02Nk4RX6wtKZBqgA+zb/1=

SELLO DIGITAL DEL SAT

bRMO93wkP5DO95JOBVDPVnOIQYdKPKHeGsB68IYbZKc9zyAs/EJzHuoBEQVIO3bIMUGpDth3YqUsAO2Lnx9qA+ueYYNxmngyFICz/gNwz+hZHyMn+dH5O6NKJRa95GUJjYKQaGB0yEEgzG8lBJC8RcWVUQUf2a2ml=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|E870E3B4-62A7-440F-BF2E-1574E5380651|2016-12-01T14:00:37|DFkTwIDU+MWSeCI+UZFYGL0dJb7yR/QIASuzjH341pwH89P8ISQYBmx8kKAIlllOELOvDWIOWzdujdj6wIBBurlJTPqWSIE1mfnjRBqg9dJVMKqVhexT5B/W+hOjuZ+akUUw1akg/WHmO02Nk4RX6wtKZBqgA+zb/1=|00001000000203495276||



**"ESTE PROGRAMA ES  
PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER  
PARTIDO POLÍTICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL  
USO PARA FINES  
DISTINTOS A  
LOS ESTABLECIDOS  
EN EL PROGRAMA"**

www.foliosdigitales.com  
Los comprobantes fiscales digitales son  
obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales®  
Proveedor Autorizado de Certificación  
No. SAT 55710



Este documento es una representación impresa de un CFDI



Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT


Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

DADA650730ER0

Folio Fiscal

E870E3B4-62A7-440F-BF2E-  
1574E5380651

Total del CFDI

\$381,987.59

Nombre o Razón Social del Emisor

Arturo Davila Dozal

Fecha de Expedición

2016-12-01T13:55:36

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

MCI651010V22

Fecha Certificación SAT

2016-12-01T14:00:37

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del  
Receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PAC que Certificó

FMD100203JS7

*Can fd*

*Arturo Davila Dozal*

*C*

Imprimir

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON  
RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES  
PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER  
PARTIDO POLÍTICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL  
USO PARA FINES  
DISTINTOS A  
LOS ESTABLECIDOS  
EN EL PROGRAMA"



# DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

## RESUMEN DE ESTIMACION

|                                                        |                                                       |                              |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL                            | CONTRATO No. 211/2016                                 | CONTRATADOS INCLUYE CONVENIO |
| OBRA: TECHUMBRE CANCHA "ESCUELA MARTÍN LÓPEZ"          | ESTIMACIÓN No. 3                                      | \$ 800,000.00 CON IVA        |
|                                                        | PERÍODO EJEC. 10 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 |                              |
| UBICACIÓN: COLONIA VILLA VIEJA, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)                            | \$ 381,987.59 CON IVA        |
| CONTRATISTA: ING. ARTURO DAVILA DOZAL                  | ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)                          | \$ 323,334.84 CON IVA        |
| RFC DADA-650730-ER0                                    | IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)                           | \$ 705,322.43 CON IVA        |

| TIPO DE OBRA                        | IMPORTE       | OBSERVACIONES |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| <u>NORMALES</u>                     | \$ 323,742.99 |               |
| <u>EXCEDENTES</u>                   | \$ 5,556.66   |               |
| IMPORTE TOTAL ESTIMACION ( SIN IVA) |               | \$ 329,299.65 |

|                                                                              |    |            |
|------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| DESCUENTOS                                                                   |    |            |
| 0.1% SANCION POR RETRASO                                                     | \$ | 0.00       |
| 0.2% D.I.F                                                                   | \$ | 658.60     |
| 0.2% I.C.I.C.                                                                | \$ | 658.60     |
| 0.2% C.M.I.C.                                                                | \$ | 658.60     |
| 0.5% I.S.P.V                                                                 | \$ | 1,646.50   |
| SUMA DESCUENTOS                                                              | \$ | 3,622.30   |
| RESUMEN                                                                      |    |            |
| SUMA ESTA ESTIMACION                                                         | \$ | 329,299.65 |
| AMORT ANTICIPO                                                               | \$ | 0.00       |
| SUB-TOTAL                                                                    | \$ | 329,299.65 |
| I.V.A.                                                                       | \$ | 52,687.94  |
| TOTAL                                                                        | \$ | 381,987.59 |
| (CON LETRA)                                                                  |    |            |
| (TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 59/100 M.N.) |    |            |
| DESCUENTOS                                                                   | \$ | 3,622.30   |
| SALDO NETO A RECIBIR                                                         | \$ | 378,365.29 |

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| AUTORIZO                              | ELABORO                               |
|                                       |                                       |
| ING. FAUSTINO ACOSTA GANDARA          | ING. ARTURO DAVILA DOZAL              |
| RESIDENTE D.O.P.M                     | CONTRATISTA                           |
| Vo. Bo.                               | REVISO                                |
|                                       |                                       |
| ING. JAVIER VILLARREAL ROSADA         | ING. Ma. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO   |
| SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | JEFE DE DEPTO. DE CONSTRUCCION SOCIAL |
| Vo. Bo.                               |                                       |
|                                       |                                       |
| ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL      |                                       |
| DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS            |                                       |

**"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"**

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"**

CHIHUAHUA, CHIH.,

1 DE NOVIEMBRE DE 2016

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: \$ 378,365.30  
(TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N.) COMO PAGO A LA  
ESTIMACIÓN NUM. 3 CONTRATO No. 211/2011 POR LA CANTIDAD DE : \$ 800,000.00 INCLUYE CONVENIO  
OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 MN POR TRABAJOS EN LA OBRA:

TECHUMBRE CANCHA "ESCUELA MARTÍN LÓPEZ"

|                                 |          |                           |    |            |
|---------------------------------|----------|---------------------------|----|------------|
|                                 |          | ALCANCE DE LA ESTIMACION  | \$ | 329,299.65 |
|                                 |          | AMORTIZACION DEL ANTICIPO | \$ | -          |
|                                 |          | SUBTOTAL                  | \$ | 329,299.65 |
|                                 |          | IVA                       | \$ | 52,687.94  |
|                                 |          | TOTAL                     | \$ | 381,987.59 |
| RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO |          |                           |    |            |
| 0.1% SANCION POR RETRASO        | 0.00     |                           |    |            |
| D.I.F. DEL 0.2%                 | 658.60   |                           |    |            |
| I.C.I.C. DEL 0.2%               | 658.60   |                           |    |            |
| C.M.I.C. DEL 0.2%               | 658.60   |                           |    |            |
| I.S.F.P. DEL 0.5%               | 1,646.50 |                           |    |            |
| SUMA                            | 3,622.30 |                           |    |            |

#### RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

##### 1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO  
CONVENIO MODIFICATORIO  
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR  
ESTA ESTIMACION  
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION  
POR EJERCER

|          |            |
|----------|------------|
| CONTRATO |            |
| \$       | 800,000.00 |
| \$       | -          |
| \$       | 323,334.84 |
| \$       | 381,987.59 |
| \$       | 705,322.43 |
| \$       | 94,677.57  |

##### 2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO  
ACUMULADO ANTERIOR  
ESTA ESTIMACION  
ACUMULADO ACTUAL  
POR AMORTIZAR

|          |   |
|----------|---|
| CONTRATO |   |
| \$       | - |
| \$       | - |
| \$       | - |
| \$       | - |
| \$       | - |

##### 3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR  
ESTA ESTIMACION  
ACUMULADO ACTUAL

##### 0.2% I.C.I.C.

|    |          |
|----|----------|
| \$ | 557.47   |
| \$ | 658.60   |
| \$ | 1,216.07 |

##### 0.2% D.I.F.

|    |          |
|----|----------|
| \$ | 557.47   |
| \$ | 658.60   |
| \$ | 1,216.07 |

##### 0.2% C.M.I.C.

|    |          |
|----|----------|
| \$ | 557.47   |
| \$ | 658.60   |
| \$ | 1,216.07 |

##### 0.5% I.S.F.P.

|    |          |
|----|----------|
| \$ | 1,393.69 |
| \$ | 1,646.50 |
| \$ | 3,040.19 |

"ESTE PROGRAMA ES  
PUBLICO, AJENO A CUALQUIER  
PARTIDO POLÍTICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL  
USO PARA FINES  
DISTINTOS A  
LOS ESTABLECIDOS  
EN EL PROGRAMA"

RECIBIMOS

ING. ARTURO DAVILA DOZAL  
DADA-650730-ER0

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON  
RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

OBRA: TECHUMBRE CANCHA "ESCUELA MARTÍN LÓPEZ"

MUNICIPIO: CHIHUAHUA No. CONTRATO: 211/2016

ESTIMACIÓN No. 3

CONTRATISTA: ING. ARTURO DAVILA DOZAL PERÍODO: 10 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

| RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS |                             |         |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------|
| No.                                   | DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS | IMPORTE |

**NORMALES**

|   |             |               |
|---|-------------|---------------|
| 3 | ESTRUCTURA  | \$ 316,874.88 |
| 4 | ALBAÑILERIA | \$ 6,868.11   |

**EXCEDENTES**

|   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| 4 | ALBAÑILERIA | \$ 5,556.66 |
|---|-------------|-------------|

**ESTA OBRA FUE REALIZADA CON  
RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"**

|          |            |
|----------|------------|
| SUBTOTAL | 329,299.65 |
| I.V.A.   | 52,687.94  |
| TOTAL    | 381,987.59 |

**"ESTE PROGRAMA ES  
PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER  
PARTIDO POLÍTICO,  
QUEDA PROHIBIDO EL  
USO PARA FINES  
DISTINTOS A  
LOS ESTABLECIDOS  
EN EL PROGRAMA"**

POR EL CONTRATISTA

POR EL RESIDENTE DE D.O.P.M

ING. ARTURO DAVILA DOZAL

ING. FAUSTINO ACOSTA GANDARA

OBRA: TECHUMBRE CANCHA "ESCUELA MARTÍN LÓPEZ"


MUNICIPIO: COLONIA VILLA VIEJA, No. CONTRATO: 211/2016  
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA ESTIMACIÓN No. 3

CONTRATISTA:

ING. ARTURO DAVILA DOZAL

PERIODO: 10 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

| CONCEPTOS       |                                                                                                                                                                                                                                                          | PROYECTO |         | VOLUMENES   |              | PRECIO UNITARIO | IMPORTE       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|--------------|-----------------|---------------|
| No.             | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDAD   | VOLUMEN | ACUM. TOTAL | CUM. ANTERIO |                 |               |
| OBRA NORMAL     |                                                                                                                                                                                                                                                          |          |         |             |              |                 |               |
| \$ 329,299.65   |                                                                                                                                                                                                                                                          |          |         |             |              |                 |               |
|                 | TECHUMBRE TIPO DOMO                                                                                                                                                                                                                                      |          |         |             |              |                 |               |
| 3               | ESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                                               |          |         |             |              |                 | \$ 323,742.99 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |          |         |             |              |                 | \$ 316,874.88 |
| 3.6             | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA AUTO SOPORTANTE EN CUBIERTA, EN LAMINA CALIBRE 22 GALVANIZADA PARA ARCOS HASTA 18.00 M TIPO K-SPAN 120 MEDIDO EN HORIZONTAL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | m2       | 504.00  | 504.00      | -            | ✓ 628.72 \$     | 316,874.88    |
| 4               | ALBAÑILERÍA                                                                                                                                                                                                                                              |          |         |             |              |                 | \$ 6,868.11   |
| 4.1             | PISO DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO RAYADO, INCLUYE: JUNTAS FRÍAS CON SELLO DE SIKAFLEX-1A MATERIAL, MEMBRANA DE CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.                                   | m2       | 7.00    | 7.00        |              | ✓ 257.73 \$     | 1,804.11      |
| 4.2             | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GROUT ENTRE DADO Y PLACA BASE DE COLUMNA, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.                                                              | pza      | 20.00   | 20.00       |              | ✓ 253.20 \$     | 5,064.00      |
| OBRA EXCEDENTES |                                                                                                                                                                                                                                                          |          |         |             |              |                 |               |
| \$ 5,556.66     |                                                                                                                                                                                                                                                          |          |         |             |              |                 |               |
| 4               | ALBAÑILERÍA                                                                                                                                                                                                                                              |          |         |             |              |                 | \$ 5,556.66   |

  
POR EL CONTRATISTA  
ING. ARTURO DAVILA DOZAL

"ESTE PROGRAMA ES  
PUBLICO, AJENO A CUALQUIER  
PARTIDO POLÍTICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL  
USO PARA FINES  
DISTINTOS A  
LOS ESTABLECIDOS  
EN EL PROGRAMA"

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON  
RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

POR EL RESIDENTE DE D.O.P.M  
  
ING. FAUSTINO ACOSTA GANDARA

OBRA: TECHUMBRE CANCHA "ESCUELA MARTÍN LÓPEZ"


MUNICIPIO: COLONIA VILLA VIEJA, No. CONTRATO: 211/2016  
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA ESTIMACIÓN No. 3

CONTRATISTA: ING. ARTURO DAVILA DOZAL PERIODO: 10 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

| CONCEPTOS |                                                                                                                                                                                                                         | PROYECTO |         | VOLUMENES   |               |               | PRECIO UNITARIO | IMPORTE  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|---------------|---------------|-----------------|----------|
| No.       | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                             | UNIDAD   | VOLUMEN | ACUM. TOTAL | CUM. ANTERIOR | VOL. ESTIMADO |                 |          |
| 4.1       | PISO DE CONCRETO F/C= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO RAYADO, INCLUYE: JUNTAS FRÍAS CON SELLO DE SIKAFLEX-1A MATERIAL, MEMBRANA DE CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | m2       | 7.00    | 28.56       | 7.00          | 21.56         | 257.73 \$       | 5,556.66 |


"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

POR EL CONTRATISTA  
  
ING. ARTURO DAVILA DOZAL

POR EL RESIDENTE DE D.O.P.M  
  
ING. FAUSTINO ACOSTA GANDARA


## 14

[illegible]

**CONTRATISTA**  
**ARTURO DAVILA DOZAL**

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"**

## HOJA:

[illegible]


  
RESIDENTE  
ING. FAUSTINO ACOSTA GANDARA

**"ESTE PROGRAMA ES  
PUBLICO, AJENO A CUALQUIER  
PARTIDO POLITICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL  
USO PARA FINES  
DISTINTOS A  
LOS ESTABLECIDOS  
EN EL PROGRAMA"**

CONTRATISTA  
ARTURO DAVILA DOZAL

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON  
RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"**

## 3 / 4

[illegible]

CONTRATISTA  
ARTURO DAVILA DOZAL

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON  
RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"**

# GENERADOR DE ESTIMACION



HOJA:

4 / 4

|                                                   |                                                               |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| CONTRATO : No. 211/2016                           | TRAMO: UBICADA EN COLONIA VILLA VIEJA, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA |
| OBRA : TECHUMBRE EN CANCHA "ESCUELA MARTÍN LOPEZ" | CONTRATISTA: ARTURO DAVILA DOZAL                              |

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| No DE ESTIMACION: TRES | PERIODO: 10/10/2016 AL 31/10/2016 |
|------------------------|-----------------------------------|

## FOTOS



"ESTE PROGRAMA ES  
PUBLICO, AJENO A CUALQUIER  
PARTIDO POLITICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL  
USO PARA FINES  
DISTINTOS A  
LOS ESTABLECIDOS  
EN EL PROGRAMA"

  
RESIDENTE  
ING. FAUSTINO ACOSTA GANDARA

  
CONTRATISTA  
ARTURO DAVILA DOZAL

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON  
RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"