

CONTROL DE TRAMITE DE ESTIMACIONES

DATOS GENERALES					
FOLIO	NUMERO DE ESTIMACION	3 BIS (ESTIMACION)	FACTURA	SALDO NETO	79,479.44
OBRA	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SENDA PERIMETRAL EN LA PRESA CHIHUAHUA, TERCERA ETAPA				
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA RASCON, S.A. DE C.V.		UBICACION	PRESA CHIHUAHUA, CD. CHIH.	
RESIDENTE	ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS		CONTRATO No.	224/2016	

RESUMEN DE AUTORIZACIONES					
AUTORIZACION DE:	FECHA Y FIRMA RECIBIDO	FECHA Y FIRMA ENTREGA	CONTROL DE OBRA		
RESIDENTE			FECHA Y FIRMA RECIBIDO	FIRMA Y FECHA ENTREGA	
JEFE DEPARTAMENT					
SUBDIRECTOR					
X DIRECTOR					

EN CASO DE 1º DEVOLUCION DE LA ESTIMACION	
FECHA	
EXPLICACION	

EN CASO DE 2º DEVOLUCION DE LA ESTIMACION	
FECHA	
EXPLICACION	

EN CASO DE 3º DEVOLUCION DE LA ESTIMACION	
FECHA	
EXPLICACION	



CONSTRUCTORA RASCÓN, S.A. DE C.V.

Calle Luis Estavillo Muñoz No. 701-B, Col. Barrio del Norte C.P. 31300
Chihuahua, Chih., Tel. y Fax (614)-410-8654 y (614)-410-8498

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA".
"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES".

CHIHUAHUA, CHIH. 03 DE JULIO DE 2017

ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS
RESIDENTE LA OBRA

ANEXO ESTIMACION No. **3 BIS** CON FACTURA **299** CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA :
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SENDA PERIMETRAL EN LA PRESA CHIHUAHUA, TERCERA ETAPA

DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERÍODO DE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE
POR UN SALDO NETO FACTURADO DE **\$79,479.44** CON IVA INCLUIDO


ACOMPAÑADA DE LOS NÚMEROS GENERADORES, FOTOGRAFÍAS Y CROQUIS ASÍ COMO LA
DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN

ATENTAMENTE


CONSTRUCTORA RASCON, S.A. DE C.V.

RECIBE


ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS



CONSTRUCTORA RASCON SA DE CV
CRA860217D0
Domicilio Fiscal
Luis Estavillo Muñoz 701 B
Col. Barrio del Norte 31300
Chihuahua Chihuahua México
Tel. 6144108654

Factura No: 299
FOLIO FISCAL (UUID):
FCSF205E-FA1F-498F-85DF-48ACB0B0CFF7
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
0000100000040535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301372640
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-07-03T16:51:29
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-07-03T16:46:29

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MC1651010V22
DIRECCIÓN: MINA 408
CENTRO C.P. 31000
CHIHUAHUA Chihuahua
México

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: Chihuahua, Chihuahua
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Fecha de Expedición: 03 julio 2017
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SENDA PERIMETRAL EN LA PRESA CHIHUAHUA. TERCERA ETAPA ESTIMACIÓN No. 3 BIS AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN No. 3 (DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017) CONTRATO No. 224/2016. ALCANCE DE LA ESTIMACIÓN RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO: C.M.I.C. DEL 0.2% \$ 137.03 D.I.F. DEL 0.2% \$ 137.03 I.C.I.C. DEL 0.2% \$ 137.03 S.I.V.C. DEL 0.5% \$ 342.58 SUMA \$ 753.67 NETO A RECIBIR \$ 78,725.77	\$ 68,516.76	\$ 68,516.76

IMPORTE CON LETRA: SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS. 44/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 68,516.76
IVA(IVA 16.00%): \$ 10,962.68
TOTAL: \$ 79,479.44

SELLO DIGITAL DEL CFDI

C=6VWU5G9Hv/nR+V7Jw/8QvN8Uv/PD1BVWUk6s4AMW4+2Q7G59KwBUeHmb7Jd0X8r+8WJdJ399FvNqz8HfNIT4P3JWZ3V9PM4Ufr3qJURCE7I8ZtM/C6CP/C6C0dWw1eHLSdK9PuvTME=

SELLO DIGITAL DEL SAT

1+656mUABXBDURIT5vNVSncGu4Vine+7N13+Ud41+1Q1WAS7WNSHwVwuz27Q8MmQ41BM46CfUd4RPv4zS4JUE8p0a5I9SKOPdKX0c8UmtV9eHf0a4H36p+1d1U8U8uHhHNS9SA3juzwGwPwJDRFw6NOZ
J6SKHqRf-SUVTUlmne+10K4ZV1b0eCwMwBDVUJAZN+4H50V1WJ49N1C4EwEDP28r+9bYwWg9JHfE-N5N7S5WgmLQh+3w76U8PUC6VYVAd0B9v9z5ZATfR236rU9d83N15U9g

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111JFCS292EE-FA1F-498F-85DF-48ACB0B0CFF720170703
001165129IC26VUdKqCjPvHvHr+V7Jw/8QvN8Uv/PD1BVWUk6s4AMW4+2Q7G59KwBUeHmb7Jd0X8r+8WJdJ399FvNqz8HfNIT4P3JWZ3V9PM41Jfr3qJURCE7I8ZtM/C6CP/C6C0dWw1eHLSdK9PuvTME=100001
000004053577911



RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CRA8602117D0	CONSTRUCTORA RASCON SA DE CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FC5F205E-FA1F-498F-B5DF-48ACB0B0CFF7	2017-07-03T16:46:29	2017-07-03T16:51:29	FMD100203JS7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$79,479.44	ingreso	Vigente	




Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)
- [Sistema Infomex \(https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action\)](https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)
- [INAI \(http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx\)](http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)
- [Mapa de sitio \(https://www.gob.mx/sitemap\)](https://www.gob.mx/sitemap)

¿Qué es gob.mx?





CHIHUAHUA
Juntos, una mejor Ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA".
"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES".

PROGRAMA:	FONDO METROPOLITANO	CONTRATO No.	224/2016	CONTRATADOS (INCLUYE CONVENIO)
OBRA:	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SENDA PERIMETRAL EN LA PRESA CHIHUAHUA, TERCERA ETAPA	ESTIMACIÓN No.	3 BIS (ESTIMACION \$	34,965,000.00 CON IVA
REFERENCIA:	LATITUD 28°33'39.0"N LONGITUD 106°10'51.5"W	PERÍODO EJEC.	DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017	
UBICACIÓN:	PRESA CHIHUAHUA, CD. CHIH.	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$	79,479.44 CON IVA
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA RASCON, S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$	20,720,659.46 CON IVA
RFC	RFC-CRA8602117D0	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$	20,800,138.90 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE A LAS ESTIMACION N° 03 (DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017)	\$ 68,516.76	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 68,516.76

DESCUENTOS	137.03
0.2% C.M.I.C.	137.03
0.2% D.I.F.	137.03
0.2% I.C.I.C.	137.03
0.5% S.I.V.C	342.58
SUMA DESCUENTOS	\$ 753.67
RESUMEN	
SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 68,516.76
AMORT ANTICIPO	\$ 0.00
SUB-TOTAL	\$ 68,516.76
I.V.A.	\$ 10,962.68
TOTAL	\$ 79,479.44
(CON LETRA)	
(SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 44/100 M.N.)	
DESCUENTOS	\$ 753.67
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 78,725.77

AUTORIZO	ELABORO
ING. VICTOR MIQUELES VILLEGAS RESIDENTE D.O.P.M	CONSTRUCTORA RASCON, S.A. DE C.V. CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISOR
ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ING. EDNA NEZETTE DEL RIO SIGALA JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.
Vo. Bo.	
ING. CARLOS HUMBERTO GABELLO GIL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA".
"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES".

CHIHUAHUA, CHIH., 23 DE MAYO DE 2017

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS LA CANTIDAD DE: \$ 78,725.77
(SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 77/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 3 BIS (ESTIMAC CONTRATATC 224/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 34,965,000.00 INCLUYE CONVENIO
TREINTA Y CUATRO MILONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SENDA PERIMETRAL EN LA PRESA CHIHUAHUA, TERCERA ETAPA

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 68,516.76

	SUBTOTAL	
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO		
C.M.I.C. DEL 0.2%	137.03	\$ 68,516.76
D.I.F. DEL 0.2%	137.03	\$ 10,962.68
I.C.I.C. DEL 0.2%	137.03	
S.I.C.V DEL 0.5%	342.58	
SUMA	753.67	\$ 79,479.44

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 32,363,191.06
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ 2,601,808.94
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 20,720,659.46
ESTA ESTIMACION	\$ 79,479.44
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 20,800,138.90
POR EJERCER	\$ 14,164,861.10

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ 9,708,957.32
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 6,171,423.88
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ (6,171,423.88)
POR AMORTIZAR	\$ 3,537,533.44

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO	0.2% C.M.I.C.	0.2% D.I.F.	0.2% I.C.I.C.	0.5% S.I.V.C.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 35,725.26	\$ 35,725.26	\$ 35,725.26	\$ 89,313.17
ESTA ESTIMACION	\$ 137.03	\$ 137.03	\$ 137.03	\$ 342.58
ACUMULADO ACTUAL	\$ 35,862.29	\$ 35,862.29	\$ 35,862.29	\$ 89,655.75

R E C I B I M O S


CONSTRUCTORA RASCON, S.A. DE C.V.
RFC-CRA860217D0

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA".
"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES".

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SENDA PERIMETRAL EN LA PRESA
CHIHUAHUA, TERCERA ETAPA

UBICACIÓN PRESA CHIHUAHUA, CD. CHIH.

No. CONTRATO: 224/2016

ESTIMACIÓN No. 3 BIS (ESTIMACION 03)

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RASCON, S.A. DE C.V.

PERÍODO: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE A LAS ESTIMACION N° 03
(DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017)

68,516.76

SUBTOTAL	68,516.76
I.V.A.	10,962.68
TOTAL	79,479.44

POR EL CONTRATISTA

ING. ALFONSO RASCON CHAVEZ
REPRESENTANTE LEGAL

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ING VICTOR MIRELES VILLEGAS
RESIDENTE



CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

Departamento de Construcción
Oficio No. D-1486/2017

23 de mayo de 2017.

ING. ALFONSO RASCÓN CHÁVEZ
GERENTE
CONSTRUCTORA RASCÓN, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.

Me refiero a la obra: "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SENDA PERIMETRAL EN LA PRESA CHIHUAHUA, TERCERA ETAPA.", que bajo el amparo del Contrato No. 224/2016, ejecuta su representada para esta Dependencia. Al respecto y con relación a su escrito S/N de fecha 24 de marzo del año en curso, en el que solicita la revisión y autorización del importe por concepto de Ajuste de Costos de la obra de referencia, correspondiente a la Estimación No. 3, con periodo comprendido del 01 al 28 de febrero de 2017. Por este conducto me permito comunicar a Ud. que una vez revisada y evaluada su solicitud, se considera procedente la cantidad de **\$79,479.44 (setenta y nueve mil cuatrocientos setenta y nueve pesos 44/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, la cual está plenamente justificada de acuerdo a la documentación que obra en poder de esta Dependencia.

Sin otro particular, quedo de Ud.

ATENTAMENTE

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.p.-ING. CARLOS AGUILAR GARCÍA.-Subdirector de Infraestructura Urbana.
C.p.-ING. EDNA LIZETTE DEL RÍO SIGALA.-Jefe del Departamento de Construcción Urbana.
C.p.-ING. VÍCTOR MIRELES VILLEGAS.-Residente de Obra.
C.p.-Archivo
CHDG/CAG/ELDS/990



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

OBRA

DESCRIP.

CONTRATISTA

CONTRATO

FECHA ENTREGA ANTICIPO:

MONTO DE CONTRATO

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SENDA PERIMETRAL EN LA PRESA CHIHUAHUA, TERCERA ETAPA

TERRACERIAS, ANDADORES, ACABADOS EN PISO, ALUMBRADO, MOBILIARIO URBANO, SEÑALETICA, VEGETACIÓN, OBRAS HIDRAULICAS, SISTEMA DE RIEGO, APARATOS DE EJERCICIO, PUENTE METALICO

CONSTRUCTORA RASCÓN, S.A. DE C.V.

224/2016

05/12/2016

\$27,899,302.64 SIN IVA

PERIODO DE EJECUCION

DIFERIMIENTO DEL PLAZO DE EJ

01 OCTUBRE DE 2016 AL 31 DE MAYO DE 2017.

06 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 02 DE AGOSTO DE 2017

REVISION DE AJUSTE DE COSTOS

PERIODO DE ANALISIS: FEBRERO 2017

CONCEPTO	oct-16	nov-16	dic-16	ene-17	\$ EJ FEB-PROG ENE	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17	TOTAL
PROGRAMADO SEGUN CONTRATO	\$1,526,082.24	\$5,051,307.60	\$6,758,349.32	\$3,685,323.16		\$3,706,963.96	\$2,046,102.34	\$3,128,681.02	\$1,996,493.00				\$27,899,302.64
MONTO ACUM PROGRAMADO	\$1,526,082.24	\$6,577,389.84	\$13,335,739.16	\$17,021,062.32		\$20,728,026.28	\$22,774,128.62	\$25,902,809.64	\$27,899,302.64	\$27,899,302.64			
REPROGRAMADO POR DIF. ANTICIPO			\$1,279,939.94	\$4,623,942.22		\$5,905,778.12	\$4,379,232.29	\$3,877,175.86	\$2,378,043.68	\$2,937,250.69	\$2,195,924.84	\$322,015.00	
MONTO ACUM REPROGRAMADO			\$1,279,939.94	\$5,903,882.16		\$11,809,660.28	\$16,188,892.57	\$20,066,068.43	\$22,444,112.11	\$25,381,362.80	\$27,577,287.64	\$27,899,302.64	
MONTO ESTIMADO			\$1,362,436.87	\$3,668,500.84		\$2,213,136.46							\$7,244,074.17
MONTO ESTIMADO ACUMULADO			\$1,362,436.87	\$5,030,937.71		\$7,244,074.17	\$7,244,074.17	\$7,244,074.17	\$7,244,074.17	\$7,244,074.17	\$7,244,074.17	\$7,244,074.17	
MONTO NO EJEC DENTRO DEL PROGRAMA	\$0.00	\$0.00	-\$82,496.93	\$955,441.38		\$3,692,641.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
MONTO A ESCALAR	\$0.00	\$0.00	\$1,362,436.87	\$3,668,500.84	\$955,441.38	\$1,257,695.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$7,244,074.17
% AJUSTE DE COSTOS	0.00%	0.00%	1.64%	4.40%	4.40%	4.44%	5.78%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
IMPORTE DE LA ESCALATORIA	\$0.00	\$0.00	\$22,387.17	\$161,414.04	\$42,039.42	\$55,841.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$281,682.29
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO	\$0.00	\$0.00	\$6,716.15	\$48,424.21	\$12,611.83	\$16,752.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$84,504.69
MONTO NETO DE AJUSTE DE COSTOS	\$0.00	\$0.00	\$15,671.02	\$112,989.83	\$29,427.59	\$39,089.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$197,177.60
SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$15,671.02	\$112,989.83	\$29,427.59	\$39,089.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$197,177.60
IVA	\$0.00	\$0.00	\$2,507.36	\$18,078.37	\$4,708.42	\$6,254.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$31,548.42
TOTAL	\$0.00	\$0.00	\$18,178.38	\$131,068.20	\$34,136.01	\$45,343.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$228,726.02

REVISO

VISTO BUENO

AUTORIZO

ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA
JEFE DEL DEPTO. CONSTRUCCIÓN

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA VIAL

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CHIHUAHUA, CHIH; A 23 DE MAYO DE 2016

ELABORO Y FORMULO

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
LIDER DE PROYECTO