

CONSTRUCTORA RASCON SA DE CV
CRA8602117D0
Domicilio Fiscal
Luis Estavillo Muñoz 701 B
Col. Barrio del Norte 31300
Chihuahua Chihuahua México
Tel. 6144108654

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Físicas

Lugar de Expedición: Chihuahua, Chihuahua

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Régimen General de Ley Personas Morales

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SENDA PERIMETRAL EN LA PRESA CHIHUAHUA, TERCERA ETAPA	\$ 15,671.02	\$ 15,671.02
		ESTIMACIÓN No. 1 BIS AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN No. 1 (DEL 06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016)		
		CONTRATO No. 224/2016.		
		ALCANCE DE LA ESTIMACIÓN	\$ 15,671.02	
		RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO: C.M.I.C. DEL 0.2% \$ 31.34 D.I.F. DEL 0.2% \$ 31.34 I.C.I.C. DEL 0.2% \$ 31.34 S.I.V.C. DEL 0.5% \$ 78.36 SUMA \$ 172.38		
		NETO A RECIBIR	\$ 18,006.00	

SUBTOTAL:	\$ 15,671.02
IVA(IVA 16.00%):	\$ 2,507.36
TOTAL:	\$ 18,178.38

IF849QIcPr0fsuIk3XVnptfwuotMKdYavWs1D1ju+2DcHAcASHKSSDjwoghty7kExOm8W9wMAl+GEIQSJz9uAvILGSVtpPDxIN0x94Kmyf6mufwDh3qzsSkmy6v943DamYp3QcOoVVKPIQ!aHDS7BET7oo=

JTBbVFj8izuytStS+MhmUnlQe+7EYvKQSDSlnqPpNwCm+eLrOVC9w7N+Izzy172qUOfceOEwEwzhYgM7mquAKGQ83-5lbbKdKdIecetKY6Aa3GOLeustSOQWVa75VfZlqwnuUyUG8wQIN+HKpIpbHbHaNYsdwWvN3mgfSY28DM/CID0

||| 0EE4A2D217FC428B910F43397C0B3545C01784-
27T51373|||E849C8Df0qmkus3Vwpl4mupMkGxvMsDru-
2QoCaCaSHK5SD4uqHqJN5Cm5W9vL4+GELQ3Z5+AAUL06VopDKY0v5k4qF5mzdPDH3gzvS5m5v9DammXp3o9dVVPQ61gHDSJZETNo-100001000000

U1.01EE4AD2D1-77FC-428B-610F-43307C0B354512017-64-
27T13:57:03||E8H59QldPtfqfauk3VVpafwupxMKdXavWsLDa-
405535779||

Felipe Augusto de
Ferreira
Provedor Autorizado de Certificação

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT


Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Verificar CFDI

Proporcione los dígitos de la imagen



RFC del Emisor

CRA8602117D0

Folio Fiscal

EE4AD2D1-77FC-42BB-B10F-43307C0B3545

Total del CFDI

\$18,178.38

Ingreso

Efecto del Comprobante

2017-04-27T13:52:02

Fecha de Expedición

CONSTRUCTORA RASCON SA DE CV

Nombre o Razón Social del Emisor

RFC del Receptor

MC1651010V22

Fecha Certificación SAT

2017-04-27T13:57:03

Estado CFDI


Vigente

PAC que Certificó

FMD100203J57

Nombre o Razón Social del Receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: FONDO METROPOLITANO		CONTRATO No.	224/2016	CONTRATADOS (INCLUYE CONVENIO)	
OBRA:	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SENDA PERIMETRAL EN LA PRESA CHIHUAHUA, TERCERA ETAPA	ESTIMACIÓN No. 1 BIS (ESTIMACION 1)		\$	34,965,000.00 CON IVA
REFERENCIA:	LATITUD 28°33'39.0"N LONGITUD 106°10'51.5"W	PERÍODO EJEC. DEL 06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016			
UBICACIÓN:	PRESA CHIHUAHUA, CD. CHIH.	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)		\$	18,178.38 CON IVA
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA RASCON, S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)		\$	12,348,406.26 CON IVA
RFC	RFC-CRA8602117D0	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)		\$	12,366,584.64 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No. 1 (DEL 06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016)	\$ 15,671.02	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 15,671.02

DESCUENTOS	31.34
0.2% C.M.I.C.	31.34
0.2% D.I.F.	31.34
0.2% I.C.I.C.	78.36
0.5% S.I.V.C	172.38
SUMA DESCUENTOS \$	
RESUMEN	
SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 15,671.02
AMORT ANTICIPO	\$ 0.00
SUB-TOTAL	\$ 15,671.02
I.V.A.	\$ 2,507.36
TOTAL	\$ 18,178.38

(CON LETRA)
(DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$ 172.38
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 18,006.00

AUTORIZO/ ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS RESIDENTE D.O.P.M Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ELABORO CONSTRUCTORA RASCON, S.A. DE C.V. CONTRATISTA REVISO ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION. Vo. Bo. ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
---	---

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA".
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES".

CHIHUAHUA, CHIH., 31 DE MARZO DE 2017

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS LA CANTIDAD DE: \$ 18,006.00
(DIECIOCHO MIL SEIS PESOS 0/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 1 BIS (ESTIMAC CONTRATC224/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 34,965,000.00 INCLUYE CONVENIO
TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SENDA PERIMETRAL EN LA PRESA CHIHUAHUA, TERCERA ETAPA

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 15,671.02
RETENCION MES ABRIL \$ -
AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

SUBTOTAL \$ 15,671.02
IVA \$ 2,507.36
TOTAL \$ 18,178.38

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO
C.M.I.C. DEL 0.2% 31.34
D.I.F. DEL 0.2% 31.34
I.C.I.C. DEL 0.2% 31.34
S.I.C.V DEL 0.5% 78.36
SUMA 172.38

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO \$ 32,363,191.06
CONVENIO MODIFICATORIO \$ 2,601,808.94
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR \$ 12,348,406.26
ESTA ESTIMACION \$ 18,178.38
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION \$ 12,366,584.64
POR EJERCER \$ 22,598,415.36

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO \$ 9,708,957.32
ACUMULADO ANTERIOR \$ 3,704,521.89
ESTA ESTIMACION \$ -
ACUMULADO ACTUAL \$ (3,704,521.89)
POR AMORTIZAR \$ 6,004,435.42

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

0.2% C.M.I.C. 0.2% D.I.F. 0.2% I.C.I.C. 0.5% S.I.V.C.
ACUMULADO ANTERIOR \$ 21,290.34 \$ 21,290.34 \$ 21,290.34 \$ 53,225.87
ESTA ESTIMACION \$ 31.34 \$ 31.34 \$ 31.34 \$ 78.36
ACUMULADO ACTUAL \$ 21,321.68 \$ 21,321.68 \$ 21,321.68 \$ 53,304.23

R E C I B I M O S

CONSTRUCTORA RASCON, S.A. DE C.V.
RFC-CRA8602117D0

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA".

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SENDA PERIMETRAL EN LA PRESA

CHIHUAHUA, TERCERA ETAPA

UBICACIÓN PRESA CHIHUAHUA, CD. CHIH.

Nº. CONTRATO: 224/2016

ESTIMACIÓN Nº. 1 BIS (ESTIMACIÓN 1)

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RASCON, S.A. DE C.V. PERÍODO: DEL 06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No. 1 (DEL 06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016)

15,671.02

SUBTOTAL	15,671.02
I.V.A.	2,507.36
TOTAL	18,178.38

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ING VICTOR MIRELES VILLEGAS
RESIDENTE

ING. ALFONSO RASCON CHAVEZ
REPRESENTANTE LEGAL

POR EL CONTRATISTA



CHIHUAHUA
Juntos una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

Departamento de Construcción
Oficio No. D-1009/2017

31 de marzo de 2017.

ING. ALFONSO RASCÓN CHÁVEZ
GERENTE
CONSTRUCTORA RASCÓN, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-

Me refiero a la obra: “CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SENDA PERIMETRAL EN LA PRESA CHIHUAHUA, TERCERA ETAPA.”, que bajo el amparo del Contrato No. 224/2016, ejecuta su representada para esta Dependencia; Al respecto y con relación a su escrito S/N de fecha 02 de febrero del año en curso, en el que solicita la revisión y autorización del importe por concepto de Ajuste de Costos de la obra de referencia, correspondiente a la Estimación No. 1, con periodo comprendido del 06 al 31 de diciembre de 2016; Por este conducto me permito comunicar a Ud. que una vez revisada y evaluada su solicitud, se considera procedente la cantidad de **\$ 18,178.38 (dieciocho mil ciento setenta y ocho pesos 38/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, la cual está plenamente justificada de acuerdo a la documentación que obra en poder de esta Dependencia.

Sin otro particular, quedo de Ud.

A T E N T A M E N T E

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p.-ING. CARLOS AGUILAR GARCIA.-Subdirector de Infraestructura Urbana.
C.c.p.-ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA.-Jefe del Departamento de Construcción Urbana.
C.c.p.-ING. VÍCTOR MIRELES VILLEGAS.-Residente de Obra.
C.c.p.-Archivo

CHC/CAG/ELDS/2017

“2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Camino a la Presa Chuvíscar #1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

OBRA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SENDA PERIMETRAL EN LA PRESA CHIHUAHUA, TERCERA ETAPA

DESCRIP. TERRACERIAS, ANDADORES, ACABADOS EN PISO, ALUMBRADO, MOBILIARIO URBANO, SEÑALETICA, VEGETACIÓN, OBRAS HIDRAULICAS, SISTEMA DE RIEGO, APARATOS DE EJERCICIO, PUENTE METALICO

CONTRATISTA CONSTRUCTORA RASCÓN, S.A. DE C.V.

CONTRATO 224/2016 PERIODO DE EJECUCION 01 OCTUBRE DE 2016 AL 31 DE MAYO DE 2017.

FECHA ENTREGA ANTICIPO: 05/12/2016 DIFERIMIENTO DEL PLAZO DE EJ 06 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 02 DE AGOSTO DE 2017

MONTO DE CONTRATO \$27,899,302.64 SIN IVA

REVISION DE AJUSTE DE COSTOS

PERIODO DE ANALISIS: DICIEMBRE 2016

CONCEPTO	oct-16	nov-16	dic-16	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17	TOTAL
PROGRAMADO SEGÚN CONTRATO	\$1,526,082.24	\$5,051,307.60	\$6,758,349.32	\$3,685,323.16	\$3,706,963.96	\$2,046,102.34	\$3,128,681.02	\$1,996,493.00				\$27,899,302.64
MONTO ACUM PROGRAMADO	\$1,526,082.24	\$6,577,389.84	\$13,335,739.16	\$17,021,062.32	\$20,728,026.28	\$22,774,128.62	\$25,902,809.64	\$27,899,302.64	\$27,899,302.64			
REPROGRAMADO POR DIF. ANTICIPO			\$1,279,939.94	\$4,623,942.22	\$5,905,778.12	\$4,379,232.29	\$3,877,175.86	\$2,378,043.68	\$2,937,250.69	\$2,195,924.84	\$322,015.00	
MONTO ACUM REPROGRAMADO			\$1,279,939.94	\$5,903,882.16	\$11,809,660.28	\$16,188,892.57	\$20,066,068.43	\$22,444,112.11	\$25,381,362.80	\$27,577,287.64	\$27,899,302.64	
MONTO ESTIMADO			\$1,362,436.87	\$0.00	\$0.00							\$1,362,436.87
MONTO ESTIMADO ACUMULADO			\$1,362,436.87	\$1,362,436.87	\$1,362,436.87	\$1,362,436.87	\$1,362,436.87	\$1,362,436.87	\$1,362,436.87	\$1,362,436.87	\$1,362,436.87	
MONTO NO EJEC DENTRO DEL PROGRAMA	\$0.00	\$0.00	-\$82,496.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
MONTO A ESCALAR	\$0.00	\$0.00	\$1,362,436.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$1,362,436.87
% AJUSTE DE COSTOS	0.00%	0.00%	1.64%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
IMPORTE DE LA ESCALATORIA	\$0.00	\$0.00	\$22,387.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$22,387.17
MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO	\$0.00	\$0.00	\$6,716.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$6,716.15
MONTO NETO DE AJUSTE DE COSTOS	\$0.00	\$0.00	\$15,671.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$15,671.02
SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$15,671.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$15,671.02
IVA	\$0.00	\$0.00	\$2,507.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$2,507.36
TOTAL	\$0.00	\$0.00	\$18,178.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$18,178.38
REVISO	VISTO BUENO											
ING. EDNA LIZETTE DEL ROS SIGALA	ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA											
JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA VIAL											
	AUTORIZO											
	ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL											
	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS											

CHIHUAHUA, CHIH; A 31 DE MARZO DE 2017

ELABORO Y FORMULO

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
LIDER DE PROYECTO