



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

OBRA

DESCRIP.

CONTRATISTA

CONTRATO

FECHA ENTREGA ANTICIPO:

MONTO DE CONTRATO

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SENDA PERIMETRAL EN LA PRESA CHIHUAHUA, TERCERA ETAPA

TERRACERIAS, ANDADORES, ACABADOS EN PISO, ALUMBRADO, MOBILIARIO URBANO, SEÑALÉTICA, VEGETACIÓN, OBRAS HIDRAULICAS, SISTEMA DE RIEGO, APARATOS DE EJERCICIO, PUENTE METALICO

CONSTRUCTORA RASCÓN, S.A. DE C.V.

224/2016

05/12/2016

\$27,899,302.64 SIN IVA

PERIODO DE EJECUCION

DIFERIMIENTO DEL PLAZO DE EJ

01 OCTUBRE DE 2016 AL 31 DE MAYO DE 2017.

06 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 02 DE AGOSTO DE 2017

REVISION DE AJUSTE DE COSTOS

PERIODO DE ANALISIS: FEBRERO 2017

CONCEPTO	oct-16	nov-16	dic-16	ene-17	\$ EJ FEB-PROG ENE	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17	TOTAL
PROGRAMADO SEGUN CONTRATO	\$1,526,082.24	\$5,051,307.60	\$6,758,349.32	\$3,685,323.16		\$3,706,963.96	\$2,046,102.34	\$3,128,681.02	\$1,996,493.00				\$27,899,302.64
MONTO ACUM PROGRAMADO	\$1,526,082.24	\$6,577,389.84	\$13,335,739.16	\$17,021,062.32		\$20,728,026.28	\$22,774,128.62	\$25,902,809.64	\$27,899,302.64	\$27,899,302.64			
REPROGRAMADO POR DIF. ANTICIPO			\$1,279,939.94	\$4,623,942.22		\$5,905,778.12	\$4,379,232.29	\$3,877,175.86	\$2,378,043.68	\$2,937,250.69	\$2,195,924.84	\$322,015.00	
MONTO ACUM REPROGRAMADO			\$1,279,939.94	\$5,903,882.16		\$11,809,660.28	\$16,188,892.57	\$20,066,068.43	\$22,444,112.11	\$25,381,362.80	\$27,577,287.64	\$27,899,302.64	
MONTO ESTIMADO			\$1,362,436.87	\$3,668,500.84		\$2,213,136.46							\$7,244,074.17
MONTO ESTIMADO ACUMULADO			\$1,362,436.87	\$5,030,937.71		\$7,244,074.17	\$7,244,074.17	\$7,244,074.17	\$7,244,074.17	\$7,244,074.17	\$7,244,074.17	\$7,244,074.17	
MONTO NO EJEC DENTRO DEL PROGRAMA	\$0.00	\$0.00	-\$82,496.93	\$955,441.38		\$3,692,641.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
MONTO A ESCALAR	\$0.00	\$0.00	\$1,362,436.87	\$3,668,500.84	\$955,441.38	\$1,257,695.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$7,244,074.17
% AJUSTE DE COSTOS	0.00%	0.00%	1.64%	4.40%	4.40%	4.44%	5.78%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
IMPORTE DE LA ESCALATORIA	\$0.00	\$0.00	\$22,387.17	\$161,414.04	\$42,039.42	\$55,841.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$281,682.29
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO	\$0.00	\$0.00	\$6,716.15	\$48,424.21	\$12,611.83	\$16,752.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$84,504.69
MONTO NETO DE AJUSTE DE COSTOS	\$0.00	\$0.00	\$15,671.02	\$112,989.83	\$29,427.59	\$39,089.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$197,177.60
SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$15,671.02	\$112,989.83	\$29,427.59	\$39,089.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$197,177.60
IVA	\$0.00	\$0.00	\$2,507.36	\$18,078.37	\$4,708.42	\$6,254.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$31,548.42
TOTAL	\$0.00	\$0.00	\$18,178.38	\$131,068.20	\$34,136.01	\$45,343.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$228,726.02

REVISO

VISTO BUENO

AUTORIZO

ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA
JEFE DEL DEPTO. CONSTRUCCIÓN

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA VIAL

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CHIHUAHUA, CHIH; A 23 DE MAYO DE 2016

ELABORÓ Y FORMULÓ

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
LIDER DE PROYECTO