



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 240/2016

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 75 PRIMER PARRAFO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y 177, 186,190 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FISICA DE OBRA PÚBLICA

LUGAR Y FECHA: EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, SIENDO LAS **DOCE HORAS DEL DÍA DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE**, SE PROCEDIÓ AL PRESENTE ACTO.

OBJETO: ENTREGA Y RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA DE "SEÑALAMIENTO EN ADECUACIONES DE CRUCEROS EN AV. LA CANTERA – AV. TOMAS VALLES Y AV. MISION DEL BOSQUE". LOS QUE FUERON EJECUTADOS POR LA EMPRESA CONTRATISTA CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A DE C.V. REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL LIC. SERGIO ARREOLA QUINTANA, Y QUE SE RECIBEN POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE ACUERDO CON LA SOLICITUD REALIZADA POR LA EMPRESA CONTRATISTA MEDIANTE ESCRITO, EN EL QUE SOLICITA LA RECEPCION DE LA OBRA, EN VIRTUD DE HABER CONCLUIDO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

INTERVIENEN: POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LOS CC. **ING. EDNA LIZETTE DEL RÍO SIGALA** EN SU CALIDAD DE JEFA DEL DEPTO DE CONSTRUCCION Y EL **ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS**, EN SU CALIDAD DE **RESIDENTE DE OBRA**, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA EL **LIC. SERGIO ARREOLA QUINTANA**, EN SU CALIDAD DE **SUPERINTENDENTE DE LA OBRA**. QUIEN ENTREGA.

DATOS BASICOS: CONTRATO NÚMERO: **240/2016** DE FECHA **22 DE NOVIEMBRE DE 2016**.

MONTO CONTRATADO: CONTRATO ORIGINAL: **\$867,659.55 (OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 55/100 M.N.)** CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

OFICIO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL:

MUNICIPAL: 2016-PDM-33FM-OP-292
2017-PDM-33FMREF/16-OP-019
2017-PDM-33FMREF/16-OP-057

15 DE NOVIEMBRE DE 2016.
19 DE FEBRERO DE 2017.
10 DE ABRIL DE 2017.

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 240/2016

**PERIODO DE
EJECUCION:**

CONTRATO ORIGINAL 23 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2016.

**ACUERDO DE
SUSPENSIÓN:**

A PARTIR DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2016.

**ACUERDO DE
LEVANTAMIENTO DE
SUSPENSIÓN:**

A PARTIR DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2016.

**FECHA REAL DE
TERMINACIÓN:**

15 DE ENERO DE 2017.

BITACORA

FECHA DE INICIO

23/11/16

FECHA DE CIERRE

15/01/17.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS:	AFIANZADORA	NO. FIANZA	FECHA	IMPORTE
	SOFIMEX, S.A.	2051223	JUNIO 12 DE 2017	\$99,060.44

RELACION DE PAGOS DE ESTIMACIONES: CONTRATO ORIGINAL

No. de Estim.	Periodo		Monto de estimación (S/IVA)	Amort. (s/IVA)	Factor de Amort.	Retenido Conv. CMIC (0.6%)	Alcance Liquido (INC. IVA)
Anticipo							
Est. 1	nov 23 del 2016	nov 30 del 2016	\$523,862.19			\$2,095.44	\$605,584.70
Est. 2	dic 27 del 2016	dic 31 del 2016	\$158,571.02			\$634.28	\$183,308.10
Est. 3	ene 1 del 2017	ene 15 del 2017	\$171,536.17			\$686.14	\$198,295.82
TOTAL			\$853,969.38			\$3,415.86	\$987,188.62

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 240/2016**

COSTO DE OBRA: \$990,604.48 (NOVECIENTOS NOVENTA MIL SEIS CIETNOS CUATRO PESOS 48/100 M.N.) CANTIDAD QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EN RELACION AL IMPORTE CONTRATADO, MENOS LA CANTIDAD ESTIMADA, QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE \$15,880.60 C/IVA.

EN ESTE ACTO EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, HACE ENTREGA AL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, DE LOS PLANOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASI COMO DE LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES INSTALADOS.

ASI COMO TAMBIEN SE HACE CONSTAR QUE EL CONTRATISTA **LIC. SERGIO ARREOLA QUINTANA** HACE ENTREGA DEL ARCHIVO QUE CONTIENE DOCUMENTACION DERIVADA DE LA EJECUCION DE LA OBRA, AL RESIDENTE DE OBRA **ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS.**

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, SE RESERVA EL DERECHO DE HACER CUALQUIER RECLAMACIÓN POSTERIOR Y EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS, Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"




CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**


**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 240/2016**

DESPUÉS DE LEÍDA Y RATIFICADA POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN Y NO HABIENDO OTRA COSA QUE ASENTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA FIRMÁNDOLA DE CONFORMIDAD.

POR LA "DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS"




ING. EDNA LIZETTE DEL RÍO SIGALA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION



ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS.
RESIDENTE DE OBRA

POR LA "EMPRESA CONTRATISTA"



LIC. SERGIO ARREOLA QUINTANA.
REPRESENTANTE LEGAL
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A DE C.V.



"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"