

BITÁCORA DE OBRA

OBRA: CANALIZACIÓN DE ARROYO UBICADO EN LATERAL
FRANCISCO R. ALMADA, DE LA C. LUCIO NIETO A C. LLANO
DEL ANGEL DE LA COL. TORIBIO CRTEGA

CONTRATISTA: ING. HECTOR CASTRO CHÁVEZ

CONTRATO: 249/2016

MONTO: \$369,226.61

FECHA DE INICIO: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

FIRMAS

Arg. Monserrat Torres

RESIDENTE DE OBRA POR
PARTE DE LAS D.O.P.M.

Ing. Hector Castro Ch

RESIDENTE DE OBRA POR
EL CONTRATISTA

2/Diciembre/2016

NOTA No.1 Con esta fecha y nota se realiza apertura de la bitácora de la obra "CANALIZACIÓN DE ARROYO UBICADO EN LATERAL FRANCISCO R. ALMADA DE LA COLONIA LUCIO NIETO A C. LLANO DEL ANEEL DE LA COLONIA TORIBIO ORTEGA, con No. de Contrato 249/2016 con un plazo de 32 días naturales con fecha de inicio del 30 de Noviembre del 2016 y con fecha de terminación el 31 de Diciembre del 2016 y un monto de contrato de \$369,226.61 incluyendo IVA, siendo el contratista el ING. HÉCTOR CASTRO CHAVEZ, quien ejecutará la obra, siendo su domicilio para notificar la C.36 #2003, Col. Pacífico, C.P. Chihuahua, Chih., México. Tel. (614) 410-3257, (614) 484-1087 y la Dirección de Obras Públicas de Chihuahua, supervisará los trabajos con domicilio en C. Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 y Tel. (614) 432-0500, por parte de la Dependencia el Supervisor será la Arq. Monserrat Torres M. quien podrá dar seguimiento a notas y firmas de bitácora y por parte del contratista el residente de la obra será el Ing. Héctor Castro Chávez quien podrá dar seguimiento a las notas de bitácora y firmas de bitácora.

[Firma]

2 / Diciembre / 2016

Nota 2.- Con esta fecha se entrega el sitio de los trabajos del contrato 249/2016 de la Obra CANALIZACIÓN DE ARROYO UBICADO EN LATERAL FRANCISCO R. ALMADA DE LA COLONIA LUCIO NIETO A C. LILIANO DEL ANGEL DE LA COL. TORIBIO ORTEGA al Contratista. *By d/d* *Muniz*

5 / Diciembre / 2016

NOTA No. 3 Con esta fecha se da inicio a los trabajos del presente contrato, drenando el agua estancada en el inicio del tramo del arroyo en el cruce de R. Almada y C. Emilio Tavares. *By d/d* *Muniz*

6 / Diciembre / 2016

NOTA No. 4

Con esta fecha se inicia con el despalme del terreno en el tramo entre C. Emilio Tavares y Lucio Nieto.

7 / Diciembre / 2016 *By d/d*

NOTA No. 5

Con esta fecha se continua en el tramo entre C. Emilio Tavares y C. Lucio Nieto con los trabajos de escarificación y arrellando. *By d/d* *Muniz*

NOTA NO. 6.

Aug 11/18

NOTA No. 7

Arg Alderh

NATA No. 8


Asy Ald-Ad

9/Diciembre/2016

NOTA No. 9

Con esta fecha se detecta un tramo de terreno inestable en el tramo del cruce de R. Almada y Emilio Tavares, se le hace la observación al Contratista para que corrija dicho problema antes de colar el concreto y el cual se compromete a corregir mediante excavación a una profundidad en el terreno natural y rellenando con material triturado de base.

Arg Alvar




12/Diciembre/2016

NOTA No. 10

Con esta fecha se revisa el tramo de terreno inestable que estaba húmedo y se ve que no fue necesario volver a excavar ya que desapareció la humedad y está suficientemente firme para el colado.

Arg Alvar




12/Diciembre/2016

NOTA No. 1

Con esta fecha se comienza a colocar material de base triturado en el tramo de la Calle. Lucio Nieto y Emilio Tavares y se empieza a compactar.

Arg. Aldrich




13/Diciembre/2016

NOTA No. 2

Se compacta el material de base triturado en el tramo entre C. Lucio Nieto y C. Emilio Tavares y se continúa colocando base en el talud de la canalización.

Arg. Aldrich



13/Diciembre/2016

NOTA No. 13

Se empieza a colar el concreto y el armado con malla, así como el dentellón de concreto.

Arg. Aldrich

000013

13/Diciembre/2016

NOTA No. 14

Con esta fecha se realizan pruebas de laboratorio para la resistencia del concreto.

Arg. Alkud

[Signature]

14/Diciembre/2016

NOTA No. 15

Con esta fecha se continua colando el concreto en el tramo Entre C. Lucio Nieto y Emilio Tavares.

Arg. Alkud

[Signature]

21/Diciembre/2016

NOTA No. 16

Con esta fecha se realiza limpieza general de la obra para su entrega.

Arg. Alkud