



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 254/2016

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 75 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y 177, 186, 190 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

LUGAR Y FECHA: EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, SIENDO LAS DOCE HORAS DEL DÍA 24 DE ENERO DE 2017, SE PROCEDIÓ AL PRESENTE ACTO.

OBJETO: ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA DE REPARACIÓN DE PISO DE BÓVEDA EN ARROYO PLAZA DE TOROS EN CALLE DOBLADO ENTRE CALLE 22 Y C. MARÍA LUISA COL. ARQUITOS, LOS QUE FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA C. JOSÉ GILBERTO ORTIZ VILLANUEVA REPRESENTANTE LEGAL DE VALUACIÓN Y SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. Y QUE SE RECIBEN POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. DE ACUERDO CON LA SOLICITUD REALIZADA POR LA EMPRESA CONTRATISTA MEDIANTE ESCRITO EN EL QUE SOLICITA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA, EN VIRTUD DE HABER CONCLUIDO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

INTERVIENEN: POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LOS CC. ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y EI ING. FAUSTINO ACOSTA GÁNDARA EN SU CALIDAD DE RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA EL C. JOSÉ GILBERTO ORTIZ VILLANUEVA, EN SU CALIDAD DE SUPERINTENDENTE DE LA OBRA QUIEN ENTREGA.

DATOS BASICOS: CONTRATO NÚMERO: 254/2016 P.D. DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2016.

MONTO CONTRATADO: CONTRATO ORIGINAL: \$126,631.37 (CIENTO VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 37/100 M.N.) CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

OFICIO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL:
MUNICIPAL: 2016-PDM-33FM-OP-266
2017-PDM-33FMREF/16-OP-014

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 254/2016

PERIODO DE
EJECUCION:

CONTRATO ORIGINAL 29 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 28 DE DICIEMBRE DE 2016.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS:	PAGARÉ	No. 1/1	FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2016	IMPORTE \$14,571.58
---	--------	---------	----------------------------------	------------------------

BITÁCORA

FECHA DE INICIO

29/11/2016

FECHA DE CIERRE

28/12/2016.

RELACIÓN DE PAGOS DE ESTIMACIONES:

CONTRATO ORIGINAL

ESTIMACION	IMPORTE
ESTIMACIÓN 1	\$125,617.03
SUBTOTAL	\$125,617.03
I.V.A	\$20,098.73
TOTAL	\$145,715.76

EN RELACIÓN AL IMPORTE CONTRATADO, MENOS LA CANTIDAD ESTIMADA, QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE \$1,176.63 C/IVA.

EN ESTE ACTO EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, HACE ENTREGA AL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE LOS PLANOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO DE LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS BIENES INSTALADOS.

ASÍ COMO TAMBIÉN SE HACE CONSTAR QUE EL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA C. JOSÉ GILBERTO ORTIZ VILLANUEVA HACE ENTREGA DEL ARCHIVO QUE CONTIENE DOCUMENTACIÓN DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, AL RESIDENTE DE OBRA ING. FAUSTINO ACOSTA GÁNDARA.

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 254/2016

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SE RESERVA EL DERECHO DE HACER CUALQUIER RECLAMACIÓN POSTERIOR Y EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS, Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

DESPUÉS DE LEÍDA Y RATIFICADA POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN Y NO HABIENDO OTRA COSA QUE ASENTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA FIRMÁNDOLA DE CONFORMIDAD.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

ING. FAUSTINO ACOSTA GÁNDARA
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

C. JOSÉ GILBERTO ORTIZ VILLANUEVA
REPRESENTANTE LEGAL DE
VALUACIÓN Y SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V.

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 254/2016 PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA REPARACIÓN DE PISO DE BÓVEDA EN ARROYO PLAZA DE TOROS EN CALLE DOBLADO ENTRE CALLE 22 Y C. MARÍA LUISA COL. ARQUITOS.

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, POR CONDUCTO DE LOS CC. ING. JAVIER VILLARREAL POSADA EN CALIDAD DE SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, LA ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y EL ING. FAUSTINO ACOSTA GÁNDARA EN SU CALIDAD DE RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA C. JOSÉ GILBERTO ORTIZ VILLANUEVA REPRESENTANTE LEGAL DE VALUACIÓN Y SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V., QUIEN ENTREGA. PARA HACER CONSTAR LA EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 254/2016 RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA REPARACIÓN DE PISO DE BÓVEDA EN ARROYO PLAZA DE TOROS EN CALLE DOBLADO ENTRE CALLE 22 Y C. MARÍA LUISA COL. ARQUITOS.

En Chihuahua, Chih., siendo las 12:00 horas del día 24 de enero de 2017, los suscritos con fundamento en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, el artículo 200, 201 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, emiten la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato referido, para manifestar lo siguiente:

1.- El día 28 de Noviembre de 2016, se formalizó contrato de Obra Pública No. 254/2016 con el contratista VALUACIÓN Y SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V., por un monto de \$126,631.37 (CIENTO VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 37/100 M.N.) más el correspondiente

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"



Impuesto al Valor Agregado, para la ejecución de la obra **REPARACIÓN DE PISO DE BÓVEDA EN ARROYO PLAZA DE TOROS EN CALLE DOBLADO ENTRE CALLE 22 Y C. MARÍA LUISA COL. ARQUITOS.**

2.- A la fecha, el importe real ejercido corresponde a la cantidad de **\$125,617.03 (Ciento veinticinco mil seiscientos diecisiete pesos 03/100 M.N.)** más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, a razón de los volúmenes realmente ejecutados consistentes en **VOLUMETRIA SEGÚN ESTIMACIONES.**

3.- Las obligaciones de ambas partes derivadas del Contrato de Obra Pública, antes mencionado en general consisten en la ejecución de la obra conforme a los planos, proyectos, especificaciones y programa de obra, así también de acuerdo a las indicaciones dadas al contratista, para tal efecto el Municipio realizó el pago de la obra, se entregaron los importes correspondiente al anticipo previa entrega de la garantía por parte del contratista, cantidad que fue amortizada con cargo a las estimaciones presentadas por el contratista, así como la garantía de cumplimiento.

Los signantes manifiestan que no existen adeudos y por lo tanto se darán por terminadas las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, con excepción de la garantía para responder de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios que permanecerá vigente por el término establecido en la misma.

Se emite la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes y se firma para constancia en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua a los **24 de enero de 2017.**



CHIHUAHUA
Juntos una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JAVIER VILLARREAL POSADA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

ING. FAUSTINO ACOSTA GÁNDARA
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

JOSÉ GILBERTO ORTIZ VILLANUEVA
REPRESENTANTE LEGAL DE
VALUACIÓN Y SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V.

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 254/2016, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA REPARACIÓN DE PISO DE BÓVEDA EN ARROYO PLAZA DE TOROS EN CALLE DOBLADO ENTRE CALLE 22 Y C. MARIA LUISA COL. ARQUITOS.

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

Siendo las 12:00 Hrs en Chihuahua, Chih., del día 24 de Enero de 2017 se elabora el presente finiquito.

Finiquito de Obra

Ejecutada por: VALUACIÓN Y SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. R.F.C. VS0408091C4

Contrato No. 254/2016 Monto con Iva \$ 146,892.39 Elaborado: Noviembre 29 del 2016
Anticipo del 0% \$0.00 Entregado: Acuerdo elaborado:
Suspensión apartir: Levantamiento de Suspensión apartir: Elaborado:

OFICIO AUTORIZACIÓN 2016-PDM-33FM-OP-286 \$ 146,892.39											
recursos 2016											
TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2016 \$ 146,892.39											
TRAMITE	DESCRIPCION	FACTURA	IMPORTE	ESTIMADO	AMORTIZACION	RETENCIONES	SALDO	EJERCIDO	PERIODO DE EJECUCION		
NÚMERO				IMPUESTO	IMPORTE	IVA	NETO	FINANC.	INICIO	TERMINACIÓN	
Anticipo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Estimación 1	Normales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTALES			0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00			

OFICIO AUTORIZACIÓN 2017-PDM-33FMREF76-OP-014 146,892.39											
recursos 2017											
TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2017 146,892.39											
TRAMITE	DESCRIPCION	FACTURA	IMPORTE	ESTIMADO	AMORTIZACION	RETENCIONES	SALDO	EJERCIDO	PERIODO DE EJECUCION		
NÚMERO				IMPUESTO	IMPORTE	IVA	NETO	FINANC.	INICIO	TERMINACIÓN	
Estimación 1	Normales y Extras	Nº 2031	125,617.03	20,098.73	0.00	0.00	145,715.76	145,715.76	Nov 28 del 2016	Dic 28 del 2016	
SALDOS 2017			125,617.03	20,098.73	0.00	0.00	145,715.76	145,715.76			

COSTO DE OBRA:		146,716.76	AMORTIZACIÓN:	0.00	EJERCIDO:	146,716.76	PERIODO REAL:		Nov 29 del 2016	Dic 28 del 2016
POR CANCELAR:		1,176.63	POR AMORTIZAR:	0.00	POR EJERCER:	1,176.63	RET 0.2% I.G.I.C.	251.23	RET 0.2% C.M.I.C.	251.23
							RET 0.2% D.I.F.		RET 0.2% D.I.F.	0.00

CONTRATISTA

RESIDENTE D.O.P.M

JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

VALUACIÓN Y SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V.

ING. FAUSTINO ACOSTA GANDARA

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JAVIER VILLARREAL POSADA

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Subdirección de Infraestructura Urbana

REPARACIÓN DE PISO DE BÓVEDA EN ARROYO PLAZA DE TOROS EN C. DOBLADO ENTRE C. 22 Y C. MARÍA LUISA COL. ARQUITOS

Finiquito de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES		IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	VOLUMEN REALIZADO
			CONTRATO	PUNITARIO			
1	CONTENEDOR DE CONCRETO CON CONTRAPUNTO DE BARRA INCLUIDO EL TRAZO	ml	19,821	\$ 83.57	\$ 1,656.44	9.15	764.67
2	DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: ACARREO A UN PUNTO EN OBRA	m3	1.5	\$ 558.66	\$ 837.99	1.75	977.66
3	SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO AL 90% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR COMPACTADO INC. ACARREO DE MATERIAL HASTA 40 MTS. DENTRO DE CANAL.	m3	69	\$ 209.04	\$ 14,423.76	39.04	8,160.92
4	MAMPOSTERIA DE 3 CLASE A BASE DE PIEDRA DE CORTE ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE DE RESISTENCIA F'C=60 KG/CM2 INCLUYE ACARREO DE MATERIALES DENTRO DE BOVEDA.	m3	28	\$ 1,185.74	\$ 33,200.72	21.01	24,912.40
5	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR, ACABADO A VUELTA DE PLANA INC. AFINE, ACARREO DE MATERIALES DENTRO DE BOVEDA ,CIMBRA, MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 Y MEMBRANA DE CURADO.	m2	78	\$ 370.72	\$ 28,916.16	72.45	26,858.66
6	MURETE A BASE DE BLOCK DE 20X20X40 CMS. RELLENO CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2 ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:4 Y ARMADO CON 1 VAR.#3 A CADA 20 CMS.	m2	22	\$ 566.65	\$ 12,466.30	2.52	1,427.96
7	CADENA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 20X20 ARMADA CON 4 VARS. #3 Y ESTRIBOS #2 A CADA 20 CMS.	ml	51	\$ 320.17	\$ 16,328.67	56.43	18,067.19
8	APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA DE F'C=60 KG/CM2 EN MURO A PLOMO Y REGLA ACABADO CON PLANA.	m2	64	\$ 163.00	\$ 10,432.00	65.76	10,718.88
9	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	41	\$ 49.81	\$ 2,042.21	72.45	3,608.73
10	BOMBEO DE AGUA CON BOMBA DE 2"	jor	4	\$ 1,581.80	\$ 6,327.20	5.00	7,909.00
E-1	REPARACION DE FUGA EN ARCO DE MEDIDOR, CONSISTENTE EN DOS COPLES DRESSER, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	0	\$ 569.99	\$ -	1.00	569.99
E-2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC 4" PARA ENCAUSAR PROVISIONALMENTE LOS ESCURRIMIENTOS, GENERADOS POR FUGAS DE AGUA.	ML	0	\$ 86.64	\$ -	24.00	2,079.36

9

[Firma]

[Firma]

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Subdirección de Infraestructura Urbana

REPARACIÓN DE PISO DE BÓVEDA EN ARROYO PLAZA DE TOROS EN C. DOBLADO ENTRE C. 22 Y C. MARIA LUISA COL. ARQUITOS

Finiquito de los trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES CONTRATO	PUNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	VOLUMEN REAL EJECUTADO
E-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC DE 4" PARA PERMITIR PASO DE DRENAJE DE VECINO (PROVISIONAL) PARA PERMITIR LABORAR EN CANAL DE BOVEDA.	ML	0	\$ 86.64	\$ -	264.25	264.25
E-4	RESANE DE HOQUEDADES EN PISO DAÑADO DE EMPEDRADO CON CEMENTO FC=150 KG/CM2 EN DIFERENTES PUNTOS DEL CANAL (AREA PROM. 4.00 M2) 10 CM. DE ESPESOR PROM.	LOTE	0	\$ 1,167.84	\$ -	1,167.84	1,167.84
E-5	BARRENO DE 10 CM. DE PROFUNDIDAD PARA ANCLAJE DE VARILLAS No. 3 PARA SUJECION DE BLOCK Y DALA DE REMATE.	PZA	0	\$ 45.85	\$ -	6,281.45	6,281.45
E-6	MURETE A BASE DE BLOCK DE 20 X 20 X 40 CM. RELLENO CON CONCRETO FC=100 KG/CM2 ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1: 4 Y ARMADO CON UNA VARILLA No. 3 A CADA 40 CM.	M2	0	\$ 561.52	\$ -	11,848.07	11,848.07
SUBTOTAL					\$ 126,631.37	\$ 125,617.03	\$ 125,617.03
IVA					\$ 20,261.02	\$ 20,098.73	\$ 20,098.73
TOTAL					\$ 146,892.39	\$ 145,715.76	\$ 145,715.76

Se levanta el presente finiquito, a las 12:00 hrs. en Chihuahua, Chih., el día 24 de Enero de 2017 según contrato de obra pública 254/2016.

POR EL CONTRATISTA

POR EL CONTRATANTE

VALUACIÓN Y SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V.

ING. FAUSTINO ACOSTA GANDARA