

Fecha:

7 Diciembre / 2016

No.

1

Con esta fecha y nota se realiza apertura de la bitácora de la obra "CORREDOR VISTAS CERRO GRANDE" con No. de Contrato 257/2016 con un plazo de 180 días naturales con fecha de inicio el 12 de Diciembre del 2016 y fecha de terminación el 9 de junio del 2017 y con un monto de contrato de \$37,335,529.68-Incluyendo el impuesto al valor agregado, siendo el contratista TEPORACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. quien ejecutará la obra, siendo su domicilio para oír y recibir notificaciones la Calle C.P. Chihuahua, Chih., México. Tel. (614) y la Dirección de Obras Públicas Municipales de Chihuahua Supervisará los trabajos con domicilio en C. Camino a la Presa Chihuahua No. 1108 y Tel. (614) 432-0500 por parte de la Dependencia los supervisores serán el Ing. Ever Garfio y la Arq. Monserrat Torres y quienes deberán dar seguimiento a las notas de bitácora así como a las firmas y por parte del Contratista el residente de la obra será el Ing. bitácora y quien podrá dar seguimiento a las notas de bitácora y firmas de la misma.

Por el Contratista

Ing. Jesús Manuel Chávez  
Superintendente de Contr.

Por la Dependencia

Ing. Ever Garfio Palma  
Residente de obra

Ing. Jesús Manuel Chávez  
Residente de obra

Ing. María del Carmen Mendoza  
Jefe del Dpto. de Infraestructura So

7 Diciembre / 2016

No. 2

Con esta fecha y nota se establece que la presente bitácora permanecerá en la obra para consulta y asentamiento de notas de manera diaria en un horario de 8:00 AM a 5:00 P.M.

Por el Contratista

Ing. Jesús Manuel Chávez  
Superintendente de Contr.

Por la Dependencia

Ing. Ever Garfio Palma  
Residente de obra

7 Diciembre / 2016

No. 3

Con esta fecha y nota, se establece que una vez asentada la nota la contraparte estará obligada a firmarla en un plazo de 72 horas en caso contrario se dará por aceptado el contenido de la misma por la Dependencia.

Por el Contratista

Ing. Jesús Manuel Chávez  
Superintendente de Contr.

Por la Dependencia

Ing. Ever Garfio Palma  
Residente de obra

Fecha:


7/ Diciembre/2016


No. 4

Con esta fecha y nota se establece que una vez asentada la nota la misma no puede ser modificada ni por el responsable que realiza la obra ni por la supervisión.

Por el Contratista

Por la Dependencia

  
Ing. Jesús Manuel Chavez  
Superintendente de obra

  
Ing. Ever Carpio Palma  
Presidente de obra

7/ Diciembre/2016

No. 5

Con esta fecha y nota se establece la obligación de ambas partes de asentar en la bitácora los asuntos relacionados y aspectos relativos a la revisión y autorización de estimaciones. Números generadores, cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original de contrato así como las medidas y normas de seguridad e higiene y protección ambiental que deben implementarse por la dependencia y el contratista.

Por el Contratista

Por la Dependencia

  
Ing. Jesús Manuel Chavez  
Superintendente de obra

  
Ing. Ever Carpio Palma  
Presidente de obra


7/ Diciembre/2016

No. 6

Con esta fecha se realiza primera visita de obra con personal del contratista para ubicar de manera física el lugar de la obra.

Por el Contratista

Por la Dependencia

  
Ing. Jesús Manuel Chavez  
Superintendente de obra

  
Ing. Ever Carpio Palma  
Presidente de obra

Fecha:

7/ Diciembre / 2016

No. 7

Con esta fecha se le solicita a esta supervisión la entrega de los puntos topográficos de arranque así como los elementos de topografía inherentes al proyecto.

Por el contratista

Ing. Jesús Manuel Chávez  
Superintendente de Constr.

Por la Dependencia

Ing. Ever Garfio Palma  
Presidente de Obra

8/ Diciembre / 2016

Con esta fecha se reunió esta supervisión con el personal operativo del contratista con objeto de colocar la estructura para el pie de obra, así mismo se le hizo entrega al Coordinador operativo de manera digital del proyecto de la obra en ejecución

No. 8

Por el contratista

Ing. Jesús Manuel Chávez  
Superintendente de Constr.

Por la Dependencia

Ing. Ever Garfio Palma  
Presidente de Obra

9/ Diciembre / 2016

Con esta fecha se da inicio a los labores objeto del presente contrato relativo a la obra construcción del Contenedor Vistas Cero Grande iniciando con el arranque de obra por parte de nuestras autoridades

No. 9

Por el contratista

Ing. Jesús Manuel Chávez  
Superintendente de Constr.

Por la Dependencia

Ing. Ever Garfio Palma  
Presidente de Obra

12/ Diciembre / 2016

Con esta fecha se comienza con el trazo de la Calle lateral Nueva España

No. 10

Por el contratista

Ing. Jesús Manuel Chávez  
Superintendente de Constr.

Por la Dependencia



Ing. Ever Garfio Palma  
Presidente de Obra

Fecha:

13/Diciembre/2016

No. 11


Con esta fecha se comienza con el corte de terreno de la calle.



13/Diciembre/2016

No. 12



Con esta fecha se hace entrega al contratista de los planos del proyecto en forma digital (en AutoCAD 2007) por parte de esta supervisión en el lugar de la obra.



13/Diciembre/2016

No. 13


Con esta fecha se solicita al contratista se coloque el pre de obra de manera inmediata.



14/Diciembre/2016

No. 14

Con esta fecha se define con el contratista ubicación de casetas en el lugar de la obra.





Fecha:

16/ Diciembre/ 2016

No. 15



Don esta fecha se le hace saber a TEUMEX que se encontraron líneas de sus instalaciones sobre lateral Nueva España, comprometiéndose por parte de TEUMEX a indicarnos la trayectoria y profundidad de las mismas para lo cual se daban de su personal.



16/ Diciembre/ 2016

No. 16


Con esta fecha se presenta personal de TEUMEX en sitio de la obra con el objeto de indicarle al contratista la trayectoria y profundidad de las líneas



16/ Diciembre/ 2016

No. 17


Con esta fecha se nos entrega los primeros 2tr de terracerías los cuales han sido revisados de manera satisfactoria por la brigada de topógrafos de esta dirección.



19/ Diciembre/ 2016

No. 18

Con esta fecha se inicia el recargo de material de base triturado calizo en el tramo del Área I



20/ Diciembre/ 2016

No. 19

Con esta fecha se hace entrega del total de planos del proyecto "Corredor Vial Centro Grande" en forma digital a personal del Contratista.



Fecha: 21/12/2016

No. 20

Con esta fecha se le solicita a la Contratista a través de Ser Personal que los niveles de piso terminado en áreas de parque sean contemplados por ellos mismos. Seando los Niveles en el tramo de la Calle Nueva España y lateral Muro España en cada tramo respectivo y llevarlos a cada área de asfalto y concreto respectivamente desde la Corrimo de Guarnición trasladada con una pendiente del 1% hacia cada uno de los laterales en Nueva España.

28/Diciembre/2016

Con esta fecha se nos entrega el 3er tramo de terracerías por parte del Contratista el cual se revisa de manera satisfactoria por parte de la brigada de topografía de esta Dirección.

No 21

28/Diciembre/2016

Con esta fecha se hace entrega al contratista de los detalles constructivos de los montículos y de los detalles del muro distintivo del parque.

No 22

28/Diciembre/2016

Con esta fecha se inicia con las guarniciones en el primer tramo de la lateral Nueva España.

No 23

28/Diciembre/2016

Con esta fecha el Contratista nos solicita que el poste de la CFE ubicado en la Lateral Nueva España y calle 10 sea removido ya que está ubicado en el centro de la calle.

No 24

Fecha:

28/ Diciembre / 2016

25

Con esta fecha se realizaron pruebas de compactación en tomas domiciliarias correspondientes a los números 5805 y 420 de la Lateral Nueva España con resultados satisfactorios




29/ Diciembre / 2016

No. 26


Con esta fecha se entregan las terracerías del tramo No. 4 por parte de el Contratista mismas que son revueltas por la Brigada de topógrafos de esta Dirección




29/ Diciembre / 2016

No. 27

Con esta fecha se entregó al Contratista el formato de estimación de forma digital.




03/ Enero / 2017

No. 28

Con esta fecha se tuvo una reunión en el sitio de la Obra estando presente el Ing. Jesús Manuel Chévez por parte del Contratista y por parte de esta Dirección el Ing. Javier Villareal y la Ing. Carmen Mendoza en la cual se define lo siguiente:

- Una sección tipo en las áreas de asfalto sobre la Av. Nueva España delimitando la calle con una guarnición dentada y quedando el NPT de las áreas de asfalto del Contador 50m sobre el NPT de la rasante de la Av. Nueva España
- Se define una sección tipo sobre el andador y la Calle Lateral Nueva España
- Se propone una solución de las pozas de absorción por parte del Contratista la cual es aceptada por parte del Ing. Javier Villareal moviendo el pozo de absorción del área del piso del foro hacia la zona de montículos dejando una pendiente mínima en el piso del foro y drenar hacia el pozo de absorción por medio de una rejilla y un ciénaga

Fecha:

No. 29

d) El Ing. Javier Villanar propone el cambio de material del piso del foro de adoquín a concreto liso y con una franja de concreto estampado en el perímetro.

e) El Ing. Javier Villanar propone modificar la altura de los montículos de una altura de 1.50m a una altura mínima de 0.40m a una máxima de 0.90m a manera de prueba.

f) Con esta fecha se acepta por parte de esta Dirección una capa de 12cm de base para la estructura de las áreas de asfalto.

4/Enero/2017

Con esta fecha se comienza a tirar concreto en el primer tramo de la Lateral Nueva España

No. 30

11/Enero/2017

Con esta fecha se autoriza al contratista para que realice la excavación y relleno de zanjas para flama domiciliaria y descarga de albañil.

No. 31

11/Enero/2017

Con esta fecha se le solicita al contratista una mecánica de suelos en área de pozo de absorción para verificar la estratigrafía del subsuelo.

No. 32


Fecha:

11 Enero / 2017

No.

33

Con esta fecha se autoriza al contratista la construcción de bocacalles de 6.00m a partir del paramento de la lateral Nueva España



11 Enero / 2017

Con esta fecha se autoriza al contratista colocar guarnición de 18x20x17cm en el paramento de las viviendas por sugerencia de los beneficiarios

