

TEPORACA CONSTRUCTORA

R.F.C. TCO-510120-DN1 REG CNIC 22802
CARBONEL #3702 TELS 412-45/45 Y 426-57-28 CHIHUAHUA CHIH.

Regimen General de Ley Personas-Morales

Factura

SERIE: CH
FOLIO: 750
FECHA: 26/10/2017
19:09:11

Documento
Válido

TEPORACA CONSTRUCTORA SA DE
CV

TCO810120DN1 CARBONEL No. 3702 SAN FELIPE,
CHIHUAHUA 31203
CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: MCI651010V22
Domicilio: MINA No. 408
Teléfono:
Ciudad: CHIHUAHUA

Colonia: CENTRO
Estado: CHIHUAHUA

C.P.: 31000
País: MEXICO

Lugar de Expedición: CARBONEL 3702, SAN FELIPE, 31203, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO


Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	ESTIMACION No. 3 CONVENIO (T.R.S. CONVENIO) TRABAJOS DEL CORREDOR URBANO VISTA CERRO GRANDE EN LA COL CERRU GRANDE EN CD. CHIHUAHUA, CHIH. SEGUN CONTRATO No. 257 / 2016 ALCANCE DE LA ESTIMACION \$47,263.54 AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$0.00 =====	47,263.54	47,263.54
		SUBTOTAL(1) \$47,263.54 16 % I.V.A. \$7,562.17 =====		
		SUBTOTAL(2) \$54,825.71		
		RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO 0.2% I.C.I.C. \$94.53 0.2% D.I.F. \$94.53 =====		
		SUMA \$189.06		
		NETO A RECIBIR \$54,636.65		

Importe con letra

CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 71/100 M.N.

Método de Pago: Cheque nominativo 02
Cuenta de Pago:
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL:	47,263.54
I.V.A.:	7,562.17
TOTAL:	54,825.71



FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301206435
Folio fiscal:	43F76663-52C6-4B21-BD3B-F36F4F5E3678
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Octubre 26 2017 - 20:09:16

Tq+M2qfmMCXNYK0cKX91qFGF94yqWKRiHOLn+7EVDFO4orFVqMqAcUcPjAD75pX47jYqgIf3R231VLEUR0YM
AW8J6MJQ5U7ScVAV7dBEkvQcqnSWT4425D01cPcQsMM73NwqS6cPhoV1ZAouARKvFlwhyx8QDIrTY2YVRbcI=

Qobr57JOb/9MsBDJtSInA9cy6sEEGBTzUrp37shVand870p10cWn7+er3BRUHNqUEXqMuSySaXwvixNd
Yzw3Pm/ONoLVXtXJPauNclTTuoB//CCCPFqu7EyyT41nKyDVtKpBacawt:PFdpYkvtvo3cFHphiyehIJ
cGQ92sDY401w+ImqB26wUEerd+k/2u/+bN6Esh7nEgo2I/OUWTOfShRTIXFFoqDvbbhgqCpYhEPMmxfn
alx6+/UPN1cs44kCSUNrSp2h4zQH2vdepeylyy3ChapetjxQj3kTsEp7ve51RQdBYanbG2BgZjFDAm9x
qbsy0qMVR0bTass4/+5TFA==

111.0143F76663-52C6-4B21-BD3B-F36F4F5E3678|2017-10-26T20:09:16|Tq+M2qfmMCXNYK0c
KX9YqFGF94yqWKRiHOLn+7EVDFO4orFVqMqAcUcPjAD75pX47jYqgIf3R231VLEUR0YMAW8J6MJQ5U7
ScVAV7dBEkvQcqnSWT4425D01cPcQsMM73NwqS6cPhoV1ZAouARKvFlwhyx8QDIrTY2YVRbcI=|0000
1000000404486074||

C

fu

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TCO810120DN4	TEPORACA CONSTRUCTORA SA DE CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
43F76663-52C6-4B21-BD3B-F36F4F5E3678	2017-10-26T19:09:11	2017-10-26T20:09:16	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$54,825.71	ingreso	Vigente	

Imprimir

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

RESUMEN DE ESTIMACION

15 DE JULIO DEL 2017

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 257 / 2016	CONTRATADOS
OBRA: CORREDOR URBANO VISTA CERRO GRANDE	ESTIMACIÓN No. 3-CONVENIO (TRES-CONVENIO)	\$ 40,507,687.07 CON IVA
	PERÍODO EJEC. DEL 1o DE JULIO AL 15 DE JULIO DEL 2017.	
UBICACIÓN: COL. CERRO GRANDE	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 54,825.71 CON IVA
CONTRATISTA: TEPORACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 31,637,351.05 CON IVA
RFC TCO 810120 DN4	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 31,692,176.76 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 40,002.82	
<u>EXCEDENTES</u>	\$	
<u>EXTRAS</u>	\$ 7,260.72	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 47,263.54	

DESCUENTOS

0.2% I.C.I.C. \$ 94.53
0.2% D.I.F. \$ 94.53

SUMA DESCUENTOS \$ 189.06

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION \$ 47,263.54
AMORT ANTICIPO \$ 0.00
SUB-TOTAL \$ 47,263.54
I.V.A. \$ 7,562.17
TOTAL \$ 54,825.71

(CON LETRA)

(CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 71/100 M.N.)

DESCUENTOS \$ 189.06
SALDO NETO A RECIBIR \$ 54,636.65

AUTORIZO

ELABORO

ARG. MONSERRAT TORRES MORENO
RESIDENTE D.O.P.M

TEPORACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Vo. Bo.

REVISO

ING. JAVIER VILLARREAL POSADA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO
JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



CHIHUAHUA, CHIH.,

15 DE JULIO DEL 2017

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE:
(CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 65/100 M.N.)

\$ 54,636.65
COMO PAGO A LA

ESTIMACIÓN NUM. 3-CONVENIO (TRES-CONVENIO) CONTRATO No. 257 / 2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 40,507,687.07 INCLUYE CONVENIO

CUARENTA MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 07/100 M.N.
CORREDOR URBANO VISTA CERRO GRANDE

POR TRABAJOS EN LA OBRA:

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 47,263.54

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

SUBTOTAL	\$ 47,263.54
IVA	\$ 7,562.17
TOTAL	\$ 54,825.71

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

0.2% DEL I.C.I.C.

94.53

0.2% DEL D.I.F.

94.53

SUMA

189.06

NETO A RECIBIR \$ 54,636.65

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA**1.- CONTRATO**

IMPORTE CONTRATADO
CONVENIOS MODIFICATORIOS 1
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
POR EJERCER

CONTRATO	
\$	37,335,529.68
\$	3,172,157.39
\$	39,196,254.87
\$	54,825.71
\$	39,251,080.58
\$	1,256,606.49

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL
POR AMORTIZAR

CONTRATO	
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

0.2% DEL I.C.I.C.

0.2% DEL D.I.F.

ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL

\$	67,579.77
\$	94.53
\$	67,674.30

\$	67,579.77
\$	94.53
\$	67,674.30

R E C I B I M O S

TEPORACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
TCO 810120 DN4



15 DE JULIO DEL 2017

OBRA: CORREDOR URBANO VISTA CERRO GRANDE
MUNICIPIO: COL CERRO GRANDE
CONTRATISTA: TEPORACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
PERÍODO: DEL 1o DE JULIO AL 15 DE JULIO DEL 2017.
ESTIMACIÓN No. 3-CONVENIO (TRES-CONVENIO)
No. CONTRATO: 257 / 2016

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS

No.	DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
	NORMALES	\$ 40,002.82
14	CONSTRUCCION DE LATERAL NUEVA ESPAÑA	\$ 40,002.82
	EXTRAS	\$ 7,260.72
	OBRA EXTRAORDINARIA	\$ 7,260.72

SUBTOTAL \$ 47,263.54

I.V.A. \$ 7,562.17

TOTAL \$ 54,825.71

POR EL CONTRATISTA

TEPORACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
ING. JOSE CARRASCO GOMEZ

POR EL DPTO DE CONSTRUCCION
SUPERVISION

ARQ. MONSERRAT TORRES MORENO



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2019

15 DE JULIO DEL 2017

OBRA:	CORREDOR URBANO	CERRO GRANDE
MUNICIPIO:	COL CERRO GRANDE	
CONTRATISTA:	TEPORACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	
PERIODO:	DEL 16 DE JULIO AL 15 DE JULIO DEL 2017.	
ESTIMACIÓN No.	3-CONVENIO (TRES-CONVENIO)	
No.	257 / 2016	
CONTRATO:		

CONCEPTOS			PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO	IMPORTE
No.		DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
TOTAL ESTIMADO									\$ 47,263.54
14		CONSTRUCCION DE LATERAL NUEVA ESPAÑA							\$ 40,002.82
14.1		CONSTRUCCION DE LATERAL NUEVA ESPAÑA							\$ 40,002.82
222	14.1.6	Riego de impregnacion en base 1.5 fts. aprox. por m2	m2		4,195.05	2,739.74	1,455.31	\$ 18.83	\$ 27,403.42
225	14.1.9	Renivelacion de pozos de visita, incluye demolicion para desmontar y recolocar tapa.	pieza		6.00	-	6.00	\$ 516.55	\$ 3,099.30
226	14.1.10	Renivelacion de registro hidraulico , incluye demolicion para desmontar tapa y recolocar tapa.	pieza		9.00	3.00	6.00	\$ 1,583.35	\$ 9,500.10
		<u>OBRA EXTRAORDINARIA</u>							\$ 7,260.72
262	EXT.-011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL DE FOFO PARA POZOS DE VISITA. INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	PZA		5.00	3.00	2.00	\$ 3,630.36	\$ 7,260.72

POR EL CONTRATISTA
ING. JOSE ZARRASCO GOMEZ
TEPORACA CONSTRUCTORA SA DE CV

POR EL DEPTO DE CONSTRUCCION
ARQ. MONSERRAT TORRES MORENO

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO: No. 257 / 2016	
OBRA: CORREDOR VISTAS CERRO GRANDE	
ESTIMACION No 3 DE CONVENIO	PERIODO: .1 AL 15 DE JULIO DE 2017

CONTRATISTA: TEPORACA
CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS						
14.1.6							
Riego de impregnacion en base 1.5 lts. aprox. por m2	BLOQUE 9						
	AREA	# PZAS	AREA 1	AREA 2	SUM. AREA	AREA TOTAL	TOTAL
	1						767.60
	2						416.00
	3						292.80
	PENDIENTE POR ESTIMAR =						-21.09
	TOTAL						1455.31

CROQUIS	VOLUMEN
SE ANEXAN CROQUIS	1455.3
	M2

RESIDENTE
ARQ. MONSERRAT TORRES MORENO

CONTRATISTA
ING JESUS MANUEL CHAVEZ MEDINA

GENERADOR

TEPORACA CONSTRUCTORA S. A. DE C. V.
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA:

CORREDOR VISTAS CERRO GRANDE

FECHA: 15/07/2017

PERIODO: 1 AL 15 DE JULIO DE 2017

CALLE: NUEVA ESPAÑA
TRAMO: BLOQUE 9

No. CONTRATO: NO. 257 / 2016


No. ESTIMACION: 3 DE CONV.

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
14.1.6	Riego de impregnacion en base 1.5 lts. aprox por m2	1455.31 M2

ANEXO CROQUIS




RESIDENTE DE OBRA
ARQ. MONSERRAT TORRES MORENO



TEPORACA CONSTRUCTORA S. A DE C.V
ING. JESUS MANUEL CHAVEZ

Alonso



BLOQUE 9

KM 1+394.80 AL KM 1+491.00

$$\text{AREA 1} = 8.00\text{M} \times 95.95\text{M} = 767.60 \text{ M}^2$$

CALLE 80 1/2.

$$\text{AREA 2} = 8.00\text{M} \times 52.00\text{M} = 416.00 \text{ M}^2$$

AVE. NUEVA ESPAÑA


$$\text{AREA 3} = 8.00\text{M} \times 36.60\text{M} = 292.80 \text{ M}^2$$

$$\text{AREA TOTAL} = 767.60 \text{ M}^2 + 416.00\text{M}^2 + 292.80\text{M}^2 = 1476.40 \text{ M}^2$$

$$\text{POR ESTIMAR} = 1455.3065 \text{ M}^2$$

$$\text{PENDIENTES POR ESTIMAR} = 21.0935 \text{ M}^2$$

Alonso



GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO: No. 257/2016	
OBRA: CORREDOR VISTAS CERRO GRANDE	
ESTIMACION No 3 DE CONVENIO	PERIODO: 1 AL 15 DE JULIO DE 2017

CONTRATISTA: TEPORACA
CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS						
14.1.9							
Renivelacion de pozos de visita, incluye demolicion para desmontar y recolocar tapa.	BLOQUE 9						
	BLOQUEU	# PZAS	AREA 1	AREA 2	SUM. AREA	AREA TOTAL	TOTAL
	7	5					5.00
	8	2					2.00
	9	3					3.00
							10.00
	PENDIENTE POR ESTIMAR =						-4.00
	TOTAL						6.00

CROQUIS	VOLUMEN
---------	---------

6.00

PZA

SE ANEXAN CROQUIS

RESIDENTE
ARQ. MONSERRAT TORRES MORENO

CONTRATISTA
ING JESUS MANUEL CHAVEZ MEDINA

GENERADOR

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA:

CORREDOR VISTAS CERRO GRANDE

FECHA: 15/07/2017

PERIODO: 1 AL 15 DE JULIO DE 2017

CALLE: NUEVA ESPAÑA


No. CONTRATO: NO. 257 / 2016


TRAMO: BLOQUE 7 AL 9

No. ESTIMACION: 3 DE CONV.

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
14.1.9	Renivelacion de pozos de visita,incluye demolicion para desmontar y recolocar tapa.	6.00 PZA

ANEXO CROQUIS


RESIDENTE DE OBRA
ARQ. MONSERRAT TORRES MORENO


TEPORACA CONSTRUCTORA S. A DE C.V
ING. JESUS MANUEL CHAVEZ

Handwritten signature

BLOQUE 9


EXPLANADA


8


9

10

Handwritten signature







Handwritten signature or initials in the top right corner.

Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

TESTIGO FOTOGRAFICO

TEPORACA CONSTRUCTORA S. DE C. V.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA:

CORREDOR VISTAS CERRO GRANDE

FECHA: 15/07/2017

PERIODO: 1 AL 15 DE JULIO DE 2017


CALLE: NUEVA ESPAÑA

TRAMO: BLOQUE 7 AL 9

No. CONTRATO: NO. 257 / 2016

No. ESTIMACION: 3 DE CONV.

CLAVE	CONCEPTO:	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
14.1.9	Renivelacion de pozos de visita, incluye demolicion para desmontar y recolocar tapa.	6.00 PZA



RESIDENTE DE OBRA
ARQ. MONSERRAT TORRES MORENO

TEPORACA CONSTRUCTORA S. A DE C.V
ING. JESUS MANUEL CHAVEZ

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO: No. 257/2016	
OBRA: CORREDOR VISTAS CERRO GRANDE	
ESTIMACION No 3 DE CONVENIO	PERIODO: 1 AL 15 DE JULIO DE 2017

CONTRATISTA: TEPORACA
CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

[illegible]

CROQUIS	VOLUMEN
---------	---------

SE ANEXAN CROQUIS

6.00
PZA

RESIDENTE
ARQ. MONSERRAT TORRES MORENO

CONTRATISTA
ING JESUS MANUEL CHAVEZ MEDINA

GENERADOR

TEPORACA CONSTRUCTORA S. A. DE C. V.
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA:

CORREDOR VISTAS CERRO GRANDE

FECHA: 15/07/2017

PERIODO: 1 AL 15 DE JULIO DE 2017

CALLE: NUEVA ESPAÑA
TRAMO: BLOQUE 7 AL 9


No. CONTRATO: NO. 257 / 2018

No. ESTIMACION: 3 DE CONV.

CLAVE	CONCEPTO:	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
14.1.10	Renivelacion de registro hidraulico , incluye demolicion para desmontar tapa y recolocar tapa	6.00 PZA

ANEXO CROQUIS


RESIDENTE DE OBRA
ARQ. MONSERRAT TORRES MORENO


TEPORACA CONSTRUCTORA S. A. DE C. V.
ING. JESUS MANUEL CHAVEZ

CALLE 74 1/2

BLOQUE 7

Handwritten signature

LE 76

76 1/2

6

5


4

2

3

1

Handwritten signature




6

BLOQUE 8


7




7




8



9





10



EXPLANADA

BLOQUE 9



TESTIGO FOTOGRAFICO

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA:

CORREDOR VISTAS CERRO GRANDE

FECHA: 15/07/2017

PERIODO: 1 AL 15 DE JULIO DE 2017


CALLE: NUEVA ESPAÑA

No. CONTRATO: NO. 257 / 2016

TRAMO: BLOQUE 7 AL 9

No. ESTIMACION: 3 DE CONV.

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
14.1.10	Renivelacion de registro hidraulico , incluye demolicion para desmontar tapa y recolocar tapa	6.00 PZA



RESIDENTE DE OBRA
ARQ. MONSERRAT TORRES MORENO

TEPORACA CONSTRUCTORA S. A DE C.V
ING. JESUS MANUEL CHAVEZ

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO: No. 257/2016	
OBRA: CORREDOR VISTAS CERRO GRANDE	
ESTIMACION No 3 DE CONVENIO	PERIODO: 1 AL 15 DE JULIO DE 2017

CONTRATISTA: TEPORACA
CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

[illegible]

CROQUIS	VOLUMEN
---------	---------

2.00
PZA

SE ANEXAN CROQUIS

RESIDENTE
ARQ. MONSERRAT TORRES MORENO

CONTRATISTA
ING JESUS MANUEL CHAVEZ MEDINA

GENERADOR

TEPORACA CONSTRUCTORA S. A. DE C. V.
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA:

CORREDOR VISTAS CERRO GRANDE

FECHA: 15/07/2017

PERIODO: 1 AL 15 DE JULIO DE 2017


CALLE: NUEVA ESPAÑA
TRAMO: BLOQUE 7 AL 9


No. CONTRATO: NO. 257 / 2016

No. ESTIMACION: 3 DE CONV.

CLAVE	CONCEPTO:	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT-.011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL DE FOFO PARA POZOS DE VISITA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	2.00 PZA

ANEXO CROQUIS


RESIDENTE DE OBRA
ARQ. MONSERRAT TORRES MORENO
TEPORACA CONSTRUCTORA S. A DE C.V
ING. JESUS MANUEL CHAVEZ




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BLOQUE 8

6

7



Handwritten signature

Handwritten signature


10

BLOQUE 9

EXPLANADA

8

9



TESTIGO FOTOGRAFICO

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA:

CORREDOR VISTAS CERRO GRANDE

FECHA: 15/07/2017

PERIODO: 1 AL 15 DE JULIO DE 2017


CALLE: NUEVA ESPAÑA

No. CONTRATO: NO. 257 / 2016

TRAMO: BLOQUE 7 AL 9

No. ESTIMACION: 3 DE CONV.

CLAVE	CONCEPTO:	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT-.011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL DE FOFO PARA POZOS DE VISITA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	2.00 PZA



RESIDENTE DE OBRA
ARQ. MONSERRAT TORRES MORENO

TEPORACA CONSTRUCTORA S. A DE C.V.
ING. JESUS MANUEL CHAVEZ