

titulo

CONSTRUCTORA RIO AROS, S.A. DE C.V.

CRA850326UN6
LAZARO DE BAIGORRI No. 422
COL.SAN FELIPE, CP 31240
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO.

FACTURA

F 333


FECHA

2017-05-23
16:48:32

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MCI651010V22
CALLE MINA No. 408
COL.CENTRO, CP.31000
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO.

FOLIO FISCAL
7C4DF160-D0F2-49C2-8DDC-188E0EBA66D3
LUGAR DE EXPEDICION
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000404147641

FECHA DE CERTIFICACIÓN	RÉGIMEN FISCAL	CONDICIONES	FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO
2017-05-23T16:52:59	Regimen General de Ley Personas Morales		Una sola exhibición	02 Cheque nominativo

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (1A.ETAPA) ESTIMACION No. 6 (SEIS) SEGUN CONTRATO NUM. 258/2016 ALANCE DE LA ESTIMACION \$ 11'021,515.09 AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 0.00 RETENCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO C.M.I.C. 0.2% \$ 22,043.03 DIF 0.2% \$ 22,043.03 SUMA \$ 44,086.06 NETO A RECIBIR \$ 12'740,871.44	11,021,515.09	11,021,515.09
FIRMA DEL CONTRATISTA 				

IMPORTE CON LETRA

*** (Doce Millones Setecientos Ochenta y Cuatro Mil Novecientos Cincuenta y Siete pesos 50/100 M.N.) ***

SUB TOTAL \$ 11,021,515.09
% 16 IVA \$ 1,763,442.41
TOTAL \$ 12,784,957.50



SELLO DIGITAL DEL CFDI:
AAn6DaxVWk1VUN+Oa7CDBx8BypDnd3y8KMPF7n0nqIE...
SELLO DEL SAT:
cx0br2SRcmUS7n/fFTHK2RoxTdrkotajrR8U7/nAwkTowYFax1fyRADnDnaN47...
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
11-017C4DF160-D0F2-49C2-8DDC-188E0EBA66D32017-05-23T16:52:59...
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000404147641

Este documento es una representación impresa de un CFDI
pie de pagina




```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd"
sello="XAn6sDdkVWktVUNvOk/CDxshHypDn03zvBWMRFVtu0mqiE13s8y8Rs+S7hj7fPpiYy49yQ6LHuVhEicNQsJgxYOn5kZ3FzuTjyM5ZPCBG+fped3R4UwLd6vpDouvieZzPrNBp/ayZt
certificado="MIIGMzCCBBugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQxNDc2NDEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ2aWNpbyBkZSBF
noCertificado="00001000000404147641" LugarExpedicion="CHIHUAHUA, CHIH." metodoDePago="02 Cheque nominativo" total="12784957.50" Moneda="MXN" TipoCambio="1.0000"
descuento="0.00" subTotal="11021515.09" formaDePago="Una sola exhibición" tipoDeComprobante="ingreso" fecha="2017-05-23T16:48:32" folio="333" serie="F" version="3.2"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
- <cfdi:Emisor rfc="CRA850326UN6" nombre="CONSTRUCTORA RIO AROS,S.A. DE C.V.">
<cfdi:DomicilioFiscal calle="LAZARO DE BAIGORRI" noExterior="422" colonia="COL.SAN FELIPE" municipio="CHIHUAHUA" estado="CHIHUAHUA" pais="MEXICO"
codigoPostal="31240"/>
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="Regimen General de Ley Personas Morales"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="MCI651010V22" nombre="MUNICIPIO DE CHIHUAHUA">
<cfdi:Domicilio calle="CALLE MINA" noExterior="408" colonia="COL.CENTRO" municipio="CHIHUAHUA" estado="CHIHUAHUA" pais="MEXICO" codigoPostal="31000"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto importe="11021515.09" valorUnitario="11021515.09" descripcion="CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD
(IA.ETAPA) ----- ESTIMACION No. 6 (SEIS) ----- SEGUN CONTRATO NUM. 258/2016 ----- ALCANCE DE
LA ESTIMACION ----- $ 11'021,515.09 ----- AMORTIZACION DEL ANTICIPO ----- $ 0.00 ----- RETENCIONES PACTADAS EN EL
CONTRATO ..... C.M.I.C. 0.2% --- $ 22,043.03 ----- DIF 0.2% --- $ 22,043.03 ----- SUMA --- $ 44,086.06 ----- NETO A
RECIBIR --- $ 12'740,871.44 ----- FIRMA DEL CONTRATISTA" unidad="NO APLICA" cantidad="1"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="1763442.41">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado importe="1763442.41" tasa="16.00" impuesto="IVA">
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd"
version="1.0"
selloSAT="cz0hr2SKormCGTo/kFZHk2RezTdrkotujtr8Uj/ihAwxtbwbYEaziLyEXDnUnsNx67+jjiXIdha5P6tvjoianFVSzdtgXcFdPMg03nWRD2uvCH4K7Ko0A/CVC1hDst5
noCertificadoSAT="00001000000304339685"
selloCFD="XAn6sDdkVWktVUNvOk/CDxshHypDn03zvBWMRFVtu0mqiE13s8y8Rs+S7hj7fPpiYy49yQ6LHuVhEicNQsJgxYOn5kZ3FzuTjyM5ZPCBG+fped3R4UwLd6vpDo
FechaTimbrado="2017-05-23T16:52:59" UUID="7C4DF160-D0F2-49C2-8DDC-188E0EBA66D3" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'C. A. Rios'. Above the signature is a circular stamp, likely an official seal or logo, though the details are not clearly legible. The signature is written in a cursive style.



Servicio de Administración Tributaria

gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Valor del CFDI



RFC del Emisor

CRA850326UN6

Folio Fiscal

70000160-D0F249C2-8DDC-188E0EBA66D3

Total del CFDI

\$12,784,957.50

Nombre o Razón Social del Emisor

CONSTRUCTORA RIO AROS,S.A. DE C.V.

Fecha de Expedición

2017-05-23T16:48:32

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

MCI651010V22

Fecha Certificación SAT

2017-05-23T16:52:59

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del Receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PAC que Certificó

FAC130626CP7

CHIHUAHUA, CHIH. 30 DE ABRIL DE 2017

ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ
RESIDENTE LA OBRA

ANEXO ESTIMACION No. **6 (SEIS)** CON FACTURA CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA :
CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (1A ETAPA)

DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERÍODO DE 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2017
POR UN SALDO NETO FACTURADO DE **\$12,784,957.50** CON IVA INCLUIDO

ACOMPAÑADA DE LOS NÚMEROS GENERADORES, FOTOGRAFIAS Y CROQUIS ASÍ COMO LA
DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN

ATENTAMENTE

CONSTRUCTORA RIO AROS S.A DE C.V

RECIBE

ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 258/2016	CONTRATADOS
OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (1A ETAPA)	ESTIMACIÓN No. 6 (SEIS)	\$ 52,381,950.99 CON IVA
	PERÍODO EJEC. DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2017	
UBICACIÓN: COLONIA 11 DE FEBRERO	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 12,784,957.50 CON IVA
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RIO AROS S.A DE C.V	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 27,563,805.04 CON IVA
RFC CRA 850326 UN6	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 40,348,762.54 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 2,549,127.17	
<u>EXTRAORDINARIOS</u>	\$ 8,472,387.92	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 11,021,515.09	

--

DESCUENTOS	
0.02% C.M.I.C	\$ 22,043.03
0.02% DIF	\$ 22,043.03
SUMA DESCUENTOS	\$ 44,086.06

RESUMEN	
SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 11,021,515.09
AMORT ANTICIPO	\$ 0.00
SUB-TOTAL	\$ 11,021,515.09
I.V.A.	\$ 1,763,442.41
TOTAL	\$ 12,784,957.50

(CON LETRA)

(DOCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$ 44,086.06
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 12,740,871.44

AUTORIZO	ELABORO
ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ CONSTRUCTORA RIO AROS S.A DE C.V	CONTRATISTA
RESIDENTE D.O.P.M	REVISO
Vo. Bo.	
ARO. CARLOS AGUILAR GARCIA	ING. EDNA ZETTE DEL RIO SIGALA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.
Vo. Bo.	
ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL	
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	

CHIHUAHUA, CHIH.,

30 DE ABRIL DE 2017

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LA CANTIDAD DE: \$ 12,740,871.44
(DOCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 44/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 6 (SEIS) CONTRATO No. 258/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 52,381,950.99
CINCUENTA Y DOS MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 99/100 POR TRABAJOS EN LA OBRA:
CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (1A ETAPA)

	ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	11,021,515.09
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	-
	SUBTOTAL	\$	11,021,515.09
	IVA	\$	1,763,442.41
	TOTAL	\$	12,784,957.50
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO			
C.M.I.C 0.2%	\$22,043.03		
D.I.F 0.2%	\$ 22,043.03		
SUMA	44,086.06		

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO
CONVENIO MODIFICATORIO
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
POR EJERCER

CONTRATO	
	52,381,950.99
\$	-
\$	27,563,805.04
\$	12,784,957.50
\$	40,348,762.54
\$	12,033,188.45

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL
POR AMORTIZAR

CONTRATO	
\$	52,381,950.99
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL

0.02% DIF		0.02% C.M.I.C.	
\$	47,523.80	\$	47,523.80
\$	22,043.03	\$	22,043.03
\$	69,566.83	\$	69,566.83

RECIBIMOS

CONSTRUCTORA RIO AROS S.A DE C.V
CRA 850326 UN6

OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR UBICACIÓN COLONIA 11 DE FEBRERO No. CONTRATO: 258/2016
DE LA CIUDAD (1A ETAPA) ESTIMACIÓN No. 6 (SEIS)
CONTRATIST CONSTRUCTORA RIO AROS S.A DE C.V PERÍODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2017

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE


NORMALES

2,549,127.17


EXTRAORDINARIOS

8,472,387.92


SUBTOTAL	11,021,515.09
I.V.A.	1,763,442.41
TOTAL	12,784,957.50


POR EL CONTRATISTA


CONSTRUCTORA RIO AROS S.A DE C.V


POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
ING. ANDRES ESCARCEGA G.

No.	CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO			
OBRA NORMAL									
1	CONSTRUCCION DE COLECTOR SUR EN C. BOSQUE DEL BORDO, AV. VENCEREMOS ENTRE C. SAN LUIS, C. DE LOS TASCATES Y C. 27a. EN VARIAS COLS. AL SUR DE LA CIUDAD								
A)	SUMINISTRO DE LOS MATERIALES								
EP-10	Suministro de Tubería de Concreto Reforzado de 48" (1220 mm) de diámetro grado 3 pared "B" con junta hermética; incluye: anillos y recubrimiento interior y exterior a base de alquitrán de hulla epoxico RP-5B, (NORMA NMX-C-402-VIGENTE); L.A.B.	ml	868.80	868.80	280.00	588.80	\$4,329.36	2,549,127.17	
							SUMA	2,549,127.17	
EXTRAORDINARIOS									
EXT-03	Suministro de tubería de concreto reforzado de 42" (1070 mm) de diametro grado 3 con junta hermetica denominacion HRC-G3, Incluye: anillos y recubrimiento interior y exterior a base de alquitran de hulla epoxico RP-5B, (NORMA NMX-C-402 VIGENTE) ; L.A.B obra	ml	0.00	1,428.40	320.00	1,108.40	7,643.80	8,472,387.92	
							SUMA	8,472,387.92	


POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCTORA RIO AROS S.A DE C.V


POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
ING. ANDRES ESCARCEGA G.


GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 1 / 1


CONTRATO :258/2016	TRAMO: COL 11 DE FEBRERO
OBRA : CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD	CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RIO AROS S.A DE C.V

No DE ESTIMACION: 6 (SEIS)	PERIODO : DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2017
----------------------------	---

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS
EP-10.-Suministro de Tubería de Concreto Reforzado de 48" (1220 mm) de diámetro grado 3 pared "B" con junta hermética; incluye: anillos y recubrimiento interior y exterior a base de alquitrán de hulla epoxico RP-5B, (NORMA NMX-C-402-VIGENTE); L.A.B. Obra.	Long = 588.8 m
EXT-03.- Suministro de tubería de concreto reforzado de 42" (1070 mm) de diámetro grado 3 con junta hermetica denominacion HRC-G3, Incluye: anillos y recubrimiento interior y exterior a base de alquitrán de hulla epoxico RP-5B, (NORMA NMX-C-402 VIGENTE) ; L.A.B obra	Long = 1,108.4 m




RESIDENTE



CONTRATISTA

CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
SE ANEXA CROQUIS	588.8 m
SE ANEXA CROQUIS	1,108.4 m

[illegible]

SIMBOLIGIA

EXISTENTE	PROYECTO
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

COLLECTOR
SUB-COLLECTOR

SUB-COLLECTOR

4 DE ATARJE
L
VISITA

1000

100

—

[illegible]VAR₁

1

1

