

CONSTRUCTORA RIO AROS, S.A. DE C.V.

CRA850326UN6
Domicilio Fiscal

LAZARO DE BAIGORRI 422
Col. SAN FELIPE 31240
CHIHUAHUA Chihuahua México
Tel. 6144265906

Factura No: 411

FOLIO FISCAL (UUID):

C38A0D3A-F4A9-4873-9BD7-CF037FCA1AEB

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405535779

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000404147641

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2017-11-09T10:41:14

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2017-11-09T10:36:13

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
DIRECCIÓN: MINA 408
COL. CENTRO C.P. 31000
CHIHUAHUA CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: CHIHUAHUA, Chihuahua

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: 02-Cheque nominativo

Fecha de Expedición: 09 noviembre 2017

Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (1A.ETAPA) ESTIMACION No. 7 (SIETE) BIS (AJUSTE DE COSTOS DE EST. 10 (CONVENIO)) SEGUN CONTRATO NUM. 258/2016 Y OFICIO No. D-3371/2017 ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 117,084.98 AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 0.00 RETENCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO C.M.I.C. 0.2% \$ 234.17 DIF 0.2% \$ 234.17 SUMA \$ 468.34 NETO A RECIBIR \$ 135,350.23 FIRMA DEL CONTRATISTA	\$ 117,084.98	\$ 117,084.98

IMPORTE CON LETRA: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS, 57/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 117,084.98
IVA (IVA 16.00%): \$ 18,733.59
TOTAL: \$ 135,818.57

SELLO DIGITAL DEL CFDI

a=2QKlOx0x1IGJ0S13xBooN8Wpnxyz6d6iPoH5Bn7GuS9FE5zZXltd4M6Tm8EJ2N1AGHRp5nQISV17z1vpQuYNBB9gFE3z1LpTn02*xjn8v45rOYNwU5He1Mc0GFTpJlyC+hjcyk3dm8RWVnqIma0rGlt1QGHccQUvmdac9Cww0Lelw73HJ4
dnrDge:UUI1807KNvAaOnceU/MWlySjtSikvAZJ1ILhNF8H1gNih6bOX7GepZNRf9FSAq2qVBMx3E3SRbJaRm6kP8AILRA4rdPnpJ2AEWylLWAE2sny7KjeTOIVAA3Vr8/kmJgHA384kaBvQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

iSHM4+Qx1Jvc+73xPzGqYea6WTAhOJa6wGSZs+86JpZ64Wz/FHWYbFbpg3nC7VBHtQIDQOnmS4V4WVNSIn2qYJPToCyQAKh6wNuXqj0nyxS13+bJIKpZ2EZW6mTm03VwPu73NEozhInUuOC/ANV9Wp3akBs2OyJJ31ROKUSpsXu
Dv79BHOc4BA8JAuEn0r9BFIS46gHX1+qsh1Y2umGWgNT6qgwV49SABEXWbMBzhGQB3Lpme7XC0VUH0dmUsWHmpq920mmYpMiDA7w37XzbilLQEdW+UwAunXuY+&9baS+IGR30pY30AJog==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.1QIC3A0D3A-F4A9-4873-9BD7-CF037FCA1AEB|2017-11-09T10:41:14|14|e+2QKlOx0x1IGJ0S13xBooN8Wpnxyz6d6iPoH5Bn7GuS9FE5zZXltd4M6Tm8EJ2N1AGHRp5nQISV17z1vpQuYNBB9gFE3z1LpTn02*xjn8v45rOYNwU5He1Mc0GFTpJlyC+hjcyk3dm8RWVnqIma0rGlt1QGHccQUvmdac9Cww0Lelw73HJ4+cnrDge:UUI1807KNvAaOnceU/MWlySjtSikvAZJ1ILhNF8H1gNih6bOX7GepZNRf9FSAq2qVBMx3E3SRbJaRm6kP8AILRA4rdPnpJ2AEWylLWAE2sny7KjeTOIVAA3Vr8/kmJgHA384kaBvQ==|00001000000405535779||



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd"
  LugarExpedicion="CHIHUAHUA, Chihuahua" metodoDePago="02" tipoDeComprobante="ingreso" total="135818.57" Moneda="MXN" subTotal="117084.98"
  certificado="MIIGMzCCBBugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDQxNDc2NDEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ2aWNpbyBkZSBf
  noCertificado="00001000000404147641" formaDePago="Pago en una sola exhibición"
  sello="a+2QKtOxDxIIGJ0SI3xBooN8tWpnxyzyc6d6tPoH5Bh7GuS9FE5zZXftd4M6/Tm8EJ2N1AGHRp5nQtSV17z1vpQuYiNBB9gFEi3z1LpTn02+xjn8v45rOYNwiU5HeIMc0GFTpJlyC+hj
  fecha="2017-11-09T10:36:13" folio="411" version="3.2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor nombre="CONSTRUCTORA RIO AROS, S.A. DE C.V." rfc="CRA850326UN6">
    <cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="31240" pais="México" estado="Chihuahua" municipio="CHIHUAHUA" colonia="SAN FELIPE" noExterior="422" calle="LAZARO DE
    BAIGORRI">
    <cfdi:RegimenFiscal Regimen="Régimen General de Ley Personas Morales">
    </cfdi:Emisor>
  <cfdi:Receptor nombre="MUNICIPIO DE CHIHUAHUA" rfc="MCI651010V22">
    <cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="31000" pais="MEXICO" estado="CHIHUAHUA" municipio="CHIHUAHUA" colonia="COL.CENTRO" noExterior="408" calle="MINA"
    localidad="CHIHUAHUA">
    </cfdi:Receptor>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto importe="117084.98" valorUnitario="117084.98" descripcion="CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (1A.ETAPA)
    ESTIMACION No. 7 (SIETE) BIS (AJUSTE DE COSTOS DE EST. 10 (CONVENIO) ) SEGUN CONTRATO NUM. 258/2016 Y OFICIO No. D-3371/2017 ALCANCE DE LA
    ESTIMACION $ 117,084.98 AMORTIZACION DEL ANTICIPO $ 0.00 RETENCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO C.M.I.C. 0.2% $ 234.17 DIF 0.2% $ 234.17 SUMA $
    468.34 NETO A RECIBIR $ 135,350.23 FIRMA DEL CONTRATISTA" unidad="NO APLICA" cantidad="1.00">
    </cfdi:Concepto>
  <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="18733.59">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado importe="18733.59" tasa="16.00" impuesto="IVA">
      </cfdi:Traslado>
    </cfdi:Traslados>
  <cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0"
    xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
    selloSAT="IISHMi4pOuiLJ1Vc+73xPrzGqYea6WTAihOja6wQSZsvr66JpZ64WzFRWYbFbpg3nC7V6HtQtDQOnmS4V4WINVSfh2qYjPTbcyOAKh6wNuXqj0nyxS13+bJIKg/
    noCertificadoSAT="00001000000405535779"
    selloCFD="a+2QKtOxDxIIGJ0SI3xBooN8tWpnxyzyc6d6tPoH5Bh7GuS9FE5zZXftd4M6/Tm8EJ2N1AGHRp5nQtSV17z1vpQuYiNBB9gFEi3z1LpTn02+xjn8v45rOYNwiU5HeIMc0GFTpJlyC+hj
    FechaImbrado="2017-11-09T10:41:14" UUID="C38A0D3A-F4A9-4873-9BD7-CF037FCA1AEB">
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CRA850326UN6	CONSTRUCTORA RIO AROS, S.A. DE C.V.	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C38A0D3A-F4A9-4873-9BD7-CF037FCA1AEB	2017-11-09T10:36:13	2017-11-09T10:41:14	FMD100203JS7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$135,818.57	ingreso	Vigente	

Imprimir

Enlaces

[Declaración de Accesibilidad](https://www.gob.mx/accesibilidad)
(https://www.gob.mx/accesibilidad)
[Política de privacidad](https://www.gob.mx/privacidad)
(https://www.gob.mx/privacidad)
[Términos y Condiciones](https://www.gob.mx/terminos)
(https://www.gob.mx/terminos)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)
(https://www.gob.mx/que-es-gobmx)
[English](https://www.gob.mx/en/index)
(https://www.gob.mx/en/index)

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información
gobmx@funcionpublica.gob.mx



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 258/2016	CONTRATADO (INCLUYE CONVENIO)
OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (1A ETAPA)	ESTIMACIÓN No. 7 BIS (EST. 10)	\$ 62,080,832.99 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 01 AL 31 DE JULIO 2017	
UBICACIÓN: COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 135,818.57 CON IVA
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RIO AROS SA DE CV	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 58,189,755.58 CON IVA
RFC CRA 850326 UN6	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 58,325,574.15 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
AJUSTE DE COSTOS DE ESTIMACION 7 BIS (ESTIMACION 10)	\$ 117,084.98	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 117,084.98	

--

DESCUENTOS		
0.2% DIF	\$	234.17
0.2% CMIC	\$	234.17
SUMA DESCUENTOS	\$	468.34
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	117,084.98
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	117,084.98
I.V.A.	\$	18,733.59
TOTAL	\$	135,818.57
(CON LETRA)		
(CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 57/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	468.34
SALDO NETO A RECIBIR	\$	135,350.23

AUTORIZO	ELABORO
ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ RESIDENTE D.O.P.M	CONSTRUCTORA RIO AROS SA DE CV CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ING. EDNA L. DEL RIO SIGALA JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.
Vo. Bo.	
ING. CARLOS CABELLO GIL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	

CHIHUAHUA, CHIH.,

06 DE OCTUBRE 2017

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, LA CANTIDAD DE: \$ 135,350.23
(CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 23/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 7 BIS (EST. 10) CONTRATO No. 258/2016 POR LA CANTIDAD DE: \$62,080,832.99 CON IVA (INCLUYE CONVENIO)
SESENTA Y DOS MILLONES OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 99/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (1A ETAPA)

	ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	117,084.98
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	-
	SUBTOTAL	\$	117,084.98
	IVA	\$	18,733.59
	TOTAL	\$	135,818.57
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO			
DIF DEL 0.2%	234.17		
CMIC 0.2%	234.17		
SUMA	468.34		

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 52,381,950.99
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ 9,698,882.00
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 58,189,755.58
ESTA ESTIMACION	\$ 135,818.57
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 58,325,574.15
POR EJERCER	\$ 3,755,258.84

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% DIF	0.2% C.M.I.C.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 100,327.18	\$ 100,327.18
ESTA ESTIMACION	\$ 234.17	\$ 234.17
ACUMULADO ACTUAL	\$ 100,561.35	\$ 100,561.35

R E C I B I M O S

CONSTRUCTORA RIO AROS SA DE CV
CRA 850326 UN6

OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (1A ETAPA)

UBICACIÓN CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (1A ETAPA)

No. CONTRATO: 258/2016

ESTIMACIÓN No. 7 BIS (EST. 10)

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RIO AROS SA DE CV

PERÍODO: 01 AL 31 DE JULIO 2017

RESUMEN DE LA ESTIMACION POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

AJUSTE DE COSTOS DE ESTIMACION 7 BIS (ESTIMACION 10)

117,084.98

SUBTOTAL	117,084.98
I.V.A.	18,733.59
TOTAL	135,818.57

POR EL CONTRATISTA

LIC. ERIKA EDITH ROSAS VILLALOBOS

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ



CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2019

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

Oficio No. D-3371/2017

06 de octubre de 2017.

ING. MANUEL ROGELIO ROSAS TREJO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA RIO AROS, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-

Me refiero a la obra: **"CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS DEL SUR DE LA CIUDAD (1A ETAPA)"**, que bajo el amparo del Contrato No. 258/2016, ejecuta su representada para esta Dependencia; Al respecto y con relación a su escrito S/N de fecha 07 de septiembre del año en curso, en el que solicita la revisión y autorización del importe por concepto de Ajuste de Costos de la obra de referencia, correspondiente a la Estimación No. 10 (convenio), con periodo comprendido del 01 al 31 de julio de 2017, respectivamente; Por este conducto me permito comunicar a Ud. que una vez revisada y evaluada su solicitud, se considera procedente la cantidad de **\$135,818.57 (ciento treinta y cinco mil ochocientos dieciocho pesos 57/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, la cual está plenamente justificada de acuerdo a la documentación que obra en poder de esta Dependencia.

Sin otro particular, quedo de Ud.

ATENTAMENTE

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p.-ING. CARLOS AGUILAR GARCIA.-Subdirector de Infraestructura Urbana.
C.c.p.-ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA.-Jefe del Departamento de Construcción.
C.c.p.-ING. ANDRÉS ESCÁRCEGA GUTIÉRREZ.-Residente de Obra.
C.c.p.-Archivo.

CCG/ CAG/ ELDS/gcn*

Se extiende en la ciudad de Chihuahua, a los 06 días del mes de octubre del año 2017.



OBRA

DESCRIP.

CONTRATISTA

CONTRATO

FECHA ENTREGA ANTICIPO:

CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS DEL SUR DE LA CIUDAD (1A ETAPA)

CONSTRUCCION DE COLECTOR SUR EN C. BOSQUE DEL BORDO, AV. VENCEREMOS ENTRE C. SAN

CONSTRUCTORA RIOAROS, S.A. DE C.V.

29/02/2016

N/A

PERIODO DE EJECUCION

PERIODO DE EJECUCION

ANTICIPO OTORGADO

\$0.00

MONTO DE CONTRATO

\$45,156,854.30

MONTO DE CONVENIO

\$8,361,107.76

TOTAL CONTRATADO

\$53,517,962.06

SIN IVA

SIN IVA

SIN IVA

SIN IVA

SUSPENSION DE LA O

LEVANTAMIENTO DE L

REPROGRAMACION AU

REVISION DE A

PERIODO DE A

CONCEPTO	dic-16	PROG ENE-17-EJEC dic 16	ene-17	PROG FEB-17-EJEC ENE 17	feb-17	PROG MAR-17-EJEC FEB 17	mar-17	PROG ABRIL-17- EJEC MAR 17	abr-17	PROG M ABR
PROGRAMA	\$33,683,655.95		\$3,965,274.81		\$2,204,747.82		\$3,859,961.23		\$1,204,671.91	
ACUM PROGR	\$33,683,655.95		\$37,648,930.76		\$39,853,678.58		\$43,713,639.81		\$44,918,311.72	
REPROGRAMACION AUTORIZ	\$5,544,399.59		\$5,441,008.16		\$4,893,564.42		\$7,414,314.45		\$10,584,581.13	
ACUMULADO REPROGR	\$5,544,399.59		\$10,985,407.75		\$15,878,962.17		\$23,293,276.62		\$33,877,857.75	
ESTIMADO	\$8,017,590.35		\$4,277,421.98		\$4,594,820.32		\$6,872,088.28		\$11,021,516.09	
ACUM. ESTIM	\$8,017,590.35		\$12,295,012.33		\$16,889,832.65		\$23,761,900.91		\$34,783,416.00	
MONTO NO EJEC DENTRO DEL PROGRAMA	\$2,473,190.76		\$1,309,604.58		\$1,010,870.48		\$488,624.20		\$905,552.25	
MONTO ESCAL	\$5,544,399.59	\$2,473,190.76	\$2,967,817.40	\$1,309,604.58	\$3,583,949.84	\$1,010,870.48	\$6,403,443.97	\$488,624.29	\$10,115,858.84	\$1
% ESCALAT	0.00%	0.00%	3.53%	3.53%	3.62%	3.62%	4.52%	4.52%	2.25%	
MONTO ESCAL	\$0.00	\$0.00	\$104,763.95	\$46,229.04	\$129,738.98	\$36,593.51	\$289,435.67	\$21,181.82	\$227,609.03	
MEJORES AMORT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
MONTO DE ISO	\$0.00	\$0.00	\$104,763.95	\$46,229.04	\$129,738.98	\$36,593.51	\$289,435.67	\$21,181.82	\$227,609.03	
SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$104,763.95	\$46,229.04	\$129,738.98	\$36,593.51	\$289,435.67	\$21,181.82	\$227,609.03	
IVA	\$0.00	\$0.00	\$16,762.23	\$7,396.65	\$20,768.24	\$5,854.96	\$46,309.71	\$3,389.09	\$36,417.44	
TOTAL	\$0.00	\$0.00	\$121,526.19	\$53,625.69	\$150,497.22	\$42,448.47	\$335,745.37	\$24,570.91	\$264,026.47	

FORMULO

ING EDNA LIKETE DEL RIO SIGALA

JEFE DEL DEPTO CONSTRUCCION

REVISO

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ELABORO Y FORMULO

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA

LIDER DE PROYECTO