

CONSTRUCTORA RIO AROS, S.A. DE C.V.
CRA850326UN6
Domicilio Fiscal
LAZARO DE BAIGORRI 422
Col. SAN FELIPE 31240
CHIHUAHUA Chihuahua México
Tel. 6144265906

Factura No: 419
FOLIO FISCAL (UUID):
44D18A94-4BEB-45B7-9F94-733C18309614
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
0000100000040553779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000404147641
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-11-24T10:34:57
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-11-24T10:29:57

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MC1651010V22
DIRECCIÓN: MINA 408
COL.CENTRO C.P. 31000
CHIHUAHUA CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: CHIHUAHUA, Chihuahua
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 02-Cheque nominativo

Fecha de Expedición: 24 noviembre 2017
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (1A.ETAPA) ESTIMACION No. 8 (OCHO) BIS (AJUSTE DE COSTOS DE EST. 11 (CONVENIO)) SEGUN CONTRATO NUM. 258/2016 Y OFICIO No. D-3707/2017 ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 37,786.60 AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 0.00 RETENCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO C.M.I.C. 0.2% \$ 75.57 DIF 0.2% \$ 75.57 SUMA \$ 151.14 NETO A RECIBIR \$ 43,681.31 FIRMA DEL CONTRATISTA	\$ 37,786.60	\$ 37,786.60

IMPORTE CON LETRA: CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS, 45/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 37,786.60
IVA(IVA 16.00%): \$ 6,045.57
TOTAL: \$ 43,832.17

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Upl0+DhBoQTSVuf6F0vIDYSAIOSyB1cslJww8SbJYqDmPLJ2+hiWYI4U1CaKmEkXXPbgoTH2sIS9yboVSoPDO58CP9bi87FKIXHDXOwIRUvTumLTHWbDawD8gKOG+CzYQKAMEt+SJLCmz9KZlk4p+gDM6b4OPX3gDGAIE3h68r6CPGV11L74kenFGUu+g6uMmW8qzO4AGQiyXwm0/S9DWCGvGw3ko8KBIPhujXg+hL+GFcq/BHdTYOQ+3aKQckSoYEcXm/MKSchja6YHJEKNPPauF6JHAgXB/PJzF0F6bW36yQeIG6irPjsoOPivbBxdFDA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

JrQH+H0hPaSiWodE5/Asx2QYIX45ic8XomRCTi8+LoZ6yVlBgPveVWE1Azwx04TofxV06ML524oi4IwxGExdJx8ibNVQDGBfzDsR3mToRKvRDbuY9yU1toOGgthK+UnN30TICrNnpl/GdPdG8sXenPULy2dz8pRR9mKfBd0empFDqMERPicZliQ+5pGD8uUDTXd4HC1dDLdBUTOHr+hybKvZr/zfz/qkzbzKJHfegBsoq1pjouUOLLxyAnKL6xTINC+piM3h2NQggilLCw31u3u/oudl8p696arW4S5JvnFD+figZ17dRRNaD8pKChQqUCeGA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1 044D18A94-4BEB-45B7-9F94-733C18309614/2017-11-24T10:34:57/Upl0+DhBoQTSVuf6F0vIDYSAIOSyB1cslJww8SbJYqDmPLJ2+hiWYI4U1CaKmEkXXPbgoTH2sIS9yboVSoPDO58CP9bi87FKIXHDXOwIRUvTumLTHWbDawD8gKOG+CzYQKAMEt+SJLCmz9KZlk4p+gDM6b4OPX3gDGAIE3h68r6CPGV11L74kenFGUu+g6uMmW8qzO4AGQiyXwm0/S9DWCGvGw3ko8KBIPhujXg+hL+GFcq/BHdTYOQ+3aKQckSoYEcXm/MKSchja6YHJEKNPPauF6JHAgXB/PJzF0F6bW36yQeIG6irPjsoOPivbBxdFDA==0000100000040553779]



```

?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd"
  LugarExpedicion="CHIHUAHUA, Chihuahua" metodoDePago="02" tipoDeComprobante="ingreso" total="43832.45" Moneda="MXN" subTotal="37786.60"
  certificado="MIIGMzCBBugAw1BAgiUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQxNDc2NDExDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ2aWNpbyBkZi
  noCertificado="00001000000404147641" formaDePago="Pago en una sola exhibición"
  sello="UpI0+D//tBoQTSVu6F0vIDY5AIOsYB1clsJtw8SbJYqDmPfJ2+htWlY/4U1CaKmEkXXPbgoTH2sfS9yxbVSoPDO58CP9bI87FKtXrHDkvOwtRUvfTumLThWbfDawD8gkKOG+
  fecha="2017-11-24T10:29:57" folio="419" version="3.2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor nombre="CONSTRUCTORA RIO AROS, S.A. DE C.V." rfc="CRA850326UN6">
    <cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="31240" pais="México" estado="Chihuahua" municipio="CHIHUAHUA" colonia="SAN FELIPE" noExterior="422" calle="LAZARO DE
    BAIGORRI"/>
    <cfdi:RegimenFiscal Regimen="Régimen General de Ley Personas Morales"/>
  </cfdi:Emisor>
  <cfdi:Receptor nombre="MUNICIPIO DE CHIHUAHUA" rfc="MCI651010V22">
    <cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="31000" pais="MEXICO" estado="CHIHUAHUA" municipio="CHIHUAHUA" colonia="COL.CENTRO" noExterior="408" calle="MINA"
    localidad="CHIHUAHUA"/>
  </cfdi:Receptor>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto importe="37786.60" valorUnitario="37786.60" descripcion="CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (1A.ETAPA)
    ESTIMACION No. 8 (OCHO) BIS (AJUSTE DE COSTOS DE EST. 11 (CONVENIO) ) SEGUN CONTRATO NUM. 258/2016 Y OFICIO No. D-3707/2017 ALCANCE DE L
    ESTIMACION $ 37,786.60 AMORTIZACION DEL ANTICIPO $ 0.00 RETENCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO C.M.I.C. 0.2% $ 75.57 DIF 0.2% $ 75.57 SUMA S
    151.14 NETO A RECIBIR $ 43,681.31 FIRMA DEL CONTRATISTA" unidad="NO APLICA" cantidad="1.00"/>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="6045.85">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado importe="6045.85" tasa="16.00" impuesto="IVA"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0"
    xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital">
      selloSAT="JkOHH+j0hPaSiWodE5/Ass2QYIX4j5/c8XomRCTi8+iLoZ6yVtBgPveVWEt1Azwx04ToFxV06ML524oi4fwxGExdjUx8IbNVQDBfzDsR3mToRkVrDbuY9yUIt0C
      noCertificadoSAT="00001000000405535779"
      selloCFD="UpI0+D//tBoQTSVu6F0vIDY5AIOsYB1clsJtw8SbJYqDmPfJ2+htWlY/4U1CaKmEkXXPbgoTH2sfS9yxbVSoPDO58CP9bI87FKtXrHDkvOwtRUvfTumLThW
      FechaTimbrado="2017-11-24T10:34:57" UUID="44D18A94-4BEB-45B7-9F94-733C18309614"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>


```



Handwritten signature and circular stamp.

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CRA850326UN6	CONSTRUCTORA RIO AROS, S.A. DE C.V.	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
44D18A94-4BEB-45B7-9F94-733C18309614	2017-11-24T10:29:57	2017-11-24T10:34:57	FMD100203JS7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$43,832.45	ingreso	Vigente	

Imprimir



Handwritten signature and initials.

Enlaces

[Declaración de Accesibilidad](https://www.gob.mx/accesibilidad)
<https://www.gob.mx/accesibilidad>
[Política de privacidad](https://www.gob.mx/privacidad)
<https://www.gob.mx/privacidad>
[Términos y Condiciones](https://www.gob.mx/terminos)
<https://www.gob.mx/terminos>

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)
<https://www.gob.mx/que-es-gobmx>
[English](https://www.gob.mx/en/index)
<https://www.gob.mx/en/index>

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información
gobmx@funcionpublica.gob.mx

03 de noviembre de 2017.

ING. MANUEL ROGELIO ROSAS TREJO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA RIO AROS, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-

Me refiero a la obra: **"CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS DEL SUR DE LA CIUDAD (1A ETAPA)"**, que bajo el amparo del Contrato No. 258/2016, ejecuta su representada para esta Dependencia; Al respecto y con relación a su escrito S/N de fecha 07 de septiembre del año en curso, en el que solicita la revisión y autorización del importe por concepto de Ajuste de Costos de la obra de referencia, correspondiente a la Estimación No. 11 (convenio), con periodo comprendido del 01 al 31 de agosto de 2017, respectivamente; Por este conducto me permito comunicar a Ud. que una vez revisada y evaluada su solicitud, se considera procedente la cantidad de **\$43,832.45 (cuarenta y tres mil ochocientos treinta y dos pesos 45/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, la cual está plenamente justificada de acuerdo a la documentación que obra en poder de esta Dependencia.

Sin otro particular, quedo de Ud.

ATENTAMENTE

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p.-ING. CARLOS AGUILAR GARCIA.-Subdirector de Infraestructura Urbana.
C.c.p.-ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA.-Jefe del Departamento de Construcción.
C.c.p.-ING. ANDRÉS ESCÁRCEGA GUTIÉRREZ.-Residente de Obra.
C.c.p.-Archivo.

CCG/ CAG/ ELDS/gen*



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 258/2016	CONTRATADO (INCLUYE CONVENIO)
OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (1A ETAPA)	ESTIMACIÓN No. 8 BIS (EST. 11 Convenio)	\$ 62,080,832.99 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 01 AL 31 DE AGOSTO 2017	
UBICACIÓN: COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 43,832.45 CON IVA
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RIO AROS SA DE CV	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 59,554,908.02 CON IVA
RFC CRA 850326 UN6	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 59,598,740.47 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>AJUSTE DE COSTOS DE ESTIMACION 8 BIS</u> <u>(ESTIMACION 11 CONVENIO)</u>	\$ 37,786.60	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 37,786.60	

DESCUENTOS		
0.2% DIF	\$	75.57
0.2%CMIC	\$	75.57
SUMA DESCUENTOS	\$	151.14
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	37,786.60
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	37,786.60
I.V.A.	\$	6,045.85
TOTAL	\$	<u>43,832.45</u>
(CON LETRA)		
(CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 45/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	151.14
SALDO NETO A RECIBIR	\$	43,681.31

AUTORIZO	ELABORO
ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ RESIDENTE D.O.P.M	CONSTRUCTORA RIO AROS SA DE CV CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ING. EDNA L. DEL RIO SIGALA JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION
Vo. Bo.	
ING. CARLOS CABELLO GIL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	

CHIHUAHUA, CHIH.,

31 DE AGOSTO 2017

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, LA CANTIDAD DE: \$ 43,681
(CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 31/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 8 BIS (EST. 11 Convenio CONTRATO No. 258/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$62,080,832.99 CON IVA (INCLUYE CONVENIO
SESENTA Y DOS MILLONES OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 99/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OB
CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (1A ETAPA)

	ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	37,786.
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	-
	SUBTOTAL	\$	37,786.
	IVA	\$	6,045.
	TOTAL	\$	43,832.
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO			
DIF DEL 0.2%	75.57		
CMIC 0.2%	75.57		
SUMA	151.14		

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 52,381,950.
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ 9,698,882.
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 59,554,908.
ESTA ESTIMACION	\$ 43,832.
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 59,598,740.
POR EJERCER	\$ 2,482,092.

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% DIF	0.2% C.M.I.C.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 102,680.89	\$ 102,680.
ESTA ESTIMACION	\$ 75.57	\$ 75.
ACUMULADO ACTUAL	\$ 102,756.46	\$ 102,756.

R E C I B I M O S

CONSTRUCTORA RIO AROS SA DE CV
CRA 850326 UN6

OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (1A ETAPA)

UBICACIÓN

CONSTRUCCION DE
COLECTOR EN VARIAS
COLONIAS AL SUR DE LA
CIUDAD (1A ETAPA)

No. CONTRATO: 258/2016

ESTIMACIÓN No. 8 BIS (EST. 11 Convenio)

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RIO AROS SA DE CV

PERÍODO: 01 AL 31 DE AGOSTO 2017

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

AJUSTE DE COSTOS DE ESTIMACION 8 BIS (ESTIMACION 11 CONVENIO)

37,786.60

SUBTOTAL	37,786.60
I.V.A.	6,045.85
TOTAL	43,832.45

POR EL CONTRATISTA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION URBANA

OBRA

CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS DEL SUR DE LA CIUDAD (1A ETAPA)

DESCRIP.

CONSTRUCCION DE COLECTOR SUR EN C. BOSQUE DEL BORDO, AV. VENCEREMOS ENTRE C. SAN LUIS, C. DE LOS TASCATES Y C. 27a. EN VARIAS COLS. AL SUR DE LA CIUDAD; CONSTRUCCION DE SU

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA RIOAROS, S.A. DE C.V.

CONTRATO

258/2016

PERIODO DE EJECUCION

12 DE DICIEMBRE DE 2016-09 DE JUNIO DE 2017

FECHA ENTREGA ANTICIPO:

N/A

PERIODO DE EJECUCION CONVENIO

21 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

ANTICIPO OTORGADO

\$0.00

SIN IVA

MONTO DE CONTRATO

\$45,156,854.30

SIN IVA

MONTO DE CONVENIO

\$8,361,107.76

SIN IVA

TOTAL CONTRATADO

\$53,517,962.06

SIN IVA

SUSPENSION DE LA OBRA AUTORIZADA A PARTIR DEL 8 DE JUNIO DE 2017

LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSION A PARTIR DEL 20 DE JUNIO DE 2017

REPROGRAMACION AUTORIZADA DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 16 DE OCTUBRE DE 2017

REVISION DE AJUSTE DE COSTOS

PERIODO DE ANALISIS: JULIO 17

CONCEPTO	dic-16	PROG ENE-17-EJEC DIC 16	ene-17	PROG FEB-17-EJEC ENE 17	feb-17	PROG MAR-17-EJEC FEB 17	mar-17	PROG ABRIL-17- EJEC MAR 17	abr-17	PROG MAY-17-EJEC ABRIL 17	may-17	PROG JUN-17-EJEC JUN 17	jun-17	PROG JUL-17-EJEC JUN 17	REPROG JUL 17	RE
PROGRAMA	\$33,683,855.95		\$3,965,274.81		\$2,204,747.82		\$3,859,961.23		\$1,204,671.91		\$215,725.46		\$22,817.12			
ACUM PROGR	\$33,683,855.95		\$37,648,930.76		\$39,853,678.58		\$43,713,639.81		\$44,918,311.72		\$45,134,037.18		\$45,156,854.30			
REPROGRAMACION AUTORIZA	\$5,544,399.59		\$5,441,008.16		\$4,893,554.42		\$7,414,314.45		\$10,584,581.13		\$11,024,597.04		\$1,807,200.31		\$1,972,500.15	
ACUMULADO REPROGR	\$5,544,399.59		\$10,985,407.75		\$15,878,962.17		\$23,283,276.62		\$33,877,857.75		\$44,902,454.79		\$46,709,655.10		\$48,682,155.25	
ESTIMADO	\$8,017,590.35		\$4,277,421.98		\$4,594,820.32		\$6,872,068.28		\$11,021,515.09		\$6,434,676.83		\$5,491,562.47		2,050,832.69	
ACUM. ESTIM	\$8,017,590.35		\$12,295,012.33		\$16,889,832.85		\$23,761,900.91		\$34,783,416.00		\$41,218,092.63		\$46,709,655.10		\$48,760,287.80	
MONTO NO EJEZ DENTRO DEL PROGRAMA	\$2,473,190.76		\$1,309,604.58		\$1,010,870.48		\$468,824.29		\$905,558.25		\$4,589,920.41		\$0.00		\$78,102.66	
MONTO ESCAL	\$5,544,399.59	\$2,473,190.76	\$2,967,817.40	\$1,309,604.58	\$3,583,949.84	\$1,010,870.48	\$6,403,443.97	\$468,624.29	\$10,115,956.84	\$905,558.25	\$5,529,118.38	\$4,589,920.41	\$1,415,664.51	\$391,535.80	2,050,832.69	
% ESCALAT.	0.00%	0.00%	3.53%	3.53%	3.62%	3.62%	4.52%	4.52%	2.25%	2.25%	6.07%	3.23%	3.23%	3.23%	6.71%	
MONTO ESCAL	\$0.00	\$0.00	\$104,763.95	\$46,229.04	\$129,738.98	\$36,593.51	\$289,435.67	\$21,181.82	\$227,809.03	\$20,375.06	\$335,617.49	\$148,112.14	\$45,682.08	\$12,634.47	\$117,084.97	
MENOS AMORT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
MONTO DE ESO	\$0.00	\$0.00	\$104,763.95	\$46,229.04	\$129,738.98	\$36,593.51	\$289,435.67	\$21,181.82	\$227,809.03	\$20,375.06	\$335,617.49	\$148,112.14	\$45,682.08	\$12,634.47	\$117,084.97	
SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$104,763.95	\$46,229.04	\$129,738.98	\$36,593.51	\$289,435.67	\$21,181.82	\$227,809.03	\$20,375.06	\$335,617.49	\$148,112.14	\$45,682.08	\$12,634.47	\$117,084.97	
IVA	\$0.00	\$0.00	\$16,762.23	\$7,366.65	\$20,758.24	\$5,854.96	\$46,309.71	\$3,389.09	\$38,417.44	\$3,260.01	\$53,698.80	\$23,697.94	\$7,309.13	\$2,021.52	\$18,733.60	
TOTAL	\$0.00	\$0.00	\$121,526.19	\$53,625.69	\$150,497.22	\$42,448.47	\$335,745.37	\$24,570.91	\$284,026.47	\$23,635.07	\$389,316.28	\$171,810.08	\$52,991.21	\$14,655.88	\$735,819.57	

FORMULO

REVISO

AUTORIZO

ING EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA
JEFE DEL DEPTO CONSTRUCCION

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ING. CARLOS H. CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ELABORO Y FORMULO

ING. GUILLEMO CAMPOS NAVA
LIDER DE PROYECTO