

[illegible]

2






Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

  Limpiar UUID

Proporcione los dígitos de la imagen 

Verificar CFDI

CustomValidator

RFC del Emisor

CRA850326UN6

Folio Fiscal

82097530-7684-4959-AC8D-C02218FFD064

Total del CFDI

\$204,122.90

Nombre o Razón Social del Emisor

CONSTRUCTORA RIO AROS,S.A. DE C.V.

Fecha de Expedición

2017-06-20T15:00:11

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

MCI651010V22

Fecha Certificación SAT

2017-06-20T15:02:44

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del Receptor



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PAC que Certificó

FAC130626CP7

Fecha de Cancelación

Imprimir





RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 258/2016	CONTRATADO
OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (1A ETAPA)	ESTIMACIÓN No. 2 BIS (EST. 4)	\$ 52,381,950.99 CON IVA
PERÍODO E.JEC. 01 AL 28 DE FEBRERO 2017		
UBICACIÓN: COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 204,122.90 CON IVA
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RIO AROS SA DE CV	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 40,470,288.72 CON IVA
RFC CRA 850326 UN6	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 40,674,411.62 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
AJUSTE DE COSTOS DE ESTIMACION 2 BIS (ESTIMACION 4)	\$ 175,968.02	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 175,968.02

DESCUENTOS			
0.2% DIF	\$	351.94	
0.2%CMIC	\$	351.94	
SUMA DESCUENTOS	\$	703.88	
RESUMEN			
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	175,968.02	
AMORT ANTICIPO	\$	0.00	
SUB-TOTAL	\$	175,968.02	
I.V.A.	\$	28,154.88	
TOTAL	\$	204,122.90	
(CON LETRA)			
(DOSCIENTOS CUATRO MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 90/100 M.N.)			
DESCUENTOS	\$	703.88	
SALDO NETO A RECIBIR	\$	203,419.02	

AUTORIZO	ELABORO
ING. ANDRES ESCARCEGA BUTIERREZ RESIDENTE D.O.P.M	CONSTRUCTORA RIO AROS SA DE CV CONTRATISTA
Vo. Bo. ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	REVISOR ING. EDNA DEL RIO SIGALA JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.
Vo. Bo. ING. CARLOS CABELLO GIL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	

CHIHUAHUA, CHIH.,

AL 06 DE MAYO 2017

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, LA CANTIDAD DE: \$ 203,419.02
(DOSCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 2/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 2 BIS (EST. 4) CONTRATO No. 258/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 52,381,950.99
CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 99/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (1A ETAPA)

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 175,968.02
AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO		SUBTOTAL
DIF DEL 0.2%	351.94	IVA
CMIC 0.2%	351.94	TOTAL
SUMA	703.88	

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO
CONVENIO MODIFICATORIO
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
POR EJERCER

CONTRATO	
\$ 52,381,950.99	
\$ -	
\$ 40,470,288.72	
\$ 204,122.90	
\$ 40,674,411.62	
\$ 11,707,539.37	

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL
POR AMORTIZAR

CONTRATO	
\$ -	
\$ -	
\$ -	
\$ -	
\$ -	

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% DIF	0.2% C.M.I.C.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 69,776.36	\$ 69,776.36
ESTA ESTIMACION	\$ 351.94	\$ 351.94
ACUMULADO ACTUAL	\$ 70,128.30	\$ 70,128.30

R E C I B I M O S

CONSTRUCTORA RIO AROS SA DE CV
CRA 850326 UN6

OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA
CIUDAD (1ª ETAPA)
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RIO AROS SA DE CV
PERIODO: 01 AL 28 DE FEBRERO 2017
UBICACIÓN COLONIAS AL SUR DE LA
CIUDAD (1ª ETAPA)
ESTIMACIÓN No. 2 BIS (EST. 4)
No. CONTRATO: 258/2016

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

AJUSTE DE COSTOS DE ESTIMACION 2 BIS (ESTIMACION 4)

175,968.02

SUBTOTAL	175,968.02
I.V.A.	28,154.88
TOTAL	204,122.90

ING. ANDRES ESCARDEGA GUTIERREZ
POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

LIC. ERIKA EDITH ROSAS VILLALOBOS

POR EL CONTRATISTA



CHIHUAHUA

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

Departamento de Construcción Urbana
Oficio No. D-1300/2017

05 de mayo de 2017.

**ING. MANUEL ROGELIO ROSAS TREJO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA RIO AROS, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-**

Me refiero a la obra: "CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS DEL SUR DE LA CIUDAD (1A ETAPA)", que bajo el amparo del Contrato No. 258/2016, ejecuta su representada para esta Dependencia. Al respecto y con relación a su escrito S/N de fecha 07 de abril del año en curso, en el que solicita la revisión y autorización del importe por concepto de Ajuste de Costos de la obra de referencia, correspondiente a la Estimación No. 4, con periodo comprendido del 01 al 28 de febrero de 2017; Por este conducto me permito comunicar a Ud. que una vez revisada y evaluada su solicitud, se considera procedente la cantidad de **\$204,122.91 (doscientos cuatro mil ciento veintidós pesos 91/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, la cual está plenamente justificada de acuerdo a la documentación que obra en poder de esta Dependencia.

Sin otro particular, quedo de Ud.

ATENTAMENTE

**ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

C.c.p.-ING. CARLOS AGUILAR GARCIA.-Subdirector de Infraestructura Urbana.
C.c.p.-ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA.-Jefe del Departamento de Construcción.
C.c.p.-ING. ANDRÉS ESCARCEGA GUTIERREZ.-Residente de Obra.
C.c.p.-Archivo.

CCG/CAG/ELDS/gdq

2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Camino a la Presa Chuvísar #1108 Col. Campesina Nueva C.P. 33410.

Chihuahua, Chih., 05 de mayo de 2017. Tel. (614) 200-4800. www.municipiochihuahua.gob.mx



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION URBANA

OBRA

CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS DEL SUR DE LA CIUDAD (1A ETAPA)

DESCRIP.

CONSTRUCCION DE COLECTOR SUR EN C. BOSQUE DEL BORDO, AV. VENCEREMOS ENTRE C. SAN LUIS, C. DE LOS TASCATES Y C. 27a. EN VARIAS COLS. AL SUR DE LA CIUDAD; CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR EN COL. 11 DE FEBRERO Y COL. PUERTA DE ALCALA

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA RIO AROS, S.A. DE C.V.

CONTRATO

258/2016

PERIODO DE EJECUCION

12 DE DICIEMBRE DE 2016-09 DE JUNIO DE 2017

FECHA ENTREGA ANTICIPO:

N/A

ANTICIPO OTORGADO

\$0.00

MONTO DE CONTRATO

\$45,156,854.30

TOTAL CONTRATADO

\$45,156,854.30

SIN IVA

SIN IVA

SIN IVA

REVISION DE AJUSTE DE COSTOS
PERIODO DE ANALISIS: FEBRERO 2017

CONCEPTO	dic-16	PROG ENE-17-EJEC DIC 16	ene-17	PROG FEB-17- EJEC ENE 17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17			TOTAL
PROGRAMA	\$33,683,655.95		\$3,965,274.81		\$2,204,747.82	\$3,859,961.23	\$1,204,671.91	\$215,725.46	\$22,817.12			\$45,156,854.30
ACUM PROGR	\$33,683,655.95		\$37,648,930.76		\$39,853,678.58	\$43,713,639.81	\$44,918,311.72	\$45,134,037.18	\$45,156,854.30			
REPROGRAMACION AUTORIZ	\$5,544,399.59		\$5,441,008.16		\$4,893,554.42	\$7,414,314.45	\$10,584,581.13	\$11,024,597.04	\$254,399.51			\$45,156,854.30
ACUMULADO REPROGR	\$5,544,399.59		\$10,985,407.75		\$15,878,962.17	\$23,293,276.62	\$33,877,857.75	\$44,902,454.79	\$45,156,854.30			
ESTIMADO	\$8,017,590.35		\$4,277,421.98		\$4,594,820.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$16,889,832.65
ACUM. ESTIM	\$8,017,590.35		\$12,295,012.33		\$16,889,832.65	\$16,889,832.65	\$16,889,832.65	\$16,889,832.65	\$16,889,832.65			
MONTO NO EJEC DENTRO DEL PROGRAMA	\$2,473,190.76		\$1,309,604.58		\$1,010,870.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
MONTO ESCAL	\$8,017,590.35	\$2,473,190.76	\$2,967,817.40	\$1,309,604.58	\$3,583,949.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$7,861,371.82
% ESCALAT.	0.00%	0.00%	3.53%	3.53%	3.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
MONTO ESCAL	\$0.00	\$0.00	\$104,763.95	\$46,229.04	\$129,738.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$280,731.98
MENOS AMORT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00
MONTO DE ESC	\$0.00	\$0.00	\$104,763.95	\$46,229.04	\$129,738.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$280,731.98
SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$104,763.95	\$46,229.04	\$129,738.98							\$280,731.98
IVA	\$0.00	\$0.00	\$16,762.23	\$7,396.65	\$20,758.24							\$44,917.12
TOTAL	\$0.00	\$0.00	\$121,526.19	\$53,625.69	\$150,497.22							\$325,649.10

FORMULO

REVISO

AUTORIZO

ING EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA
JEFE DEL DEPTO CONSTRUCCION

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ING. CARLOS H. CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ELABORO Y FORMULO

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
LIDER DE PROYECTO