

[REDACTED]

2017-06-20
15:07:59

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO.

FOLIO FISCAL
A3E2C3CB-D80D-41F2-88D6-767E841314F8
LUGAR DE EXPEDICION
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000404147641

FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO
Una sola exhibición	02 Cheque nominativo

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (1A.ETAPA)	301,519.65	301,519.65
		ESTIMACION NO. 3 (TRES) BIS (AJUSTE DE COSTOS DE ESTIMACION 5)		
		SEGUN CONTRATO NUM. 258/2016 Y OFICIO NO. D-1591/2017		
		ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$ 301,519.65	
		AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$ 0.00	
		RETENCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO		
		C.M.I.C. 0.2%	\$ 603.04	
		DIF 0.2%	\$ 603.04	
		SUMA	\$ 1,206.08	
		NETO A RECIBIR	\$ 348,556.71	

FIRMA DEL CONTRATISTA

IMPORTE CON LETRA

*** (Trescientos
79/100 M.N.) ***

பெரும்

SUB TOTAL

\$ 301,519.65

% 16 IVA

\$ 48.243.14

[illegible]

TOTAL

TOTAL

\$ 349,762.79

[illegible]

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 pie de pagina

pie de pagina

Página 1

Documento emitido con el sistema FactuPronto / FactuPronto S.A. de C.V. / Proveedor Autorizado de Certificación #3409 | www.factuapronto.com

[illegible]

</cfdi:Comprobante>

Hand-drawn sketches of a car's front end. The sketches include a hood, a headlight, and a wheel. The hood is a simple curved line. The headlight is a teardrop shape. The wheel is a circle with a cross-section line. There are also some scribbles and lines that appear to be part of the drawing process.

3

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

 Limpiar UUID

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

 Proporcione los dígitos de la imagen

 Verificar CFDI

CustomValidator

RFC del Emisor

CRA850326UN6

Folio Fiscal

A3B2C3CB-D80D-41F2-88D6-767EB41314F8

Total del CFDI

\$349,762.79

 Imprimir

Nombre o Razón Social del Emisor

CONSTRUCTORA RIO AROS,S.A. DE C.V.

Fecha de Expedición

2017-06-20T15:07:59

Efecto del Comprobante

Ingreso

RFC del Receptor

MC1651010V22

Fecha Certificación SAT

2017-06-20T15:10:31

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del Receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PAC que Certificó

FAC130626CP7

Fecha de Cancelación

Handwritten signature and initials

Handwritten mark



RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL		CONTRATO No. 258/2016	CONTRATADO
OBRA:	CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (1A ETAPA)	ESTIMACIÓN No. 3 BIS (EST. 5)	\$ 52,381,950.99 CON IVA
		PERÍODO EJEC. 01 AL 31 DE MARZO 2017	
UBICACIÓN:	COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 349,762.79 CON IVA
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA RIO AROS SA DE CV	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 40,674,411.62 CON IVA
RFC	CRA 850326 UN6	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 41,024,174.41 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
AJUSTE DE COSTOS DE ESTIMACION 3 BIS (ESTIMACION 5)	\$ 301,519.65	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 301,519.65

DESCUENTOS	
0.2% DIF	\$ 603.04
0.2%CMIC	\$ 603.04
SUMA DESCUENTOS	\$ 1,206.08
RESUMEN	
SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 301,519.65
AMORT ANTICIPO	\$ 0.00
SUB-TOTAL	\$ 301,519.65
I.V.A.	\$ 48,243.14
TOTAL	\$ 349,762.79
(CON LETRA)	
(TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 79/100 M.N.)	
DESCUENTOS	\$ 1,206.08
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 348,556.71

AUTORIZO	ELABORO
ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ RESIDENTE D.O.P.M	CONSTRUCTORA RIO AROS SA DE CV CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
7-3-2017	ING. EDNA DEL RIO SIGALA JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.
ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	Vo. Bo.
	ING. CARLOS CABELLO GIL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, LA CANTIDAD DE: \$ 348,556.71
(TRESIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 71/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 3 BIS (EST. 5) CONTRATO No. 258/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 52,381,950.99
CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 99/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:

CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (1A ETAPA)

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 301,519.65
AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

SUBTOTAL \$ 301,519.65
IVA \$ 48,243.14
TOTAL \$ 349,762.79

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO 603.04
DIF DEL 0.2% 603.04
CMIC 0.2% 1,206.08
SUMA

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO
CONVENIO MODIFICATORIO
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
POR EJERCER

CONTRATO
\$ 52,381,950.99
\$ -
\$ 40,674,411.62
\$ 349,762.79
\$ 41,024,174.41
\$ 11,357,776.58

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL
POR AMORTIZAR

CONTRATO
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR \$ 70,128.30
ESTA ESTIMACION \$ 603.04
ACUMULADO ACTUAL \$ 70,731.34
0.2% DIF
0.2% C.M.I.C.

R E C I B I M O S

CONSTRUCTORA RIO AROS SA DE CV
CRA 850326 UN6

OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (1A ETAPA)

UBICACIÓN

CONSTRUCCION DE
COLECTOR EN VARIAS
COLONIAS AL SUR DE LA
CIUDAD (1A ETAPA)

No. CONTRATO: 258/2016

ESTIMACIÓN No. 3 BIS (EST. 5)

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RIO AROS SA DE CV

PERÍODO: 01 AL 31 DE MARZO 2017

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

AJUSTE DE COSTOS DE ESTIMACION 3 BIS (ESTIMACION 5)

301,519.65

SUBTOTAL	301.519.65
I.V.A.	48,243.14
TOTAL	349.762.79

POR EL CONTRATISTA

LIC. ERIKA EDITH ROSAS VILLALOBOS

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

Departamento de Construcción Urbana
Oficio No. D-1591/2017

05 de junio de 2017.

ING. MANUEL ROGELIO ROSAS TREJO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA RIO AROS, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-

Me refiero a la obra: "**CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS DEL SUR DE LA CIUDAD (1A ETAPA)**", que bajo el amparo del Contrato No. 258/2016, ejecuta su representada para esta Dependencia; Al respecto y con relación a su escrito S/N de fecha 05 de mayo del año en curso, en el que solicita la revisión y autorización del importe por concepto de Ajuste de Costos de la obra de referencia, correspondiente a la Estimación No. 5, con periodo comprendido del 01 al 31 de marzo de 2017; Por este conducto me permito comunicar a Ud. que una vez revisada y evaluada su solicitud, se considera procedente la cantidad de **\$349,762.79 (trescientos cuarenta y nueve mil setecientos sesenta y dos pesos 79/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, la cual está plenamente justificada de acuerdo a la documentación que obra en poder de esta Dependencia.

Sin otro particular, quedo de Ud.

C.c.p.-ING. CARLOS AGUILAR GARCÍA.-Subdirector de Infraestructura Urbana.
C.c.p.-ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA.-Jefe del Departamento de Construcción.
C.c.p.-ING. ANDRÉS ESCARCEGA GUTIÉRREZ.-Residente de Obra.

C.c.p.-Archivo

CCG/CAG/ELDS/gen

AT E N T A M E N T E

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

2017. Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Camino a la Presa Chuviscar #1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410

Chihuahua, Chih. Comutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 4800 www.municipiocalihualahuatl.com.mx



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION URBANA

OBRA

DESCRIP.

CONTRATISTA

CONTRATO

FECHA ENTREGA ANTICIPO:

CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS DEL SUR DE LA CIUDAD (1A ETAPA)

CONSTRUCCION DE COLECTOR SUR EN C. BOSQUE DEL BORDO, AV. VENCEREMOS ENTRE C. SAN LUIS, C. DE LOS TASCATES Y C. 27a. EN VARIAS COLS. AL SUR DE LA CIUDAD; CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR EN COL. 11 DE FEBRERO Y COL. PUERTA DE ALCALA

CONSTRUCTORA RIO AROS, S.A. DE C.V.

258/2016

N/A

PERIODO DE EJECUCION

12 DE DICIEMBRE DE 2016-09 DE JUNIO DE 2017

ANTICIPO OTORGADO \$0.00
MONTO DE CONTRATO \$45,156,854.30
TOTAL CONTRATADO \$45,156,854.30

SIN IVA
SIN IVA
SIN IVA

REVISION DE AJUSTE DE COSTOS
PERIODO DE ANALISIS: MARZO 17

CONCEPTO	dic-16	PROG ENE-17-EJEC DIC 16	ene-17	PROG FEB-17- EJEC ENE 17	feb-17	PROG MAR-17-EJEC FEB 17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17		TOTAL
PROGRAMA	\$33,683,655.95		\$3,965,274.81		\$2,204,747.82		\$3,859,961.23	\$1,204,671.91	\$215,725.46	\$22,817.12		\$45,156,854.30
ACUM PROGR	\$33,683,655.95		\$37,648,930.76		\$39,853,678.58		\$43,713,639.81	\$44,918,311.72	\$45,134,037.18	\$45,156,854.30		
REPROGRAMACION AUTORIZ	\$5,544,399.59		\$5,441,008.16		\$4,893,554.42		\$7,414,314.45	\$10,584,581.13	\$11,024,597.04	\$254,399.51		\$45,156,854.30
ACUMULADO REPROGR	\$5,544,399.59		\$10,985,407.75		\$15,878,962.17		\$23,293,276.62	\$33,877,857.75	\$44,902,454.79	\$45,156,854.30		
ESTIMADO	\$8,017,590.35		\$4,277,421.98		\$4,594,820.32		\$6,872,068.26		\$0.00	\$0.00		\$23,761,900.91
ACUM. ESTIM	\$8,017,590.35		\$12,295,012.33		\$16,889,832.65		\$23,761,900.91	\$23,761,900.91	\$23,761,900.91	\$23,761,900.91		
MONTO NO EJEC DENTRO DEL PROGRAMA	\$2,473,190.76		\$1,309,604.58		\$1,010,870.48		\$468,624.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
MONTO ESCAL	\$0.00	\$2,473,190.76	\$2,967,817.40	\$1,309,604.58	\$3,583,949.84	\$1,010,870.48	\$6,861,197.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$14,733,440.08
% ESCALAT.	0.00%	0.00%	3.53%	3.53%	3.62%	3.62%	4.52%	0.00%	0.00%	0.00%		
MONTO ESCAL	\$0.00	\$0.00	\$104,763.95	\$46,229.04	\$129,738.98	\$36,593.51	\$264,926.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$582,251.63
MENOS AMORT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
MONTO DE ESC	\$0.00	\$0.00	\$104,763.95	\$46,229.04	\$129,738.98	\$36,593.51	\$264,926.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$582,251.63
SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$104,763.95	\$46,229.04	\$129,738.98	\$36,593.51	\$264,926.14					\$582,251.63
IVA	\$0.00	\$0.00	\$16,762.23	\$7,396.65	\$20,758.24	\$5,854.96	\$42,388.18					\$93,160.26
TOTAL	\$0.00	\$0.00	\$121,526.19	\$53,625.69	\$150,497.22	\$42,448.47	\$307,314.32					\$675,411.89

FORMULO

ING EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA
JEFE DEL DEPTO CONSTRUCCION

REVISO

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

AUTORIZO

ING. CARLOS H. GABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ELABORO Y FORMULO

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
LIDER DE PROYECTO