

CONTINUED

F 358

2017-08-10
13:28:51

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO.

FOLIO FISCAL
4FC606CF-28BF-4ABD-879A-53CE80370E6B
LUGAR DE EXPEDICION
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000404147641

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (1A.ETAPA)	355,992.54	355,992.54
		ESTIMACION No. 5 (CINCO) BIS (AJUSTE DE COSTOS DE ESTIMACION 7)		
		SEGUR CONTRATO NUM. 254/2016 Y OFICIO No. D-2142/2017		
		ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$ 355,992.54	
		AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$ 0.00	
		RETENCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO		
		C.M.I.C. 0.2%	\$ 711.99	
		IIF 0.2%	\$ 711.09	
		SUMA	\$ 1,423.88	
		NETO A RECIBIR	\$ 411,527.57	

FIEMA DEL CONTRATISTA

(Cuatrocientos Doce Mil Novecientos Cincuenta y Un pesos 35/100 M.N.)

SUB TOTAL	\$ 355,992.54
% 16 IVA	\$ 56,958.81
TOTAL	\$ 412,951.35

[illegible][illegible]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1001-1005.

[illegible]

13.2. 函数 $f(x)$ 在 x_0 处可微, 则 $f(x)$ 在 x_0 处连续.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EX7:
00000000000000000000

Este documento es una representación impresa de un CFDI
pie de pagina

```


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd"
sello="JGQd4CG78o/8I1oRTuE5ALv0HACNy1kimzZNiMZM7Ygbzo5RgU5FhJuXJxwrMC3uWBLjWCtrghcgpSjGmYRdGb1IDs41WaRvDclFhtwMgr2DFHDn8W79XOIXX0vtAplALCiiM
certificado="MIIGMzCCBBugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQxNDc2NDEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ2aWNpbyBkZSBF
noCertificado="00001000000404147641" LugarExpedicion="CHIHUAHUA, CHIH." metodoDePago="02 Cheque nominativo" total="412951.35" Moneda="MXN" TipoCambio="1.0000"
descuento="0.00" subTotal="355992.54" formaDePago="Una sola exhibición" tipoDeComprobante="ingreso" fecha="2017-08-10T13:28:51" folio="358" serie="F" version="3.2"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor rfc="CRA850326UN6" nombre="CONSTRUCTORA RIO AROS,S.A. DE C.V.">
    <cfdi:DomicilioFiscal calle="LAZARO DE BAIGORRI" noExterior="422" colonia="COL.SAN FELIPE" municipio="CHIHUAHUA" estado="CHIHUAHUA" pais="MEXICO"
      codigoPostal="31240"/>
    <cfdi:RegimenFiscal Regimen="Regimen General de Ley Personas Morales"/>
  </cfdi:Emisor>
  <cfdi:Receptor rfc="MCI651010V22" nombre="MUNICIPIO DE CHIHUAHUA">
    <cfdi:Domicilio calle="CALLE MINA" noExterior="408" colonia="COL.CENTRO" municipio="CHIHUAHUA" estado="CHIHUAHUA" pais="MEXICO" codigoPostal="31000"/>
  </cfdi:Receptor>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto importe="355992.54" valorUnitario="355992.54" descripcion="CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (1A.ETAPA) -
      ----- ESTIMACION No. 5 (CINCO ) BIS (AJUSTE DE COSTOS DE ESTIMACION 7 ) ----- SEGUN CONTRATO NUM. 258/2016 Y OFICIO
      No. D-2142/2017 ----- ALCANCE DE LA ESTIMACION ----- $ 355,992.54 ----- AMORTIZACION DEL ANTICIPO ----- $ 0.00 -----
      --- RETENCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO ----- C.M.I.C. 0.2% ----- $ 711.99 ----- DIF 0.2% ----- $ 711.99 ----- SUMA ----- $
      1,423.98 ----- NETO A RECIBIR --- $ 411,527.37 ----- FIRMA DEL CONTRATISTA" unidad="NO APLICA" cantidad="1" >
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="56958.81">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado importe="56958.81" tasa="16.00" impuesto="IVA"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd"
      version="1.0"
      selloSAT="IzuFf3KAeTVLt/ZjCz2eCIdNPZ0FFoi2oU5HIrcBkR6pfnmY/UcKtcMdnBdPFCgIBI5vfSWVgIPdznEelEQSTvtdxcZD+IAlb0XUawgRtqkMrEs7mVZn5b1WrBKI
      noCertificadoSAT="00001000000304339685"
      selloCFD="JGQd4CG78o/8I1oRTuE5ALv0HACNy1kimzZNiMZM7Ygbzo5RgU5FhJuXJxwrMC3uWBLjWCtrghcgpSjGmYRdGb1IDs41WaRvDclFhtwMgr2DFHDn8W79XO
      FechaTimbrado="2017-08-10T13:25:19" UUID="4FC606CF-28BF-4ABD-879A-53CE80370E6B" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CRA850326UN6	CONSTRUCTORA RIO AROS,S.A. DE C.V.	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4FC606CF-28BF-4ABD-879A-53CE80370E6B	2017-08-10T13:28:51	2017-08-10T13:25:19	FAC130626CP7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$412,951.35	ingreso	Vigente	

Imprimir





Enlaces

[Declaración de Accesibilidad](https://www.gob.mx/accesibilidad)
(https://www.gob.mx/accesibilidad)
[Política de privacidad](https://www.gob.mx/privacidad)
(https://www.gob.mx/privacidad)
[Términos y Condiciones](https://www.gob.mx/terminos)
(https://www.gob.mx/terminos)
[Marco Jurídico](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
(http://www.ordenjuridico.gob.mx)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)
(https://www.gob.mx/que-es-gobmx)
[English](https://www.gob.mx/en/index)
(https://www.gob.mx/en/index)

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información
 gobmx@funcionpublica.gob.mx

[Denuncia contra servidores públicos](https://www.gob.mx/tramites/ficha/presente-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54)
(https://www.gob.mx/tramites/ficha/presente-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54)



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 258/2016	CONTRATADO
OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (1A ETAPA)	ESTIMACIÓN No. 5 BIS (EST. 7)	\$ 52,381,950.99 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 01 AL 31 DE MAYO 2017	
UBICACIÓN: COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 412,951.35 CON IVA
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RIO AROS SA DE CV	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 48,788,400.66 CON IVA
RFC CRA 850326 UN6	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 49,201,352.01 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
AJUSTE DE COSTOS DE ESTIMACION 5 BIS (ESTIMACION 7)	\$ 355,992.54	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 355,992.54	

DESCUENTOS

0.2% DIF	\$ 711.99
0.2%CMIC	\$ 711.99
SUMA DESCUENTOS	\$ 1,423.98

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 355,992.54
AMORT ANTICIPO	\$ 0.00
SUB-TOTAL	\$ 355,992.54
I.V.A.	\$ 56,958.81
TOTAL	\$ 412,951.35

(CON LETRA)

(CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 35/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$ 1,423.98
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 411,527.37

AUTORIZO

ELABORO

ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ
RESIDENTE D.O.P.M

Vo. Bo.

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
SUBDIRECTOR DE
INFRAESTRUCTURA URBANA

CONSTRUCTORA RIO AROS SA DE CV
CONTRATISTA

REVISO

ING. EDUARDO DEL RIO SIGALA
JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.

Vo. Bo.

ING. CARLOS CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CHIHUAHUA, CHIH.,

20 de julio 2017

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, LA CANTIDAD DE: \$ 411,527.37
(CUATROCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 37/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 5 BIS (EST. 7) CONTRATO No. 258/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 52,381,950.99
CINCUENTA Y DOS MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 99/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (1A ETAPA)

	ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	355,992.54
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	-
	SUBTOTAL	\$	355,992.54
	IVA	\$	56,958.81
	TOTAL	\$	412,951.35
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO			
DIF DEL 0.2%	711.99		
CMIC 0.2%	711.99		
SUMA	1,423.98		

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 52,381,950.99
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 48,788,400.66
ESTA ESTIMACION	\$ 412,951.35
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 49,201,352.01
POR EJERCER	\$ 3,180,598.98

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% DIF	0.2% C.M.I.C.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 84,117.93	\$ 84,117.93
ESTA ESTIMACION	\$ 711.99	\$ 711.99
ACUMULADO ACTUAL	\$ 84,829.92	\$ 84,829.92

R E C I B I M O S


CONSTRUCTORA RIO AROS SA DE CV
CRA 850326 UN6

CONSTRUCCION DE
COLECTOR EN VARIAS
COLONIAS AL SUR DE LA
CIUDAD (1A ETAPA)
UBICACIÓN
No. CONTRATO: 258/2016
ESTIMACIÓN No. 5 BIS (EST. 7)
PERÍODO: 01 AL 31 DE MAYO 2017
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RIO AROS SA DE CV

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

AJUSTE DE COSTOS DE ESTIMACION 5 BIS (ESTIMACION 7) 355,992.54

SUB TOTAL	355,992.54
I.V.A.	56,958.81
TOTAL	412,951.35

POR EL CONTRATISTA

LIC. ERIKA EDITH ROSAS VILLALOBOS

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ



Oficio No. D-2142/2017

20 de julio de 2017.

ING. MANUEL ROGELIO ROSAS TREJO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA RIO AROS, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-

Me refiero a la obra: **"CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS DEL SUR DE LA CIUDAD (1A ETAPA)"**, que bajo el amparo del Contrato No. 258/2016, ejecuta su representada para esta Dependencia; Al respecto y con relación a su escrito S/N de fecha 05 de mayo del año en curso, en el que solicita la revisión y autorización del importe por concepto de Ajuste de Costos de la obra de referencia, correspondiente a la Estimación No. 7, con periodo comprendido del 01 al 31 de mayo de 2017; Por este conducto me permito comunicar a Ud. que una vez revisada y evaluada su solicitud, se considera procedente la cantidad de **\$412,951.35 (cuatrocientos doce mil novecientos cincuenta y un pesos 35/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, la cual está plenamente justificada de acuerdo a la documentación que obra en poder de esta Dependencia.

Sin otro particular, quedo de Ud.

ATENTAMENTE

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p.-ING. CARLOS AGUILAR GARCIA.-Subdirector de Infraestructura Urbana.
C.c.p.-ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA.-Jefe del Departamento de Construcción.
C.c.p.-ING. ANDRÉS ESCARCEGA GUTIÉRREZ.-Residente de Obra.
C.c.p.-Archivo.

CCG/CAG/ELDS/gcm

2017. Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION URBANA

CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS DEL SUR DE LA CIUDAD (1A ETAPA)
CONSTRUCCION DE COLECTOR SUR EN C. BOSQUE DEL BORDO, AV. VENCEREMOS ENTRE C. SAN LUIS, C. DE LOS TASCATES Y C. 27a. EN VARIAS COLS. AL SUR DE LA CIUDAD; CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR EN COL. 11 DE FEBRERO Y COL. PUERTA DE ALCALA
CONSTRUCTORA RIO AROS, S.A. DE C.V.
25/02/2016
N/A

PERIODO DE EJECUCION
12 DE DICIEMBRE DE 2016-09 DE JUNIO DE 2017

OBRA
DESCRIP.
CONTRATISTA
CONTRATO
FECHA ENTREGA ANTICIPO:

ANTICIPO OTORGADO
MONTOS DE CONTRATO
MONTOS DE CONVENIO
TOTAL CONTRATADO

SIN IVA
SIN IVA
SIN IVA
SIN IVA

SUSPENSION DE LA OBRA AUTORIZADA A PARTIR DEL 8 DE JUNIO DE 2017
LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSION A PARTIR DEL 20 DE JUNIO DE 2017

REVISION DE AJUSTE DE COSTOS
PERIODO DE ANALISIS: MAYO 17

CONCEPTO	dic-16	PROG EN-17-EJEC DIC 16	ene-17	PROG FEB-17- EJEC FEB 17	feb-17	PROG MAR-17-EJEC FEB 17	mar-17	PROG ABRIL-17- EJEC MAR 17	abr-17	PROG MAY-17- EJEC ABRIL 17	may-17	jun-17	TOTAL
PROGRAMA	\$33,683,655.95		\$3,965,274.81	\$2,204,747.82	\$3,859,961.23	\$1,204,671.91	\$1,204,671.91						\$45,156,854.30
ACUM PROGR	\$33,683,655.95		\$37,648,930.76	\$39,853,678.58	\$43,713,639.81	\$44,918,311.72	\$44,918,311.72						\$45,156,854.30
REPROGRAMACION AUTORIZ	\$5,441,008.16		\$5,441,008.16	\$4,893,554.42	\$7,414,314.45	\$10,584,581.13	\$10,584,581.13						\$45,156,854.30
ACUMULADO REPROGR	\$5,441,008.16		\$10,985,407.16	\$15,878,962.17	\$23,293,276.62	\$33,877,857.75	\$33,877,857.75						\$41,218,092.63
ESTIMADO	\$8,017,590.35		\$4,277,421.98	\$4,594,820.32	\$6,872,068.26	\$11,021,515.09	\$11,021,515.09						\$41,218,092.63
ACUM. ESTIM	\$8,017,590.35		\$12,295,012.33	\$16,889,832.65	\$23,761,900.91	\$34,783,416.00	\$34,783,416.00						\$41,218,092.63
MONTOS NO EJEC DENTRO DEL PROGRAMA	\$2,473,190.76		\$1,309,604.58	\$1,010,870.48	\$468,624.29	\$905,568.25	\$905,568.25						\$40,207,222.15
MONTOS ESCAL	\$5,441,008.16		\$2,967,817.40	\$3,583,949.84	\$5,861,197.77	\$10,552,890.80	\$10,552,890.80						\$1,196,866.04
% ESCALAT.	0.00%		3.53%	3.62%	4.52%	4.52%	2.25%	2.25%					\$0.00
MONTOS AMORT	\$0.00		\$104,763.95	\$129,738.98	\$264,926.14	\$264,926.14	\$264,926.14						\$0.00
MONTOS DE ESC	\$0.00		\$104,763.95	\$129,738.98	\$264,926.14	\$264,926.14	\$264,926.14						\$0.00
SUBTOTAL	\$0.00		\$104,763.95	\$129,738.98	\$264,926.14	\$264,926.14	\$264,926.14						\$0.00
IVA	\$0.00		\$16,762.23	\$20,758.24	\$42,448.47	\$5,854,961.96	\$42,448.47						\$191,498.57
TOTAL	\$0.00		\$121,526.19	\$150,497.22	\$307,374.32	\$24,570.91	\$275,430.45						\$1,388,384.60

FORMULO
ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA
JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCION
EDUARDO Y POLO
ING. GUILLERMO VIMPOS NAVA
LIDER DEL PROYECTO
ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA
JUAN CARLOS H. CABELLO OIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 20 DE JULIO DE 2017

[Handwritten signature]