

OPS-100218-LX5

OBRAS, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS

DELTA, S.A. DE C.V.

7.-PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA (FORMA E-6)


Actividad	Clave	Descripción	Total	Inicia	Termina	2016 Dic	2017 Ene
		REMODELACIÓN CENTRO COMUNITARIO EL PORVENIR UBICADO EN LA CALLE VENCEREMOS ENTRE CALLES MINA RANCHO VIEJO Y MINA LOS REYES, COLONIA PORVENIR					
		REMODELACIÓN CENTRO COMUNITARIO EL PORVENIR UBICADO EN LA CALLE VENCEREMOS ENTRE CALLES MINA RANCHO VIEJO Y MINA LOS REYES, COLONIA PORVENIR.					
		LICITACIÓN No. IO-808019998-E21-2016					
		DEMOLICIONES, RETIROS Y REUBICACIONES					
40	1	REUBICACION DE ARBOLES INCLUYE LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	766.26	23/Dic/2016	25/Dic/2016	\$ 766.26	\$
50	2	REUBICACION DE PORTERIAS EXISTENTES. INCLUYE RETIRO DE LAS PORTERIAS PARA RECUPERACION, RESGUARDO EN UN LUGAR DE LA OBRA DURANTE EJECUCION DE LA CANCHA. INSTALACION DE LAS MISMAS EN LA UBICACION INDICADA POR LA SUPERVISION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T	7,498.14	23/Dic/2016	25/Dic/2016	\$ 7,498.14	\$
		CANCHA DE USOS MULTIPLES (32X16MTS)					
70	3	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION	4,377.60	24/Dic/2016*	06/Ene/2017*	\$ 2,534.40	\$ 1,843.20
80	4	EXCAVACION EN MATERIAL "B" PROFUNDIDAD HASTA 1.5 MTS. CON MAQUINA INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA	1,315.44	24/Dic/2016*	06/Ene/2017*	\$ 76.57	\$ 553.87
90	5	AFINE Y COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE AL 90%	1,236.60	24/Dic/2016*	06/Ene/2017*	\$ 714.93	\$ 520.67
100	6	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR	6,438.00	24/Dic/2016*	06/Ene/2017*	\$ 3,721.26	\$ 2,716.74
110	7	RODAPIE DE BLOCK DE 20X20X40 CMS. RELLENO CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2 ASENTADO CON MORTERO CEM- ARE 1:4 Y ARMADO CON 1 VAR.#3 A CADA 60 CMS.. ACABADO APARENTE EN AREA VISIBLE.	58,348.80	24/Dic/2016*	06/Ene/2017*	\$ 33,780.89	\$ 24,567.91

HOJA N° 1
FECHA : DICIEMBRE 19 DEL 2016
PERIODO DE EJECUCION: DEL 23 DE DICIEMBRE 2016 A
ENERO 21 DEL 2017

OBRA: REMODELACIÓN CENTRO COMUNITARIO EL PORVENIR
UBICADO EN LA CALLE VENCEREMOS ENTRE CALLES MINA
RANCHO VIEJO Y MINA LOS REYES, COLONIA PORVENIR

Lic. Karla Jaramilla Pulido Soto
Representante legal

106



OPS-100218-LX5

OBRAS, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS

DELTA, S.A. DE C.V.

7.-PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA (FORMA E-6)

Actividad	Clave	Descripción	Total	Inicia	Termina	2016 Dic	2017 Ene
120	8	ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 80 CMS. DE ANCHO Y 20 CMS. DE PERALTE ARMADA CON 4 VARS. #3 EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VARILLA #3 @ 20 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL.	\$ 45,371.00	24/Dic/2016*	06/Ene/2017*	\$ 26,267.42	\$ 19,103.58
130	9	MURO DE BLOCK DE 20 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON CEMENTO-ARENA DE F'C=60 KG/CM2 ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS.	\$ 97,429.50	24/Dic/2016*	06/Ene/2017*	\$ 56,406.55	\$ 41,022.95
140	10	CASTILLO DE 20X22.5 CMS. DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 25 CMS. INC. CIMBRA APARENTE, ARMADO Y COLADO.	\$ 37,431.40	24/Dic/2016*	06/Ene/2017*	\$ 21,676.81	\$ 15,760.59
150	11	CADENA DE 20X22.5 CMS. DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CMS. INC. CIMBRA APARENTE.	\$ 79,830.00	24/Dic/2016*	06/Ene/2017*	\$ 46,217.37	\$ 33,612.63
160	12	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CRUCES DE CASTILLOS Y DALAS.	\$ 4,624.00	24/Dic/2016*	06/Ene/2017*	\$ 2,677.05	\$ 1,946.95
170	13	DREN A BASE DE HUECO EN MURO DE BLOCK RELLENO. SECCION 15 X 20 CMS. INC. APLANADO INTERIOR Y PERFILADO	\$ 2,028.40	24/Dic/2016*	06/Ene/2017*	\$ 1,174.34	\$ 854.06
180	14	APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA DE F'C=60 KG/CM2 EN MURO A PLOMO Y REGLA ACABADO CON PLANA.	\$ 46,503.00	24/Dic/2016*	06/Ene/2017*	\$ 26,924.79	\$ 19,580.21
190	15	RELLENO Y COMPACTACION AL 90% DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	\$ 1,186.60	24/Dic/2016*	06/Ene/2017*	\$ 686.98	\$ 499.62
200	16	SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE SUB-BASE TRITURADO (1 1/2" A FINOS) AL 95% EN CAPAS DE 20 CMS., MEDIR COMPACTADO.	\$ 43,553.40	24/Dic/2016*	06/Ene/2017*	\$ 25,215.13	\$ 18,338.27
210	17	CIMBRA EN PISO DE CANCHA PARA FORMAR NARIZ DE 10 CMS. INC. TUINO SUMINISTRO Y COLOCACION.	\$ 5,504.00	24/Dic/2016*	06/Ene/2017*	\$ 3,186.53	\$ 2,317.47
220	18	FIRME DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2, DE 10 CMS. DE ESPESOR, COLADO DE FRANJAS NO MAYORES DE 4 MTS. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, CORTE CON DISCO EN JUNTAS @ 3MTS, CIMBRA INTERIOR Y MEMBRANA	\$ 114,005.04	24/Dic/2016*	06/Ene/2017*	\$ 66,004.92	\$ 48,000.12

HOJA N° 2

FECHA : DICIEMBRE 19 DEL 2016

PERIODO DE EJECUCION: DEL 23 DE DICIEMBRE 2016 A

ENERO 21 DEL 2017

OBRA: REMODELACIÓN CENTRO COMUNITARIO EL PORVENIR
UBICADO EN LA CALLE VENCEREMOS ENTRE CALLES MINA
RANCHO VIEJO Y MINA LOS REYES, COLONIA PORVENIR

Lic. Karla Janneth Pulido Soto
Representante legal

107

Tel: (614) 435 24 61


Fax: (614) 435 25 21

Calle Sierra Magistral #5719

Col. Los Nogales

opsdelta10@hotmail.com

C.P. 31150



OPS-100218-LX5

OBRAS, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS

DELTA, S.A. DE C.V.

7.-PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA (FORMA E-6)

Actividad	Clave	Descripción	Total	Inicia	Termina	2016 Dic	2017 Ene
		DE CURACRETO, ACABADO SEMI-PULIDO.					
230	19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA METALICA DE 1/4" DE ESPESOR DE 20 X 20 CMS. INC. 4 ANCLAS DE VARILLA 1/2", ESTRIOS DE ALAMBRO A CADA 15 CMS. PARA RECIBIR CANASTA PORTERIA Y CEPAS DE CONCRETO.	\$ 1,223.84	24/Dic/2016*	06/Ene/2017*	\$ 708.54	\$ 515.30
240	20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 2 1/2" CED. 30 ENTERRADO EN PISO DE CANCHA DE 0.5 MTS. DE LONGITUD PARA COLOCACION DE TUBO DE VOLIBOL. INCLUYE CEPA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2	\$ 586.14	24/Dic/2016*	06/Ene/2017*	\$ 339.34	\$ 246.80
250	21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 2" CED. 30 PARA CANCHA DE VOLIBOL DE 3.20 MTS. DE LONGITUD INC. SUJETADORES PARA RED Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	\$ 1,660.06	24/Dic/2016*	06/Ene/2017*	\$ 961.09	\$ 698.97
260	22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANASTA CON PORTERIA, MODELO FTPCPS10 O SIMILAR EN CALIDAD DE 1.60 MTS. DE LARGO Y 1.20 MTS. DE ALTO, TABLERO FABRICADO A BASE DE PLACA CAL. 10, MARCO DE PTC DE 2" CAL. 14, REFUERZOS DE PTR 1 1/2", ARO DE VARILLA REDONDA 3/4", PLACA 3/16" Y POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO, TUBO DE 3" CED. 30. PORTERIA: DIMENSIONES DE 2.90 MTS. DE LARGO, 2.0 MTS. DE ALTO, 1 MTS. DE FONDO. FABRICADA CON TUBO DE 3" CED. 30 Y SOLERA DE 1/8" X 1 1/2". ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA POLIURETANO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	\$ 54,098.00	24/Dic/2016*	06/Ene/2017*	\$ 31,319.93	\$ 22,778.07
270	23	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN LINEA DE JUEGO EN CANCHA DE BASQUETBOL, 5 CMS. DE ANCHO INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MARCA DE PINTURA COMEX TOP-DEPORTIVO.	\$ 3,520.00	24/Dic/2016*	06/Ene/2017*	\$ 2,031.89	\$ 1,482.11
280	24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED PARA CANASTA DE BASQUETBOL	\$ 359.68	24/Dic/2016*	06/Ene/2017*	\$ 208.24	\$ 151.44
290	25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED PARA VOLIBOL	\$ 1,812.18	24/Dic/2016*	06/Ene/2017*	\$ 1,049.16	\$ 763.02

HOJA N° 3


FECHA : DICIEMBRE 19 DEL 2016

PERIODO DE EJECUCION: DEL 23 DE DICIEMBRE 2016 A
ENERO 21 DEL 2017

OBRA: REMODELACIÓN CENTRO COMUNITARIO EL PORVENIR
UBICADO EN LA CALLE VENCEREMOS ENTRE CALLES MINA
RANCHO VIEJO Y MINA LOS REYES, COLONIA PORVENIR

Lic. Karla Janyeth Pulido Soto
Representante legal

108



OPS-100218-LX5

OBRAS, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS

DELTA, S.A. DE C.V.

7.-PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA (FORMA E-6)

Actividad	Clave	Descripción	Total	Inicia	Termina	2016 Dic	2017 Ene
300	26	RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	\$ 1,500.32	24/Dic/2016*	06/Ene/2017*	\$ 868.61	\$ 631.71
310	27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CAL.10.5, 55X55 MM DE 1.00 MTS, ESTRUCTURADA CON POSTE DE ARRANQUE DE 3" CED. 30, POSTE DE LINEA DE 2 1/2" CED. 30 A CADA 1.5 MTS, BARRA SUPERIOR, INTERMEDIA E INFERIOR DE 1 5/8" CED.30 DIAMETROS EXTERIORES SOLERA DE 1/8" X 1/2" EN TODA LA LONGITUD DE LA BARRA INFERIOR SOLDADA A LA MISMA. SOLDADURA EN UNIONES, ACCESORIOS EN ARRANQUES Y PINTURA ESMALTE DE ALUMINIO EN TODA LA TUBERIA.	\$ 47,018.88	24/Dic/2016*	06/Ene/2017*	\$ 27,221.46	\$ 19,797.42
320	28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MALLA CICLONICA DE 2.0 MTS. DE ALTURA Y 1 MTS. DE ANCHO CAL. 10.5 INC. PASADOR , PORTACANDADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	\$ 2,228.18	24/Dic/2016*	06/Ene/2017*	\$ 1,290.00	\$ 938.18
330	29	FORMACIÓN DE SUB-BASE CON ARENA LIMOSA NO PLÁSTICA (VRS 50%), COMPACTADA POR CUALQUIER MEDIO AL 95% PROCTOR, ADICIONANDO AGUA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 22,109.85	24/Dic/2016*	06/Ene/2017*	\$ 12,800.44	\$ 9,309.41
340	30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO MARCA SPORTURF MODELO SUPER CUP DE 55MM. DE ALTURA Y 32 OZ. POR YARDA CUADRADA DE DENSIDAD O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACION, CON DOBLE BASE DE URETANO REFORZADA Y TERMOFUSIONADA PARA MAYOR DURABILIDAD INSTALADO EN ROLLOS DE 4.57 MTS. DE ANCHO MEDIANTE PROCESO DE COSIDO ENTRE ROLLOS CON MAQUINA DE COSER UNION ESPECIAL DE DOBLE NUDO PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS, ARENA SILICA A RAZON DE 22 KG/M2 Y CAUCHO VIRGEN SBR GRANULADO DE 3MM. A RAZON DE 8 KG/M2.	\$ 317,298.72	24/Dic/2016*	06/Ene/2017*	\$ 183,699.26	\$ 133,599.46
350	31	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN LINEA DE JUEGO EN CANCHA DE FUTBOL , 5 CMS. DE ANCHO INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MARCA DE PINTURA COMEX TOP-DEPORTIVO.	\$ 5,638.50	24/Dic/2016*	06/Ene/2017*	\$ 3,264.39	\$ 2,374.11

HOJA N° 4

FECHA : DICIEMBRE 19 DEL 2016


PERIODO DE EJECUCION: DEL 23 DE DICIEMBRE 2016 A

ENERO 21 DEL 2017

OBRA: REMODELACIÓN CENTRO COMUNITARIO EL PORVENIR
UBICADO EN LA CALLE VENCEREMOS ENTRE CALLES MINA
RANCHO VIEJO Y MINA LOS REYES, COLONIA PORVENIR

Lic. Karla Jaeneth Pulido Soto
Representante legal

109



OPS-100218-LX5

OBRAS, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS

DELTA, S.A. DE C.V.

7.-PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA (FORMA E-6)


Actividad	Clave	Descripción	Total	Inicia	Termina	2016		2017	
						Dic		Ene	
360	32	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARABUS PARA JUGADORES A LOS COSTADOS DE LA CANCHA, MODELO FTPBD011 MARCA GRAVI, FABRICADO CON TUBO DE 4" CED 30 LAMINA CAL 14", LAMINA CAL 18 Y PLACA 3/16", DE LARGO 2.44MTS, ANCHO 1.35MTS Y 2.60TS DE ALTURA.	\$ 48,895.84	24/Dic/2016*	06/Ene/2017*	\$ 28,308.15	\$	20,587.69	
JUEGOS INFANTILES									
380	33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARAÑA METALICA MODELO FTJAM 10 O SIMILAR DE 2.5 MTS. DE DIAMETRO Y 1.70 MTS. DE ALTURA FABRICADA A BASE DE TUBERIA DE 1" CED. 30 , TUBERIA DE 7/8" CAL. 18 Y LAMINA CAL. 14, CALADOS DEL MUNICIPIO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA POLIESTER HORNEADA.	\$ 22,131.18	17/Ene/2017	21/Ene/2017		\$	22,131.18	
390	34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBE Y BAJA MODELO FTJISB 10 DE 2.80 MTS. DE LARGO. 1.80 MTS. DE ANCHO Y 70 CMS. DE ALTURA, FABRICADO CON TUBERIA DE 2" CED. 30 TUBERIA DE 1" CED. 30 Y LAMINA CAL. 14, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA POLIESTER HORNEADA Y CALADOS DEL MUNICIPIO.	\$ 15,032.72	17/Ene/2017	21/Ene/2017		\$	15,032.72	
400	35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMPIO CANASTILLA DE MODELO FTJICD11 O SIMILAR DE 2.80 MTS. DE LARGO, ANCHO 2.0 MTS. Y 2.10 MTS. DE ALTURA, FABRICADO A BASE DE TUBERIA 3" CED. 30 Y LAMINA CALIBRE 14, DOBLE CANASTILLA, PINTURA ELECTROSTATICA POLIESTER HORNEADA RESISTENTE A LA INTERPERIE.	\$ 23,062.14	17/Ene/2017	21/Ene/2017		\$	23,062.14	
410	36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA ARTESANAL G2, MEDIDAS DE 1.60 MTS DE LARGO (1.50MTS AREA DE ASIENTO Y RESPALDO, MAS 2 DESCANZA BRAZOS DE 0.50MTS CADA UNO) AREA DE AREA DE ASIENTO DE 0.45MTS DE ANCHO, AREA DE RESPALDOS DE 0.45CM DE ANCHO, ALTURA TOTAL DE NIVEL DEL PISO A LA PARTE SUPERIOR DE 0.90MTS PERSONALIZADAS CON EL SISTEMA DE CALADO DE LOS ELEMENTOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y LOGOTIPO DE SEDATU (EN LA PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO, EN EL SEGUNDO PERFIL LAS PALABRAS "H. AYUNDAMIENTO") EN EL	\$ 10,610.72	17/Ene/2017	21/Ene/2017		\$	10,610.72	

Lic. Karla Janyeth Pardo Soto
Representante legal

110

HOJA N° 5
FECHA : DICIEMBRE 19 DEL 2016
PERIODO DE EJECUCION: DEL 23 DE DICIEMBRE 2016 A
ENERO 21 DEL 2017

OBRA: REMODELACIÓN CENTRO COMUNITARIO EL PORVENIR
UBICADO EN LA CALLE VENCEREMOS ENTRE CALLES MINA
RANCHO VIEJO Y MINA LOS REYES, COLONIA PORVENIR



OBRAS, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS

DELTA, S.A. DE C.V.


OPS-100218-LX5

7.-PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA (FORMA E-6)

Actividad	Clave	Descripción	Total	Inicia	Termina	2016 Dic	2017 Ene
430	37	TERCER PERIFIL EL PERIODO DE LA ADMINISTRACION CON NUMERO 2013-2016, EN UNO DE LOS COSATADOS LOS SIGUIENTES: AYUNTAMIENTO CHIHUAHUA 2013-2016 EN EL OTRO COSTADO LOGOTIPOS DE LA ADMINISTRACION Y LAS PLAABRAS "CONSTRUIMOS FUTURO" ELABORADA CON TUBO DE 1 1/2" CED 30, ROLADO EN SEMICURCULOS PARA HACER LAS VECES DE SOPORTES Y DESCANZO, PERIFIL DE 2"X1" LAMINA CAL 14 SOLERA DE 1/8"X3", SOLERA DE 3/16"X2" SOLDADURA DE MICROALAMBRE, SUJECION A CONCRETO CON BARREN ANCLAS, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO COLOR ROJO.	1,255.20	31/Dic/2016*	11/Ene/2017*	69.73	1,185.47
		ALBAÑILERIA Y ACABADOS					
440	38	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE EN PORTERIAS INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MARCA DE OSEL CALIDAD ORO, O SIMILAR EN CALIDAD, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISION, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION, P.U.O.T	10,824.00	31/Dic/2016*	11/Ene/2017*	601.33	10,222.67
		SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE SELLADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION (MARCA COMEX PRO-1000)					
460	39	HERRERIA					
		SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION A BASE DE PERIFIL DE 1"X1" A CADA 15 CMS DE SEPARACION EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE INDICADO EL COLOR POR LA SUPERVISION, SOLDADURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T	92,002.50	09/Ene/2017*	16/Ene/2017*		92,002.50
		GRADAS EN CANCHAS (2 MODULOS DE 10ML)					
480	40	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION	280.09	03/Ene/2017*	19/Ene/2017*		280.09
490	41	EXCAVACION EN MATERIAL "B" HASTA 1 MTS. DE	1,332.38	03/Ene/2017*	19/Ene/2017*		1,332.38
		OBRA: REMODELACION CENTRO COMUNITARIO EL PORVENIR UBICADO EN LA CALLE VENCEREMOS ENTRE CALLES MINA RANCHO VIEJO Y MINA LOS REYES, COLONIA PORVENIR					
		HOJA N° 6					
		FECHA: DICIEMBRE 19 DEL 2016					
		PERIODO DE EJECUCION: DEL 23 DE DICIEMBRE 2016 A ENERO 21 DEL 2017					

Lic. Karla Janneth Pulido Soto
Representante legal

111



OP-S-100218-LX5

OBRAS, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS

DELTA, S.A. DE C.V.

7.-PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA (FORMA E-6)


Actividad	Clave	Descripción	Total	Inicia	Termina	2016 Dic	2017 Ene
		PROFUNDIDAD INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA.					
500	42	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=50 KG/CM2 DE 6 CMS. DE ESPESOR	\$ 3,693.96	03/Ene/2017*	19/Ene/2017*		\$ 3,693.96
510	43	ZAPATA CORRIDA DE 60 CMS. DE ANCHO POR 15 CMS. DE PERALTE ARMADA CON 3 VARS. #3 EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VARS. #3 @ 30 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL F'C=200 KG/CM2	\$ 21,390.32	03/Ene/2017*	19/Ene/2017*		\$ 21,390.32
520	44	ZAPATA AISLADA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 0.7X0.7X0.15 MTS. ARMADA CON 5 VARILLAS #3 EN AMBOS SENTIDOS.	\$ 2,169.12	03/Ene/2017*	19/Ene/2017*		\$ 2,169.12
530	45	RELLENO Y COMPACTACION AL 90% DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	\$ 1,871.00	03/Ene/2017*	19/Ene/2017*		\$ 1,871.00
540	46	MURO DE BLOQUE DE CONCRETO DE 20X20X40 CMS. RELLENO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:4. ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS Y ARMADO CON UNA VARILLA DE 3/8" @ 40 CMS.	\$ 29,535.00	03/Ene/2017*	19/Ene/2017*		\$ 29,535.00
550	47	ESCALONES DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CON HUELLAS DE 30 CMS. Y PERALTE DE 17 CMS. INC. RAMPA DE 8 CMS. DE ESPESOR	\$ 15,356.12	03/Ene/2017*	19/Ene/2017*		\$ 15,356.12
560	48	CASTILLO DE 20X20 CMS. DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CMS. INC. CIMBRA APARENTE, ARMADO Y COLADO	\$ 15,333.12	03/Ene/2017*	19/Ene/2017*		\$ 15,333.12
570	49	RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	\$ 2,644.40	03/Ene/2017*	19/Ene/2017*		\$ 2,644.40
580	50	DADO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 40X40 CMS. ARMADO CON 6 VARILLAS #6 Y ESTRIBOS #3 A CADA 20 CMS. INC. CIMBRADO, ARMADO, COLADO Y DESCIMBRADO	\$ 9,545.84	03/Ene/2017*	19/Ene/2017*		\$ 9,545.84
590	51	BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR ACABADO A VUELTA DE PLANA INCLUYE AFINE, CIMBRA Y MEMBRANA DE CURADO	\$ 5,272.92	03/Ene/2017*	19/Ene/2017*		\$ 5,272.92

HOJA N° 7
FECHA : DICIEMBRE 19 DEL 2016
PERIODO DE EJECUCION: DEL 23 DE DICIEMBRE 2016 A
ENERO 21 DEL 2017

OBRA: REMODELACIÓN CENTRO COMUNITARIO EL PORVENIR
UBICADO EN LA CALLE VENCEREMOS ENTRE CALLES MINA
RANCHO VIEJO Y MINA LOS REYES, COLONIA PORVENIR

Lic. Karla Janneth Pulido Soto
Representante legal

112



OPS-100218-LX5

OBRAS, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS

DELTA, S.A. DE C.V.

7.-PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA (FORMA E-6)

Actividad	Clave	Descripción	Total	Inicia	Termina	2016 Dic	2017 Ene
600	52	LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON ESP. DE 10 CMS. ARMADA CON 4 VAR. #3 LONGITUDINALES Y 1 VARILLA #3 @ 25 CMS. TRANSVERSAL INC. TUINO EN FILO, 2 BASTONES #3 EN APOYO, COLADO, Y MEMBRANA DE CURADO, ANCHO DE LOSA DE 60 CMS.	\$ 24,469.80	03/Ene/2017*	19/Ene/2017*		\$ 24,469.80
610	53	LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON ESP. DE 10 CMS. ARMADA CON 4 VAR. #3 LONGITUDINALES Y 1 VARILLA #3 @ 25 CMS. TRANSVERSAL INC. TUINO EN FILO, BASTONES #3 EN APOYO, COLADO, Y MEMBRANA DE CURADO, ANCHO DE LOSA DE 80 CMS.	\$ 8,480.80	03/Ene/2017*	19/Ene/2017*		\$ 8,480.80
620	54	PARAPETO A BASE DE TUBO NEGRO C-30 DE 2" DE DIAMETRO CON ALTURA DE 1 MT. CON POSTES A CADA 1.5 Y TUBO HORIZONTAL ARRIBA Y EN MEDIO INC. Codos, SOLDADURA, BONDO, PULIDO, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE, PLACA DE 15X15 CMS. DE 1/4" DE ESPESOR CON ANCLAS AHOGADA EN PISO PARA RECIBIR PARAPETO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	\$ 38,425.32	03/Ene/2017*	19/Ene/2017*		\$ 38,425.32
TOTAL PARCIAL:			\$ 1,420,116.02			\$ 620,959.90	\$ 799,156.12
TOTAL ACUMULADO:			\$ 1,420,116.02			\$ 620,959.90	\$ 1,420,116.02

TOTAL PARCIAL:
TOTAL ACUMULADO:

HOJA N° 8
FECHA : DICIEMBRE 19 DEL 2016
PERIODO DE EJECUCION: DEL 23 DE DICIEMBRE 2016 A
ENERO 21 DEL 2017

OBRA: REMODELACIÓN CENTRO COMUNITARIO EL PORVENIR
UBICADO EN LA CALLE VENCEREMOS ENTRE CALLES MINA
RANCHO VIEJO Y MINA LOS REYES, COLONIA PORVENIR

Lic. Karla Janneth Pulido Soto
Representante legal

113

Tel: (614) 435 24 61
Fax: (614) 435 25 21

Calle Sierra Magistral #5719
Col. Los Nogales

opsdelta10@hotmail.com
C.P. 31150